Ф-КС3

Заказчик: **ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»**

Подрядчик: **ТОО "JB-Құрылыс"**

Наименование строительства: **Сквер, расположенный по адресу г.Астана, пересечение проспекта Республики и улицы Ы.Дукенулы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		98-1	**28.11.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сквер, расположенный по адресу г.Астана, пересечение проспекта Республики и улицы Ы.Дукенулы	78 400 000	37 939 280							4 552 714	42 491 994
Итого к оплате									4 552 714	42 491 994

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Танабаев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ **Рыскулов С.Б.**

Ф-КС3

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО "jB-Құрылыс"

Наименование строительства: Сквер, расположенный по адресу г.Астана, пересечение проспекта Республики и улицы Ы.Дукенулы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		98-1	28.11.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сквер, расположенный по адресу г.Астана, пересечение проспекта Республики и улицы Ы.Дукенулы	35 908 006	32 060 720							3 847 286	35 908 006
Итого к оплате									3 847 286	35 908 006

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Танабаев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Рыскулов С.Б.

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО "jB-Құрылыс"

Наименование строит-ва: Сквер, расположенный по адресу г.Астана, пересечение проспекта Республики и улицы Ы.Дукенулы

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Генеральный план								
		Вертикальная планировка								
		насыпь грунта								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	712,87	132,90	124,33	94740	88629	25587	0,01	7
		м3 грунта		8,47	40,65	6037	28975	59,1	0,03	20

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	7,0100	860,630	6037,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	20,3400		
1.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	5,0800		19666,00
1.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	15,2600		68963,00
1.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0285	2581,690	74,00
		Накладные расходы -		*35,89*		*25587*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,03*			*20692*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,87*			*4894*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,50*		*9626*	
		Сметная стоимость				*129953*	

2	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	1404,3539	423,72	--	595053	--	25230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,97*		*25230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,97*				*25230*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,33*		*49623*				
		Сметная стоимость				*669906*				
3	**11-010104-0204 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м(насыпи)**	**8**	**124,15**	**124,15**	**993**	**993**	**249**	--	--
		м3		--	**41,89**	--	**335**	**59,1**	**0,03**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2352					
3.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,03	0,2352		993,00			
		Накладные расходы -		*31,07*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,75*				*198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,31*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,42*		*99*				
		Сметная стоимость				*1341*				
4	**11-010104-0212 РСНБ РК 2015 К=4**	**Разработкагрунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**712,87**	**228,04**	**228,04**	**162560**	**162560**	**40679**	--	--
		м3		--	**76,93**	--	**54842**	**59,1**	**0,01**	**10**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	9,6200					
4.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,05	38,4900		162560,00			
		Накладные расходы -		*57,06*		*40679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,47*				*32412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,60*				*8267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*16259*				
		Сметная стоимость				*219498*				
5	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проходпо одному следу, при толщине слоя 25 см**	**712,87**	**49,32**	**49,32**	**35159**	**35159**	**9619**	--	--
		м3		--	**18,51**	--	**13194**	**59,1**	**0,01**	**10**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	9,6200					
5.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	8,2000		31719,00			
5.3	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,00	1,4300		3440,00			
		Накладные расходы -		*13,49*		*9619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,94*				*7797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,55*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,03*		*3582*				
		Сметная стоимость				*48360*				
6	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=10**	**Добавлять за каждый последующий проход по одномуследу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см**	**712,87**	**48,25**	**48,25**	**34398**	**34398**	**10788**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	21,24	--	15143	59,1	--	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4300					
6.2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,02	14,2600		34398,00			
		Накладные расходы -		*15,13*		*10788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,55*				*8950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,58*				*1838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,07*		*3615*				
		Сметная стоимость				*48801*				
7	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**712,87**	**56,34**	**43,65**	**40165**	**31114**	**11644**	**0,01**	**9**
		м3		**9,68**	**12,96**	**6899**	**9238**	**59,1**	**0,01**	**9**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	8,7000	793,260	6899,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	8,7000					
7.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	8,7000		31114,00			
7.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	71,2900	30,190	2152,00			
		Накладные расходы -		*16,33*		*11644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,38*				*9537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*2107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*4145*				
		Сметная стоимость				*55954*				
		выемка грунта								
8	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1091,01**	**132,90**	**124,33**	**144995**	**135643**	**39159**	**0,01**	**11**
		м3 грунта		**8,47**	**40,65**	**9240**	**44345**	**59,1**	**0,03**	**31**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	10,7400	860,690	9240,00			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	31,1300					
8.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	7,7800		30098,00			
8.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	23,3500		105545,00			
8.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0436	2581,690	113,00			
		Накладные расходы -		*35,89*		*39159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,03*				*31668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,87*				*7491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,50*		*14732*				
		Сметная стоимость				*198886*				
9	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**2149,2897**	**423,72**	--	**910697**	--	**38614**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,97*		*38614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,97*				*38614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,33*		*75945*				
		Сметная стоимость				*1025255*				
		ТИП3								
10	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**20,109**	**952,12**	**823,25**	**19146**	**16555**	**4639**	**0,14**	**3**
		м3 материала основания в плотном теле		**127,36**	**175,42**	**2561**	**3527**	**60,3**	**0,14**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	2,9000	884,420	2561,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	2,7300					
10.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,3117		2020,00			
10.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,8627		3142,00			
10.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	1,4200		10924,00			
10.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,1307		468,00			
10.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,0100	30,190	30,00			
		Накладные расходы -		*230,69*		*4639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*182,58*				*3671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,11*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25688*				
11	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаментыщебеночное. Устройство**	**30,1635**	**5176,99**	**1276,28**	**156156**	**38497**	**28223**	**0,85**	**26**
		м3 основания		**765,95**	**586,44**	**23104**	**17689**	**50,8**	**0,54**	**16**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	25,6400	901,130	23104,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	16,2900					
11.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	13,8800		29353,00			
11.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	27,7500		319,00			
11.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,4100		8826,00			
11.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	34,6900	2721,940	94419,00			
11.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,5200	30,190	137,00			
		Накладные расходы -		*935,65*		*28223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*687,02*				*20723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,63*				*7500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*14750*				
		Сметная стоимость				*199129*				
12	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**10,0545**	**952,12**	**823,25**	**9573**	**8277**	**2319**	**0,14**	**1**
		м3 материала основания в плотном теле		**127,36**	**175,42**	**1281**	**1764**	**60,3**	**0,14**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	1,4500	884,760	1281,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	1,3600					
12.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,1558		1010,00			
12.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,4313		1571,00			
12.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,7119		5462,00			
12.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0654		234,00			
12.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,5027	30,190	15,00			
		Накладные расходы -		*230,69*		*2319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*182,58*				*1836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,11*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*951*				
		Сметная стоимость				*12844*				
13	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**35,2305**	**1047,79**	**103,08**	**36914**	**3632**	**23210**	**0,95**	**33**
		м2 покрытия		**937,73**	**30,06**	**33037**	**1059**	**60,9**	**0,03**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,95	33,4000	989,180	33037,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,9970					
13.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,9970		3632,00			
13.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,00	0,1515	1446,220	219,00			
13.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,8808	30,190	27,00			
		Накладные расходы -		*658,80*		*23210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*589,39*				*20764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,42*				*2446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,53*		*4810*				
		Сметная стоимость				*64934*				
14	**21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ17608-91**	**201,09**	**2649,49**	**--**	**532786**	**--**	**22590**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,34*		*22590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,34*				*22590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,95*		*44430*				
		Сметная стоимость				*599806*				
		МАФ-ы								
15	**ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"**	**Треугольник Пенроуза**	**1**	**714285,71**	**--**	**714286**	**--**	**30286**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30285,71*		*30286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30285,71*				*30286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59565,71*		*59566*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*804137*				
16	ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"	Парящий куб	1	2500000,00	--	2500000	--	106000	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106000,00*		*106000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106000,00*				*106000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208480,00*		*208480*				
		Сметная стоимость				*2814480*				
17	ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"	Парящий камень	1	1071428,57	--	1071429	--	45429	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45428,57*		*45429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45428,57*				*45429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89348,57*		*89349*				
		Сметная стоимость				*1206206*				
18	ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"	Айдентика	1	8482142,86	--	8482143	--	359643	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*359642,86*		*359643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359642,86*				*359643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707342,86*		*707343*				
		Сметная стоимость				*9549129*				
		Стойка фотофиксации для комнаты Эймса см.в ЛС на АС								
19	ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"	Скамья Тип-1	15	250000,00	--	3750000	--	159000	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10600,00*		*159000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10600,00*				*159000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20848,00*		*312720*				
		Сметная стоимость				*4221720*				
20	ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"	Скамья Тип-2	6	330357,14	--	1982143	--	84043	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14007,14*		*84043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14007,14*				*84043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27549,14*		*165295*				
		Сметная стоимость				*2231481*				
21	ТПРАЙС л ТОО "PEnOPrO"	Скамья модульная	12	464285,71	--	5571429	--	236229	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19685,71*		*236229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19685,71*				*236229*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38717,71*		*464613*				
		Сметная стоимость				*6272270*				
22	ТПРАЙС л ТОО "OPEnsPOrT.Kz"	Урна ВОХ	14	159635,71	--	2234900	--	94760	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6768,55*		*94760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6768,55*				*94760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13312,34*		*186373*				
		Сметная стоимость				*2516033*				
23	ТПРАЙС л ОАО "КСИЛ"	ДИО-1 арт.6313	1	552946,43	--	552946	--	23445	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23444,93*		*23445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23444,93*				*23445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46111,31*		*46111*				
		Сметная стоимость				*622502*				
24	ТПРАЙС л ОАО "КСИЛ"	ДИО-2 арт.6401	1	855446,43	--	855446	--	36271	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36270,93*		*36271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36270,93*				*36271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71337,39*		*71337*				
		Сметная стоимость				*963054*				
25	ТПРАЙС л ОАО "КСИЛ"	ДИО-3 арт.4142	1	233303,57	--	233304	--	9892	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9892,07*		*9892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9892,07*				*9892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19455,65*		*19456*				
		Сметная стоимость				*262652*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30721360	555457			90
			Тенге			82158	190111			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30721360				
	Материалы -		Тенге			97185				
	Всего заработная плата -		Тенге				272269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27948025				
	Местные материалы -		Тенге			532786				
	Транспортные расходы -		Тенге			1505750				
		Накладные расходы -	Тенге			1467544				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					158249		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1309295		
		Сметная прибыль -	Тенге			2575112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34764017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				272269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**34764017**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272269**			

РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-1-3 Архитектурно-строительные решения

26	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**5,68**	**31843,75**	**1157,28**	**180872**	**6573**	**30679**	**8,06**	**46**
		м3		**7678,60**	**334,48**	**43614**	**1900**	**48,5**	**0,31**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	45,7800	952,670	43614,00			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,7700					
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		56,00			
26.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,7200		31,00			
26.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	1,6200		6127,00			
26.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0534		185,00			
26.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,05	0,2613		14,00			
26.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0795		161,00			
26.9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	5,7700	16928,740	97598,00			
26.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,6589	107,100	71,00			
26.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01	0,0284	346364,860	9837,00			
26.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0562	39525,000	2223,00			
26.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3533	24496,320	8654,00			
26.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0301	26091,600	785,00			
26.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,1482	26091,600	3868,00			
26.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0049	32756,080	160,00			
26.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,4900	196,630	882,00			
26.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00	0,0244	6598,380	161,00			
26.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,03	0,1590	19717,620	3136,00			
26.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0146	30,190	0,44			
26.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,86	4,8900	676,790	3310,00			
		Накладные расходы -		***5401,30***		***30679***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3886,34***				***22074***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1514,96*				*8605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2979,60*		*16924*				
		Сметная стоимость				*228476*				
27	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,47847**	**16895,91**	**740,15**	**8084**	**354**	**4243**	**16,88**	**8**
		т		**15880,37**	**242,19**	**7598**	**116**	**48,5**	**0,17**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,88	8,0800	940,750	7598,00			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0813					
27.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0813		282,00			
27.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0191		0,43			
27.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,3541		72,00			
27.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	1,4400	91,800	132,00			
27.7	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,4785	--	--			
		Накладные расходы -		*8867,37*		*4243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7819,44*				*3741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1047,93*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*986*				
		Сметная стоимость				*13313*				
28	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,395**	**149877,81**	**--**	**59202**	**--**	**2510**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6354,82*		*2510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6354,82*				*2510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*4937*				
		Сметная стоимость				*66649*				
29	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,08347**	**144777,81**	**--**	**12085**	**--**	**512**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6138,58*		*512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6138,58*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13605*				
		Фрагмент 1(стойка фотофиксации)								
30	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**11,62**	**5176,99**	**1276,28**	**60157**	**14830**	**10872**	**0,85**	**10**
		м3 основания		**765,95**	**586,44**	**8900**	**6814**	**50,8**	**0,54**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	9,8800	901,080	8900,00			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	6,2700					
30.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,3500		11308,00			
30.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	10,6900		123,00			
30.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,9296		3400,00			
30.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	13,3600	2721,940	36373,00			
30.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,7400	30,190	53,00			
		Накладные расходы -		*935,65*		*10872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*687,02*				*7983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,63*				*2889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*5682*				
		Сметная стоимость				*76712*				
31	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**5,28**	**17914,32**	**687,91**	**94588**	**3632**	**7626**	**1,35**	**7**
		м3		**1161,90**	**192,57**	**6135**	**1017**	**48,5**	**0,18**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	7,1300	860,690	6135,00			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,9573					
31.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,5300		28,00			
31.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,9504		3590,00			
31.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0069		14,00			
31.6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,3900	14132,210	76110,00			
31.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,3200	6598,380	8710,00			
31.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0106	30,190	0,32			
		Накладные расходы -		*1444,34*		*7626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*656,92*				*3469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787,42*				*4158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*8177*				
		Сметная стоимость				*110391*				
32	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,54**	**24899,21**	**1213,24**	**13446**	**655**	**2293**	**6,34**	**3**
		м3		**5964,55**	**345,43**	**3221**	**187**	**48,5**	**0,32**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,34	3,4200	940,820	3221,00			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,1744					
32.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0015		5,00			
32.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,38	0,2037		7,00			
32.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,1639		619,00			
32.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0037		13,00			
32.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0047		0,25			
32.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0053		11,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5481	15761,380	8639,00			
32.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,0329	107,100	4,00			
32.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	0,2025	66,300	13,00			
32.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0040	26091,600	104,00			
32.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	32756,080	5,00			
32.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1285	196,630	25,00			
32.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,0826	6598,380	545,00			
32.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0024	30,190	0,07			
32.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,64	0,3461	676,790	234,00			
		Накладные расходы -		*4245,82*		*2293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3060,34*				*1653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,49*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2331,60*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16998*				
33	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0111**	**150970,67**	--	**1676**	--	**71**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,16*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6401,16*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,75*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
34	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00054**	**147631,38**	--	**80**	--	**3**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6259,57*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6259,57*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,28*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
35	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0144**	**144777,81**	--	**2085**	--	**88**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6138,58*		*88*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6138,58*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*174*				
		Сметная стоимость				*2347*				
36	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**0,0848**	**182831,37**	**12750,18**	**15504**	**1081**	**2819**	**42,50**	**4**
		т		**45141,38**	**5286,61**	**3828**	**448**	**48,5**	**4,38**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,50	3,6000	1062,150	3828,00			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,3714					
36.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,1484		515,00			
36.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,7479		116,00			
36.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,2230		450,00			
36.6	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,00	0,0848	123538,100	10476,00			
36.7	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,0006	200244,360	119,00			
		Накладные расходы -		*33246,62*		*2819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24457,57*				*2074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8789,05*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17286,24*		*1466*				
		Сметная стоимость				*19789*				
37	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,0848**	**345916,52**	--	**29334**	--	**1244**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,86*		*1244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,86*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28846,67*		*2446*				
		Сметная стоимость				*33024*				
38	**11-060201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**9,6**	**22461,67**	**322,30**	**215632**	**3094**	**23423**	**3,06**	**29**
		м3		**2830,26**	**112,14**	**27170**	**1077**	**48,5**	**0,09**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	29,3800	924,900	27170,00			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,8861					
38.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0259		94,00			
38.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	1,2500		43,00			
38.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0749		260,00			
38.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,07	0,6720		2102,00			
38.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0768		4,00			
38.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,24	2,3300		362,00			
38.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1133		229,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	9,7400	18431,420	179596,00			
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	1,7300	66,300	115,00			
38.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0106	24496,320	259,00			
38.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0010	26091,600	25,00			
38.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0317	26091,600	827,00			
38.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0022	32756,080	72,00			
38.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,2500	196,630	245,00			
38.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0950	6598,380	627,00			
38.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0030	197175,180	587,00			
38.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00	0,0346	14349,440	496,00			
38.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,2753	30,190	8,00			
38.21	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,29	2,7400	917,770	2511,00			
		Накладные расходы -		***2439,94***		***23423***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1427,06***				***13700***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1012,88***				***9724***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1992,13***		***19124***				
		Сметная стоимость				***258180***				
39	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,811**	**16895,91**	**740,15**	**13703**	**600**	**7191**	**16,88**	**14**
		т		**15880,37**	**242,19**	**12879**	**196**	**48,5**	**0,17**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,88	13,6900	940,780	12879,00			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1379					
39.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,1379		478,00			
39.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0324		0,73			
39.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,6001		121,00			
39.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	2,4300	91,800	223,00			
39.7	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,8110	--	--			
		Накладные расходы -		***8867,37***		***7191***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***7819,44***				***6342***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1047,93***				***850***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22566*				
40	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0688	150970,23	--	10387	--	440	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,14*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6401,14*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*866*				
		Сметная стоимость				*11694*				
41	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,421	147631,38	--	62153	--	2635	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6259,57*		*2635*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6259,57*				*2635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,28*		*5183*				
		Сметная стоимость				*69971*				
42	21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,321	145809,96	--	46805	--	1985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6182,34*		*1985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6182,34*				*1985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12159,38*		*3903*				
		Сметная стоимость				*52693*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			825790	30821			121
			Тенге			113346	11755			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796456				
	Материалы -		Тенге			457818				
	Всего заработная плата -		Тенге				125101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194471				
		Накладные расходы -	Тенге			97393				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61035		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36358		
		Сметная прибыль -	Тенге			71508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			965357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				125101			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1244				
		Сметная прибыль -	Тенге			2446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			998381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				125101			
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 4-1-2 Электроснабжение 0,4кВ.								
43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	63,5	1424,38	--	90448	--	59556	1,54	98
		м3 грунта		1424,38	--	90448	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	97,7900	924,920	90448,00			
		Накладные расходы -		***937,89***		***59556***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***841,81***				***53455***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***96,09***				***6101***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***188,98***		***12000***				
		Сметная стоимость				***162005***				
44	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	63,5	744,14	--	47253	--	31114	0,89	56
		м3 грунта		744,14	--	47253	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	56,2000	840,840	47253,00			
		Накладные расходы -		***489,99***		***31114***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***439,79***				***27927***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,20***				***3188***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,73***		***6269***				
		Сметная стоимость				***84637***				
45	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	380	371,69	307,97	141244	117027	37831	0,06	23
		м кабеля		63,73	124,09	24217	47155	42,8	0,10	38
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	22,8000	1062,150	24217,00			
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10	37,9200					
45.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	18,9600		69214,00			
45.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	18,9600		47813,00			
		Накладные расходы -		***99,56***		***37831***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***80,39***				***30547***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***19,17***				***7284***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***37,70***		***14326***				
		Сметная стоимость				***193401***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	24,4	1446,22	--	35288	--	1496	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,32*		*1496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*1496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*2943*				
		Сметная стоимость				*39727*				
47	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	2,98	950,61	823,25	2833	2453	687	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	380	523	60,3	0,14	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,4291	885,530	380,00
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,4044		
47.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,0462		299,00
47.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,1278		466,00
47.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	0,2110		1619,00
47.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,0194		69,00
47.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,1490	--	--

		Накладные расходы -		*230,62*		*687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*182,58*				*544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,05*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,50*		*282*				
		Сметная стоимость				*3802*				
48	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	9,92	134,77	96,29	1337	955	486	0,04	--
		м2		38,48	30,33	382	301	60,3	0,02	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,4127	925,670	382,00
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2400		
48.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,0230		149,00
48.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0587		214,00
48.5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0722		236,00
48.6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	0,0667		275,00
48.7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00	0,0052		30,00
48.8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0142		51,00
48.9	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,01	0,1042	--	--

		Накладные расходы -		*48,96*		*486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*41,49*				*412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,47*				*74*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*146*				
		Сметная стоимость				*1969*				
49	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**9,92**	**107,99**	**71,02**	**1071**	**705**	**412**	**0,03**	--
		м2 покрытия		**35,69**	**23,05**	**354**	**229**	**60,3**	**0,02**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,3333	1062,070	354,00			
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1664					
49.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0344		113,00			
49.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	0,1002		414,00			
49.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0039		14,00			
49.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,0139		1,00			
49.7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,0278		163,00			
49.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,20			
49.9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0001	205870,680	13,00			
49.10	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0001	--	--			
49.11	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,10	0,9543	--	--			
		Накладные расходы -		*41,50*		*412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,42*				*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,08*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,96*		*119*				
		Сметная стоимость				*1601*				
50	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**9,92**	**111,83**	**71,19**	**1109**	**706**	**414**	**0,03**	--
		м2 основания или покрытия		**35,69**	**23,12**	**354**	**229**	**60,3**	**0,02**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,3333	1062,070	354,00			
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1670					
50.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0344		113,00			
50.4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	0,1002		414,00			
50.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,00			
50.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,0039		14,00			
50.7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,0139		1,00			
50.8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	0,0278		163,00			
50.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		0,80			
50.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0001	205870,680	13,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0015	24496,320	36,00			
50.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0001	--	--			
50.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,10	0,9583	--	--			
		Накладные расходы -		*41,71*		*414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*35,46*				*352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,25*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,28*		*122*				
		Сметная стоимость				*1645*				
51	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,08**	**125476,50**	--	**10038**	--	**6851**	**133,00**	**11**
		канало-километртрубопровода		**124069,05**	--	**9926**	--	**62,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	10,6400	932,890	9926,00			
51.2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0064	16074,180	103,00			
51.3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,80	0,0640	151,890	10,00			
51.4	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000,00	80,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*85633,87*		*6851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77046,88*				*6164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8586,99*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16888,83*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18240*				
52	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**380**	**241,99**	**102,34**	**91955**	**38891**	**30487**	**0,11**	**42**
		м кабеля		**116,84**	**39,99**	**44398**	**15197**	**42,8**	**0,04**	**15**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	41,8000	1062,150	44398,00			
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	15,2000					
52.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	1,4800		5410,00			
52.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	12,2400		29610,00			
52.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	12,2400		134,00			
52.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	1,4800		3737,00			
52.7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0038	205602,970	781,00			
52.8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00	0,0380	162126,920	6161,00			
52.9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,1520	324,040	49,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00	0,0030	281414,940	856,00			
52.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0365	1671,630	61,00			
52.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,1558	2673,640	417,00			
52.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0316	361,080	11,00			
52.14	22-040201-9901	Краска	кг	0,00	0,9500	--	--			
52.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00	0,2280	1450,970	331,00			
		Накладные расходы -		*80,23*		*30487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,12*				*25507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,11*				*4980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,78*		*9795*				
		Сметная стоимость				*132237*				
53	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**35**	**216,50**	**79,81**	**7578**	**2793**	**2465**	**0,10**	**4**
		м кабеля		**106,21**	**31,09**	**3718**	**1088**	**42,8**	**0,03**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	3,5000	1062,290	3718,00			
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,1100					
53.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0735		268,00			
53.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,9625		2329,00			
53.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,9625		11,00			
53.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0735		185,00			
53.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,0350	324,040	11,00			
53.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00	0,0002	281414,940	61,00			
53.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0000	230718,020	9,00			
53.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0086	1671,630	14,00			
53.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0350	2673,640	94,00			
53.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0001	3979701,520	362,00			
53.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,02	0,6300	233,580	147,00			
53.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0073	361,080	3,00			
53.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,2520	1450,970	366,00			
		Накладные расходы -		*70,44*		*2465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,77*				*2057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*409*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*803*				
		Сметная стоимость				*10847*				
54	**13-080401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования**	**4**	**19759,31**	**--**	**79037**	**--**	**18515**	**8,00**	**32**
		шт.		**8497,20**	**--**	**33989**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,00	32,0000	1062,160	33989,00			
54.2	21-130406-0104	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00	0,0004	1093681,940	437,00			
54.3	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,00	4,0000	91,190	365,00			
54.4	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,31	1,2400	621,080	770,00			
54.5	21-130815-0305	Перчатка термоусаживаемая	шт.	1,00	4,0000	295,430	1182,00			
54.6	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0016	3979701,520	6368,00			
54.7	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	0,0080	93621,910	749,00			
54.8	24-040207-3942	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	4,0000	8749,560	34998,00			
54.9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0020	66815,150	134,00			
54.10	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00	0,0001	574918,840	46,00			
		Накладные расходы -		*4628,80*		*18515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3636,80*				*14547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*992,00*				*3968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1951,05*		*7804*				
		Сметная стоимость				*105356*				
55	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**0,155**	**20088,10**	**13091,69**	**3114**	**2029**	**848**	**6,30**	**1**
		км кабеля		**6996,40**	**3359,06**	**1084**	**521**	**42,8**	**9,04**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,30	0,9765	1110,090	1084,00			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	1,4000					
55.3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,2046		1286,00			
55.4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,39	0,2158		626,00			
55.5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,39	0,2158		117,00			
		Накладные расходы -		*5471,80*		*848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4432,14*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1039,66*				*161*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2044,79*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
		Материалы								
56	23-060603-1822 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляциейиз сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	0,16	901259,22	--	144201	--	6114	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38213,39*		*6114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38213,39*				*6114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75157,81*		*12025*				
		Сметная стоимость				*162340*				
57	23-060603-1906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляциейиз сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	0,16	648023,18	--	103684	--	4396	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27476,18*		*4396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27476,18*				*4396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54039,95*		*8646*				
		Сметная стоимость				*116727*				
58	23-060603-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляциейиз сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	0,075	396470,61	--	29735	--	1261	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16810,35*		*1261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16810,35*				*1261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33062,48*		*2480*				
		Сметная стоимость				*33475*				
59	23-060112-0823 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х50+1х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	0,01	5056955,72	--	50570	--	2144	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214414,92*		*2144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214414,92*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421709,65*		*4217*				
		Сметная стоимость				*56931*				
60	23-060112-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	0,01	1980670,57	--	19807	--	840	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83980,43*		*840*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83980,43*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165172,08*		*1652*				
		Сметная стоимость				*22299*				
61	Т прайс-лист ИнтерКоммерц	Муфта "Райхем" ЕРКТ 0031-L12 с наконечниками концевая для 4Хжильного кабеля 25-50 мм2	4	14732,14	--	58929	--	2499	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*624,64*		*2499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*624,64*				*2499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,54*		*4914*				
		Сметная стоимость				*66342*				
62	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытиемиз полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТРК ИСО 4427-2004	80	2654,95	--	212396	--	9006	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,57*		*9006*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,57*				*9006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,40*		*17712*				
		Сметная стоимость				*239114*				
63	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	24,4	1446,22	--	35288	--	1496	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,32*		*1496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*1496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*2943*				
		Сметная стоимость				*39727*				
64	ТПРАЙС лист ТОО "Электротехника"	Лента сигнальная ЛСЭ 150	1,55	3571,43	--	5536	--	235	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,43*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,43*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,83*		*462*				
		Сметная стоимость				*6232*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1172450	165560			267
			Тенге			256501	65242			57
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			729853				
	Материалы -		Тенге			54782				
	Всего заработная плата -		Тенге				171366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			406925				
		Накладные расходы -	Тенге			107400				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34055		
		Сметная прибыль -	Тенге			66980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			904234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				171366			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230201				
	Материалы -		Тенге			174				
	Всего заработная плата -		Тенге				150377			
	Местные материалы -		Тенге			76111				
		Накладные расходы -	Тенге			102747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					89204		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13543		
		Сметная прибыль -	Тенге			26636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				150377			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			212396				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212396				
		Накладные расходы -	Тенге			9006				
		Сметная прибыль -	Тенге			17712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1502931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				321744			
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 6-1-1 НВК								
		Наружные сети В1								
65	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**3,35**	**2637,47**	**127,49**	**8836**	**427**	**2448**	**1,02**	**3**
		м3		**919,14**	**37,18**	**3079**	**125**	**62,1**	**0,04**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	3,4200	901,080	3079,00			
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,1173					
65.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,1173		427,00			
65.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	3,6900	1446,220	5329,00			
		Накладные расходы -		***730,88***		***2448***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***593,87***				***1989***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***137,01***				***459***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***269,47***		***903***				
		Сметная стоимость				***12187***				
66	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**73,7**	**24,14**	**24,14**	**1779**	**1779**	**523**	**--**	**--**
		м3		**--**	**9,86**	**--**	**727**	**59,1**	**0,01**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
66.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5940					
66.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,5940		1779,00			
		Накладные расходы -		*7,10*		*523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,83*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,27*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
67	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**73,7**	**142,41**	**56,74**	**10495**	**4181**	**5601**	**0,11**	**8**
		м3		**85,67**	**27,88**	**6314**	**2055**	**59,1**	**0,03**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	7,9600	793,260	6314,00			
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,9300					
67.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	1,9300		4093,00			
67.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	7,7400		89,00			
		Накладные расходы -		*75,99*		*5601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*67,11*				*4946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,88*				*655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*1288*				
		Сметная стоимость				*17383*				
		Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1								
68	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**0,059**	**237973,81**	**52768,52**	**14040**	**3113**	**8370**	**179,00**	**11**
		км трубопровода		**183593,14**	**19979,29**	**10832**	**1179**	**62,1**	**21,05**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	179,00	10,5600	1025,660	10832,00			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	1,2400					
68.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,80	1,1700		2929,00			
68.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0089		28,00			
68.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,00	0,4720		59,00			
68.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0549		77,00			
68.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,0100		20,00			
68.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,0130	215,220	3,00			
68.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,00	0,4720	195,600	92,00			
		Накладные расходы -		*141868,71*		*8370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126418,48*				*7459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15450,23*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30387,40*		*1793*				
		Сметная стоимость				*24203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**0,008**	**225207,25**	**46755,64**	**1802**	**374**	**1087**	**173,00**	**1**
		км трубопровода		**177439,18**	**17702,84**	**1420**	**142**	**62,1**	**18,65**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	173,00	1,3800	1026,010	1420,00			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,1492					
69.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,50	0,1400		351,00			
69.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0009		3,00			
69.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,00	0,0640		8,00			
69.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0074		10,00			
69.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0009		2,00			
69.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0013	215,220	0,28			
69.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,00	0,0400	195,600	8,00			
		Накладные расходы -		***135870,15***		***1087***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***121183,19***				***969***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14686,95***				***117***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28886,19***		***231***				
		Сметная стоимость				***3120***				
70	23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**59,59**	**738,86**	--	**44029**	--	**1867**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***31,33***		***1867***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31,33***				***1867***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***61,62***		***3672***				
		Сметная стоимость				***49567***				
71	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**8,08**	**178,36**	--	**1441**	--	**61**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***7,56***		***61***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,56***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,87***		***120***				
		Сметная стоимость				***1622***				
72	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**1,65**	**27519,86**	**6543,09**	**45408**	**10796**	**14119**	**8,86**	**15**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**8553,27**	**2863,36**	**14113**	**4725**	**62,1**	**2,22**	**4**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,86	14,6200	965,390	14113,00			
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	3,6600					
72.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,0413		150,00			
72.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	2,3100		8010,00			
72.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0528		9,00			
72.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,0264		37,00			
72.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78	1,2800		2590,00			
72.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	0,3729	2278,610	850,00			
72.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	0,2195	14132,210	3101,00			
72.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0165	13939,980	230,00			
72.11	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,1056	150970,230	15942,00			
72.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0066	24496,320	162,00			
72.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0002	32756,080	6,00			
72.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1320	196,630	26,00			
72.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0005	30,190	0,02			
72.16	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1980	917,770	182,00			
		Накладные расходы -		*8557,17*		*14119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7089,73*				*11698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1467,45*				*2421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2886,16*		*4762*				
		Сметная стоимость				*64290*				
73	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**1**	**18154,51**	--	**18155**	--	**770**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*769,75*		*770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,75*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,94*		*1514*				
		Сметная стоимость				*20439*				
74	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**2**	**11749,65**	--	**23499**	--	**996**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*498,19*		*996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*498,19*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,83*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26455*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	15232,98	--	15233	--	646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*645,88*		*646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,88*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,31*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17149*				
76	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	1	20135,87	--	20136	--	854	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*853,76*		*854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,76*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1679,17*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22669*				
77	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	3244,88	--	3245	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,58*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,58*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,60*		*271*				
		Сметная стоимость				*3653*				
78	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	4188,19	--	8376	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,58*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,58*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,26*		*699*				
		Сметная стоимость				*9430*				
79	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	17318,22	--	17318	--	734	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*734,29*		*734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,29*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1444,20*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19496*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	10	565,08	--	5651	--	240	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*471*				
		Сметная стоимость				*6362*				
81	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	4573,91	--	1830	--	78	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,93*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,93*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,43*		*153*				
		Сметная стоимость				*2060*				
82	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	2	8083,56	20,20	16167	40	5190	3,56	7
		сальник		3566,62	10,62	7133	21	60,4	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,56	7,1200	1001,830	7133,00
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0200		
82.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0200		40,00
82.4	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,38	2,7600	122,350	338,00
82.5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0084	137559,570	1156,00
82.6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,30	24,6000	304,890	7500,00

		Накладные расходы -		*2595,01*		*5190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2160,65*				*4321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,35*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*854,29*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23066*				
83	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	1	2500,14	--	2500	--	1241	1,80	2
		сальник		1803,35	--	1803	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,80	1,8000	1001,670	1803,00
83.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	0,4900	122,350	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0006	137559,570	88,00			
83.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,80	1,8000	304,890	549,00			
		Накладные расходы -		*1241,41*		*1241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1089,22*				*1089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,19*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,32*		*299*				
		Сметная стоимость				*4041*				
84	**23-010201-0263 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,4**	**28411,00**	--	**11364**	--	**482**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1204,63*		*482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204,63*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2369,25*		*948*				
		Сметная стоимость				*12794*				
85	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,2**	**809,44**	--	**162**	--	**7**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,32*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,32*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,50*		*14*				
		Сметная стоимость				*182*				
86	**11-221101-0206 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб**	**1**	**31488,37**	**331,93**	**31488**	**332**	**6522**	**7,74**	**8**
		врезка		**7846,50**	**166,57**	**7847**	**167**	**62,1**	**0,15**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,74	7,7400	1013,820	7847,00			
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,1500					
86.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0200		69,00			
86.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,1300		263,00			
86.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0014	13939,980	20,00			
86.6	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,00	0,0034	--	--			
86.7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0021	24496,320	51,00			
86.8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0013	1083856,280	1409,00			
86.9	23-021104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	0,11	0,1100	198454,260	21830,00			
		Накладные расходы -		*6522,21*		*6522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4976,12*				*4976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,09*				*1546*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3040.85*		*3041*				
		Сметная стоимость				*41051*				
87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	10	772,13	12,68	7721	127	1518	0,21	2
		м2 поверхности		222,65	2,12	2227	21	50,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	2,1200	1050,470	2227,00			
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0200					
87.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,1950		86,00			
87.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0200		40,00			
87.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	24,0000	212,160	5092,00			
87.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0024	52099,800	125,00			
87.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0016	94407,940	151,00			
		Накладные расходы -		*151,77*		*1518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*114,19*				*1142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,58*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*739*				
		Сметная стоимость				*9978*				
88	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,059	54201,06	--	3198	--	1986	51,50	3
		км трубопровода		48450,17	--	2859	--	62,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,50	3,0400	940,920	2859,00			
88.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0001	426686,200	33,00			
88.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,50	1,5600	195,600	306,00			
		Накладные расходы -		*33661,39*		*1986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*30087,56*				*1775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3573,84*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7029,00*		*415*				
		Сметная стоимость				*5599*				
89	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,008	51009,99	--	408	--	268	51,50	--
		км трубопровода		48450,17	--	388	--	62,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,50	0,4120	941,750	388,00			
89.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	426686,200	2,00			
89.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,80	0,0944	195,600	18,00			
		Накладные расходы -		*33526,09*		*268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*30087,56*				*241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3438,54*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6762,89*		*54*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*730*				
		Канализация К1								
90	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**1,35**	**2637,47**	**127,49**	**3561**	**172**	**987**	**1,02**	**1**
		м3		**919,14**	**37,18**	**1241**	**50**	**62,1**	**0,04**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	1,3800	901,230	1241,00			
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0472					
90.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,0472		172,00			
90.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	1,4900	1446,220	2148,00			
		Накладные расходы -		*730,88*		*987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*593,87*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,01*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,47*		*364*				
		Сметная стоимость				*4911*				
91	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**29,7**	**24,14**	**24,14**	**717**	**717**	**211**	**--**	**--**
		м3		**--**	**9,86**	**--**	**293**	**59,1**	**0,01**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
91.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2394					
91.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,2394		717,00			
		Накладные расходы -		*7,10*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,83*				*173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,27*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*74*				
		Сметная стоимость				*1002*				
92	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**29,7**	**142,41**	**56,74**	**4229**	**1685**	**2257**	**0,11**	**3**
		м3		**85,67**	**27,88**	**2544**	**828**	**59,1**	**0,03**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	3,2100	793,120	2544,00			
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,7796					
92.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,7796		1649,00			
92.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	3,1200		36,00			
		Накладные расходы -		*75,99*		*2257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*67,11*				*1993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,88*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*519*				
		Сметная стоимость				*7005*				
		К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**0,005**	**269784,88**	**67191,35**	**1349**	**336**	**784**	**194,00**	**1**
		км трубопровода		**198978,04**	**25563,31**	**995**	**128**	**62,1**	**26,83**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	0,9700	1025,770	995,00			
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,1341					
93.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	0,1230		308,00			
93.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0016		5,00			
93.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	0,0600		8,00			
93.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0069		10,00			
93.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0026		5,00			
93.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0022	215,220	0,47			
93.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	0,0900	195,600	18,00			
		Накладные расходы -		***156791,32***		***784***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***139440,18***				***697***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***17351,14***				***87***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34126,10***		***171***				
		Сметная стоимость				***2304***				
94	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0,022**	**355503,78**	**95621,57**	**7821**	**2104**	**4418**	**247,00**	**5**
		км трубопровода		**250398,72**	**36537,36**	**5509**	**804**	**62,1**	**38,24**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	247,00	5,4300	1013,800	5509,00			
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,8413					
94.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,30	0,7546		1892,00			
94.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0114		36,00			
94.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20,00	0,4400		55,00			
94.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0510		72,00			
94.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,10	0,0242		49,00			
94.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0097	215,220	2,00			
94.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,00	1,0600	195,600	207,00			
		Накладные расходы -		***200815,81***		***4418***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***178187,31***				***3920***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22628,50***				***498***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***44505,57***		***979***				
		Сметная стоимость				***13218***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,05	1587,17	--	8015	--	340	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,30*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,30*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,36*		*668*				
		Сметная стоимость				*9023*				
96	23-010603-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	22,22	1635,66	--	36344	--	1541	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,35*		*1541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,35*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,40*		*3031*				
		Сметная стоимость				*40916*				
97	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,12	30031,00	7569,68	33635	8478	13830	13,87	16
		м3 конструкций колодца		13894,80	3214,46	15562	3600	62,1	2,38	3

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,87	15,5300	1001,850	15562,00
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	2,6700		
97.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,0202		73,00
97.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,89	2,1100		7332,00
97.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0336		6,00
97.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02	0,0168		24,00
97.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,5163		1043,00
97.8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,1792	1446,220	259,00
97.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,4592	15761,380	7238,00
97.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	0,0862	13939,980	1202,00
97.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0009	15065,940	13,00
97.12	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,00	0,0019	463256,990	882,00
		Накладные расходы -		*12348,66*		*13830*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10624,85*			*11900*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1723,81*			*1931*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3390,37*		*3797*	
		Сметная стоимость				*51263*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	8500,96	--	17002	--	721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,44*		*721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,44*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,91*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19141*				
99	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	8395,80	--	16792	--	712	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,98*		*712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,98*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*700,14*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18904*				
100	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	6609,50	--	13219	--	560	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*280,24*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*280,24*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,18*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14882*				
101	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	3244,88	--	12980	--	550	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,58*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,58*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,60*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14613*				
102	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	10	565,08	--	5651	--	240	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*471*				
		Сметная стоимость				*6362*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	**23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**2**	**17318,22**	**--**	**34636**	**--**	**1469**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***734,29***		***1469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***734,29***				***1469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1444,20***		***2888***				
		Сметная стоимость				***38993***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**510232**	**34662**			**87**
			Тенге			**83864**	**14863**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**336425**				
	Материалы -		Тенге			**66938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89769**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11302**				
	Местные материалы -		Тенге			**148636**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71711**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**55110**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16601**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**440786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89769**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**173807**				
	Материалы -		Тенге			**9690**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8958**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**155140**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13009**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5411		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7598		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14945**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**201762**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8958**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**642548**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98727**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**33229832**	**786499**			**565**
			Тенге			**535870**	**281971**			**182**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**729853**				
	Материалы -		Тенге			**54782**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171366**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**406925**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73345		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34055		
		Сметная прибыль -	Тенге			66980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			904234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				171366			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32084442				
	Материалы -		Тенге			622115				
	Всего заработная плата -		Тенге				637517			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28153798				
	Местные материалы -		Тенге			757533				
	Транспортные расходы -		Тенге			1505750				
		Накладные расходы -	Тенге			1739395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					363598		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1375797		
		Сметная прибыль -	Тенге			2705907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36529744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				637517			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29334				
		Накладные расходы -	Тенге			1244				
		Сметная прибыль -	Тенге			2446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33024				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			386203				
	Материалы -		Тенге			9690				
	Всего заработная плата -		Тенге				8958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367536				
		Накладные расходы -	Тенге			22015				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5411		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16604		
		Сметная прибыль -	Тенге			32657				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			440876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8958			
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			37907877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				817841			

		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			37 907 877				
		Временные здания и сооружения 1,3%				492 802				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				38 400 679				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время 2,772%				1 064 467				
		Итого с доп.затратами при производстве работ в зимнее время				39 465 146				
		ИТОГО				39 465 146				

1	2	3	4	5

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

_____ Танабаев М.Т.

Руководитель отдела перспиктивного планирования УПП

_____ Жанатаев А.С.

Инженер сметчик

_____ Джаркинбеков В.

Технический надзор:
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____ Баймагамбетов С.С.

6	7	8	9	10	11

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "jB-Құрылыс"

Руководитель _____ Рыскулов С.Б.