Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" 07 20 20 года

Заказчик *ТОО «ПКФ «Титан», 70000, Усть-Каменогорск, Согринская, 223/1, 21-40-41, директор Конева Наталья Валерьевна*

фамилия, имя, отчество – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Building Bussiness», Семьянов Александр Александрович г.Усть-Каменогорск ,ул.Согринская 223/10*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *дог. №26 от 12.03.2020г., ТОО «ТехЭкспертУК» Байпеисова Есель Куатовича ИИН 611116301613аттестат №KZ50VJE00041298 (технолог.оборуд.) №KZ45VJE00041097(несущ.огражд.конструкции) №KZ79VJE00041455 (инжен.сети) 1-уровень ответствени*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *дог. №25 от 12.03.2020г., ТОО «BauProjekt», Леонтьев Максим Михайлович, приказ от 13.03.2020 года № 4-П,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция первого и мансардного этажей в здании конно-спортивного клуба, расположенного в селе Винное, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ВКО, Глубоковский р-он, Фрунзенский с.о., с.Винное, Новая 7,*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "11"февраля 2020года

№ 46 Глубоковский районный акимат

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», KZ19REA00165039 06.03.2020*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «BauProjekt» г.Усть-Каменогорск, лицензия ГСЛ 18018393, рабочий проект «Реконструкция первого и мансардного этажей конно-спортивного клуба, расположенного в селе Винное, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области» Заключение №ЭТС 0016/20 от25.02.2020, выданного ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ» АДСиЖКХ №03231*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Производственно-коммерческая фирма «ТИТАН»*приказ №16/п от 6.03.2020.;*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2020г.;*

месяц, год

окончание работ *июль 2020г.;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (четыре)*;

фактически, месяц: *4 (четыре)*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Конно-спортивный клуб				
Площадь участка	га	0,4981		0,4981
Производственная площадь	$м^2$			
Строительный объем	$м^3$	2559,73		2559,73
Площадь застройка	$м^2$	3855,35		3855,35
Вместимость	чел	40		40
Число этажей		1+мансарда		1+мансарда
Число помещений, комнат		88		88
В составе				
1 этаж (Лит.А)				
Производственная площадь	$м^2$	425,4		425,4
Строительный объем	$м^3$	1276,2		1276,2
Площадь застройка	$м^2$			
Вместимость	чел			
Число помещений, комнат		44		44
подвал (Лит.А1)				
Производственная площадь	$м^2$	445,8		445,8
Строительный объем	$м^3$	1337,4		1337,4
Площадь застройка	$м^2$			
Вместимость	чел			
Число помещений, комнат		14		14
мансарда (Лит.А2)				
Производственная площадь	$м^2$	442,2		443,7
Строительный объем	$м^3$	1241,75		1241,75
Площадь застройка	$м^2$			
Вместимость	чел			
Число помещений, комнат		28		28

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Проектом была предусмотрена реконструкция только первого и мансардного этажей в здании конно-спортивного клуба. В процессе реконструкции был произведен : -на 1этаже: демонтаж перегородки в помещениях 120,121,123. Демонтаж двери в помещении123. Монтаж кирпичной перегородки и двери в помещении 118. –на мансардном этаже был предусмотрен монтаж перегородок и дверей, для обеспечения здания дополнительными помещениями. Монтируемые перегородки на 1м этаже из кирпича марки кр-р-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм. В мансардном этаже перегородки выполнены из ГКЛ по серии РК 1.031.9-2.00. вып.1 по типу С112, толщиной 95мм. Двери предусмотрены по ГОСТ 23747-2014.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *34 487,537* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *29 955,618* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *412,323* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *11 611,413* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *6 000,0* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *5 611,483* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Конно-спортивный клуб в с.Винное, Глубоковского р-на, Восточно-Казахстанской области* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Конева Н.В.
подпись Ф.И.О. М.П.

Технический надзор _____ Байпеисов Е.К.
подпись Ф.И.О. М.П.

Авторский надзор _____ Леонтьев М.,М.
подпись Ф.И.О. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Семьянов А.А.
подпись Ф.И.О. М.П.

Глубокое ауданының
құрылыс, сәулет және
қала құрылысы бөлімі
мемлекеттік мекемесі
* * *
Қазақстан Республикасы,
070500, ШҚО,
Глубокое ауданы,
Глубокое кенті,
Поповичакешесі, 11.
№ 120-1
«22» 02 2013 ж.

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдаған Қабылдау комиссиясының кесімі.

АКТ
приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

2013 жылғы «28» 02 «28» 01 2013 года

«Областная детская спортивная школа по конным видам спорта, расположенная по адресу: ул. Новая 7, в с. Винное, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области».
(объектінің тұрған жері)- (местонахождение объекта)

Қабылдау комиссиясының актісі:
Приемочная комиссия, назначенная ТОО «ПКФ «Титан» Приказом № 3 от 28.01.2013 года, в составе:

Комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) өкілі _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Председателя комиссии, ответственный представитель заказчика:
Осипов М.А. – исполнительный директор ТОО «ПКФ «Титан»;
(фамилия, имя, отчество)

Заместителя председателя комиссии:

Представитель органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора: Отарбаев М.Ж. – директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ВКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Представитель генерального подрядчика: Скульский А.В. – директор ТОО «Стройконтинент № 1»;

Представитель генерального проектировщика: Постников С.В. – директор ТОО «ШЫҒЫС МОНОЛИТ»;

Жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Представитель местного исполнительного органа строительства, архитектуры и градостроительства: Мукатаев Е.Е. – начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Органов государственного противопожарного надзора: Оградов А.Н. – начальник ОЧС Глубоковского района ДЧС ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: **Баймухамбетов К.К.** – начальник ГУ «УГСЭН по Глубоковскому району» ДКГСЭН МЗ РК по ВКО _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Представитель других заинтересованных организаций, учреждений и органов:
Ляпунов Е.П. – аким ГУ «Аппарат акима Фрунзенского сельского округа, Глубоковского района, ВКО» _____

Представитель эксплуатационной организации:
Турова С.А. – директор детской юношеской конно-спортивной школы ТОО ПКФ «Титан»

Анықтады: / Установила:

1. Бас мердігер_____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні _____
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Генеральным подрядчиком: **ТОО «Стройконтинент № 1»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: **«Областная детская спортивная школа по конным видам спорта, расположенная по адресу: ул. Новая 7, в с. Винное, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области» - новое строительство.**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

2. Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде жүргізілген.
Құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 20__жылғы «__»_____№ _____ рұқсат.
(рұқсат берген органның атауы)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Решение от 18.10.2002 года № 222 акима Фрунзенского сельского округа
(наименование органа, выдавшего разрешение)
Разрешение на производство строительно-монтажных работ: Разрешение № 218 от 30.07.2003 года, выданное Департаментом индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ВКО; № 72 от 31.12.2004 года (продление разрешения)
(ұйымның аты)

3. Құрылысты _____
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер _____
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы)
жүзеге асырды.
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Стройконтинент № 1» (лицензия ГСЛ № 08-00339 от 14.08.2006 года)
(наименование организации)
выполнившим: **строительство**
(виды работ)

и субподрядными организациями: не привлекались

(наименование организации, их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын_____
(жобалау ұйымдарының атауы)
әзірленген.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:
ТОО «ШЫҒЫС МОНОЛИТ» (лицензия 08-ГСЛ № 01474)
(наименование частей или разделов документации)

5. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): «Областная детская спортивная школа по конным видам спорта в с. Винное, ВКО», заказ № 161.000.00.
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектом жилищно- гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта).

6. Жобалау-сметалық құжаттама 20_ жылғы «__»_____№_____
_____
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.

6. Проектно-сметная документация утверждена: Приказ генерального директора ТОО «ПКФ «Титан» № 35 от 08.06.2012 года.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аяқталуы_____
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша _____

7. Работы по строительству объекта осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2003 год; окончание работ: октябрь 2012 год;
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС:_____ фактически:_____

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Исполнительная документация согласно Приложения 1
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерени соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылығы, өнімділігі және т.б. Мощность, производительность и.т.д.	Өлшем бірлігі. Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Нақтысы Фактически	
		Жалпы (ертеректе қабыл-данған есептен). Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде қосылатын кешен немесе кезектер. В том числе Пускового Комплекса Или череди	Жалпы (ертеректе қабылданған есептен). Общая (с учетом ранее принятых).	Оның ішінде қосылатын кешен немесе кезектер. В том числе пускового комплекса или очереди
Здание областной десткой спортивной школы по конным видам спорта (лит. А):					
Площадь застройки	$м^2$			556,3	
Объем здания	$м^3$			2392	
Общая площадь	$м^2$			871,1	
Число помещений	шт.			60	
Экспликация помещений лит. А:					
1. Фойе	$м^2$			29,0	
2. Учебный класс	$м^2$			20,3	
3. Учебный класс	$м^2$			19,9	
4. Коридор	$м^2$			16,8	
5. Учительская	$м^2$			9,9	
6. Мед.кабинет	$м^2$			11,0	
7. Кабинет	$м^2$			9,6	
8. Подсобка	$м^2$			1,4	
9. Умывальная	$м^2$			1,4	
10. Фойе	$м^2$			14,9	
11. Санузел	$м^2$			1,8	
12. Санузел	$м^2$			1,9	
13. Санузел	$м^2$			0,9	
14. Санузел	$м^2$			0,9	
15. Санузел	$м^2$			0,9	
16. Санузел	$м^2$			0,9	
17. Раздевалка	$м^2$			9,0	
18. Душевая	$м^2$			3,7	
19. Душевая	$м^2$			0,8	
20. Душевая	$м^2$			0,7	
21. Душевая	$м^2$			0,8	
22. Лестн.клетка	$м^2$			13,7	
23. Игровая	$м^2$			16,3	
24. Буфет	$м^2$			29,8	
25. Моечная	$м^2$			4,9	
26.Подсоб.помещение	$м^2$			2,2	
27. Коридор	$м^2$			3,7	
28. Тамбур	$м^2$			1,9	
29. Доготовочная	$м^2$			9,6	
30. Коридор	$м^2$			10,6	
31. Буфет	$м^2$			42,2	
32. Лестн.клетка	$м^2$			13,8	
33. Санузел	$м^2$			2,9	

34. Комната отдыха	$м^2$			28,7	
35. Комната отдыха	$м^2$			27,4	
36. Санузел	$м^2$			2,9	
37. Коридор	$м^2$			16,1	
38. Санузел	$м^2$			0,8	
39. Санузел	$м^2$			0,8	
40. Душевая	$м^2$			3,0	
41. Коридор	$м^2$			2,6	
42. Комната отдыха	$м^2$			8,9	
43. Комната отдыха	$м^2$			9,0	
44. Коридор	$м^2$			3,5	
45. Гардероб	$м^2$			13,5	
Итого по лит. А:	$м^2$			425,3	
Подвал (лит. А1):					
Площадь застройки	$м^2$			556,3	
Объем здания	$м^3$			1669	
Общая площадь	$м^2$			445,8	
Экспликация помещений подвала (лит. А1):					
1. Бойлерная	$м^2$			69,1	
2. Тех.помещение	$м^2$			72,9	
3. Тех.помещение	$м^2$			9,7	
4. Тех.помещение	$м^2$			17,2	
5. Щитовая	$м^2$			15,1	
6. Тех.помещение	$м^2$			17,7	
7. Тех.помещение	$м^2$			25,7	
8. Тех.помещение	$м^2$			68,2	
9. Лестн.клетка	$м^2$			13,8	
10. Коридор	$м^2$			10,2	
11. Коридор	$м^2$			34,8	
12. Тех.помещение	$м^2$			24,0	
13. Тех.помещение	$м^2$			28,0	
14. Тех.помещение	$м^2$			29,3	
15. Тех.помещение	$м^2$			10,1	
Итого по подвалу:	$м^2$			445,8	
Экспликация служебных строений:					
а. Спуск в подвал	$м^2$			10,4	
а1. Спуск в подвал	$м^2$			14,0	
Крыльцо	$м^2$			44,7	
Крыльцо	$м^2$			2,5	
Крыльцо	$м^2$			2,5	
Крыльцо	$м^2$			2,5	
Г6 - насосная	$м^2$			8,1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.....

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады: _____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание областной детской спортивной школы (лит. А): фундаменты – бетонные; стены и перегородки – кирпичные; перекрытие – ж/б плиты; крыша – металлическая; полы – линолеум, плитка.
Подвал (лит. А1): фундаменты – бетонные; стены и перегородки – бетонные; перекрытие – ж/б плиты; полы – бетонные.
Спуск в подвал (лит. а): фундаменты – бетонные; стены и перегородки – бетонные.
Спуск в подвал (лит. а1): фундаменты – бетонные; стены и перегородки – бетонные.
Крыльцо: фундаменты – бетонные; стены – металлическая труба; кровля – металлическая; полы - плитка.
Крыльцо: фундаменты – бетонные; стены – металлическая труба; кровля - металлическая.
Крыльцо: фундаменты – бетонные; стены – металлическая труба; кровля - металлическая.
Крыльцо: фундаменты – бетонные; стены – металлическая труба; кровля - металлическая.
Насосная (лит. Г6): фундаменты – бетонные; стены и перегородки – кирпичные; перекрытия – ж/б плиты; кровля – мягкая; полы - бетонные.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Жабдық жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің____қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған: жоба бойынша_____бірлік; нақты _____бірлік.
11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении.....к настоящему акту)

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.
12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: _____выполнены_____
(сведения о выполнении)

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.
13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций приведен в приложении ..... к акту.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж
жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен
құрал-саймандар_____ мың теңге.
Қабылдау комиссиясының шешімі
Қабылдануға ұсынылған_____
(объектінің атауы)

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего – 77 761,561 тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ – 77 581,65 тыс. тенге;
оборудования – 179, 911 тыс. тенге;
другие инструменты и инвентарь – 0 тыс. тенге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған
Предъявленные к приемке

«Областная детская спортивная школа по конным видам спорта, расположенная по адресу: ул. Новая 7, в с. Винное, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области».
(объектінің тұрған жері)- (местонахождение объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Қабылдау комиссияның тұрағасы / Председатель приемочной комиссии
..... **Осипов М.А.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

Заместитель председателя приемочной комиссии
..... **Отарбаев М.Ж.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

Қабылдау комиссияның мүшелері / Члены приемочной комиссии
..... **Скульский А.В.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

..... **Постников С.В.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

..... **Мукатаев Е.Е.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

..... **Оградов А.Н.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

..... **Баймухамбетов К.К.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

..... **Ляпунов Е.П.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

..... **Турова С.А.**
(қолдары, күні, мөр)/ (подпись, печать, дата) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о.)

Ескерту: Пайдалануға қабылданған кін болып, кесімді бекіткен кін саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

"Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі"

Қазақстан Республикасы, ШҚО,Өскемен қаласы, Киров көшесі, 33

Тіркелген № 163
18 09 2017ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

22.08.2017 г.

Заказчик: ТОО «Инвесткомкапитал» директор Сейтказина Анара Кумарбековна г.Усть-Каменогорск ул.Согринская 223/24
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании:
Декларации о соответствии от 21.08.2017 года (приложение № 3) ТОО «Building Bussiness», директор Скульский Александр Владиславович, г.Усть-Каменогорск ул.Согринская 223/10
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.08.2017 года (приложение № 1) ИП «Жанузакова А.А. эксперт технического надзора Жанузаков М.Ж., аттестат эксперта № KZ07VJE00021799 от 30.12.2016 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.08.2017 года (приложение № 2) ТОО «BauProjekt» Леонтьев Максим Михайлович- главный инженер проекта
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Производственная база
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/10 ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) постановление о предоставлении соответствующего права на землю Передаточный акт от 01.03.2012 года
(наименование органа вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», KZ80REA00066844 (наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «BauProjekt»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) ТОО «Инвесткомкапитал», 31.07.2017 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 ;
месяц, год
окончание работ октябрь 2017;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: _;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производственная база					
Площадь участка	га	6,9389		6,9389	
Производственная площадь	$м^2$	11192,65		11192,65	
Строительный объем	$м^3$	51719		51719	
Площадь застройки	$м^2$	5383,3		5383,3	
В составе:					
1. Административный комплекс (Лит. АА1А2):					
Площадь участка	га				
Производственная площадь	$м^2$	2964,4		2964,4	
Строительный объем	$м^3$	15003		15003	
Площадь застройки	$м^2$	2326,2		2326,2	
Вместимость	$м^3$				
Число этажей		3+подвал		3+подвал	
Число помещений, комнат		58		58	
1.1.Административное здание (Лит. А)					
Производственная площадь	$м^2$	345,7		345,7	
Строительный объем	$м^3$	3346		3346	
Подвал (Лит. А1):					
Производственная площадь	$м^2$	345,7		345,7	
Строительный объем	$м^3$	1061		1061	
Площадь застройки	$м^2$				
Вместимость	$м^3$				
1.2. Стояночный блок автомобилей (пристройка) (Лит. А2):					
Производственная площадь	$м^2$	1980,5		1980,5	
Строительный объем	$м^3$	10596		10596	
1.3.Тамбур (лит. а):					
Производственная площадь	$м^2$	10		10	
Строительный объем	$м^3$	38		38	
1.4 Приямки (3 шт.):					
Производственная площадь	$м^2$	7,9		7,9	
1.5. Крыльцо:					
Производственная площадь	$м^2$	15,1		15,1	
2. Здание технического ремонта (лит. Б):					
Производственная площадь	$м^2$	1231,3		1231,3	
Строительный объем	$м^3$	9304		9304	
Площадь застройки	$м^2$	1208,4		1208,4	
Вместимость	$м^3$				
3. Камнедробильный комплекс (лит. В,В1,В2)					
Производственная площадь	$м^2$	613		613	
Строительный объем	$м^3$	7738		7738	
Площадь застройки	$м^2$	660,1		660,1	
Вместимость	$м^3$				
Число этажей		1		1	

Число помещений, комнат		7	7
3.1. Здание дробильно-сортировочного комплекса (Лит. В)			
Производственная площадь	$м^2$	585,6	585,6
Строительный объем	$м^3$	7496	7496
3.2. Пристройка (Лит. В1)			
Производственная площадь	$м^2$	74,5	74,5
Строительный объем	$м^3$	223	223
3.3. Операторская (Лит. В2)			
Производственная площадь	$м^2$	8,5	8,5
Строительный объем	$м^3$	19	19
4.Здание бетонно-растворного комплекса (Лит. Д)			
Производственная площадь	$м^2$	42,7	42,7
Строительный объем	$м^3$	145	145
Площадь застройки	$м^2$	15	15
Вместимость	$м^3$		
Число этажей		1	1
Число помещений, комнат		3	3
5.Административный комплекс (Лит. Е,Е1,Е2)			
Производственная площадь	$м^2$	1595,8	1595,8
Строительный объем	$м^3$	8114	8114
Площадь застройки	$м^2$	1119,1	1119,1
Вместимость	$м^3$		
Число этажей		3+подвал	3+ подвал
Число помещений, комнат		71	71
5.1. Административное здание (Лит. Е)			
Производственная площадь	$м^2$	197,5	197,5
Строительный объем	$м^3$	1888	1888
5.2. Подвал (Лит. Е1)			
Производственная площадь	$м^2$	119,9	119,9
Строительный объем	$м^3$	291	291
5.3. Производственно- складское здание (Лит.Е2)			
Производственная площадь	$м^2$	921,6	921,6
Строительный объем	$м^3$	5935	5935
5.4. Тамбур (Лит. е)			
Производственная площадь	$м^2$	5,7	5,7
Строительный объем	$м^3$	20	20
6. Контрольно-пропускной пункт (Лит. Ж)			
Производственная площадь	$м^2$	6	6
Строительный объем	$м^3$	16	16
Площадь застройки	$м^2$	6,9	6,9
Вместимость	$м^3$		
Число этажей		1	1
Число помещений, комнат		2	2
7.Контрольно-пропускной пункт (Лит. З)			
Производственная площадь	$м^2$	6	6
Строительный объем	$м^3$	16	16
Площадь застройки	$м^2$	6,9	6,9

Вместимость	$м^3$		
Число этажей		1	1
Число помещений, комнат		2	2
7.1. Крыльцо (лестница)			
Производственная площадь	$м^2$	5,1	5,1
8. Здание весовой (Лит. И)			
Производственная площадь	$м^2$	12,2	12,2
Строительный объем	$м^3$	35	35
Площадь застройки	$м^2$	14,4	14,4
Вместимость	$м^3$		
Число этажей		1	1
Число помещений, комнат		3	3
9. Здание компрессорной (Лит. К)			
Производственная площадь	$м^2$	21,2	21,2
Строительный объем	$м^3$	105	105
Площадь застройки	$м^2$	26,3	26,3
Вместимость	$м^3$		
Число этажей		1	1
Число помещений, комнат		1	1
10. Трансформаторная подстанция (КТПН (1000/10/0,4к.В)(Лит. Г1)			есть № 200488
Производственная площадь	$м^2$	15,1	15,1
Строительный объем	$м^3$	41	41
11. Эстакада (Лит. I)			
Производственная площадь	$м^2$	87,3	87,3
12. Навес (Лит. II)			
Производственная площадь	$м^2$	126,9	126,9
13. Очистные сооружения (Лит. III)			
Производственная площадь	$м^2$	8,3	8,3
Строительный объем	$м^3$	100	100
14. Очистные сооружения (Лит. IV)			
Производственная площадь	$м^2$	46,0	46,0
Строительный объем	$м^3$	190	190
15. Очистные сооружения (Лит. V)			
Производственная площадь	$м^2$	46,0	46,0
Строительный объем	$м^3$	190	190
16. Очистные сооружения (Лит. VI)			
Производственная площадь	$м^2$	0,8	0,8
Строительный объем	$м^3$	2	2

17. Очистные сооружения (Лит. VII)			
Производственная площадь	$м^2$	1,8	1,8
Строительный объем	$м^3$	4	4
18. Очистные сооружения (Лит. VIII)			
Производственная площадь	$м^2$	8,3	8,3
Строительный объем	$м^3$	100	100
19. Навес (Лит. IX)			
Производственная площадь	$м^2$	15,7	
20. Подкрановые пути (Лит. X)			
Производственная площадь	$м^2$	L=31,15	L=31,15
21. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XI)			
Производственная площадь	$м^2$	78,5	78,5
22. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XII)			
Производственная площадь	$м^2$	78,5	78,5
23. Ограждение (Лит. XIII)			
Производственная площадь	$м^2$	L=85,0	L=85,0
24. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XIV)			
Производственная площадь	$м^2$	78,5	78,5
25. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XV)			
Производственная площадь	$м^2$	2000,0	2000,0
26. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XVI)			
Производственная площадь	$м^2$	1100	1100
27. Весовая (навес) (Лит. XVII)			
Производственная площадь	$м^2$	121,4	121,4
28. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XVIII)			
Производственная площадь	$м^2$	336	336
29. Открытый склад для хранения материалов (Лит. XIX)			
Производственная площадь	$м^2$	514,7	514,7

	30. Емкость (Лит. XX)		
Производственная площадь	$м^2$	-	-
	31. Емкость (Лит. XXI)		
Производственная площадь	$м^2$	-	-
	32. Емкость (Лит. XXII)		
Производственная площадь	$м^2$	-	-
	33. Калитка (Лит. XXIII)		
Производственная площадь	$м^2$	L=1,00	L=1,00
	34. Калитка (Лит. XXIV)		
Производственная площадь	$м^2$	L=1,00	L=1,00
	35. Ворота (Лит. XXV)		
Производственная площадь	$м^2$	L=6,00	L=6,00
	36. Ограждение (Лит. XXVI)		
Производственная площадь	$м^2$	L=1490,92	L=1490,92

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более							

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Административное здание-фундаменты-бетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия-ж/б плиты, кровля-металлочерепица, окна деревянные со стеклопакетом, полы-линолеум и кафель. Навес-металлический каркас, кровля из профлиста.

Стояночный блок автомобилей- фундаменты монолитные ж/б, каркас металлический, стены из керамзитобетонных панелей, сендвич панели, кирпичные, кровля металлическая, ворота и двери металлические, окна-стеклопакет.

Здание технического ремонта- фундаменты монолитные ж/б, каркас ж/б-колонны, фермы, плиты покрытия, стены из керамзитобетонных панелей, сендвич панели, перегородки кирпичные, кровля мягкая, ворота и двери металлические, филенчатые, окна-стеклопакет.

Камнедробильный комплекс-фундаменты монолитные ж/б и сборные ж/б блоки, ж/б-колонны, фермы металлические, кровля-профлист, стены из керамзитобетонных панелей и профлиста, двери металлические, полы-бетон и гравий. Здание пристройки-фундаменты бетонные, стены и перегородки кирпичные, перекрытие плиты ж/б, кровля мягкая, окна-стеклопакет, полы плитка и бетон, двери филенчатые и металлические. Операторская- стены и кровля металлические утепленные, полы деревянные, окна стеклопакет, двери металлические.

Здание бетонно-растворного комплекса-фундаменты бетонные, стены профлист и сендвич панели, перекрытия металлические, окна створчатые, двери металлические.

Административное здание-фундаменты-бетонные блоки, стены и перегородки кирпичные, перекрытия-ж/б плиты, кровля-металлочерепица, окна деревянные со стеклопакетом, полы-линолеум и кафель, двери филенчатые и металлические.

Производственно-складское здание- фундаменты-бетонные блоки, стены и перегородки кирпичные, покрытие-ж/б плиты, кровля-мягкая, окна деревянные со стеклопакетом, полы-бетон и кафель, двери филенчатые и металлические, стеклопакет.

Контрольно-пропускной пункт- стены и кровля металлические утепленные с обшивкой фанерой, полы деревянные, окна створчатые, стекло, двери металлические, лестница и площадки металлические.

Подкрановые пути из сборных ж/б элементов.

Здание весовой- стены и кровля металлические утепленные с обшивкой OSB, полы дощатые, окна створчатые, стекло, двери металлические.Навес- фундаменты- монолитная ж/б плита и бетонные блоки, каркас металлический, кровля и стены из профлиста.

Здание компрессорной- фундаменты бетонные, стены и перекрытие из сендвич панели, кровля металлическая, полы дощатые, двери металлические.

Трансформаторная подстанция- фундаменты- бетонные блоки, кровля и стены металлические.

Эстакада- фундаменты сборные ж/бетонные, покрытие - бетонные плиты.

Навес- фундаменты бетонные, стены б/о, кровля металлическая.

Очистные сооружения- колодцы сборные ж/б, фундаменты монолитные ж/б, стены-сборные ж/б блоки, покрытие- ж/б плиты, металлические емкости по 100 м3.

Открытый склад для хранения материалов-полы- монолитная ж/б плита, гравий.

Ёмкость- фундаменты монолитные ж/б, металлические емкости.

Ограждение- сборные ж/б элементы оград, ворота металлические с калиткой.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 304 674 258,010 тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ___-_____ тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
304 674 258,010 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 230 784 872,35 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 73 889 385,66 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Производственную базу принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))

Заказчик Сейтказина Анара Кумарбековна _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор Жанузаков М Ж _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор Леонтьев Максим Михайлович _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Генеральный подрядчик Скульский Александр Владиславович _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Административное здание (Лит. А)		3	345,7	3346	345,7	-	345,7	
2.Подвал (Лит. А1)		1	345,7	1061	345,7	-	345,7	
3.Стояночный блок автомобилей (пристройка) (Лит. А2)		1		10596	1980,5	-	1980,5	
4.Тамбур (лит. а)		1	10	38	10	-	10	
5.Приямки (3 шт.)		-	7,9		7,9		7,9	
6.Крыльцо			15,1		15,1		15,1	
7.Здание технического ремонта (лит. Б)		1	1208,4	9304	1208,4	-	1208,4	
8.Здание дробильно-сортировочного комплекса (Лит. В)		1	660,1	7496	585,6	-	585,6	
9.Пристройка (Лит. В1)		1	74,5	223	74,5	-	74,5	
10.Операторская (Лит. В2)		1	8,5	19	8,5	-	8,5	
11.Здание бетонно-растворного комплекса (Лит. Д)		1	15	145	42,7	-	42,7	
12.Административное здание (Лит. Е)		3	197,5	1888	197,5	-	197,5	
13.Подвал (Лит. Е1)		1	119,9	291	119,9	-	119,9	
14.Производственно-складское здание (Лит.Е2)		1	921,6	5935	921,6	-	921,6	
15.Тамбур (Лит. е)		1	5,7	20	5,7	-	5,7	
16.Контрольно-		1	6,9	16	6	-	6	

пропускной пункт (Лит. Ж)								
17.Крыльцо (лестница)			5,1	-	5,1	-	5,1	
18.Контрольно-пропускной пункт (Лит. З)		1	6,9	16	6	-	6	
19.Здание весовой (Лит. И)		1	14,4	35	12,2	-	12,2	
20.Здание компрессорной (Лит. К)		1	26,3	105	21,2	-	21,2	
21.Трансформаторная подстанция (КТПН (1000/10/0,4к.В)(Лит. Г1)		1	15,1	41	15,1	-	15,1	
22.Эстакада (Лит. I)		1	87,3	-	87,3	-	87,3	
23.Навес (Лит. II)		1	126,9	-	126,9	-	126,9	
24.Очистные сооружения (Лит. III)			8,3	100	8,3	-	8,3	
25.Очистные сооружения (Лит. VI)			46	190	46	-	46	
26.Очистные сооружения (Лит. V)			46	190	46	-	46	
27.Очистные сооружения (Лит. VI)			0,8	2	0,8	-	0,8	
28.Очистные сооружения (Лит. VII)			1,8	4	1,8	-	1,8	
29.Очистные сооружения (Лит. VIII)			8,3	100	8,3	-	8,3	
30.Навес (Лит. IX)			15,7	-	15,7	-	15,7	
31.Подкрановые пути (Лит. X)	L=31,15 м.п.							
32.Открытый склад для хранения материалов (Лит. XI)			78,5	-	78,5	-	78,5	
33.Открытый склад для хранения (Лит. XII)			78,5	-	78,5	-	78,5	

34.Ограждение(Лит. XIII)	L=85 м.п.							
35.Открытый склад для хранения (Лит. XIV)			78,5	-	78,5	-	78,5	
36.Открытый склад для хранения (Лит. XV)			2000	-	2000	-	2000	
37.Открытый склад для хранения (Лит. XVI)			1100	-	1100	-	1100	
38.Весовая (навес) (Лит. XVII)			121,4	-	121,4	-	121,4	
39.Открытый склад для хранения (Лит. XVIII)			336	-	336	-	336	
40.Открытый склад для хранения (Лит. XIX)			514,7	-	514,7	-	514,7	
41.Емкость (Лит. XX)								
42.Емкость (Лит. XXI)								
43.Емкость (Лит. XXII)								
44.Калитка (Лит. XXIII)	L=1 м.п.							
45.Калитка (Лит. XXIV)	L=1 м.п.							
45.Ворота (Лит. XXV)	L=6 м.п.							
46.Ограждение (Лит. XXVI)	L=1490,92 м.п.							

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/б		металлочер			да	да		

блоки	кирпич	епица	водяное	да			да	-
ж/б блоки			водяное	да	да	да	да	-
бетон	Кер.бетон.панели, сайдинг панели	Металл	водяное	да	Да	-	-	-
бетон	кирпич	мягкая	-	да	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	Кирпич, кер.бетон.панели	мягкая	водяное	да	Да	да	да	-
ж/б блоки	Кер.бетон.панели,блоки	металл	-	да	-	-	-	-
бетон	кирпич	мягкая	водяное	да	-	-	-	-
	металл	металл	водяное	да	-	-	-	-
бетон	Металл/сендвич панели	металл		да	да	-	-	-
ж/б блоки	кирпич	металлочерепица	водяное	да	да	да	да	-
	бетон	ж/б плиты	водяное	да	да	-	-	-
ж/б блоки	кирпич	мягкая	водяное	да	да	-	-	-
бетон	кирпич	металл	-	да	-	-	-	-
бетон	металл	металл		да	-	-	-	-
	металл	металл	-	-	-	-	-	-
бетон	металл	металл		да	-	-	-	-
бетон	металл	металл		да	-	-	-	-
бетон	Металл/сендвич панели	металл		да	-	-	-	-
ж/б блоки	металл	металл		да	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
металл	Металл.сетка	металл	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	металл	металл	-	-	-	-	-	-
ж/б блоки	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	металл	металл	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
бетон	ж/бетон	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик Сейтказина Анара Кумарбековна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Леонтьев Максим Михайлович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Титан",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Согринская, дом № 223/10**	**950540000252**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Bussiness",070017, Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Согринская, дом № 223, корпус 10, тел.: +7232, 20-41-58**	**170540008264**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 27 от 12.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
56	12.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция конно-спортивного клуба по адресу: ВКО, с.Винное, ул.Новая,7			Работа	1	11 611 413,00	11 611 413,00	1 244 079,96
				Итого	1	x	11 611 413,00	1 244 079,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Семьянов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2020

М.П.