Генподрядчик: ТОО "Сәт-Сервис"

Субподрядчик: ТОО «KNK ATYRAU CHEMICAL TRADE»

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №36 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Договор: №9 от 10 июля 2019 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за февраль месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	40 квартирный жилой дом	39 213 667			39 213 667
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	39 213 667			39 213 667
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	39 213 667			39 213 667
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	352 923			352 923
		Всего по главе	352 923			352 923
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	39 566 590			39 566 590
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,08%	427 319			427 319

7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 312 615	2 312 615
		Всего по главе	427 319		2 312 615	2 739 934
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	39 993 909		2 312 615	42 306 524
		Непредвиденные работы и затраты 2%	799 878			799 878
		ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	40 793 787		2 312 615	43 106 402
		Итого с понижающим коэфицнтом (К=0,78)	31 819 154		1 803 840	33 622 994
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			4 034 759	4 034 759
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	31 819 154		5 838 599	37 657 753

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
Иманова Р.С. _____

Субподрядчик:
Директор ТОО «KNK ATYRAU CHEMICAL TRADE»
Құсайын К.С. _____

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Субподрядчик: ТОО «KNK ATYRAU CHEMICAL TRADE»

Объект: Строительство 40 квартирного жилого дома №36 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружны

Договор: №9 от 10 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за февраль месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	139,0000		12754,38	1772858
		Итого оплата труда:				6181,68	859254
		Итого эксплуатация машин:				2313,57	321586
		Итого материалов:				4726,97	657048
		Накладные расходы	%	93		5748,96	799106
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	205757
		Сметная стоимость:				19983,61	2777721
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,4000		12754,38	923417
		Итого оплата труда:				6181,68	447554
		Итого эксплуатация машин:				2313,57	167502
		Итого материалов:				4726,97	342232
		Накладные расходы	%	93		5748,96	416225
		Сметная прибыль	%	8		1480,27	107171
		Сметная стоимость:				19983,61	1446813
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	37,8000		11038,52	417256
		Итого оплата труда:				5590,42	211318
		Итого эксплуатация машин:				1902,12	71900
		Итого материалов:				3905,02	147610
		Накладные расходы	%	93		5199,09	196526
		Сметная прибыль	%	8		1299,01	49103
		Сметная стоимость:				17536,62	662884
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56,8000		1735,86	98597
		Итого оплата труда:				1145,82	65082
		Итого эксплуатация машин:				236,90	13456
		Итого материалов:				397,86	22599
		Накладные расходы	%	93		1065,61	60527
		Сметная прибыль	%	8		224,12	12730
		Сметная стоимость:				3025,59	171853
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	56,8000		238,27	13534
		Итого оплата труда:				238,27	13534
		Накладные расходы	%	93		221,59	12586
		Сметная прибыль	%	8		36,79	2090
		Сметная стоимость:				496,65	28210
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	145,0000		10168,86	1474484
		Итого оплата труда:				4223,90	612466
		Итого эксплуатация машин:				2305,60	334312
		Итого материалов:				4074,56	590811
		Накладные расходы	%	93		3928,23	569593
		Сметная прибыль	%	8		1127,77	163526
		Сметная стоимость:				15224,85	2207604

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	699,2000		1735,86	1213715
		Итого оплата труда:				1145,82	801155
		Итого эксплуатация машин:				236,90	165641
		Итого материалов:				397,86	278185
		Накладные расходы	%	93		1065,61	745074
		Сметная прибыль	%	8		224,12	156703
		Сметная стоимость:				3025,59	2115492
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
		ГИЛЬЗЫ					
8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка гильзы	1т	0,4990		199167,00	99384
		Итого оплата труда:				198461,58	99032
		Итого эксплуатация машин:				1167,00	582
		Накладные расходы	%	91		180600,04	90119
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	15160
		Сметная стоимость:				410148,40	204664
9	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. обшивка отопительной гильзы	м2	4,2667		3614,16	15421
		Итого оплата труда:				213,36	910
		Итого эксплуатация машин:				110,77	473
		Итого материалов:				3334,00	14225
		Накладные расходы	%	90		192,02	819
		Сметная прибыль	%	8		304,49	1299
		Сметная стоимость:				4110,67	17539
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6028666
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6028666
Материалы -			Тенге				2052710
Всего заработная плата -			Тенге				3110305
		Накладные расходы -	Тенге				2890575
		Сметная прибыль -	Тенге				713539
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9632781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3341
		Сметная заработная плата -	Тенге				3110305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9632781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3341
		Сметная заработная плата -	Тенге				3110305

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
10	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	110,0000		424,05	46645
		Итого оплата труда:				186,79	20547
		Итого эксплуатация машин:				241,91	26611
		Итого материалов:				42,13	4634
		Накладные расходы	%	118		220,41	24246
		Сметная прибыль	%	8		51,56	5671
		Сметная стоимость:				696,02	76562
11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16,0000		2049,55	32793
		Итого оплата труда:				1004,11	16066
		Итого эксплуатация машин:				1245,02	19920
		Итого материалов:				35,42	567
		Накладные расходы	%	118		1184,85	18958
		Сметная прибыль	%	8		258,75	4140
		Сметная стоимость:				3493,14	55890
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2818		64640,61	18216
		Итого оплата труда:				51165,04	14418
		Итого эксплуатация машин:				6236,45	1757
		Итого материалов:				8359,76	2356
		Накладные расходы	%	118		60374,75	17014
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	2818
		Сметная стоимость:				135016,59	38048
13	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3,6000		8971,46	32297
		Итого оплата труда:				4877,18	17558
		Итого эксплуатация машин:				4537,22	16334
		Итого материалов:				601,32	2165
		Накладные расходы	%	118		5755,07	20718
		Сметная прибыль	%	8		1178,12	4241
		Сметная стоимость:				15904,64	57257
14	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,8000		1641,38	2954
		Итого оплата труда:				1040,44	1873
		Итого эксплуатация машин:				55,33	100
		Итого материалов:				556,05	1001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1227,72	2210
		Сметная прибыль	%	8		229,53	413
		Сметная стоимость:				3098,64	5578
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				132905
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				132905
	Материалы -		Тенге				10722
	Всего заработная плата -		Тенге				70462
		Накладные расходы -	Тенге				83145
		Сметная прибыль -	Тенге				17284
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				233334
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				70462
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233334
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				70462
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
15	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	14,2000		3559,83	50550
		Итого оплата труда:				1977,16	28076
		Итого эксплуатация машин:				933,77	13260
		Итого материалов:				825,16	11717
		Накладные расходы	%	118		2333,04	33129
		Сметная прибыль	%	8		471,43	6694
		Сметная стоимость:				6364,30	90373
16	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	64,0000		5345,03	342082
		Итого оплата труда:				3088,44	197660
		Итого эксплуатация машин:				1244,92	79675
		Итого материалов:				1251,24	80079
		Накладные расходы	%	118		3644,36	233239
		Сметная прибыль	%	8		719,15	46026
		Сметная стоимость:				9708,53	621346
17	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8,0000		9062,67	72501
		Итого оплата труда:				4173,35	33387
		Итого эксплуатация машин:				1502,12	12017
		Итого материалов:				3674,98	29400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		4924,55	39396
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	8952
		Сметная стоимость:				15106,19	120850
18	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	12,8000		1641,38	21010
		Итого оплата труда:				1040,44	13318
		Итого эксплуатация машин:				55,33	708
		Итого материалов:				556,05	7117
		Накладные расходы	%	118		1227,72	15715
		Сметная прибыль	%	8		229,53	2938
		Сметная стоимость:				3098,64	39663
19	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	20,0000		6769,83	135397
		Итого оплата труда:				3460,82	69216
		Итого эксплуатация машин:				3193,12	63862
		Итого материалов:				715,27	14305
		Накладные расходы	%	118		4083,77	81675
		Сметная прибыль	%	8		868,29	17366
		Сметная стоимость:				11721,89	234438
		МП-1 (ЛИСТ14)					
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,7200		41865,35	406931
		Итого оплата труда:				7823,19	76041
		Итого эксплуатация машин:				1743,70	16949
		Итого материалов:				32641,97	317280
		Накладные расходы	%	91		7119,10	69198
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	38090
		Сметная стоимость:				52903,21	514219
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1028470
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1028470
Материалы -			Тенге				459899
Всего заработная плата -			Тенге				417698
		Накладные расходы -	Тенге				472352
		Сметная прибыль -	Тенге				120066
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1620888
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				401
		Сметная заработная плата -	Тенге				417698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1620888
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				417698
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
21	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	41,8000		3615,69	151136
		Итого оплата труда:				1452,52	60715
		Итого эксплуатация машин:				157,02	6563
		Итого материалов:				2074,20	86702
		Накладные расходы	%	90		1307,27	54644
		Сметная прибыль	%	8		393,84	16462
		Сметная стоимость:				5316,80	222242
22	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,2000		3746,06	26972
		Итого оплата труда:				1298,96	9353
		Итого эксплуатация машин:				155,03	1116
		Итого материалов:				2358,39	16980
		Накладные расходы	%	90		1169,07	8417
		Сметная прибыль	%	8		393,21	2831
		Сметная стоимость:				5308,33	38220
23	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	157,0000		2179,00	342103
		Сметная прибыль	%	8		174,32	27368
		Сметная стоимость:				2353,32	369471
24	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	280,0000		113,00	31640
		Сметная прибыль	%	8		9,04	2531
		Сметная стоимость:				122,04	34171
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
25	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	73,2800		6087,66	446104
		Итого оплата труда:				4858,25	356013
		Итого эксплуатация машин:				1591,07	116594
		Итого материалов:				19,20	1407
		Накладные расходы	%	69		3352,19	245649
		Сметная прибыль	%	8		755,19	55340
		Сметная стоимость:				10195,04	747093

1	2	3	4	5	6	7	8
26	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	73,2800		21148,00	1549725
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	123978
		Сметная стоимость:				22839,84	1673703
27	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,0528		690433,00	36428
		Сметная прибыль	%	8		55234,64	2914
		Сметная стоимость:				745667,64	39343
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,2000		1009,31	6258
		Итого оплата труда:				194,82	1208
		Итого эксплуатация машин:				4,45	28
		Итого материалов:				812,02	5035
		Накладные расходы	%	90		175,34	1087
		Сметная прибыль	%	8		94,77	588
		Сметная стоимость:				1279,42	7932
29	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	6,2000		1980,00	12276
		Сметная прибыль	%	8		158,40	982
		Сметная стоимость:				2138,40	13258
30	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,2000		1392,97	8636
		Итого оплата труда:				372,24	2308
		Итого эксплуатация машин:				5,02	31
		Итого материалов:				1016,65	6303
		Накладные расходы	%	80		297,79	1846
		Сметная прибыль	%	8		135,26	839
		Сметная стоимость:				1826,02	11321
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
31	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	34,8000		6087,66	211851
		Итого оплата труда:				4858,25	169067
		Итого эксплуатация машин:				1591,07	55369
		Итого материалов:				19,20	668
		Накладные расходы	%	69		3352,19	116656
		Сметная прибыль	%	8		755,19	26281
		Сметная стоимость:				10195,04	354787

1	2	3	4	5	6	7	8
32	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	178,2000		21148,00	3768574
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	301486
		Сметная стоимость:				22839,84	4070059
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6591702
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				579021
Материалы -			Тенге				115020
Всего заработная плата -			Тенге				73584
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				386019
		Накладные расходы -	Тенге				65995
		Сметная прибыль -	Тенге				51601
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				696616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78
		Сметная заработная плата -	Тенге				73584
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				6012682
Материалы -			Тенге				2075
Всего заработная плата -			Тенге				525080
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5354727
		Накладные расходы -	Тенге				362305
		Сметная прибыль -	Тенге				509999
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				6884986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				452
		Сметная заработная плата -	Тенге				525080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7581602
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				530
		Сметная заработная плата -	Тенге				598664
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
33	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	6,0000		5290,76	31745
		Итого оплата труда:				2962,35	17774
		Итого эксплуатация машин:				2698,96	16194
		Итого материалов:				138,85	833
		Накладные расходы	%	118		3495,57	20973
		Сметная прибыль	%	8		702,91	4217
		Сметная стоимость:				9489,24	56935

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	6,0000		4979,31	29876
		Итого оплата труда:				2708,64	16252
		Итого эксплуатация машин:				2676,53	16059
		Итого материалов:				102,78	617
		Накладные расходы	%	118		3196,20	19177
		Сметная прибыль	%	8		654,04	3924
		Сметная стоимость:				8829,55	52977
35	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	21,6000		7643,00	165089
		Сметная прибыль	%	8		611,44	13207
		Сметная стоимость:				8254,44	178296
36	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,4000		1165,74	9792
		Итого оплата труда:				1098,74	9229
		Итого эксплуатация машин:				47,23	397
		Итого материалов:				38,50	323
		Накладные расходы	%	118		1296,52	10891
		Сметная прибыль	%	8		196,98	1655
		Сметная стоимость:				2659,24	22338
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,3697		62849,91	23235
		Итого оплата труда:				37278,46	13781
		Итого эксплуатация машин:				23658,18	8746
		Итого материалов:				8760,03	3238
		Накладные расходы	%	69		25722,14	9509
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2620
		Сметная стоимость:				95657,81	35364
38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,0670		62849,91	4208
		Итого оплата труда:				37278,46	2496
		Итого эксплуатация машин:				23658,18	1584
		Итого материалов:				8760,03	587
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1722
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	474
		Сметная стоимость:				95657,81	6405
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				263945

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				236501
		Материалы -	Тенге				1773
		Всего заработная плата -	Тенге				43255
		Местные материалы -	Тенге				165089
		Накладные расходы -	Тенге				51041
		Сметная прибыль -	Тенге				23003
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				310546
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42
		Сметная заработная плата -	Тенге				43255
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				27443
		Материалы -	Тенге				3825
		Всего заработная плата -	Тенге				16278
		Накладные расходы -	Тенге				11232
		Сметная прибыль -	Тенге				3094
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				41769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				16278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				352315
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				57
		Сметная заработная плата -	Тенге				59533
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
39	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,4800		2140,94	13873
		Итого оплата труда:				999,99	6480
		Итого эксплуатация машин:				12,64	82
		Итого материалов:				1132,80	7341
		Накладные расходы	%	90		899,99	5832
		Сметная прибыль	%	8		243,28	1576
		Сметная стоимость:				3284,21	21282
40	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	6,4800		739,60	4793
		Итого оплата труда:				733,68	4754
		Итого эксплуатация машин:				10,60	69
		Накладные расходы	%	76		557,60	3613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		103,78	672
		Сметная стоимость:				1400,97	9078
41	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,1124		10387,00	11554
		Сметная прибыль	%	8		830,96	924
		Сметная стоимость:				11217,96	12479
42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,4800		729,47	4727
		Итого оплата труда:				440,81	2856
		Итого эксплуатация машин:				4,19	27
		Итого материалов:				285,72	1851
		Накладные расходы	%	80		352,65	2285
		Сметная прибыль	%	8		86,57	561
		Сметная стоимость:				1168,69	7573
43	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,4800		441,91	2864
		Итого оплата труда:				256,50	1662
		Итого эксплуатация машин:				2,65	17
		Итого материалов:				183,94	1192
		Накладные расходы	%	80		205,20	1330
		Сметная прибыль	%	8		51,77	335
		Сметная стоимость:				698,88	4529
44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	226,1400		729,47	164963
		Итого оплата труда:				440,81	99685
		Итого эксплуатация машин:				4,19	948
		Итого материалов:				285,72	64613
		Накладные расходы	%	80		352,65	79748
		Сметная прибыль	%	8		86,57	19577
		Сметная стоимость:				1168,69	264289
45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	281,4500		1282,15	360861
		Итого оплата труда:				829,63	233499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				66,43	18697
		Итого материалов:				436,50	122853
		Накладные расходы	%	80		663,71	186801
		Сметная прибыль	%	8		155,67	43813
		Сметная стоимость:				2101,52	591474
46	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции	301,2480		2398,75	722619
		Итого оплата труда:				1296,30	390506
		Итого эксплуатация машин:				64,51	19433
		Итого материалов:				1081,17	325701
		Накладные расходы	%	80		1037,04	312405
		Сметная прибыль	%	8		274,86	82802
		Сметная стоимость:				3710,65	1117825
47	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	643,7400		85,62	55118
		Итого оплата труда:				77,13	49651
		Итого эксплуатация машин:				0,68	439
		Итого материалов:				8,12	5227
		Накладные расходы	%	80		61,70	39721
		Сметная прибыль	%	8		11,79	7587
		Сметная стоимость:				159,11	102426
48	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37,5120		712,46	26726
		Итого оплата труда:				469,29	17604
		Итого эксплуатация машин:				2,90	109
		Итого материалов:				241,56	9061
		Накладные расходы	%	80		375,43	14083
		Сметная прибыль	%	8		87,03	3265
		Сметная стоимость:				1174,92	44074
49	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,6400		4654,79	82111
		Итого оплата труда:				1911,58	33720
		Итого эксплуатация машин:				17,42	307
		Итого материалов:				2733,71	48223

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		1529,26	26976
		Сметная прибыль	%	8		494,72	8727
		Сметная стоимость:				6678,78	117814
		2-5 ЭТАЖ					
50	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1028,5600		729,47	750309
		Итого оплата труда:				440,81	453402
		Итого эксплуатация машин:				4,19	4311
		Итого материалов:				285,72	293879
		Накладные расходы	%	80		352,65	362721
		Сметная прибыль	%	8		86,57	89042
		Сметная стоимость:				1168,69	1202072
51	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1028,5600		669,44	688561
		Итого оплата труда:				483,10	496900
		Итого эксплуатация машин:				4,32	4445
		Итого материалов:				183,94	189194
		Накладные расходы	%	80		386,48	397520
		Сметная прибыль	%	8		84,47	86887
		Сметная стоимость:				1140,40	1172968
52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	3267,3600		1282,15	4189239
		Итого оплата труда:				829,63	2710713
		Итого эксплуатация машин:				66,43	217055
		Итого материалов:				436,50	1426192
		Накладные расходы	%	80		663,71	2168570
		Сметная прибыль	%	8		155,67	508625
		Сметная стоимость:				2101,52	6866434
53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3814,0000		605,13	2307968
		Итого оплата труда:				384,79	1467604
		Итого эксплуатация машин:				4,08	15542
		Итого материалов:				218,08	831740
		Накладные расходы	%	80		307,84	1174083

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,04	278564
		Сметная стоимость:				986,00	3760616
54	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности	355,5200		4654,79	1654872
		Итого оплата труда:				1911,58	679603
		Итого эксплуатация машин:				17,42	6192
		Итого материалов:				2733,71	971890
		Накладные расходы	%	80		1529,26	543683
		Сметная прибыль	%	8		494,72	175884
		Сметная стоимость:				6678,78	2374438
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				11041227
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11041227
Материалы -			Тенге				4299141
Всего заработная плата -			Тенге				6648553
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11554
		Накладные расходы -	Тенге				5319301
		Сметная прибыль -	Тенге				1308842
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17669370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6517
		Сметная заработная плата -	Тенге				6648553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17669370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6517
		Сметная заработная плата -	Тенге				6648553
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				25086916
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10387503
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1836858
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				517711
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12862555
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				9255946
ИТОГО:			Тенге				34342862
Сметная прибыль			Тенге				2747429
ИТОГО по смете:			Тенге				37090291

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12,0000		28079,00	336948,00
		Сметная прибыль	%	8		2246,32	26955,84
		Сметная стоимость:				30325,32	363903,84
2	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000		1838,00	22056,00
		Сметная прибыль	%	8		147,04	1764,48
		Сметная стоимость:				1985,04	23820,48
3	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24,0000		6546,00	157104,00
		Сметная прибыль	%	8		523,68	12568,32
		Сметная стоимость:				7069,68	169672,32
4	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48,0000		6546,00	314208,00
		Сметная прибыль	%	8		523,68	25136,64
		Сметная стоимость:				7069,68	339344,64
5	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	24,0000		3090,00	74160,00
		Сметная прибыль	%	8		247,20	5932,80
		Сметная стоимость:				3337,20	80092,80
6	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24,0000		615,00	14760,00
		Сметная прибыль	%	8		49,20	1180,80
		Сметная стоимость:				664,20	15940,80
7	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		11361,00	11361,00
		Сметная прибыль	%	8		908,88	908,88
		Сметная стоимость:				12269,88	12269,88
8	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	2,0000		3442,00	6884,00
		Сметная прибыль	%	8		275,36	550,72
		Сметная стоимость:				3717,36	7434,72
9	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	4,0000		5284,00	21136,00
		Сметная прибыль	%	8		422,72	1690,88
		Сметная стоимость:				5706,72	22826,88
10	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	4,0000		8675,00	34700,00
		Сметная прибыль	%	8		694,00	2776,00
		Сметная стоимость:				9369,00	37476,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	20,0000		6566,00	131320,00
		Сметная прибыль	%	8		525,28	10505,60
		Сметная стоимость:				7091,28	141825,60
12	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	8,0000		2451,00	19608,00
		Сметная прибыль	%	8		196,08	1568,64
		Сметная стоимость:				2647,08	21176,64
13	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	40,0000		5273,00	210920,00
		Сметная прибыль	%	8		421,84	16873,60
		Сметная стоимость:				5694,84	227793,60
14	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	25,0000		699,00	17475,00
		Сметная прибыль	%	8		55,92	1398,00
		Сметная стоимость:				754,92	18873,00
15	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	25,0000		564,00	14100,00
		Сметная прибыль	%	8		45,12	1128,00
		Сметная стоимость:				609,12	15228,00
16	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		4200,00	4200,00
		Сметная прибыль	%	8		336,00	336,00
		Сметная стоимость:				4536,00	4536,00
17	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	4,0000		684,00	2736,00
		Сметная прибыль	%	8		54,72	218,88
		Сметная стоимость:				738,72	2954,88
18	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27	10 шт.	4,8000		583,00	2798,40
		Сметная прибыль	%	8		46,64	223,87
		Сметная стоимость:				629,64	3022,27
19	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27	10 шт.	5,0000		583,00	2915,00
		Сметная прибыль	%	8		46,64	233,20
		Сметная стоимость:				629,64	3148,20
20	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,1000		583,00	58,30
		Сметная прибыль	%	8		46,64	4,66
		Сметная стоимость:				629,64	62,96

1	2	3	4	5	6	7	8
21	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40,0000		747,00	29880,00
		Сметная прибыль	%	8		59,76	2390,40
		Сметная стоимость:				806,76	32270,40
22	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	25,0000		2242,00	56050,00
		Сметная прибыль	%	8		179,36	4484,00
		Сметная стоимость:				2421,36	60534,00
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
23	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	332,0000		138,02	45823,07
		Итого эксплуатация машин:				6,40	2126,13
		Итого материалов:				26,32	8737,34
		Накладные расходы	%	72		77,34	25676,15
		Сметная прибыль	%	8		17,23	5719,94
		Сметная стоимость:				232,59	77219,15
24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	168,0000		84,17	14140,38
		Итого оплата труда:				63,71	10703,01
		Итого эксплуатация машин:				1,60	268,97
		Итого материалов:				19,39	3257,17
		Накладные расходы	%	72		45,87	7706,17
		Сметная прибыль	%	8		10,40	1747,72
		Сметная стоимость:				140,44	23594,27
25	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3424,0000		72,06	246729,79
		Итого оплата труда:				52,91	181178,22
		Итого эксплуатация машин:				0,80	2740,91
		Итого материалов:				18,61	63715,28
		Накладные расходы	%	72		38,10	130448,32
		Сметная прибыль	%	8		8,81	30174,25
		Сметная стоимость:				118,97	407352,36
26	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0800		127345,00	10187,60
		Сметная прибыль	%	8		10187,60	815,01
		Сметная стоимость:				137532,60	11002,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1802258,54
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1795374,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1488681,30
		Накладные расходы -	Тенге				163830,63
		Сметная прибыль -	Тенге				156736,41
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2115941,59
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				215,76
		Сметная заработная плата -	Тенге				227542,55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6884,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6884,00
		Сметная прибыль -	Тенге				550,72
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7434,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2123376,31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				215,76
		Сметная заработная плата -	Тенге				227542,55
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1802258,54
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				225847,44
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5136,01
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1695,11
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1571275,09
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				163830,63
	ИТОГО:		Тенге				1966089,17
	Сметная прибыль		Тенге				157287,13
	ИТОГО по смете:		Тенге				2123376,31
	ИТОГО по акту		Тенге				39213667

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
Иманова Р.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «KNK ATYRAU CHEMICAL TRADE»
Құсайын К.С.