Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	от 01.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	433 373 507,35	82 099 470,85							9 851 936,50	91 951 407,35

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Куратор объекта Петиелямов Р.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Кожешекова С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Батиркулов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) №2021-87 от 01.07.2021г.

Акт выполненных работ № ___
февраль 2023 (месяц, год) 01.03.2022

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.1Блок 1А,1Б. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000										
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1А										
			КОЛОННЫ (У=КЖ 2-6)										
			Подраздел 1.РИГЕЛИ(У=КЖ 7-15)										
			БАЛКИ И КОНСОЛИ ЛЕСТНИЦ										
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 21)										
1	13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/**	м3	58,9		84320,60	2946,95	4966484	173575	3170017	1511857	6996608
			НР - 91% СП - 8%				27553,34	653,47	1622892	38439		518267	
2	14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18997		408502,00	–	77603	–	77603	–	83811
			СП - 8%				–	–	–	–		6208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5044087	173575	3247620	1511857	7080419
									1622892	38439	–	524475	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5044087				
		Материалы		Тенге					3170016				
		Всего заработная плата		Тенге						1661381			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77603				
			Накладные расходы	Тенге					1511857				
			Сметная прибыль	Тенге					524475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7080419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						1661381			1050
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7080419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						1661381			1050

РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1Б

			КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)									
3	27	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	7,39	68732,83	10086,97	507936	74543	284424	150030	710603
						20158,21	2151,39	148969	15899		52637	
			РИГЕЛИ(У=КЖ 8-18)									
4	30	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	21,49	66427,38	9151,14	1427524	196658	736875	488656	2069474
						22987,04	2000,61	493991	42993		153294	
5	32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	6,06199	391464,00	–	2373051	–	2373051	–	2562895
						–	–	–	–		189844	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 22)									
6	39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	58,9	84320,60	2946,95	4966484	173575	3170017	1511857	6996608
						27553,34	653,47	1622892	38489		518267	
7	40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18997	408502,00	–	77603	–	77603	–	83811
						–	–	–	–		6208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9352598	444776	6641970	2150543	12423391
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2265852	97381	–	920250	
		Материалы		Тенге				9352598				
		Всего заработная плата		Тенге				4191315				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2363233			
			Накладные расходы	Тенге				2450654				
			Сметная прибыль	Тенге				2150543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				920250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12423391				
			Сметная заработная плата	Тенге								1475
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2363233			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12423391				
			Сметная заработная плата	Тенге								1475
									2363233			

ОТДЕЛ 2.2Блок 2А,2Б. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 4. Блок 2А

			Вход В-5/л.25-КЖ/									
8	110	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м2 покрытия	5,2	3858,36	241,26	20063	1254	16716	2334	24188
						402,56	74,87	2093	389		1792	
9	111	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	1,27	35269,90	632,97	44793	804	37491	6175	55045
						5116,81	226,17	6498	287		4077	
10	112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00384	408502,00	–	1569	–	1569	–	1694
						–	–	–	–		125	
			Выпуски под колонны Вп1(6шт)/л.26-КЖ/									

		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,68712	391464,00 –	– –	268983 –	– –	268983	– 21519	290502
12	114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,10206	408502,00 –	– –	41692 –	– –	41692	– 3335	45027
13	115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,78918	30574,11 28412,29	1777,82 591,14	24128 22422	1404 467	302	20829 3597	48554
					Входная группа В-2/л.29-КЖ/							
14	116	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м2 покрытия	281	3858,36 402,56	241,26 74,87	1084198 113118	67794 21038	903286	126107 96824	1307130
15	117	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	57,3	35269,90 5116,81	632,97 226,17	2020965 293193	36270 12960	1691502	278599 183965	2483529
16	118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,33621	408502,00 –	– –	137342 –	– –	137342	– 10987	148329
17	119	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91% СП - 8%*	т	0,1668	926816,78 110302,08	2024,70 878,00	154593 18398	337 146	135858	16876 13718	185186
			Колонна Км1(4шт)/л.30-КЖ/									
18	120	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	1,16	55295,09 12328,90	8219,54 1685,03	64142 14302	9535 1955	40305	14793 6315	85250
19	121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4118	391464,00 –	– –	161205 –	– –	161205	– 12896	174101
20	122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06804	408502,00 –	– –	27794 –	– –	27794	– 2224	30018
21	123	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02576	331233,00 –	– –	8533 –	– –	8533	– 683	9216
					Балки Бм1,Бм2(по 2шт)/л.31-КЖ/							
22	124	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	1,86	77953,78 21194,88	8252,77 1644,41	144994 39422	15351 3059	90221	38658 14692	198344
23	125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,34944	391464,00 –	– –	136793 –	– –	136793	– 10943	147736
24	126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1188	408502,00 –	– –	48530 –	– –	48530	– 3882	52412

		1106-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/										
			НР - 91% СП - 8%	м3	10,52	84320,60	2946,95	887053	31002	566190	270029	1249649	
						27553,34	653,47	289861	6875		92567		
26	128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,25954	408502,00	–	106023	–	106023	–	114505	
						–	–	–	–		8482		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				5383393	163751	4420335	774400	6650415	
		Стоимость общестроительных работ						799307	47176	–	492623		
		Материалы		Тенге				5383393					
		Всего заработная плата		Тенге				3481873					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					846483				
			Накладные расходы	Тенге				938464					
			Сметная прибыль	Тенге				774400					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				492623					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6650416					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									545
			Нормативная трудоемкость	Тенге					846483				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				6650416					
				Тенге									545
									846483				
			РАЗДЕЛ 5. Блок 2Б										
			Вход В-6/л.25-КЖ/										
27	183	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
			НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	5,2	3858,36	241,26	20063	1254	16716	2334	24188	
						402,56	74,87	2093	389		1792		
28	184	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство										
			НР - 91% СП - 8%	м3	1,27	35269,90	632,97	44793	804	37491	6175	55045	
						5116,81	226,17	6498	287		4077		
29	185	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,00384	408502,00	–	1569	–	1569	–	1694	
						–	–	–	–		125		
30	186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,07085	389901,00	–	27624	–	27624	–	29834	
						–	–	–	–		2210		
			Вход В-7/л.25-КЖ/										
31	187	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
			НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	7,7	3858,36	241,26	29709	1857	24752	3456	35818	
						402,56	74,87	3100	576		2653		
32	188	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство										
			НР - 91% СП - 8%	м3	3,03	35269,90	632,97	106868	1918	89446	14732	131328	
						5116,81	226,17	15504	685		9728		
33	189	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,0182	408502,00	–	7435	–	7435	–	8030	
						–	–	–	–		595		
34	190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			СП - 8%	т	0,23034	389901,00	–	89810	–	89810	–	96995	
						–	–	–	–		7185		

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				327871	5833	294843	26697	382932	
			Материалы	Тенге				27195	1937	–	28365		
			Всего заработная плата	Тенге				327871					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168405					
			Накладные расходы	Тенге					29132				
			Сметная прибыль	Тенге				126438					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				26697					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				28365					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				382933					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	Тенге					29132				19
			Сметная заработная плата	чел.-ч				382933					
				Тенге									
									29132				19
			ОТДЕЛ 3.3Блок 2А,2Б. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000										
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 6. БЛОК 2А										
35	1	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**КОЛОННЫ (У=КЖ 2-6)** Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	15	68732,83 20158,21	10086,97 2151,39	1030992 302373	151305 32271	577314	304526 106841	1442359
36	2	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,36415	408502,00 –	– –	148756 –	– –	148756	– 11900	160656
37	3	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,5262	391464,00 –	– –	988916 –	– –	988916	– 79113	1068029
			РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-18)										
38	4	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	34	66427,38 22987,04	9151,14 2000,61	2258531 781559	311139 68021	1165833	773118 242532	3274181
39	5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,87056	408502,00 –	– –	764128 –	– –	764128	– 61130	825258
40	6	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	10,93066	391464,00 –	– –	4278960 –	– –	4278960	– 342317	4621277
			БАЛКА БМ1(КЖ2-19)(2шт)										
41	10	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/ *НР - 91% СП - 8%*	м3	108,32	84320,60 27553,34	2946,95 653,47	9133608 2984578	319214 70784	5829816	2780380 953119	12567106
42	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,333	408502,00 –	– –	136031 –	– –	136031	– 10882	146913
43	12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19737	391464,00 –	– –	77263 –	– –	77263	– 6181	83444
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18817185 4068510	781658 171076	13967017 –	3858024 1814015	24489223

			Всего заработная плата	Тенге								
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18817185				
			Накладные расходы	Тенге				7572964				
			Сметная прибыль	Тенге					4239586			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6394054				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3858024				
			Сметная заработная плата	чел -ч				1814015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24489224				
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата	чел -ч					4239586			2649
				Тенге				24489224				
									4239586			2649
			РАЗДЕЛ 7. БЛОК 2Б									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 18)									
44	36	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	60,0239	84320,60	2946,95	5061252	176888	3230505	1540706	7130114
45	37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,3003	27553,34	653,47	1653859	39224		528157	
						408502,00	–	122673	–	122673	–	132487
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 21)			–	–	–	–		9814	
46	38	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	104,85	84320,60	2946,95	8841015	308987	5643060	2691311	12454912
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		27553,34	653,47	2888968	68516		922586	
			Стоимость общестроительных работ					14024940	485875	8996238	4232017	19717513
			Материалы	Тенге				4542827	107740	–	1460557	
			Всего заработная плата	Тенге				14024940				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8873565				
			Накладные расходы	Тенге					4650567			
			Сметная прибыль	Тенге				122673				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4232017				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1460557				
			Сметная заработная плата	чел -ч				19717514				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4650567			2938
			Нормативная трудоемкость	Тенге				19717514				
			Сметная заработная плата	чел -ч								
				Тенге					4650567			2938
			ОТДЕЛ 4.Подпорные стенки									
			РАЗДЕЛ 8. Подпорная стенка ПС-1									
			Подпорная стенка ПС-1									
47	12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/** *СП - 8%*	т	3,59498	-331233,00	–	-1190776	–	-1190776	–	-1286038
48	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1,2,3/** *СП - 8%*	т	0,24328	–	–	–	–		-95262	
						-408502,00	–	-99380	–	-99380	–	-107330
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		–	–	–	–		-7950	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1290156	–	-1290156	–	-1393368
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				–	–	–	-103212	
			Сметная прибыль	Тенге				-1290156				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1290156				
								-103212				
								-1393368				

				Тенге					-1393368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					–			
			РАЗДЕЛ 10. Подпорная стенка ПС-3									
			Земляные работы									
49	27	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1083,296	282,46 –	282,46 68,87	305988 –	305988 74607	–	53717 28776	388481
50	28	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	33,504	2575,13 2575,13	– –	86277 86277	– –	–	62119 11872	160268
51	29	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	283,08	350,49 14,77	335,72 85,15	99218 4182	95035 24104	–	20366 9567	129151
52	31	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	2264,64	55,00 –	– –	124555 –	– –		– 9964	134519
			Подпорная стенка ПС-3									
53	36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/ *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	195,3	3858,36 402,56	241,26 74,87	753537 78619	47118 14622	627800	87647 67295	908479
54	37	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25,сульфатостойкий,F150,W8/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	98	60704,48 16180,56	4033,08 883,55	5949039 1585695	395242 86588	3968102	1521777 597665	8068482
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7318614	843383	4595902	1745626	9789380
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1754773	199921	–	725139	
			Материалы	Тенге				7318614				
			Всего заработная плата	Тенге				4595902				
			Транспортные расходы	Тенге					1954694			
			Накладные расходы	Тенге				124555				
			Сметная прибыль	Тенге				1745626				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				725139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9789379				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1954694			1192
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9789379				
			Сметная заработная плата	Тенге					1954694			1192
			РАЗДЕЛ 11. Подпорная стенка ПС-4									
			Земляные работы									
55	40	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	673,5389	282,46 –	282,46 68,87	190248 –	190248 46387	–	33398 17892	241538

		РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	20,8311	2575,13 2575,13	– –	53643 53643	– –	–	38623 7381	99647
57	42	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	176	350,49 14,77	335,72 85,15	61687 2600	59086 14986	–	12662 5948	80297
58	44	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т/км	1408	55,00 –	– –	77440 –	– –		– 6195	83635
59	45	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	176	745,70 2,36	743,23 224,59	131244 416	130809 39528	19	28760 12800	172804
60	46	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	356,224	56,29 –	56,29 16,68	20052 –	20052 5942	–	4278 1946	26277
61	47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	89,056	1344,47 1344,47	– –	119733 119733	– –	–	86208 16475	222416
62	48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	356,224	252,63 131,00	121,63 54,33	89991 46664	43328 19354	–	47532 11002	148525
			Подпорная стенка ПС-4									
63	49	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/ *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	121,6	3858,36 402,56	241,26 74,87	469176 48951	29337 9104	390888	54572 41900	565648
64	50	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25,сульфатостойкий,F150,W8/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	60,93	60704,48 16180,56	4033,08 883,55	3698724 985882	245736 53835	2467106	946142 371589	5016455
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4911938	718596	2858013	1252175	6657242
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257889	189136	–	493128	
		Материалы		Тенге				4911938				
		Всего заработная плата		Тенге				2858014				
		Транспортные расходы		Тенге					1447025			
			Накладные расходы	Тенге				77440				
			Сметная прибыль	Тенге				1252175				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				493128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6657241				
			Сметная заработная плата	Тенге								912
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1447025			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6657241				
			Сметная заработная плата	Тенге								912
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1447025			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									85797149
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16339245				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3617447			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						852856		
			- Перевозка грузов	Тенге							43731784	
			- Накладные расходы	Тенге					201995			
			- Сметная прибыль	Тенге								15551339
			ИТОГО ПО АКТУ:									6355340
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					85 797 149			
			Итого:	Тенге					2 488 117,32			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге					88 285 266,32			
			Итого	Тенге					1 147 708,46			
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					89 432 974,78			
			Итого смр:	Тенге					1 788 659,50			
			Оборудование						91 221 634,28			
			Итого с оборудованием									
			в том числе на 2022 год К=1	Тенге					91 221 634,28			
			Итого СМР без учета НДС:	Тенге					91 221 634,28			
			Скидка 10%						91 221 634,28			
			Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС						9 122 163,43			
			НДС 12%	Тенге					82 099 470,85			
			Итого с НДС	Тенге					9 851 936,50			
									91 951 407,35			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истислямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батиркулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Заместитель директора по техническим вопросам **Цой В.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, подпись)