Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Аккольского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Строй Энерго»
Стройка: Строительство электроснабжения к двум 45-ти квартирным жилым домам по улице Иманова 18,20 (поз.3,4) в г.Акколь, Аккольского района, Акмолинско области
Объект: Строительство электроснабжения к двум 45-ти квартирным жилым домам по улице Иманова 18,20 (поз.3,4) в г.Акколь, Аккольского района, Акмолинско области

Договор №13 от «23» мая 2022г.

Акт выполненных работ
за август 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельная линия напряжением 0,4Кв Траншея Т1									
11	.1308-0201-0301 РСНБ РК	Кабель в траншее Один.Устройство Постели	м кабеля	134	536,8 92,64	444,16 187,12	71931 12414	59517 25074	-- --	26991 7914	106836
13	.1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм, и Доп,вып,	-Кабель до 35кВ,масса 1м до 1 кг. Монтажв Готовых траншеях без покрытия	М кабеля	237	393,31 169,84	169,66 56,26	93214 40252	40210 13334	12752 --	38582 10544	142339

15.	243-113-0-904 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число Жил 4,напряжение 1 кв ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4*10 (ок)-1	км	0,0714	537292 / ----	-- / --	38363 / ---	-- / --	38363 / --	--- / 3069	41432
16.	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм .и Доп. вып 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж Оборудования	шт	4	3260,97 / 3088	89,01 / 37,5	13044 / 12352	356 / 150	336 / ---	9001 / 1764	23809
18.	243-902-1102РСНБ РК2015	Наконечник Медно-алюминиевый Кабельный ГОСТ 23469,0-81.марки DTL-16	шт	100	27066 / --	-- / --	4331 / --	-- / --	4331 / --	-- / 346	4677
19.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-к иломерт трубо провода	0,191	171666,84 / 168777	-- / --	32788 / 32236	-- / --	552 / --	24500 / 4583	61871
19,1.	215-201-0103 РСНБ РК 2015	-Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,08 М3	0,01528	34153		522				
20.	241-201-1203 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90*2,2 мм	м	194,82	465 / --	-- / --	90591 / --	-- / --	90591 / --	-- / 7247	97838
21.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,134	32038,78 / 10294,2	21744,58 / 5061,17	4293 / 1379	2914 / 678	-- / --	1255 / 444	5992
22.	261-107-0489 РСНБ РК 2015 прим	-Лента бутиловая ПСУЛ.	м	134	85 / --	-- / --	11390 / --	-- / --	11390 / --	-- / 911	12301

Кабельная линия напряжения 10 кВ

77.	Прайс-лист-ТОО «Инвольт» Г.Нур-Султан	Комплектная трансформаторная подстанция городского типа напряжением 10/0,4квт,мощностью 400кВА разм 3300*2500*2500,КТПГ-400 /10/0,4Кв	компл	1	5035714,29 / --	-- / --	5035714 / ---	-- / 5035714	-- / --	5058964,31
		АСКУЭ								
86.	1310-0905 -0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т.п). Конфигурация и настройка	шт	1	85056 / 85056	-- / --	85056 / 85056	-- / --	-- / --	51884 / 10955	147895
87.	Прайс Лист ТОО «ЭКАС» Г.Караганда	Маршрутизатор каналов связи , МКС РиМ 099,03 /Рим 099,02/	шт.	1	345800 / --	-- / --	345800 / --	-- / --	-- / 345800	-- / --	345800
88.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм.и Доп.вып	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширена и глубина до 600*600*350 м, Установка	шт	1	4766,66 / 3208	1460,3 / 602,18	4767 / 3208	1460 / 602	99 / --	2743 / 601	8111
89.	247-201-0 802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 21397-2013,типа ЩМП 2-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	12605 / --	-- / --	12605 / --	-- / --	12605 / --	-- / 1008	13613
90.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ.И ДОП 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	20292,48 / 16614	2285,36 / 679,36	20292 / 16614	2285 / 679	1393 / --	10549 / 2467	33308
91.	248-306-0 304 РСНБ РК 2015 Прим	Блок питания ИВЭПР-12/2 rsr 2*17-P БР/POWER Supply.220vac 50Hz Out 24 VAC 50VA /	шт	1	14435 / --	-- / --	14435 / --	-- / --	14435 / --	-- / 1155	15590

Реконструкция ВЛ-10 кВ №23

92. 1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подсветка с Помощью механизмов	км линии	1,14	49202,3 / 21542,4	26826,17 / 9245,47	56091 / 24558	30582 / 10540	951 / --	28079 / 6734	90903
	В ТОМ ЧИСЛЕ	1,02	1,1628							
92.1. 261-404-0603	Соединитель алюминиевых И сталеалюминиевых Проводов(СОАС)062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт			423		492			
92.2. 261-4102-0237	Проволока из алюминия диамертом 3мм ГОСТ 14838-78	0,60006 т		0,000684	544445		372			
93. 1133-0204-0 206 РСНБ	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше Местности (3 провода При 10 опорах на 1 км Линии). Подвеска с Помощью механизмов	км линии	1,14	185199,78 / 77723,1	103880,9 / 35095,12	211128 / 88604	118424 / 40008	4100 / --	102890 / 25121	339140
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	3,4	3,876							
93.1. 261-404-0603	Соединитель алюминиевых Электрооборудования Проводов(СОАС)062-3 ГОСТ Р51177-2017				423		1640			
93.2. 261-404-0537	Проволока алюминия Диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0035 т.		0,00399		544445		2172		
94. 243-604-0 106 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из Стальных оцинкованных Проволок 1 группы и Алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км.	3,42	213798 / --	-- / --	731189 / --	-- / --	731189 / --	-- / 58495	789684

Реконструкция яч. №23 ПС-110/35/10 кВ « Алексеевка»

95. 1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015 Изм.и Доп.вып. 18 К=03	-Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования /Демонтаж/ .	шт	3	1324,83 / 926,4	131,86 / 52,76	3974 / 2779	395 / 158	800 / --	2115 / 487	6576

96.	1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015 Изм.и	-Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4416,1 / 3088	439,54 / 175,86	13248 / 9264	1319 / 582	2665 / --	7050 / 1624	31922
97.	Прайс-лист ТОО «Инвольт» Рк г Алматы	Трансформатор тока 10кВ 300/5А,тол-10кВ	шт	3	66607,14 / --	-- / --	199821 / --	-- / --	-- / 199821	-- / --	249821
98.	1308-0305-0 -1002 317 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1511,4 / 1395,48	89,1 / 37,5	1511 / 1395	90 / 38	26 / --	1032 / 203	3246
99.	247-301 -0310 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифной марки Меркурий 230 ART-03 PROSIDN,3*230/400 В, 597,5)а, ЖКИ, A/R-0,5s/1,0	1	шт	25818 / --	-- / --	25818 / ---	-- / --	25818 / --	-- / 2065	42883

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 7 454573,71

Временные здания и сооружения	**0,9%**	**67701**	**7522274,71**
Итого с временными			
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**153516**	**7675790,71**
Итого			**7675790,71**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства Аккольского района»

Руководитель _____ **Шевченко О.В.**

ТОО «Асыл НГ» _____ **Тех.надзор Жетеров С.Б**

Подрядчик:

ТОО «Каз Строй Энерго»

Директор _____ **Чурбанов Н.Н**