Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)840

Заказчик ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Подрядчик Консорциум в составе ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", ТОО "Зи-Дан"

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали ТМ-22А от ТЭЦ-3 до НП-2А, 1 этап в г.Павлодаре (Участок от ограды ТЭЦ-3 до НП-1А).

Договор № 59/I-12/ 5609.09 от 28.03.12

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2013г

(Смета №1222.СМ-ТМ.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надземная прокладка трубопроводов								
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,991	2644607,88	518085,38	2620806	513423	808396	2690,00	2666
				513000,00	114490,34	508383	113460	130	460,07	456
		км								
2	СПрайс стр.4	Труба стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ,К52 ТУ 14-3-1698-2000 Дн1020х10	981,09	19607,67	--	19236889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
3	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	3,15	164283,13	25981,88	517492	81843	120903	90,00	284
				19710,00	9814,50	62087	30916	130	47,94	151
		т								
10	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300 мм	0,455	204796,82	39324,82	93183	17893	26753	147,70	67
				30375,00	14854,50	13821	6759	130	72,55	33
		т								
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-150 мм	0,0371	247994,13	49389,75	9201	1832	3927	312,70	12
				62775,00	18657,00	2329	692	130	91,12	3
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка шаровых кранов (задвижек) Ду300мм и Ду 50мм учтена расценкой на монтаж труб								
12	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
				951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
		компл								
13	СПрайс стр.3	Шаровый кран "BROEN" Ду 300мм,КШТ 61.102.300 с концами под приварку с механическим редуктором	4	535570,45	--	2142282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	СПрайс стр.3	Шаровый кран "BROEN" Ду 150мм,КШТ 60.102.150 с концами под приварку	2	52315,96	--	104632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	СПрайс стр.3	Шаровый кран "BROEN" Ду 50мм,для спуска воздуха 60.101.050S93000	4	19801,53	--	79206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0124-11-14	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	12	197522,01	9381,38	2370264	112577	160186	41,20	494
				8100,00	2168,33	97200	26020	130	8,88	107
		шт								
		Футляр для воздушника (4шт) л.1222.ТС-ТМ.001.011								
17	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2628	9850,48	1162,95	2589	306	1766	46,60	12
				7357,50	108,00	1934	28	90	0,53	--
		т								
18	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2628	154200,00	--	40524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0033	154700,00	--	511	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Заземление трубопроводов в местах пересечения с ЛЭП (2шт) л.1222.ТС-ТМ.001.012								
25	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	62	4659,78	2446,90	288906	151708	128563	4,01	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		803,25	924,75	49802	57334	120	5,91	366
28	E0122-38-14	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм	4	27810,03	3161,65	111240	12647	22827	15,76	63
		врезка		3195,00	1194,75	12780	4779	130	5,83	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			27621850	894187			3857
			Тенге			750238	240432			1142
	Стоимость оборудования -		Тенге			2142282				
	Транспортные расходы -		Тенге			107114				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			26993				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2276389				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25436456				
	Материалы -		Тенге			4353907				
	Всего заработная плата -		Тенге				988707,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19421238				
	Местные материалы -		Тенге			19126				
		Накладные расходы -	Тенге			1274606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191191,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1602664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28313725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5623
		Сметная заработная плата -	Тенге				1179898,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43112				
	Материалы -		Тенге			350				
	Всего заработная плата -		Тенге				1962,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40524				
		Накладные расходы -	Тенге			1766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			30637685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5636
		Сметная заработная плата -	Тенге				1182125,00			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			425 419				
		ИТОГО:	Тенге			31 063 104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	Тенге			196 082				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			115 147				
		Выслуга лет 1%	Тенге			287 867				
		ИТОГО:	Тенге			31 662 201				
		Пересчет в текущие цены К=1618/775	Тенге			66 102 504	2 467 972			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 322 050				
		ИТОГО:	Тенге			67 424 554				
		НДС 12%	Тенге			8 090 947				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**75 515 501**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ **Анищук А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО"Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Шамин К.В.**

Директор
ТОО "Зи-Дан"

_____ **Иманбек Е.Т.**