ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» КВР МЭГПР

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г

Акт выполненных работ №135 за ноябрь 2019г.

РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 1400м3/2шт/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Лок. смета 02-25-01. РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК. 1400м3/2шт/														
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ														
1	Е0106-13-7	-Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /Стена Ст-1-2шт; Ст-2-2шт/ из бетона В20,W6 с добавкой пенетрона	72,2	9326,43	341,75	673368	24674	85351	6,12	442						
				996,75	129,11	71965	9322	105	0,63	46						
		м3														
2	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс"	216,6	342,39	-	74161	-	-	-	-						
		кг		-	-	-	-	-	-	-						
		ПЕРЕКРЫТИЕ														
3	Е0107-32-8 примен.	-Укладка плит перекрытий /П-1/	72	1837,45	274,67	132297	19776	40262	1,84	132						
		шт		317,25	82,17	22842	5916	140	0,33	24						
4	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-1/	1,3416	70437,87	304,24	94499	408	13791	58	78						
				9675	114,75	12980	154	105	0,56	1						
		1т														
5	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,01824	148336,54	587,63	2706	11	383	118	2						
				19800	222,75	361	4	105	1,08	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т Гидроизоляционные работы								
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности выгреба	647,68	245,44	3,82	158967	2474	29646	0,21	137
				37,35	1,44	24191	933	118	0,01	5
		м2								
7	Е0146-22-1	-Заполнение штрабы кирпичной кладкой М75 на растворе М25	6	9753,83	154,03	58523	924	14121	14,63	88
				2295	58,5	13770	351	100	0,28	2
		м3								
8	Е0106-13-1	-Защитная рубашка из бетона класса В10 на сульфатостойком портландцементе	16	6636,13	86,6	106178	1386	8790	3,06	49
				490,5	32,72	7848	524	105	0,16	3
		м3								
9	Е0112-15-1	-Гидроизоляция кровли в один слой гидроизола на битумной мастике	680	256,36	1,19	174321	809	22213	0,16	105
				27	0,45	18360	306	119	-	1
		м2								
10	Е0113-55-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция внутренних поверхностей потолка пенетроном	619,52	440,05	151,71	272620	93989	123003	0,89	551
				163,79	56,81	101474	35197	90	0,28	172
		м2								
11	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенетрон Адмикс"	37,1712	342,39	-	12727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
12	Е0107-19-1	-Заделка штрабы размером 25х25 мм пенекритом	288	40,6	1,45	11693	418	16003	0,24	68
				39,15	0,54	11275	156	140	-	1
		м								
13	С ТОО "Изоляция Караганда"	-Стоимость "Пенекрит"	432	330,88	-	142939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
14	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство колец из сборного железобетона	0,52	4535,54	1879,87	2358	978	1334	8,86	5
				1435,5	538,43	746	280	130	2,06	1
		м3								
15	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные	2,32	3425	-	7946	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п8	железобетонные, высота 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КС7.3/ м		-	-	-	-	-	-	-
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /КЦО-1/ м3	0,12	22900	-	2748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,12	-112	-	-13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,12	-209	-	-25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С ТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14 шт	4	1405,58	-	5622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0112	55620	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-1-1	-Крепление горловины люка к плитам покрытия из бетона В12,5 м3	1,5	6047,05	66,01	9071	99	348	1,35	2
				195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сальников для прохождения труб д.270 мм т	0,1192	247994,13	49389,75	29561	5887	12619	312,7	37
				62775	18657	7483	2224	130	91,12	11
23	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм 1сальник	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
				526,5	-	1053	-	128	-	-
24	Е0106-1-1	-Заделка отверстий после прокладки труб	0,08	5951,17	66,01	476	5	19	1,35	-
				195,75	24,93	16	2	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	2800	24,6	0,69	68880	1932	35192	0,08	220
				11,7	0,27	32760	756	105	-	4
26	Е0106-40-2	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	2800	52,65	0,22	147420	616	70119	0,17	462
				23,76	0,09	66528	252	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2196764	154389			2385
			---- Тенге			393946	56412			270
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2189664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			694755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	449306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			711559	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			473193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2822629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520284	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1053	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2831583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521540	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2196764	154389			2385
			---- Тенге			393946	56412			270
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2189664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			694755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	449306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			711559	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			473193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70979	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2822629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520284	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1053	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2831583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521540	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	70223
Итого с временными зданиями и сооружениями		2901806
Итого в базовых ценах 2001 года:		2901806
Итого по сметному расчету к=2,752605		7987526
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		159751
Итого		8147277
НДС 12%		977673
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		9124950

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз»

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ № 27 за декабрь 2017 года

ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК
ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01. ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	33888	28,03	26,5	949916	897864	269745	0,01	361
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,54	6,67	52052	226036	97	0,02	785
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 1770	30,83	29,14	54576	51586	15498	0,01	21
	т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1			1,69	7,34	2991	12987	97	0,03	45
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 1048	262,72	-	275326	-	311119	1,85	1937
	т.ч.			262,72	-	275326	-	113	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г.

Акт выполненных работ № 27 за декабрь 2017 года

ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК
ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01. ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	33888 м3	28,03	26,5	949916	897864	269745	0,01	361
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,54	6,67	52052	226036	97	0,02	785
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1770 м3	30,83	29,14	54576	51586	15498	0,01	21
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,69	7,34	2991	12987	97	0,03	45
	т.ч. п-3.46 К=1,1									
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	1048 м3	262,72	-	275326	-	311119	1,85	1937
	т.ч.			262,72	-	275326	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
4	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	55	302,12	-	16617	-	18777	2,13	117
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	16617	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1526	122,18	-	186447	-	210685	0,89	1351
				122,18	-	186447	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	35234	6,83	6,83	240504	240504	63795	-	-
				-	1,87	-	65768	97	0,01	215
		м3								
7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21140	21,55	4,52	455483	95469	349214	0,11	2283
				17,03	-	360014	-	97	-	-
		м3								
8	Е0122-11-8к =0,68	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (без гидравлического испытания)	5	105936,43	70360,44	529682	351802	329183	208,08	1040
				34884	15759,58	174420	78798	130	67,13	336
		км								
9	С130804-946- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	88,88	468	-	41596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С130804-100- 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1064,54	1440	-	1532938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-101-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	952,43	2247 -	- -	2140110 -	- -	- -	- -	- -
12	С130806-129- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	18,072	7392 -	- -	133588 -	- -	- -	- -	- -
13	С143018-24 -Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	29,73	22900 -	- -	680817 -	- -	- -	- -	- -
14	С143018-32К-=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м М	3,92	3050 -	- -	11956 -	- -	- -	- -	- -
15	С143018-33К-=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 700мм и высотой до 0,3м М	16,24	3425 -	- -	55622 -	- -	- -	- -	- -
16	С143018-36 -Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	58,74	3580 -	- -	210289 -	- -	- -	- -	- -
17	С143018-37 -Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	55,18	5700 -	- -	314526 -	- -	- -	- -	- -
18	С143018-37К-=1,1	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м М	18,29	6270 -	- -	114678 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев	5,34	7120	-	38021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм		-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-38К-=1,1	м Кольца для водопроводных колодцев диаметром 2000мм и высотой до 0,6м	1,77	7832 -	- -	13863 -	- -	- -	- -	- -
21	С130902-82 Изм. и доп.вып.19	М -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	99663 -	- -	797304 -	- -	- -	- -	- -
22	С130902-81 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	63191 -	- -	631910 -	- -	- -	- -	- -
23	С130902-80 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	38493 -	- -	76986 -	- -	- -	- -	- -
24	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	24851 -	- -	74553 -	- -	- -	- -	- -
25	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	46	15504 -	- -	713184 -	- -	- -	- -	- -
26	С130902-74 Изм. и	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели	6	7386	-	44316	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
27	С130903-65 Изм. и доп.вып.19	шт. -Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	29697	-	59394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130903-64 Изм. и доп.вып.19	шт. -Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	19885	-	19885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	шт. -Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	11	4299	-	47289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	305	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланец свободный диам. 300мм	16	2137	-	34192	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
32	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 250мм	22	1999	-	43978	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
33	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 200мм	4	1436	-	5744	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
34	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 150мм	6	960	-	5760	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
35	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм	53	552	-	29256	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
36	С130804-341	-Втулка под фланец	16	6143	-	98288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
37	С130804-341-6 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	22	3033	-	66726	-	-	-	-
38	С130804-341-4 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1864	-	7456	-	-	-	-
39	С130804-341-2 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	1065	-	6390	-	-	-	-
40	С130804-340-9 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	53	613	-	32489	-	-	-	-
41	С130804-273-6 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	868	-	868	-	-	-	-
42	С130804-274-1 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	2447	-	4894	-	-	-	-
43	С130804-362-5 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	10784	-	21568	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10824475	1637225			7109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1067867	383588			1381
		Материалы -	Тенге			10824475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			570	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1451455	-		-
			Тенге			6872271	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1246543	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1568015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		784
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	235202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			743549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13136040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1686657	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13136040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1686657	-		-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-02. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130804-946- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	44,44	468 -	- -	20798 -	- -	- -	- -	- -
45	С143018-24 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	13	22900 -	- -	297700 -	- -	- -	- -	- -
46	С143018-32К- =1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м М	1,68	3050 -	- -	5124 -	- -	- -	- -	- -
47	С143018-33К- =1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 700мм и высотой до 0,3м М	6,96	3425 -	- -	23838 -	- -	- -	- -	- -
48	С143018-36 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	29,37	3580 -	- -	105145 -	- -	- -	- -	- -
49	С143018-37 - Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	17,8	5700	-	101460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
50	С143018-37К=1,1	м -Кольца дляводопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотойдо 0,6м	5,9	6270 -	- -	36993 -	- -	- -	- -	- -
51	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,34	7120 -	- -	38021 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-38К=1,1	м -Кольца для водопроводных колодцев диаметром 2000мм и высотой до 0,6м	1,77	7832 -	- -	13863 -	- -	- -	- -	- -
53	С130902-82 Изм. и доп.вып.19	М -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	99663 -	- -	996630 -	- -	- -	- -	- -
54	С130902-80 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	38493 -	- -	115479 -	- -	- -	- -	- -
55	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	24851 -	- -	24851 -	- -	- -	- -	- -
56	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	23	15504 -	- -	356592 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	шт. -Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	9	4299 --	- -	38691 -	- -	- -	- -	- -
58	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланец свободный диам. 300мм шт.	12	2137 -	- -	25644 -	- -	- -	- -	- -
59	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 200мм шт.	4	1436 -	- -	5744 -	- -	- -	- -	- -
60	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 150мм шт.	2	960 -	- -	1920 -	- -	- -	- -	- -
61	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм шт.	29	552 -	- -	16008 -	- -	- -	- -	- -
62	С130804-341 8 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	6143 -	- -	73716 -	- -	- -	- -	- -
63	С130804-341 5 Изм. и доп.вып.18	шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2167 -	- -	8668 -	- -	- -	- -	- -
64	С130804-341 2 Изм. и доп.вып.18	шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1065 -	- -	2130 -	- -	- -	- -	- -
65	С130804-340 9 Изм. и доп.вып.18	шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	613 -	- -	17777 -	- -	- -	- -	- -
66	С130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	шт. -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	892 -	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2332143	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2332143	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1789818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			542325	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2472072	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2472072	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13156618	1637225			7109
			----			---	---			---
			Тенге			1067867	383588			1381
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13156618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1451455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8662088	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1788868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1568015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		784
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	235202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883478	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15608112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1686657	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15608112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1686657			

-	-	
Временные здания и сооружения	2,48%	387081
Итого с временными зданиями и сооружениями		15995193
Итого в базовых ценах 2001 года:		15995193
Итого по сметному расчету к=2,752605		44028449
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		880569
Итого		44909018
НДС 12%		5389082
Итого с НДС 12%		50298100

Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)	25441975
Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах	24856125

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Тех.надзор:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» КВР МЭГПР

СУБПОДРЯДЧИК- ТОО «Жанэм»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ДОГОВОР №651 ОТ 27.09.2017г

Акт выполненных работ №151 за ноябрь 2019г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Лок. смета 02-40														
		ПАВИЛЬОН ДЛЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДКАЧКИ														
1	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т шт	2	6964	785	13928	1570	9558	31	62						
				5175	135	10350	270	90	0,78	2						
2	Ц0108-482-1-2	Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 7 т шт	2	29215	8173	58430	16346	38762	96	192						
				18160	2241,04	36320	4482	95	13	26						
3	С ТОО "Эпицентр KZ"	-Насос 1Д 200/90 шт	2	661940,16	-	1323880	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	Ц0108-102-1 примен.	-Шкаф управления НС ШУ-2Е-РС-72	1	3089	497	3089	497	2264	13	13						

			2273	110	2273	110	95	0,64	1
5	С ТОО "Power Technologies KZ"	-Шкаф управления насосной станцией ШУ-2Е-РС-72 кВт шкаф шт	1 521784,88 --- -	- --- -	521785 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1921112	18413			267
			--- Тенге		--- 48943	--- 4862			--- 28
	Стоимость оборудования -		Тенге		1845665	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1845665	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		75447	-	-		-
	Материалы -		Тенге		8091	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	53805	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		50584	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7588	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7562	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		133593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		320
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	61393	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		1979258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		320
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	61393	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	3313
Итого с временными зданиями и сооружениями		1982571
Итого в базовых ценах 2001 года:		1982571
Итого по сметному расчету к=2,752605		5457235
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		109145
Итого		5566380
НДС 12%		667966
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		6234345

От генерального подрядчика:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводоканал»

Зам. директора Амангельдин Г.А.

Субподрядчик:

ТОО «ЖАНЭМ»

Директор Смаилов С.М.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.