Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Совет дома Адрес: Актюбинская область, г.Алга Алгинского района ул.Айымбаева №30

Оператор: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"

Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-204-П	23.11.21г				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге из графы 3						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области	**15 255 507,00**									
Акт № 3		13 620 988,39							1 634 518,61	**15 255 507,00**
ИТОГО:		**13 620 988,39**							**1 634 518,61**	**15 255 507,00**

К оплате: 15 255 507,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот семь)тенг в т.ч НДС12% 1 634 518,61 тенге

Заказчик: **Совет дома** Медетова К
расшифровка подписи Подпись

Орынова Т.
расшифровка подписи Подпись

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"
Сулейменов А
расшифровка подписи Подпись

Кошанова Ж

расшифровка подписи

Подпись

Балмагамбетова М.

расшифровка подписи

Подпись

Оператор: **АО "СПК" Актобе"**

МП

Зияев О.С.

расшифровка подписи

Подпись

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик: Совет дома Адрес : Актюбинской области г. Алга, Алгинск ого района ул. Айымбаева № 30

Оператор: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" г.Актобе, ул.Марьесева 103 А, БИН 101140008468

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30, БИН: 060940009105, тел: 77054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева №30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-204-П от 23.11..2021 г

Акт приемки выполненных работ №3

за март месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01										
			Архитектурно-строительная часть										
			РАЗДЕЛ 5. Внутренние работы										
			Спуск в подвал										
58	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,45		2677,07	213,30	1205	96	558	430	1766
			НР - 72%; СП - 8%				1224,97	102,44	551	46		131	
58.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,05	0,4716	1168,47		551				
58.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0371							
58.3	3105-0602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,016987		2188,00		37			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,016987		1125,00		19			
58.4	3403-0302-0501		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	0,085837		16,00		1			
58.5	3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,020081		2742,00		55			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,020081		1344,00		27			
58.6	3403-0302-0101		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	0,132244		18,00		2			
58.7	**2110-0502-1901**		**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,76**	**0,342**	**1630,00**				**557**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	59	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,45		13924,00	--	6266	--	6266	--	6767
			СП - 8%				--	--	--	--		501	
	60	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	13,8		4742,72	67,12	65450	926	43357	15528	87456
			НР - 72%; СП - 8%				1533,87	28,94	21167	399		6478	
	60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,24	17,14	1234,98		21167				
	60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184	0,2539							
	60.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007375	0,101775		5011,00		510			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,101775		1920,00		195			
	60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,1518		2742,00		416			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,1518		1344,00		204			
	60.5	**2102-0401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0025**	**0,0345**	**12292,00**				**424**		
	60.6	**2104-0110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	**м**	**1**	**13,8**	**3111,00**				**42932**		
	61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,06		2351,37	43,53	40114	743	11011	20673	65650
			НР - 72%; СП - 8%				1662,38	20,63	28360	352		4863	
	61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,32	22,56	1256,99		28360				
	61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,3071							
	61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,029855		4557,00		136			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,029855		1344,00		40			
	61.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,277225		2188,00		607			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,277225		1125,00		312			
	61.5	**2102-0402-0302**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,031**	**0,52886**	**18212,00**				**9632**		
	61.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,002218	28670,00				64		
	61.7	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,0472	575,00				1177		
	61.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,001706	82,00				0		
	61.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,4265	326,00				139		
	62	2105-0308-0126 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80**	м2	17,06		337,00	--	5749	--	5749	--	6209
			СП - 8%				--	--	--	--		460	
	63	1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	22,46		2147,70	14,66	48237	329	8639	28395	82763
			НР - 72%; СП - 8%				1748,39	7,54	39269	169		6131	
	63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,47	32,97	1191,01		39269				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,1505							
	63.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,150482		2188,00		329			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,150482		1125,00		169			
	63.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**0,49412**	**17471,00**				**8633**		
	63.5	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0338**	**0,759148**	**--**				**--**		
	63.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,07861	82,00				6		
	64	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**39,52**		**1906,47**	**27,29**	**75344**	**1079**	**34308**	**29377**	**113099**
			НР - 72%; СП - 8%				**1011,06**	**21,38**	**39957**	**845**		**8378**	
	64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	29,17	1370,00		39957				
	64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,7509							
	64.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,181792		2188,00		398			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,181792		1125,00		205			
	64.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,569088		1196,00		681			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,569088		1125,00		640			
	64.5	**2205-0101-0101**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**9,6**	**379,392**	**88,00**				**33386**		
	64.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,248976	82,00				20		
	64.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,952	228,00				901		
	65	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,52**		**729,53**	**5,69**	**28831**	**225**	**7106**	**15560**	**47942**
			НР - 72%; СП - 8%				**544,03**	**2,80**	**21500**	**111**		**3551**	
	65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4485	17,72	1213,00		21500				
	65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,083							
	65.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,00988		2188,00		22			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00988		1125,00		11			
	65.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,0741		2742,00		203			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,0741		1344,00		100			
	65.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,122512	90,00				11		
	65.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,331968	170,00				56		
	65.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,024898**	**211466,00**				**5265**		
	65.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**20,1552**	**88,00**				**1774**		
			Полы подвала										
	66	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**49,84**		**9746,96**	**2165,99**	**485789**	**107953**	**186190**	**171143**	**709486**
			НР - 72%; СП - 8%				**3845,23**	**924,00**	**191646**	**46052**		**52555**	
	66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,73	185,7	1032,00		191646				
	66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	34,27							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	5,607		4557,00		25551			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	5,607		1344,00		7536			
	66.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	28,658		2843,00		81475			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	28,658		1344,00		38516			
	66.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,1625	57,939		16,00		927			
	66.6	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,29**	**14,4536**	**3540,00**				**51166**		
	66.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	4,4856	3876,00				17386		
	66.8	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1**	**49,84**	**2348,00**				**117024**		
	66.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	7,476	82,00				613		
	67	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**498,4**		**1136,64**	**120,58**	**566501**	**60097**	**304044**	**162005**	**786787**
			НР - 72%; СП - 8%				**406,02**	**45,44**	**202360**	**22647**		**58280**	
	67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4152	206,94	977,89		202360				
	67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	17,69							
	67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	7,476		4557,00		34068			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	7,476		1344,00		10048			
	67.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	24,6708		15,00		370			
	67.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	5,0463		2843,00		14347			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	5,0463		1344,00		6782			
	67.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010375	5,1709		2188,00		11314			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010375	5,1709		1125,00		5817			
	67.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	15,25104	1725,00				26308		
	67.8	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0306**	**15,25104**	**18117,00**				**276303**		
	67.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	17,444	82,00				1430		
	68	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**498,4**		**1532,17**	**74,88**	**763632**	**37320**	**644705**	**72181**	**902678**
			НР - 72%; СП - 8%				**163,74**	**37,41**	**81607**	**18645**		**66865**	
	68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1674	83,43	978,12		81607				
	68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0332	16,55							
	68.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,14175	70,6482		15,00		1060			
	68.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03325	16,5718		2188,00		36259			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03325	16,5718		1125,00		18643			
	68.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0714**	**35,58576**	**18117,00**				**644707**		
	69	**1211-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**498,4**		**2486,60**	**15,75**	**1239321**	**7850**	**331281**	**651044**	**2041594**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				1806,16	8,10	900190	4037		151229	
	69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,49	742,12	1213,00		900190				
	69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	3,59							
	69.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	3,58848		2188,00		7852			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	3,58848		1125,00		4037			
	69.4	**2102-0402-0403**	**Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0231**	**11,51304**	**28762,00**				**331138**		
	69.5	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0338**	**16,84592**	**--**				**--**		
	69.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,7444	82,00				143		
	70	**1211-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**521,04**		**2147,70**	**14,66**	**1119038**	**7639**	**200418**	**658735**	**1919995**
			НР - 72%; СП - 8%				**1748,39**	**7,54**	**910981**	**3929**		**142222**	
	70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,47	764,89	1191,00		910981				
	70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	3,49							
	70.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	3,490968		2188,00		7638			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	3,490968		1125,00		3927			
	70.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**11,46288**	**17471,00**				**200268**		
	70.5	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0338**	**17,61115**	**--**				**--**		
	70.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,82364	82,00				150		
	71	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**521,01**		**118,31**	**0,96**	**61641**	**500**	**4257**	**41137**	**111000**
			НР - 72%; СП - 8%				**109,18**	**0,48**	**56884**	**250**		**8222**	
	71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,1058	55,12	1031,95		56884				
	71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,2084							
	71.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,065126		2188,00		142			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,065126		1125,00		73			
	71.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,130252		2742,00		357			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,130252		1344,00		175			
	71.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,002084	5811,00				12		
	71.6	**2113-0102-0801**	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	**т**	**0,00017**	**0,088572**	**24875,00**				**2203**		
	71.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,052101	90,00				5		
	71.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4,16808	170,00				709		
	71.9	**2204-0803-0201**	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,005**	**2,60505**	**228,00**				**594**		
	71.10	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**8,33616**	**88,00**				**734**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	72	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	498,4		118,31	0,96	58966	478	4072	39352	106183
			НР - 72%; СП - 8%				109,18	0,48	54416	239		7865	
	72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,1058	52,73	1031,96		54416				
	72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1994							
	72.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0623		2188,00		136			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0623		1125,00		70			
	72.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,1246		2742,00		342			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,1246		1344,00		167			
	72.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001994	5811,00				12		
	72.6	**2113-0102-0801**	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	**т**	**0,00017**	**0,084728**	**24875,00**				**2108**		
	72.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,04984	90,00				4		
	72.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	3,9872	170,00				678		
	72.9	**2204-0803-0201**	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,005**	**2,492**	**228,00**				**568**		
	72.10	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**7,9744**	**88,00**				**702**		
					Лестничные клетки и тамбура								
	73	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	151,2		2341,17	30,16	353985	4560	152907	144114	537947
			НР - 72%; СП - 8%				1299,72	24,08	196518	3641		39848	
	73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	135,72	1448,00		196518				
	73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	3,24							
	73.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,69552		2188,00		1522			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,69552		1125,00		782			
	73.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	2,54016		1196,00		3038			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	2,54016		1125,00		2858			
	73.5	**2205-0101-0101**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11,2**	**1693,44**	**88,00**				**149023**		
	73.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,11888	82,00				92		
	73.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	16,632	228,00				3792		
	74	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	151,2		885,58	6,03	133899	912	29638	74735	225324
			НР - 72%; СП - 8%				683,53	2,97	103349	449		16691	
	74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5635	85,2	1213,00		103349				
	74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,3326							
	74.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0378		2188,00		83			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0378		1125,00		43			
74.4	3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,3024		2742,00		829			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3024		1344,00		406			
74.5	2113-0803-1001		Ветошь	кг	0,0031	0,46872	90,00				42		
74.6	2113-0812-0801		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,27008	170,00				216		
74.7	**2204-0802-0101**		**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,104328**	**211466,00**				**22062**		
74.8	**2204-0301-9901**		**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**83,16**	**88,00**				**7318**		
75	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	423,85		1906,47	27,29	808057	11567	367952	315072	1212979
			НР - 72%; СП - 8%				1011,06	21,38	428538	9062		89850	
75.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	312,8	1370,00		428538				
75.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	8,05							
75.3	3105-0602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,94971		2188,00		4266			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,94971		1125,00		2193			
75.4	3103-0101-0602		Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	6,10344		1196,00		7300			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	6,10344		1125,00		6866			
75.5	**2205-0101-0101**		**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**9,6**	**4068,96**	**88,00**				**358068**		
75.6	2113-0703-1405		Вода техническая	м3	0,0063	2,670255	82,00				219		
75.7	2204-0101-1801		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	42,385	228,00				9664		
76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	423,85		729,53	5,69	309212	2412	76213	166877	514176
			НР - 72%; СП - 8%				544,03	2,80	230587	1187		38087	
76.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4485	190,1	1213,00		230587				
76.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,8901							
76.3	3105-0602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,105963		2188,00		232			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,105963		1125,00		119			
76.4	3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,794719		2742,00		2179			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,794719		1344,00		1068			
76.5	2113-0803-1001		Ветошь	кг	0,0031	1,313935	90,00				118		
76.6	2113-0812-0801		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,56034	170,00				605		
76.7	**2204-0802-0101**		**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,267025**	**211466,00**				**56467**		
76.8	**2204-0301-9901**		**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**216,1635**	**88,00**				**19022**		
			Полы подъездов										
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015		**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	64,8		732,10	36,44	47440	2361	19133	19514	72310
			НР - 72%; СП - 8%				400,40	17,86	25946	1157		5356	
77.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	26,53	978,02		25946				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	1,03							
	77.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	7,3467		15,00		110			
	77.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,0287		2188,00		2251			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,0287		1125,00		1157			
	77.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**1,32192**	**14333,00**				**18947**		
	77.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,268	82,00				186		
	78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**64,8**		**505,33**	**37,07**	**32745**	**2402**	**28420**	**2211**	**37753**
			НР - 72%; СП - 8%				**29,67**	**17,72**	**1923**	**1148**		**2797**	
	78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	1,97	976,18		1923				
	78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0158	1,02							
	78.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	11,2752		15,00		169			
	78.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	1,0206		2188,00		2233			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	1,0206		1125,00		1148			
	78.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**1,98288**	**14333,00**				**28421**		
	79	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	**м перил**	**108**		**439,85**	**53,43**	**47504**	**5770**	**2683**	**29908**	**83605**
			НР - 72%; СП - 8%				**361,58**	**23,04**	**39051**	**2488**		**6193**	
	79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,3036	32,79	1190,99		39051				
	79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0146	1,58							
	79.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005875	0,6345		5011,00		3179			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	0,6345		1920,00		1218			
	79.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,945		2742,00		2591			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,945		1344,00		1270			
	79.5	**2113-0209-0104**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**0,0762**	**8,2296**	**326,00**				**2683**		
	80	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**108**		**1388,00**	**--**	**149904**	**--**	**149904**	**--**	**161896**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11992**	
	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**108**		**107,96**	**3,02**	**11660**	**326**	**5743**	**4052**	**16969**
			НР - 72%; СП - 8%				**51,77**	**0,34**	**5591**	**37**		**1257**	
	81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	3,66	1527,09		5591				
	81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0216							
	81.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0135		4557,00		62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0135		1344,00		18			
	81.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0135		27,00		0			
	81.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0135		2742,00		37			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0135		1344,00		18			
	81.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,512		150,00		227			
	81.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00162	287565,00				466		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	81.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,00972**	**542875,00**				**5277**		
	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	108		83,87	2,13	9058	230	5560	2379	12352
			НР - 72%; СП - 8%				30,26	0,34	3268	37		915	
	82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	2,65	1235,07		3268				
	82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0216							
	82.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0135		4557,00		62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0135		1344,00		18			
	82.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0135		27,00		0			
	82.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0135		2742,00		37			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0135		1344,00		18			
	82.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,8775		150,00		132			
	82.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001512	576125,00				871		
	82.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,00972**	**482419,00**				**4689**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					6469548	255775	2630114	2664422	9864686
									3583659	116927	--	730717	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9864686				
			в том числе:										
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2664422				
			Сметная заработная плата	Тенге					730717				
			РАЗДЕЛ 6. Козырек и крыльцо										
	83	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,2		804,57	35,62	3379	150	1564	1253	5003
			НР - 72%; СП - 8%				396,49	17,86	1665	75		371	
	83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,4209	1,77	941,86		1665				
	83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,0668							
	83.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05875	0,24675		15,00		4			
	83.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,066675		2188,00		146			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,066675		1125,00		75			
	83.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**0,08568**	**18117,00**				**1552**		
	83.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,147	82,00				12		
	84	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	4,2		206,67	12,36	868	52	776	47	988
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	5,91	40	25		73	
	84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0101	0,0424	942,95		40				
	84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,0218							
	84.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,058	0,2436		15,00		4			
	84.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00525	0,02205		2188,00		48			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00525	0,02205		1125,00		25			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	84.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0102**	**0,04284**	**18117,00**				**776**		
	85	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	4,2		1784,38	18,36	7494	77	6719	522	8658
			НР - 72%; СП - 8%				166,30	6,43	698	27		641	
	85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1423	0,5977	1167,89		698				
	85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0168							
	85.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,002625	0,011025		97,00		1			
	85.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,00315		6356,00		20			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,00315		1344,00		4			
	85.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001875	0,007875		5011,00		39			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,007875		1920,00		15			
	85.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000525		2188,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000525		1125,00		1			
	85.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,00525		2742,00		14			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,00525		1344,00		7			
	85.8	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,059875	0,251475		4,00		1			
	85.9	**2110-0403-1103**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (**	**м2**	**1,15**	**4,83**	**616,00**				**2975**		
	85.10	**2110-0403-1204**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (**	**м2**	**1,15**	**4,83**	**602,00**				**2908**		
	85.11	**2110-0501-0101**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,24**	**1,008**	**446,00**				**450**		
	85.12	**2113-0701-1002**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,63**	**2,646**	**146,00**				**386**		
	86	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	м	10,2		1362,33	4,22	13896	43	11499	1710	16855
			НР - 72%; СП - 8%				230,78	2,13	2354	22		1249	
	86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,2125	2,17	1086,04		2354				
	86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0184							
	86.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,01326		2188,00		29			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01326		1125,00		15			
	86.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0051		2742,00		14			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0051		1344,00		7			
	86.5	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,0204	48126,00				982		
	86.6	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00306**	**0,031212**	**333759,00**				**10417**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	86.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,306	326,00				100		
					Усиление балкона								
	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	10		762,15	36,44	7621	365	3252	3011	11483
			НР - 72%; СП - 8%				400,40	17,86	4004	179		851	
	87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	4,09	978,02		4004				
	87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,159							
	87.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,13375		15,00		17			
	87.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,15875		2188,00		347			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,15875		1125,00		179			
	87.5	**2102-0401-2811**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,204**	**15806,00**				**3224**		
	87.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,35	82,00				29		
	88	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,8		804,57	35,62	3862	171	1788	1432	5717
			НР - 72%; СП - 8%				396,49	17,86	1903	86		424	
	88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,4209	2,02	941,93		1903				
	88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,0763							
	88.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05875	0,282		15,00		4			
	88.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,0762		2188,00		167			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,0762		1125,00		86			
	88.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**0,09792**	**18117,00**				**1774**		
	88.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,168	82,00				14		
	89	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	4,8		206,67	12,36	992	59	887	53	1129
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	5,91	46	28		84	
	89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0101	0,0485	948,84		46				
	89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,025							
	89.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,058	0,2784		15,00		4			
	89.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00525	0,0252		2188,00		55			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00525	0,0252		1125,00		28			
	89.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0102**	**0,04896**	**18117,00**				**887**		
	90	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	18		1008,66	2,14	18156	38	12829	3822	23737
			НР - 72%; СП - 8%				293,85	1,08	5289	19		1758	
	90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	4,7	1124,94		5289				
	90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0162							
	90.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,0108		2188,00		24			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0108		1125,00		12			
	90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0054		2742,00		15			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0054		1344,00		7			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	90.5	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,18	192,00				35		
	90.6	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00211**	**0,03798**	**333759,00**				**12676**		
	90.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,36	326,00				117		
	91	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Балконы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**10**		**50,70**	**5,93**	**507**	**59**	**1**	**323**	**896**
			НР - 72%; СП - 8%				**44,73**	**0,13**	**447**	**1**		**66**	
	91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,039	0,39	1146,15		447				
	91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001							
	91.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	0,171		97,00		17			
	91.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,01		27,00		0			
	91.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001		2742,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001		1344,00		1			
	91.6	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	0,342		116,00		40			
	91.7	**2204-0101-1801**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,000161**	**0,00161**	**228,00**				**0**		
	92	**1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка балконов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**10**		**2418,90**	**0,19**	**24189**	**2**	**3846**	**14645**	**41941**
			НР - 72%; СП - 8%				**2034,06**	**--**	**20341**	**--**		**3107**	
	92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,74	17,4	1169,02		20341				
	92.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,071		27,00		2			
	92.3	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**0,22**	**17471,00**				**3844**		
	92.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0484**	**0,484**	**--**				**--**		
	92.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,035	82,00				3		
	93	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка балконов. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**10**		**2341,17**	**30,16**	**23412**	**302**	**10113**	**9531**	**35579**
			НР - 72%; СП - 8%				**1299,72**	**24,08**	**12997**	**241**		**2635**	
	93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	8,98	1447,97		12997				
	93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	0,214							
	93.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,046		2188,00		101			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,046		1125,00		52			
	93.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	0,168		1196,00		201			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	0,168		1125,00		189			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	93.5	**2205-0101-0101**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11,2**	**112**	**88,00**				**9856**		
	93.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,074	82,00				6		
	93.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	1,1	228,00				251		
	94	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Балконы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10		251,90	13,53	2519	135	1547	613	3382
							83,73	1,34	837	13		251	
	94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,073	0,73	1146,58		837				
	94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01							
	94.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0327	0,327		97,00		32			
	94.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,01		27,00		0			
	94.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01		2742,00		27			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01		1344,00		13			
	94.6	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0654	0,654		116,00		76			
	94.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,041	90,00				4		
	94.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,00011	576125,00				63		
	94.9	**2204-0201-1301**	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	**кг**	**0,323**	**3,23**	**458,00**				**1479**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					106895	1453	54821	36962	155368
									50621	716	--	11510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					155368				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					36962				
			Сметная заработная плата	Тенге					11510				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-01	**Тенге**					10020054				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					2701384				
			- Сметная прибыль	Тенге					742227				

Локальная смета № 02-01-02

Электроосвещение

1	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** *НР - 72%; СП - 8%*	м	54		86,14	1,02	4652	55	552	2918	8176
						74,91	0,15	4045	8		606	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0618	3,34	1212,09		4045				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0054							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000025	0,00135		2188,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000025	0,00135		1125,00		2			
1.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,014375	0,77625		16,00		12			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000087	0,004725		2742,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000087	0,004725		1344,00		6			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	1.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02725	1,4715		18,00		26			
	1.7	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,0864	448,00				39		
	1.8	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,00034	0,01836	951,00				17		
	1.9	**2306-1702-1401**	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,216**	**1868,00**				**403**		
	1.10	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**0,1134**	**809,00**				**92**		
	2	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,054		65171,00	--	3519	--	3519	--	3801
			СП - 8%				--	--	--	--		282	
	3	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	12		858,39	10,43	10301	125	455	7035	18722
			НР - 72%; СП - 8%				810,11	4,08	9721	49		1387	
	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,693	8,32	1168,95		9721				
	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,03							
	3.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06125	0,735		12,00		9			
	3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00125	0,015		5011,00		75			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,015		1920,00		29			
	3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,015		2742,00		41			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,015		1344,00		20			
	3.6	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0372	652,00				24		
	3.7	**2404-0207-2502**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,1224**	**951,00**				**116**		
	3.8	**2113-0204-0203**	**Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0306**	**0,3672**	**854,00**				**314**		
	4	2307-0106-0915 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	12		6922,00	--	83064	--	83064	--	89709
			СП - 8%				--	--	--	--		6645	
	5	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	3		209,54	0,24	629	--	30	431	1145
			НР - 72%; СП - 8%				199,63	0,10	599	--		85	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1774	0,5322	1125,52		599				
	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003							
	5.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,000625	0,001875		16,00		0			
	5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000075	0,000225		2742,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000075	0,000225		1344,00		0			
	5.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001125	0,003375		18,00		0			
	5.6	**2113-0207-1204**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,0612**	**450,00**				**28**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	5.7	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,0033	448,00				1		
	6	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**		**396,00**	**--**	**1188**	**--**	**1188**	**--**	**1283**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
	7	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**11**		**299,56**	**4,23**	**3295**	**47**	**160**	**2224**	**5961**
			НР - 72%; СП - 8%				**280,77**	**0,05**	**3088**	**1**		**442**	
	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,2358	2,59	1190,53		3088				
	7.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03375	0,37125		12,00		4			
	7.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045375	0,499125		27,00		13			
	7.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,075	0,825		16,00		13			
	7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000038	0,000412		2742,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000038	0,000412		1344,00		1			
	7.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071875	0,790625		18,00		14			
	7.7	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,018**	**0,198**	**809,00**				**160**		
	8	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**11**		**74,00**	**--**	**814**	**--**	**814**	**--**	**879**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	
	9	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**48**		**333,31**	**2,89**	**15999**	**138**	**625**	**10975**	**29132**
			НР - 72%; СП - 8%				**317,42**	**0,13**	**15236**	**6**		**2158**	
	9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,257	12,34	1235,08		15236				
	9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0048							
	9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0024		5011,00		12			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0024		1920,00		5			
	9.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,000275	0,0132		16,00		0			
	9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000025	0,0012		2742,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000025	0,0012		1344,00		2			
	9.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,000525	0,0252		18,00		0			
	9.7	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,04	1,92		64,00		123			
	9.8	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,001008	345,00				0		
	9.9	**2302-0401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0,97**	**46,56**	**10,00**				**466**		
	9.10	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004074**	**0,195552**	**809,00**				**158**		
	10	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**48**		**90,00**	**--**	**4320**	**--**	**4320**	**--**	**4666**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**346**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	11	Комерческое предложение	Строительно-монтажная клемма СМК 223-413	шт	8		114,75	--	918	--	918	--	991
			СП - 8%				--	--	--	--		73	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-02	Тенге						164465			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге						23583			
			- Сметная прибыль	Тенге						12184			

Локальная смета № 02-01-03

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	71,120025		504,40	1,47	35873	105	884	25117	65831
		НР - 72%; СП - 8%				490,50	--	34884	--		4879	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,436	31,0083309	1125,02		34885				
2.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	3,87604136		27,00		105			
2.3	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0015**	**0,10668**	**5717,00**				**610**		
2.4	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0109**	**0,775208**	**354,00**				**274**		
3	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50		425,25	--	21262	--	--	15309	39497
		НР - 72%; СП - 8%				425,25	--	21262	--		2926	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,378	18,9	1124,97		21262				
4	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2		1077,59	5,47	2155	11	--	1548	3999
		НР - 72%; СП - 8%				1072,12	2,81	2144	6		296	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	1,91	1124,87		2144				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,005							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,005		2188,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,005		1125,00		6			
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,4	Краны пробковые. Демонтаж	шт.	42		82,33	--	3458	--	--	2490	6423
		НР - 72%; СП - 8%				82,33	--	3458	--		476	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,0569	2,39	1446,98		3458				
6	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Вентели диаметром до 50 мм. Демонтаж	шт	40		973,87	274,20	38955	10968	--	24021	68014
		НР - 72%; СП - 8%				699,67	134,40	27987	5376		5038	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,61	24,4	1147,01		27987				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	4							
6.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	4		2742,00		10968			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	4		1344,00		5376			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**101703**	**11084**	**884**	**68485**	**183764**
									89735	**5382**	**--**	**13615**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**183764**				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					**68485**				
			Сметная прибыль	Тенге					**13615**				
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
7	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28**		**1301,45**	**86,39**	**36441**	**2419**	**2039**	**23642**	**64889**
			НР - 72%; СП - 8%				**1142,24**	**30,46**	**31983**	**853**		**4807**	
7.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,8338	23,35	1369,93		31983				
7.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,6188							
7.3	3105-0101-0102		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003375	0,0945		6030,00		570			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,0945		1344,00		127			
7.4	3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00125	0,035		5011,00		175			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,035		1920,00		67			
7.5	3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,49		2742,00		1344			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,49		1344,00		659			
7.6	3106-0202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4365	12,222		27,00		330			
7.7	2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00588	13330,00				78		
7.8	2105-0307-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,14	598,00				84		
7.9	2113-0701-0201		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,1708	5717,00				976		
7.10	2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,1876	354,00				66		
7.11	2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	3,0772	271,00				834		
8	**2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**		**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28**		**1652,00**	**--**	**46256**	**--**	**46256**	**--**	**49956**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3700**	
9	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**		**1133,88**	**59,35**	**7937**	**416**	**286**	**5317**	**14314**
			НР - 72%; СП - 8%				**1033,53**	**21,41**	**7235**	**150**		**1060**	
9.1	1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,7544	5,28	1370,06		7235				
9.2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	0,1085							
9.3	3105-0101-0102		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,013125		6030,00		79			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,013125		1344,00		18			
9.4	3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,007		5011,00		35			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007		1920,00		13			
9.5	3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012625	0,088375		2742,00		242			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012625	0,088375		1344,00		119			
9.6	3106-0202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31175	2,18225		27,00		59			
9.7	2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00084	13330,00				11		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	9.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,021	598,00				13		
	9.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0287	5717,00				164		
	9.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0315	354,00				11		
	9.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,3248	271,00				88		
	10	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7**		**1023,00**	**--**	**7161**	**--**	**7161**	**--**	**7734**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**573**	
	11	**1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**75**		**1821,67**	**28,12**	**136626**	**2109**	**1684**	**95679**	**250889**
			НР - 72%; СП - 8%				**1771,10**	**0,73**	**132833**	**55**		**18584**	
	11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,32	98,83	1343,99		132833				
	11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03							
	11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000225	0,016875		5011,00		85			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000225	0,016875		1920,00		32			
	11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000225	0,016875		2742,00		46			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000225	0,016875		1344,00		23			
	11.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0375	2,8125		18,00		51			
	11.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4015	30,1125		64,00		1927			
	11.7	**2302-0401-3506**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	**шт.**	**0,445**	**33,375**	**45,00**				**1502**		
	11.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,003	0,225	809,00				182		
	12	**2301-0602-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные**	**м**	**75**		**607,00**	**--**	**45525**	**--**	**45525**	**--**	**49167**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3642**	
	13	**1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**2**		**1704,94**	**25,04**	**3410**	**50**	**32**	**2397**	**6272**
			НР - 72%; СП - 8%				**1664,14**	**0,49**	**3328**	**1**		**465**	
	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,24	2,48	1343,89		3328				
	13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006							
	13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0003		5011,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0003		1920,00		1			
	13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,0003		2742,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0003		1344,00		0			
	13.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05625	0,1125		18,00		2			
	13.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,35725	0,7145		64,00		46			
	13.7	**2302-0401-3505**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	**шт.**	**0,513**	**1,026**	**26,00**				**27**		
	13.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,003	0,006	809,00				5		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	14	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные**	м	2		359,00	--	718	--	718	--	775
			СП - 8%				--	--	--	--		57	
	15	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	48		1551,73	21,33	74483	1024	569	52493	137134
			НР - 72%; СП - 8%				1518,55	0,33	72890	16		10158	
	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,13	54,24	1343,96		72890				
	15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0096							
	15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0048		5011,00		24			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0048		1920,00		9			
	15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0048		2742,00		13			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0048		1344,00		6			
	15.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,066625	3,198		18,00		58			
	15.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3025	14,52		64,00		929			
	15.7	**2302-0401-3504**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0,615**	**29,52**	**14,00**				**413**		
	15.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,192**	**809,00**				**155**		
	16	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	48		220,00	--	10560	--	10560	--	11405
			СП - 8%				--	--	--	--		845	
	17	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4		930,00	--	3720	--	3720	--	4018
			СП - 8%				--	--	--	--		298	
	18	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32**	шт.	12		47,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%				--	--	--	--		45	
	19	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	шт.	4		29,00	--	116	--	116	--	125
			СП - 8%				--	--	--	--		9	
	20	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x50x32**	шт.	4		77,00	--	308	--	308	--	333
			СП - 8%				--	--	--	--		25	
	21	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32**	шт.	21		70,00	--	1470	--	1470	--	1588
			СП - 8%				--	--	--	--		118	
	22	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	шт.	3		46,00	--	138	--	138	--	149
			СП - 8%				--	--	--	--		11	
	23	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40**	шт.	6		104,00	--	624	--	624	--	674

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		50	
24	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		задвижка или клапан	2		3424,25	171,38	6848	343	636	4347	12090
		НР - 72%; СП - 8%					2934,47	84,00	5869	168		896	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,33	4,67		1257,01		5869				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	0,125								
24.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0625	0,125			2742,00		343			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0625	0,125			1344,00		168			
24.4	**2113-0201-0508**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0015**	**0,003**		**188483,00**				**565**		
24.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16		446,00				71		
25	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**		шт.	2		18431,00	--	36862	--	36862	--	39811
		СП - 8%					--	--	--	--		2949	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пробковый. Установка**		шт.	42		224,70	--	9437	--	793	6224	16914
		НР - 72%; СП - 8%					205,82	--	8644	--		1253	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,1421	5,97		1448,34		8644				
26.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,42		320,00				134		
26.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,42		652,00				274		
26.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,84		458,00				385		
27	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		шт.	42		1550,00	--	65100	--	65100	--	70308
		СП - 8%					--	--	--	--		5208	
28	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		задвижка или клапан	16		1818,19	102,82	29091	1645	2698	18399	51289
		НР - 72%; СП - 8%					1546,74	50,40	24748	806		3799	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,23	19,69		1257,01		24748				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	0,6								
28.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0375	0,6			2742,00		1645			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0375	0,6			1344,00		806			
28.4	**2113-0201-0508**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0008**	**0,0128**		**188483,00**				**2413**		
28.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,64		446,00				285		
29	2305-1207-0514 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80**		шт.	8		74224,00	--	593792	--	593792	--	641295
		СП - 8%					--	--	--	--		47503	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
30	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8		41112,00	--	328896	--	328896	--	355208
		СП - 8%				--	--	--	--		26312	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32		4119,44	107,78	131822	3449	61564	48489	194736
		НР - 72%; СП - 8%				2087,77	16,80	66809	538		14425	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	54,1	1235,01		66809				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,4							
31.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	14		168,00		2352			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,4		2742,00		1097			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,4		1344,00		538			
31.5	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0352**	**186919,00**				**6580**		
31.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00448	206090,00				923		
31.7	**2302-0103-0403**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**64**	**813,00**				**52032**		
31.8	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,064**	**31711,00**				**2030**		
32	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Вентили проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32		2497,00	--	79904	--	79904	--	86296
		СП - 8%				--	--	--	--		6392	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1808		215,92	6,03	39	1	19	14	57
		НР - 72%; СП - 8%				103,55	0,67	19	--		4	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0678	0,0123	1549,98		19				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0001							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000045		4557,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000045		1344,00		0			
33.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,000045		27,00		0			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000045		2742,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000045		1344,00		0			
33.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,005062		150,00		1			
33.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000005	287565,00				2		
33.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00018**	**0,000033**	**542875,00**				**18**		
34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,1808		311,98	7,77	56	1	47	6	67
		НР - 72%; СП - 8%				45,45	1,01	8	--		5	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0368	0,0067	1202,39		8				
	34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0001							
	34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000045		4557,00		0			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000045		1344,00		0			
	34.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,000045		27,00		0			
	34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00009		2742,00		0			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00009		1344,00		0			
	34.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,035	0,006328		150,00		1			
	34.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000005	287565,00				1		
	34.8	**2204-0201-9908**	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	**кг**	**0,18**	**0,032544**	**1396,00**				**45**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1657904**	**11457**	**1292081**	**257007**	**2068102**
									354366	**2587**	**--**	**153193**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2068102**				
			в том числе:										
			- Накладные расходы	Тенге					**257007**				
			- Сметная прибыль	Тенге					**153193**				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-03:	**Тенге**					**2251866**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					**325492**				
			- Сметная прибыль	Тенге					**166808**				

Всего по акту выполненных работ	**12 436 385**
в том числе	
- Накладные расходы	3 050 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	921 219
Временные здания и сооружения 0,72 %	89542
Итого с временными зданиями и сооружениями	**12 525 927**
Затрат на производство рабо в зимнее время -1,53 %	191647
Итого с зимними удорожаниями	**12 717 574**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	254351
Итого непредвиденными расходами:	**12 971 925**
В текущих ценах на 2021 год-100%, К= 1,050036	**13 620 988,39**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1634518,61
Всего по сметному расчету	**15 255 507,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Орхан Иншаат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)техническтго надзора
ТОО "BAQYLAX" Акмурзин Б.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПроектСИТИГрупп" Сейтен Н.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Совет дома : Медетова К.

подпись

Орынова Т.

подпись

Кошанова Ж

подпись

Балмагамбетова М.

подпись

Принял (Оператор) АО "СПК" Актобе" Зияева О.С.

подпись, М.П.

Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Совет дома Адрес: Актюбинская область, г.Алга Алгинского района ул.Айымбаева №30

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"

Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 03-204 -П от 23.11..2021 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-204-П	23.11.21г				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области	**15 255 506,00**									
Акт № 1		8 172 592,86							980 711,14	**9 153 304,00**
Акт № 2		5 448 394,64							653807,36	**6 102 202,00**
ИТОГО:		**13 620 987,50**							**1 634 518,50**	**15 255 506,00**

К оплате: 15 255 506,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот шесть)тенг в т.ч НДС12% 1 634 518,00 тенге

Заказчик: **Совет дома**

Медетова К
расшифровка подписи — Подпись

Орынова Т.
расшифровка подписи — Подпись

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"
Сулейменов А.
расшифровка подписи — Подпись

Орхан Иншаат
БИН 060940009105

Кошанова Ж

расшифровка подписи

Подпись

Балмагамбетова М.

расшифровка подписи

Подпись

Оператор: АО "СПК" Актобе

МП

Зияев О.С.

расшифровка подписи

Подпись

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик: Совет дома Адрес : Актюбинской области г. Алга, Алгинск Алгинского района ул. Айымбаева № 30

Оператор: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" г.Актобе, ул.Марьесева 103 А, БИН 101140008468

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30, БИН: 060940009105, Тел: 77054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева №30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-204-П от 23.11..2021 г

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01										
			Архитектурно-строительная часть										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Спуск в подвал										
2	1	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**3,61**		**1093,61**	**169,35**	**3948**	**611**	--	**2629**	**7103**
			НР - 72%; СП - 8%				**924,26**	**87,08**	**3337**	**314**		**526**	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	3,29	1014,13		3337				
	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,2794							
	1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,279414		2188,00		611			
2	2	**1146-0401-1302 РСНБ РК 2015**	**Ступени на сплошном основании. Разборка**	**м ступеней**	**13,8**		**931,16**	**37,80**	**12850**	**521**	--	**9047**	**23649**
			НР - 72%; СП - 8%				**893,36**	**17,20**	**12328**	**237**		**1752**	
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,7941	10,96	1124,96		12328				
	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0128	0,1766							
	2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0128	0,17664		2843,00		502			
	2.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0256	0,35328		55,00		19			
3	3	**1146-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**0,45**		**1705,97**	**169,35**	**768**	**76**	--	**526**	**1398**
			НР - 72%; СП - 8%				**1536,62**	**87,08**	**691**	**39**		**104**	
	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,52	0,6819	1013,30		691				
	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,0348							
	3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,03483		2188,00		76			
4	4	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**8,48**		**214,96**	--	**1823**	--	--	**1312**	**3386**
			НР - 72%; СП - 8%				**214,96**	--	**1823**	--		**251**	
	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	1,94	942,05		1823				
			Работы по подвалу										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5	5	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	119,62		2018,89	--	241500	--	--	173880	448610
			НР - 72%; СП - 8%				2018,89	--	241500	--		33230	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	256,37	942,00		241500				
	5.2	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**119,62**	**--**				**--**		
6	6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	521,04		214,96	--	112003	--	--	80642	208057
			НР - 72%; СП - 8%				214,96	--	112003	--		15412	
	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	118,9	941,98		112003				
			Работы по подъезду										
7	7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	5,46		1093,61	169,35	5971	924	--	3976	10743
			НР - 72%; СП - 8%				924,26	87,08	5046	475		796	
	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	4,98	1013,91		5046				
	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,4226							
	7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,422604		2188,00		925			
8	8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	30,42		1705,97	169,35	51896	5152	--	35563	94456
			НР - 72%; СП - 8%				1536,62	87,08	46744	2649		6997	
	8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,52	46,1	1014,00		46744				
	8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,35							
	8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,354508		2188,00		5152			
			Работы по фасаду										
9	9	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	1264,36		167,68	--	212008	--	--	152646	393826
			НР - 72%; СП - 8%				167,68	--	212008	--		29172	
	9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	225,06	942,02		212008				
			Работы по подъезду										
10	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой внутренних поверхностей потолка**	м2	151,2		167,68	--	25353	--	--	18254	47096
			НР - 72%; СП - 8%				167,68	--	25353	--		3489	
	10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	26,91	942,01		25353				
11	11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	м2	423,85		167,68	--	71071	--	--	51171	132022
			НР - 72%; СП - 8%				167,68	--	71071	--		9779	
	11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	75,45	942,02		71071				
12	12	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Настил деревянный. Демонтаж**	м2 покрытия	3,74		711,64	23,46	2662	88	--	1885	4910
			НР - 72%; СП - 8%				688,18	11,67	2574	44		364	
	12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5023	1,88	1370,17		2574				
	12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,0348							
	12.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	0,02057		12,00		0			
	12.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,014212		2188,00		31			
	12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,02057		2742,00		56			
			Работы по кровле										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
13	13	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Кровли. Очистка от строительного мусора и птичьего помета**	т	14,1		2018,89	--	28466	--	--	20496	52879
			НР - 72%; СП - 8%				2018,89	--	28466	--		3917	
	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	30,22	941,99		28466				
	13.2	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**14,1**	--				--		
14	14	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	794,2		272,42	1,60	216356	1271	--	154861	400915
			НР - 72%; СП - 8%				270,82	--	215085	--		29697	
	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	228,33	941,98		215085				
	14.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	5,00346		254,00		1271			
	14.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**17,31356**	--				--		
			Работы по балкону										
15	15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Балконы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	23,4		167,68	--	3924	--	--	2825	7289
			НР - 72%; СП - 8%				167,68	--	3924	--		540	
	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	4,17	942,09		3924				
16	16	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	218,38		107,00	--	23367	--		--	25236
			СП - 8%				--	--	--	--		1869	
17	17	4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	218,38		38,00	--	8298	--		--	8962
			СП - 8%				--	--	--	--		664	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1022264	8643	--	709713	1870537
									981953	3758	--	138559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1870537				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					709713				
			Сметная прибыль	Тенге					138559				
			РАЗДЕЛ 2. Кровля										
18	18	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство**	м2 кровли	794,2		4290,29	26,81	3407347	21293	2758669	457441	4173971
			НР - 72%; СП - 8%				789,96	10,01	627385	7950		309183	
	18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	517,18	1213,08		627385				
	18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	4,45							
	18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	3,37535		5011,00		16914			
	18.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	29,18685		12,00		350			
	18.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	64,52875		16,00		1032			
	18.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,092025		2742,00		2994			
	18.7	**2110-0101-0701**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1,106**	**878,3852**	**3090,00**				**2714210**		
	18.8	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,0426**	**33,83292**	**1061,00**				**35897**		
	18.9	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	6,016065	1423,00				8561		
19	19	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	134		117,02	29,23	15681	3917	935	8570	26191
			НР - 72%; СП - 8%				80,81	8,02	10829	1075		1940	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0678	9,09	1191,94		10829				
	19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,7236							
	19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,3015		6030,00		1818			
	19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,18425		5011,00		923			
	19.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	3,16575		168,00		532			
	19.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,2345		2742,00		643			
	19.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00067	207969,00				139		
	19.8	**2113-0816-2305**	**Резина прессованная**	**кг**	**0,0052**	**0,6968**	**1143,00**				**796**		
20	20	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,44666		242482,16	22559,12	108307	10076	1581	71780	194494
			НР - 72%; СП - 8%				216384,00	6816,00	96650	3044		14407	
	20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	161	71,91	1344,00		96650				
	20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75	2,12							
	20.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,111665		12,00		1			
	20.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,75	0,334995		5378,00		1802			
	20.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,625	0,279163		27,00		8			
	20.6	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,7125	0,764905		90,00		69			
	20.7	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,625	0,725823		455,00		330			
	20.8	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,25	1,451645		1473,00		2138			
	20.9	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	59,625	26,632103		168,00		4474			
	20.10	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,75	0,334995		3699,00		1239			
	20.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	0,558325		27,00		15			
	20.12	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,267996	354,00				95		
	20.13	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,089332	146,00				13		
	20.14	**2113-0812-1039**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,016**	**0,007147**	**206090,00**				**1473**		
21	21	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм. толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08968		277824,00	--	24915	--	24915	--	26908
			СП - 8%				--	--	--	--		1993	
22	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35698		222146,00	--	79302	--	79302	--	85646
			СП - 8%				--	--	--	--		6344	
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,95314		107,96	3,02	1398	39	688	486	2035
			НР - 72%; СП - 8%				51,77	0,34	671	4		151	
	23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,4391	1528,09		671				
	23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0026							
	23.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001619		4557,00		7			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	23.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001619		27,00		0			
	23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001619		2742,00		4			
	23.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,181344		150,00		27			
	23.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000194	287565,00				56		
	23.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,001166**	**542875,00**				**633**		
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,95314		83,87	2,13	1086	27	667	285	1481
			НР - 72%; СП - 8%				30,26	0,34	392	4		110	
	24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,3174	1235,22		392				
	24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0026							
	24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001619		4557,00		7			
	24.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001619		27,00		0			
	24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001619		2742,00		4			
	24.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,105244		150,00		16			
	24.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000181	576125,00				104		
	24.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,001166**	**482419,00**				**562**		
			Слуховое окно										
25	25	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	6,24		5796,42	124,79	36170	778	23210	8927	48705
			НР - 72%; СП - 8%				1952,19	34,85	12182	217		3608	
	25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,7	10,62	1147,03		12182				
	25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	0,1523							
	25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,09438		6030,00		569			
	25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,02262		5011,00		113			
	25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,0351		2742,00		96			
	25.6	**2110-0101-0701**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1,106**	**6,90144**	**3090,00**				**21325**		
	25.7	**2113-0211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00011**	**0,000661**	**#######**				**1051**		
	25.8	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0004**	**0,002496**	**333759,00**				**833**		
26	26	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	7,62		920,00	--	7010	--	7010	--	7571
			СП - 8%				--	--	--	--		561	
27	27	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	7,62		1392,00	--	10607	--	10607	--	11456
			СП - 8%				--	--	--	--		849	
28	28	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	2		1008,66	2,14	2017	4	1425	425	2637
			НР - 72%; СП - 8%				293,85	1,08	588	2		195	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13				
	28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	0,5224	1125,57		588								
	28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0018											
	28.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,0012		2188,00		3							
	28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0006		2742,00		2							
	28.5	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,02	192,00				4						
	28.6	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00211**	**0,00422**	**333759,00**				**1408**						
	28.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,04	326,00				13						
29	29	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Кровли. Очистка от строительного мусора и птичьего помета**	т	26,36		2018,89	--	53218	--	--	38317	98858				
			НР - 72%; СП - 8%				2018,89	--	53218	--		7323					
	29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	56,49	942,00		53218								
	29.2	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**26,36**	**--**				**--**						
30	30	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	6,96		59410,52	1505,44	413497	10478	157690	179858	640823				
			НР - 72%; СП - 8%				35248,44	642,75	245329	4474		47468					
	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	35,39	246,31	996,00		245329								
	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	2,99											
	30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,392		5011,00		6975							
	30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	1,6008		2188,00		3503							
	30.5	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	1,76088	14801,00				26063						
	30.6	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,402**	**2,79792**	**46955,00**				**131376**						
	30.7	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,23**	**1,6008**	**--**				**--**						
	30.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,44	3,0624	82,00				251						
31	31	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	616,2012		338,09	1,65	208334	1017	149237	42146	270518		794,2	616,1012	178,0988
			НР - 72%; СП - 8%				94,25	0,74	58080	456		20038					
	31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,075	59,56	1256,73		74857								
	31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,3971											
	31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,099275		5011,00		497							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,099275		1920,00		191							
	31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,297825		2742,00		817							
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,297825		1344,00		400							
	31.5	**2113-0816-9902**	**Паста антисептическая**	**т**	**0,0004**	**0,31768**	**605477,00**				**192348**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					4368889	47629	3215936	808235	5591294		5863379		
									1105324	17226	--	414170					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5591294								
			в том числе:														
			Накладные расходы	Тенге					808235								
			Сметная прибыль	Тенге					414170								
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-01	**Тенге**					7461831								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге				1517948				
			- Сметная прибыль	Тенге				552729				

Всего по акту выполненных работ	**7 461 831**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 456 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 324 225
Временные здания и сооружения 0,72 %	53725
Итого с временными зданиями и сооружениями	7 515 556
Затрат на производство рабо в зимнее время -1,53 %	114988
Итого с зимними удорожаниями	7 630 544
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	152611
Итого непредвиденными расходами:	7 783 155
В текущих ценах на 2021 год-100%, К= 1,050036	8 172 592,86
Налог на добавленную стоимость (12 %)	980711,14
Всего по Акту выполненных работ:	**9 153 304,00**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Орхан Иншаат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы)техническтго надзора
ТОО "BAQYLAY"

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПроектСИТИГрупп"

Принял : (Заказчик)

Совет дома :

Медетова К.

Орынова Т.

Кошанова Ж

Балмагамбетова М.

Принял (Оператор) АО:
"СПК" Актобе"

Зияев О.С.

Аскарбин Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сейтин Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Совет дома Адрес : Актюбинской области г. Алга, Алгинск ого района ул. Айымбаева № 30

Оператор: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" г.Актобе, ул.Марьесева 103 А, БИН 101140008468

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30, БИН: 060940009105, тел: 77054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева № 30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4-этажного жилого дома по ул. Айымбаева №30, г. Алга, Алгинского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-204-П от 23.11..2021 г

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01										
			Архитектурно-строительная часть										
			РАЗДЕЛ 2. Кровля										
31	**31**	**1110-0116-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные. Антисептирование пастами**	**м2 перекрытия**	**178,0998**		**338,09**	**1,65**	**60214**	**294**	**43134**	**12181**	**78187**
			НР - 72%; СП - 8%				**94,25**	**0,74**	**16787**	**132**		**5792**	
	31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,075	59,56	1256,73		74857				
	31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,3971							
	31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,099275		5011,00		497			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,099275		1920,00		191			
	31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,297825		2742,00		817			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,297825		1344,00		400			
	31.5	**2113-0816-9902**	**Паста антисептическая**	**т**	**0,0004**	**0,31768**	**605477,00**				**192348**		
32	**32**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**12,71**		**8995,23**	**72,45**	**114329**	**921**	**100331**	**9710**	**133962**
			НР - 72%; СП - 8%				**1028,86**	**32,16**	**13077**	**409**		**9923**	
	32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	11,4	1147,02		13077				
	32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,2695							
	32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,079437		5011,00		398			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00625	0,079437		1920,00		153			
	32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,19065		2742,00		523			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,015	0,19065		1344,00		256			
	32.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01271	70347,00				894		
	32.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,021607	74589,00				1612		
	32.7	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамешенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,085157**	**1148491,00**				**97802**		
	32.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,29233	82,00				24		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
33	**33**	**1120-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные. Установка**	**решетка**	**2**		**1774,13**	**66,70**	**3548**	**133**	**281**	**2282**	**6297**
			НР - 72%; СП - 8%				**1567,23**	**17,64**	**3134**	**35**		**466**	
	33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,29	2,58	1212,85		3134				
	33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131	0,0262							
	33.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	0,70875		12,00		9			
	33.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,315		168,00		53			
	33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,02625		2742,00		72			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,02625		1344,00		35			
	33.6	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	439,00				70		
	33.7	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00006	206090,00				12		
	33.8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	230016,00				198		
34	**34**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,07996**		**204708,60**	**13812,27**	**16368**	**1104**	**434**	**10877**	**29424**
			НР - 72%; СП - 8%				**185472,00**	**3451,20**	**14830**	**276**		**2180**	
	34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	138	11,03	1343,97		14830				
	34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3	0,1839							
	34.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,375	0,029985		12,00		0			
	34.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,625	0,049975		5378,00		269			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,625	0,049975		1920,00		96			
	34.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,375	0,109945		27,00		3			
	34.6	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,7125	0,136931		90,00		12			
	34.7	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,05	0,083958		1473,00		124			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,05	0,083958		1344,00		113			
	34.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,875	3,028485		168,00		509			
	34.9	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,625	0,049975		3699,00		185			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,625	0,049975		1344,00		67			
	34.10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	0,09995		27,00		3			
	34.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,207896	354,00				74		
	34.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,03998	146,00				6		
	34.13	**2113-0812-1039**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215**	**0,001719**	**206090,00**				**354**		
35	**35**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01472**		**255067,00**	**--**	**3755**	**--**	**3755**	**--**	**4055**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**300**	
36	**36**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 65 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06524**		**277824,00**	**--**	**18125**	**--**	**18125**	**--**	**19575**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1450**	
37	**37**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,31884**		**107,96**	**3,02**	**250**	**7**	**123**	**87**	**364**
			НР - 72%; СП - 8%				**51,77**	**0,34**	**120**	**1**		**27**	
	37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,0786	1526,55		120				
	37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005							
	37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00029		4557,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00029		1344,00		0			
	37.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00029		27,00		0			
	37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00029		2742,00		1			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00029		1344,00		0			
	37.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,032464		150,00		5			
	37.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000035	287565,00				10		
	37.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000209**	**542875,00**				**113**		
38	**38**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,31884**		**83,87**	**2,13**	**194**	**5**	**119**	**51**	**265**
			НР - 72%; СП - 8%				**30,26**	**0,34**	**70**	**1**		**20**	
	38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,0568	1232,14		70				
	38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005							
	38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00029		4557,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00029		1344,00		0			
	38.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00029		27,00		0			
	38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00029		2742,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00029		1344,00		0			
	38.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,018841		150,00		3			
	38.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000032	576125,00				19		
	38.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,000209**	**482419,00**				**101**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**216783**	**2464**	**166302**	**35188**	**272129**
									48018	**854**	**--**	**20158**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**272129**				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					**35188**				
			Сметная прибыль	Тенге					**20158**				
							РАЗДЕЛ 3. Фасад						
39	**39**	**1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**76,2**		**2386,17**	**0,19**	**181826**	**14**	**29311**	**109801**	**314957**
			НР - 72%; СП - 8%				**2001,33**	**--**	**152501**	**--**		**23330**	
	39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,71	130,45	1169,00		152501				
	39.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,54102		27,00		15			
	39.3	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**1,6764**	**17471,00**				**29288**		
	39.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0484**	**3,68808**	**--**				**--**		
	39.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,2667	82,00				22		
40	**40**	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**1398,99**		**237,36**	**5,93**	**332064**	**8296**	**261191**	**45186**	**407430**
			НР - 72%; СП - 8%				**44,73**	**0,13**	**62577**	**182**		**30180**	
	40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,039	54,56	1146,93		62577				
	40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1399							
	40.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	23,922729		97,00		2321			
	40.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	1,39899		27,00		38			
	40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,139899		2742,00		384			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,139899		1344,00		188			
	40.6	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	47,845458		116,00		5550			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	40.7	**2204-0101-0902**	**Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000161**	**0,225237**	**1159641,00**				**261195**		
41	**41**	**1212-0102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**1398,99**		**701,23**	**0,58**	**981014**	**812**	**654405**	**234846**	**1313128**
			НР - 72%; СП - 8%				**232,88**	**0,27**	**325797**	**378**		**97269**	
	41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,207	289,59	1125,02		325797				
	41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2798							
	41.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	1,39899		27,00		38			
	41.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,279798		2742,00		767			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,279798		1344,00		376			
	41.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,065753	5811,00				382		
	41.6	**2204-0301-0205**	**Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,5**	**699,495**	**935,00**				**654028**		
42	**42**	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**1398,99**		**425,42**	**22,61**	**595158**	**31632**	**358126**	**149238**	**803947**
			НР - 72%; СП - 8%				**146,82**	**1,34**	**205400**	**1875**		**59552**	
	42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,128	179,07	1147,03		205400				
	42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,4							
	42.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	84,359097		97,00		8183			
	42.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	1,39899		27,00		38			
	42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,39899		2742,00		3836			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,39899		1344,00		1880			
	42.6	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	168,718194		116,00		19571			
	42.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0041	5,735859	90,00				516		
	42.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,022384	576125,00				12896		
	42.9	**2204-0201-1301**	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	**кг**	**0,538**	**752,65662**	**458,00**				**344717**		
43	**43**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Цоколь. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**67,4**		**923,23**	**24,80**	**62226**	**1671**	**38799**	**15828**	**84298**
			НР - 72%; СП - 8%				**322,79**	**3,36**	**21756**	**226**		**6244**	
	43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	16,43	1323,99		21756				
	43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1685							
	43.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	1,642875		736,00		1209			
	43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1685		2742,00		462			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1685		1344,00		226			
	43.5	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**161,76**	**223,00**				**36072**		
	43.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010784	172174,00				1857		
	43.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016176	53700,00				869		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2152288**	**42425**	**1341832**	**554899**	**2923760**
									768031	**2661**	**--**	**216575**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2923760**				
			Накладные расходы	Тенге									
			Сметная прибыль	Тенге					554899				
									216575				

РАЗДЕЛ 4. Проемы

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
44	44	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19		3006,69	63,69	24625	521	3497	14996	42790
			НР - 72%; СП - 8%				2516,09	26,91	20607	220		3170	
	44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,15	17,63	1169,04		20607				
	44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184	0,1507							
	44.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,10525	0,861997		12,00		10			
	44.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,050164		5011,00		251			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,050164		1920,00		96			
	44.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01025	0,083948		27,00		2			
	44.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,006	0,04914		2188,00		108			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,04914		1125,00		55			
	44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,051188		2742,00		140			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,051188		1344,00		69			
	44.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06625	0,542588		18,00		10			
	44.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,003604	25046,00				90		
	44.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**1,4742**	**1630,00**				**2403**		
	44.11	**2113-0201-1204**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,3901**	**3,194919**	**314,00**				**1003**		
45	45	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,19		44250,00	--	362408	--	362408	--	391401
			СП - 8%				--	--	--	--		28993	
46	46	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,67		3056,73	680,81	17332	3861	6103	6033	25234
			НР - 72%; СП - 8%				1299,55	178,25	7368	1011		1869	
	46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,03	5,86	1256,98		7368				
	46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1262	0,7156							
	46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,490455		6030,00		2957			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	0,490455		1344,00		659			
	46.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,084341		5011,00		423			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014875	0,084341		1920,00		162			
	46.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,126866		736,00		93			
	46.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,141041		2742,00		387			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024875	0,141041		1344,00		190			
	46.7	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005954	18833,00				112		
	46.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004536	45762,00				208		
	46.9	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,89**	**5,0463**	**226,00**				**1140**		
	46.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**2,44944**	**1630,00**				**3993**		
	46.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,11907	348,00				41		
	46.12	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	2,12625	200,00				425		
	46.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	80163,00				107		
	46.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,234171	326,00				76		
47	47	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	5,67		4459,00	--	25283	--	25283	--	27306
			СП - 8%				--	--	--	--		2023	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
48	48	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3		3580,00	--	10740	--	10740	--	11599
			СП - 8%				--	--	--	--		859	
49	49	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6		668,00	--	4008	--	4008	--	4329
			СП - 8%				--	--	--	--		321	
50	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,62		3298,95	60,32	11942	218	1933	7115	20582
			НР - 72%; СП - 8%				2704,56	25,26	9791	91		1525	
	50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,31	8,38	1169,04		9791				
	50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	0,0623							
	50.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	0,472863		12,00		6			
	50.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,020815		5011,00		104			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,020815		1920,00		40			
	50.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009125	0,033032		27,00		1			
	50.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005625	0,020362		2188,00		45			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,020362		1125,00		23			
	50.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,021267		2742,00		58			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	0,021267		1344,00		29			
	50.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,25702		18,00		5			
	50.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001557	25046,00				39		
	50.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**0,8688**	**1630,00**				**1416**		
	50.11	**2113-0201-1204**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,4207**	**1,522934**	**314,00**				**478**		
51	51	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,62		21753,00	--	78746	--	78746	--	85046
			СП - 8%				--	--	--	--		6300	
52	52	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	27,72		2750,48	217,38	76243	6026	32080	29557	114264
			НР - 72%; СП - 8%				1375,80	105,12	38137	2914		8464	
	52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	32,62	1169,00		38137				
	52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	2,35							
	52.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,112265		2188,00		2434			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	1,112265		1125,00		1251			
	52.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	4,577265		16,00		73			
	52.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,237005		2742,00		3392			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,237005		1344,00		1663			
	52.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	7,051275		18,00		127			
	52.7	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71**	**19,6812**	**1630,00**				**32080**		
53	53	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	27,72		17769,00	--	492557	--	492557	--	531962
			СП - 8%				--	--	--	--		39405	
54	54	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	18		1807,21	12,20	32530	219	27332	3663	39088
			НР - 72%; СП - 8%				276,60	6,02	4979	108		2895	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	4,43	1124,89		4979				
	54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,0828							
	54.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,01575		2188,00		34			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,01575		1125,00		18			
	54.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,0675		2742,00		185			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,0675		1344,00		91			
	54.5	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,907**	**16,326**	**1630,00**				**26611**		
	54.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	72	10,00				720		
55	**55**	**2109-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**18**		**2958,00**	**--**	**53244**	**--**	**53244**	**--**	**57504**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4260**	
56	**56**	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**3,15**		**2541,65**	**210,22**	**8006**	**663**	**3388**	**3080**	**11973**
			НР - 72%; СП - 8%				**1255,63**	**102,44**	**3955**	**323**		**887**	
	56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,07	3,38	1168,94		3955				
	56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2596							
	56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,118912		2188,00		260			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,118912		1125,00		134			
	56.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,378787		16,00		6			
	56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,140569		2742,00		385			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,140569		1344,00		189			
	56.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	0,583537		18,00		11			
	56.7	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,66**	**2,079**	**1630,00**				**3389**		
	57	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,15**		**13924,00**	**--**	**43861**	**--**	**43861**	**--**	**47370**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3509**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1241525**	**11508**	**1145180**	**64444**	**1410448**
									84837	**4667**	**--**	**104480**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1410448**				
			в том числе:										
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**64444**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**104480**				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-01	**Тенге**					**4606337**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					**654531**				
			- Сметная прибыль	Тенге					**341213**				

Локальная смета № 02-01-03

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

57	**1**	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**35**		**767,89**	**3,67**	**26876**	**128**	**1036**	**18512**	**49020**
			НР - 72%; СП - 8%				**734,62**	**--**	**25712**	**--**		**3631**	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,653	22,86	1125,01		25712				
	1.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	4,76		27,00		129			
	1.3	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0035**	**0,1225**	**5717,00**				**700**		
	1.4	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0271**	**0,9485**	**354,00**				**336**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
58	2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	3,87975		504,40	1,47	1957	6	48	1370	3593
			НР - 72%; СП - 8%				490,50	--	1903	--		266	
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,436	1,691571	1125,02		1903				
	2.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	0,21144638		27,00		6			
	2.3	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0015	0,00581963	5717,00				33		
	2.4	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0109	0,04228928	354,00				15		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28833	134	1084	19883	52613
									27615	0	--	3897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52613				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					19883				
			Сметная прибыль	Тенге					3897				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-03:	Тенге					52613				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					19883				
			- Сметная прибыль	Тенге					3897				

Локальная смета № 02-01-04

Внутренние водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

59	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	43		407,53	3,08	17524	132	1475	11495	31341
			НР - 72%; СП - 8%				370,17	1,12	15917	48		2322	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	14,9	1067,98		15917				
	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,043							
	1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,043		2188,00		94			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,043		1125,00		48			
	1.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	1,419		27,00		38			
	1.5	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0043	0,1849	5717,00				1057		
	1.6	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0274	1,1782	354,00				417		
60	2	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	4		949,56	7,00	3798	28	--	2725	7045
			НР - 72%; СП - 8%				942,56	3,60	3770	14		522	
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	3,41	1104,92		3770				
	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0128							
	2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,0128		2188,00		28			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0128		1125,00		14			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21322	160	1475	14220	38386
									19687	62	--	2844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					38386				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					14220				
			Сметная прибыль	Тенге					2844				

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Водопровод

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
61	**3**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20**		**1778,13**	**22,11**	**35563**	**442**	**218**	**25133**	**65551**
			НР - 72%; СП - 8%				**1745,14**	**0,20**	**34903**	**4**		**4856**	
	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	25,97	1343,97		34903				
	3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,002							
	3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000063	0,00125		5011,00		6			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000063	0,00125		1920,00		2			
	3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000063	0,00125		2742,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000063	0,00125		1344,00		2			
	3.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,083375	1,6675		18,00		30			
	3.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3145	6,29		64,00		403			
	3.7	**2302-0401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0,764**	**15,28**	**10,00**				**153**		
	3.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,08**	**809,00**				**65**		
62	**4**	**2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	**м**	**20**		**278,00**	**--**	**5560**	**--**	**5560**	**--**	**6005**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**445**	
63	**5**	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**23**		**1942,15**	**26,12**	**44669**	**601**	**272**	**31539**	**82304**
			НР - 72%; СП - 8%				**1904,18**	**0,33**	**43796**	**8**		**6097**	
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,42	32,59	1344,00		43796				
	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0046							
	5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0023		5011,00		12			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0023		1920,00		4			
	5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0023		2742,00		6			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0023		1344,00		3			
	5.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,066625	1,532375		18,00		28			
	5.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,37725	8,67675		64,00		555			
	5.7	**2302-0401-3504**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0,615**	**14,145**	**14,00**				**198**		
	5.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,092**	**809,00**				**74**		
64	**6**	**2301-0601-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	**м**	**23**		**421,00**	**--**	**9683**	**--**	**9683**	**--**	**10458**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**775**	
65	**7**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20**		**2493,44**	**107,78**	**49869**	**2156**	**5958**	**30306**	**86589**
			НР - 72%; СП - 8%				**2087,77**	**16,80**	**41755**	**336**		**6414**	
	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	33,81	1234,99		41755				
	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,25							
	7.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	8,75		168,00		1470			
	7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,25		2742,00		686			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,25		1344,00		336			
	7.5	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,022**	**186919,00**				**4112**		
	7.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0028	206090,00				577		
	7.7	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,04**	**31711,00**				**1268**		
66	**8**	**2304-0802-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые 25 мм ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**		**987,00**	**--**	**9870**	**--**	**9870**	**--**	**10660**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		790	
67	9	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	**Краны спускной Т 130°С, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10		287,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%				--	--	--	--		230	
68	10	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32**	шт.	7		77,00	--	539	--	539	--	582
			СП - 8%				--	--	--	--		43	
69	11	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25**	шт.	2		33,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%				--	--	--	--		5	
70	12	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	23		14,00	--	322	--	322	--	348
			СП - 8%				--	--	--	--		26	
71	13	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм**	шт.	23		2,00	--	46	--	46	--	50
			СП - 8%				--	--	--	--		4	
			Канализация										
72	14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4		1512,31	4,20	6049	17	2436	2593	9333
			НР - 72%; СП - 8%				899,02	1,32	3596	5		691	
	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	2,58	1395,96		3596				
	14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0036							
	14.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,0015		6030,00		9			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,0015		1344,00		2			
	14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,001		5011,00		5			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001		1920,00		2			
	14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001		2742,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001		1344,00		1			
	14.6	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000027	0,000106	188483,00				20		
	14.7	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,0628	82,00				5		
	14.8	2301-0801-0114	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	м	0,998	3,992	604,00				2411		
	15	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3		300,00	--	900	--	900	--	972
			СП - 8%				--	--	--	--		72	
73	16	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2		553,00	--	1106	--	1106	--	1194
			СП - 8%				--	--	--	--		88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					167112	3216	39846	89571	277217
									124050	353	--	20536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					277217				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					89571				
			Сметная прибыль	Тенге					20536				
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-04	Тенге					315603				
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Накладные расходы	Тенге					103791				
			- Сметная прибыль	Тенге					23380				

Всего по акту выполненных работ 4 974 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 456 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 324 225
Временные здания и сооружения 0,72 %	35817
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 010 370
Затрат на производство рабо в зимнее время -1,53 %	76659
Итого с зимними удорожаниями	5 087 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	101741
Итого непредвиденными расходами:	5 188 769
В текущих ценах на 2021 год-100%, К= 1,050036	**5 448 394,64**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	653807,36
Всего по Акту выполненных работ:	**6 102 202,00**

Сдал (Подрядчик):

Принял :

Сдал (Подрядчик):

Принял : (Заказчик)

ТОО "Орхан Иншаат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Совет дома :

Медетова К.

Орынова Т.

Кошанова Ж

Балмагамбетова М.

Принял (Оператор) АО "СПК" Актобе"

Зияев О.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)техническтго надзора

ТОО "BAQYLAY"

Акмурзин Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПроектСИТИГрупп"

Сеитов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)