Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью KazNurInvest,Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Кульманова, дом № 131А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340028979**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМГ СтройСервис-Атырау",060000, Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Кулманова 131А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140012899**
Договор (контракт)	№ 23-2019/KNI от 29.04.2019г.	

Номер документа	Дата составления
65	**21.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области			услуга	1	64 166 175,38	64 166 175,38
				Итого	1	x	64 166 175,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Ибадуллаев Онгар Изетиллаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2019

М.П.

Заказчик: ТОО «KazNurInvest»

Подрядчик:ТОО «ЕМГ Строй Сервис Атырау»

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата						
		№23-2019/KNI	29.04.2019	наименование	код	наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август месяц) без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"	103 734 409,85									
за август месяц		57 291 228,02							6 874 947,36	64 166 175,38
Удержание предоплаты		17 244 196,43							2 069 303,57	19 313 500,00
Удержание 10%		5 729 122,80							687 494,74	6 416 617,54
Итого к оплате:		34 317 908,79							4 612 326,94	38 436 057,84

Заказчик:
ТОО «KazNurInvest» БИН/ИИН: 040 340 028 979
Директор
Досбаев А.С

Подрядчик:
ТОО «ЕМГ Строй Сервис Атырау» БИН/ИИН: 041 140 012 899
Директор
Ибадуллаев О.И

Заказчик ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979 ИИК: KZ026010141000242[illegible] (KZT) БИК: HSBKKZKXAO «Народный Банк Казахстана» в г.Атырау Тел.: +7-7023297746

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899 ИИК: KZ32826EORZTD2004436 (KZT) БИК: ALMNKZKA «АТФБанк» в г.Атырау Тел.: 21-0327,21-05-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"

Объект Строительство общежития на 100 мест (наименование, адрес)

Договор № 23-2019/KNI от 29.04.2019 г. (наименование)

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции железобетонные									
		Колонна К1-18 шт									
1	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	19,17	77021,36	27325,80	1476499	523836	684833	343232	1965310
2	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,486	13971,32	5704,10	267830	109348		145579	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5328	191324,00 --	-- --	92983 --	-- --	92983	-- 7439	100422
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97038	191324,00 --	-- --	101937 --	-- --	101937	-- 8155	110092
5	С121-050309-0302 2105-0309-0302	Элемент каркаса ОС-1 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7722	191324,00 --	-- --	185657 --	-- --	185657	-- 14853	200510
					229786,00	--	177441	--	177441	--	191636

					–	–	–	–		14195	
6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	–	42396	–	42396	–	45787
					–	–	–	–		3392	
7	С121-050309-0302	Элемент каркаса ОС-3 сварные из арматурной стали А1(А240)	т	0,7776	229786,00	–	178682	–	178682	–	192976
					–	–	–	–		14295	
8	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0747	221256,00	–	16528	–	16528	–	17850
					–	–	–	–		1322	
		Колонна К2-10 шт									
9	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,25	42935,63	27325,80	440090	280089	16795	183523	673502
					13971,32	5704,10	143206	58467		49889	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	191324,00	–	51657	–	51657	–	55790
					–	–	–	–		4133	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296	191324,00	–	56632	–	56632	–	61162
					–	–	–	–		4531	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5153	191324,00	–	98589	–	98589	–	106476
					–	–	–	–		7887	
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-1 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4125	229786,00	–	94787	–	94787	–	102370
					–	–	–	–		7583	
14	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1025	229786,00	–	23553	–	23553	–	25437
					–	–	–	–		1884	
15	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-3 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 18 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,384	229786,00	–	88238	–	88238	–	95297
					–	–	–	–		7059	
16	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-4 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 18 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	229786,00	–	6434	–	6434	–	6949

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00 --	-- --	42396 --	-- --	42396	-- 515	45787
17	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04	221256,00 --	-- --	8850 --	-- --	8850	-- 708	9558
		Диафрагма жесткости Д1-4шт									
18	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	31,08	27996,77 15215,20	6751,17 1294,82	870140 472888	209826 40243	187426	466950 106967	1444056
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	196378,00 --	-- --	2160 --	-- --	2160	-- 173	2333
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89322	196378,00 --	-- --	175409 --	-- --	175409	-- 14033	189441
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97584	191324,00 --	-- --	186702 --	-- --	186702	-- 14936	201638
22	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-5 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06936	229786,00 --	-- --	15938 --	-- --	15938	-- 1275	17213
23	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,034	221256,00 --	-- --	7523 --	-- --	7523	-- 602	8125
		Ригель РМ1-8 шт									
24	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке	м3	21,76	20660,36 13582,52	5538,69 1182,15	449569 295556	120522 25724	33491	292364 59355	801288
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8032	191324,00 --	-- --	153671 --	-- --	153671	-- 12294	165965
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5772	191324,00	--	301756	--	301756	--	325897

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00 --	-- --	42396 --	-- --	42396	-- 24140	45787
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44016	191324,00 --	-- --	84213 --	-- --	84213	-- 6737	90950
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45696	197031,00 --	-- --	90035 --	-- --	90035	-- 7203	97238
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08936	229786,00 --	-- --	20534 --	-- --	20534	-- 1643	22176
30	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04	221256,00 --	-- --	8850 --	-- --	8850	-- 708	9558
		Ригель РМ2-8 шт									
31	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,44	20660,36 13582,52	5538,69 1182,15	112392 73889	30130 6431	8373	73091 14839	200322
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15648	196378,00 --	-- --	30729 --	-- --	30729	-- 2458	33188
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8032	191324,00 --	-- --	153671 --	-- --	153671	-- 12294	165965
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92712	191324,00 --	-- --	177380 --	-- --	177380	-- 14190	191571
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22008	191324,00 --	-- --	42107 --	-- --	42107	-- 3369	45475

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54672	197031,00	--	107721	--	107721	--	116338
					--	--	--	--		8618	
37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-1 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0612	229786,00	--	14063	--	14063	--	15188
					--	--	--	--		1125	
38	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0543	221256,00	--	12014	--	12014	--	12975
					--	--	--	--		961	
		Ригель РМ3-16 шт									
39	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	20,48	20660,36	5538,69	423124	113432	31522	275166	754154
					13582,52	1182,15	278170	24210		55863	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83872	191324,00	--	160467	--	160467	--	173305
					--	--	--	--		12837	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3568	191324,00	--	259588	--	259588	--	280355
					--	--	--	--		20767	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0876	196378,00	--	17203	--	17203	--	18579
					--	--	--	--		1376	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	196378,00	--	24037	--	24037	--	25960
					--	--	--	--		1923	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42112	197031,00	--	82974	--	82974	--	89612
					--	--	--	--		6638	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
45	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08216	229786,00	--	18879	--	18879	--	20390
					--	--	--	--		1510	
46	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0582	221256,00	--	12877	--	12877	--	13907
					--	--	--	--		1030	
		Ригель РМ4-12 шт									
47	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,84	20660,36	5538,69	79336	21269	5910	51594	141404
					13582,52	1182,15	52157	4539		10474	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28098	196378,00	--	55178	--	55178	--	59593
					--	--	--	--		4414	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62904	191324,00	--	120350	--	120350	--	129978
					--	--	--	--		9628	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50868	191324,00	--	97323	--	97323	--	105109
					--	--	--	--		7786	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0459	196378,00	--	9014	--	9014	--	9735
					--	--	--	--		721	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37788	197031,00	--	74454	--	74454	--	80410
					--	--	--	--		5956	
53	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-1 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0423	229786,00	--	9720	--	9720	--	10498
					--	--	--	--		778	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	–	42396	–	42396	–	45787
54	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0377	221256,00	–	8341	–	8341	–	9009
					–	–	–	–		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7610397	1299105	4727595	1685920	10040022
							1583696	268962	–	743707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7610397				
		Накладные расходы	Тенге				1685919				
		Сметная прибыль	Тенге				743705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10040021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10040021				

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие типовых этажей - 2 ед.

55	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	246,8000001	54144,42	1786,40	13362843	440884	10845226	1976548	16566542
					8414,64	386,13	2076733	95298		1227151	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	12,592	196378,00	–	2472792	–	2472792	–	2670615
					–	–	–	–		197823	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,40972	196378,00	–	669594	–	669594	–	723162
					–	–	–	–		53568	
58	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3872	220232,00	–	85274	–	85274	–	92096
					–	–	–	–		6822	
59	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,936	220232,00	–	426369	–	426369	–	460479
					–	–	–	–		34110	
60	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3	220232,00	–	660696	–	660696	–	713552
					–	–	–	–		52856	
61	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6	220232,00	–	132139	–	132139	–	142710
					–	–	–	–		10571	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
62	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,075	221256,00	--	16594	--	16594	--	17922
					--	--	--	--		1328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17826301	440884	15308684	1976548	21387078
							2076733	95298	--	1584229	
		Накладные расходы	Тенге				1976548				
		Сметная прибыль	Тенге				1584228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21387077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21387077				
		РАЗДЕЛ 10.Полы 1 этаж									
		-10.1 Тип К1									
63	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	115,66	247,64	28,98	28642	3352	17500	8493	40106
					67,35	10,76	7790	1245		2971	
64	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,566	12215,37	1547,03	141283	17893	88202	40390	196207
					3042,37	672,66	35188	7780		14534	
65	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом НР~69%	м3	11,566	39374,72	3512,10	455408	40621	274329	110410	611083
					12144,04	1690,82	140458	19556		45265	
66	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,783	15317,83	1545,39	88583	8937	59275	21946	119371
					3522,57	514,61	20371	2976		8842	
67	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,2528	34817,24	7,24	322157	67	290291	29891	380212
					3436,69	--	31799	--		28164	
		-10.2 Тип К2									
72	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	107,81	247,63	28,98	26697	3124	16312	7917	37383
					67,35	10,76	7261	1161		2769	
73	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,781	12215,38	1546,98	131694	16678	82216	37649	182890
					3042,39	672,66	32800	7252		13547	
74	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом НР~69%	м3	10,781	39374,55	3512,01	424497	37863	255710	102916	569606
					12143,96	1690,85	130924	18229		42193	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	–	42396	–	42396	–	45787
75	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,39	15317,63 3522,63	1545,27 514,47	82562 18987	8329 2773	55246	20454 8241	111257
76	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,6248	34817,16 3436,72	7,19 –	300291 29641	62 –	270588	27863 26252	354406
				-10.3 Тип Г							
83	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	30,37	247,61 67,34	28,98 10,77	7520 2045	880 327	4595	2230 780	10530
84	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,037	12216,00 3042,48	1547,25 672,70	37100 9240	4699 2043	23161	10606 3816	51522
85	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом НР=69%	м3	3,037	39374,05 12143,89	3511,69 1690,81	119579 36881	10665 5135	72033	28991 11886	160456
86	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,5185	15317,09 3522,56	1544,95 514,32	23259 5349	2346 781	15564	5762 2322	31343
87	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4296	34817,25 3436,78	7,00 –	84592 8350	17 –	76225	7849 7395	99836
				-10.4 Тип Д							
92	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	161,29	247,64 67,35	28,99 10,76	39942 10863	4675 1736	24404	11843 4143	55928
93	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,129	12215,20 3042,35	1546,97 672,64	197019 49070	24951 10849	122998	56324 20267	273610
94	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом НР=69%	м3	16,129	39374,60 12144,03	3512,00 1690,87	635073 195871	56645 27272	382557	153969 63123	852165
95	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	8,0645	15317,87 3522,60	1545,42 514,48	123531 28408	12463 4149	82660	30604 12331	166466

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
96	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,4516	36350,05	7,13	234516	46	212298	20842	275787
					3436,67	--	22172	--		20429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3503945	254313	4402195	736949	4580164
							823468	113264		339270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3503945				
		Накладные расходы	Тенге				736949				
		Сметная прибыль	Тенге				339270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4580164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4580164				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									36007264

Смета 3-1-1 Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 1. Основание блочно-модульной кательной

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1523,11	--	13708	--	--	9870	25464
					1523,11	--	13708	--		1886	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,45	793,79	--	1151	--	--	829	2138
					793,79	--	1151	--		158	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,2	8907,81	1531,25	28505	4900	21051	4397	35534
					798,13	679,38	2554	2174		2632	
4	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,7	35052,18	475,06	304954	4133	275640	24239	355528
					2894,37	167,24	25181	1455		26335	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1758	18492,61	915,81	3251	161	51	2813	6549
					17286,69	295,79	3039	52		485	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1758	196378,00	--	34523	--	34523	--	37285
					--	--	--	--		2762	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,68	852,08	19,40	6544	149	4435	1840	9055
					255,21	2,47	1960	19		671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392636	9343	335700	43988	471553
							47593	3700	--	34929	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	9910 45787
Стоимость общестроительных работ			Тенге				392636				
		Накладные расходы	Тенге				43988				
		Сметная прибыль	Тенге				34929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				471553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				471553				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									471553

Смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ

РАЗДЕЛ 1. Оборудование

1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,264	1522,98 1522,98	-- --	4971 4971	-- --	--	3579 684	9234
2	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,264	144,00 77,51	66,48 32,17	470 253	217 105	--	258 58	786
3	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5	12216,00 3042,40	1547,20 672,40	30540 7606	3868 1681	19066	8730 3142	42412
4	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3006,00 1360,00	1646,00 601,00	6012 2720	3292 1202	--	4628 851	11491
5	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	36121,00 --	-- --	49052 --	-- --	49052	-- 3924	52976
6	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	240358,00 --	-- --	2788 --	-- --	2788	-- 223	3011
7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	852,17 255,25	19,42 2,42	10226 3063	233 29	6930	2876 1048	14150
8	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	76936,00 33021,00	39247,00 13880,00	76936 33021	39247 13880	4668	33769 8856	119561

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
9	51-080102-0104	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт	1	3321620,00	--	3321620	--		--	3321620
					--	--	--	--	3321620	--	
10	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	779933,00	--	779933	--		--	779933
					--	--	--	--	779933	--	
11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1523,04	--	8529	--	--	6141	15844
					1523,04	--	8529	--		1174	
12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6	794,11	--	4447	--	--	3202	8261
					794,11	--	4447	--		612	
13	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21	565,67	23,81	11879	500	7898	2606	15644
					165,76	6,57	3481	138		1159	
14	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2952,38	161,00	23619	1288	15701	5013	30923
					828,75	41,63	6630	333		2291	
15	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4	417,75	17,00	1671	68	845	558	2407
					189,50	4,25	758	17		178	
16	С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	122,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4333181	48713	107436	71360	4428780
							75479	17385	4101553	24239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333181				
		Накладные расходы	Тенге				71360				
		Сметная прибыль	Тенге				24239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4428780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4428780				

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ

2.1 Кабельно-проводниковая продукция

17	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,29	154248,28	89089,66	44732	25836	1054	20723	70691
					61524,14	27800,00	17842	8062		5236	
18	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01755	903904,00	--	15864	--	15864	--	17133
					--	--	--	--		1269	

2.2 Анкерная опора (концевая) А10-1/А10-2

19	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом Установка	опора	2	13848,50	6813,50	27697	13627	1345	15434	46581
					6362,50	3284,00	12725	6568		3450	
20	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	59423,00	--	118846	--	118846	--	128354
					--	--	--	--		9508	
21	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49217,00	--	98434	--	98434	--	106309
					--	--	--	--		7875	
22	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	9375,00	5060,00	1875	1012	--	1002	3107
					4315,00	1945,00	863	389		230	
23	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	48697,00	--	9739	--	9739	--	10518
					--	--	--	--		779	
24	С121-060510-1601	Траверса ТМ6	т	0,046	375428,00	--	17270	--	17270	--	18652
					--	--	--	--		1382	
25	С121-130210-0102	Накладка ОГ2, ОГ5	т	0,0088	163454,00	--	1438	--	1438	--	1553
					--	--	--	--		115	
26	С124-040207-0711	Хомут Х1/Х42 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0024	106882,00	--	257	--	257	--	278
					--	--	--	--		21	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	–	42396	–	42396	–	45787
27	С121-130201-0101	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	464201,00	–	557	–	557	–	602
					–	–	–	–		45	
28	С121-060601-0801	Кронштейны У1/У4	т	0,0135	445155,00	–	6010	–	6010	–	6491
					–	–	–	–		481	
29	С121-130814-2803	Стяжки Г1	т	0,0228	121981,00	–	2781	–	2781	–	3003
					–	–	–	–		222	
30	С121-060801-0101	Проводник ЗП1	т	0,0018	439310,00	–	791	–	791	–	854
					–	–	–	–		63	
31	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1064,00	–	2128	–	2128	–	2298
					–	–	–	–		170	
32	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51,00	–	102	–	102	–	110
					–	–	–	–		8	
33	С124-040207-1303	Крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0002	1827,00	–	37	–	37	–	40
					–	–	–	–		3	
34	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548,00	–	2192	–	2192	–	2367
					–	–	–	–		175	
35	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	–	1104	–	1104	–	1192
					–	–	–	–		88	
36	Ц13-080103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	678,42	83,42	8141	1001	389	5118	14320
					562,58	29,75	6751	357		1061	
37	С124-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	–	25524	–	25524	–	27566
					–	–	–	–		2042	
38	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070,00	–	6420	–	6420	–	6934
					–	–	–	–		514	
39	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603,00	–	3618	–	3618	–	3907
					–	–	–	–		289	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
40	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524,00	--	9144	--	9144	--	9876
					--	--	--	--		732	
2.3 Угловая промежуточная опора УП10-2											
41	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13849,00	6813,00	13849	6819	673	7718	23292
					6363,00	3284,00	6363	3284		1725	
42	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49217,00	--	98434	--	98434	--	106309
					--	--	--	--		7875	
43	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	9380,00	5060,00	938	506	--	502	1555
					4320,00	1950,00	432	195		155	
44	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	48697,00	--	4870	--	4870	--	5260
					--	--	--	--		390	
45	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0173	375428,00	--	6495	--	6495	--	7015
					--	--	--	--		520	
46	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0078	163454,00	--	1275	--	1275	--	1377
					--	--	--	--		102	
47	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0026	106882,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
48	С121-060601-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0114	445155,00	--	2894	--	2894	--	3126
					--	--	--	--		232	
49	С121-130814-2803	Стяжки из угольника	т	0,0114	121981,00	--	1391	--	1391	--	1502
					--	--	--	--		111	
50	С121-060801-0101	Проводник ЗП1	т	0,0009	439348,00	--	395	--	395	--	427
					--	--	--	--		32	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
51	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1064,00 --	-- --	6384 --	-- --	6384	-- 511	6895
52	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	330
53	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0006	1827,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119
54	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00 --	-- --	1096 --	-- --	1096	-- 88	1184
55	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	184,00 --	-- --	736 --	-- --	736	-- 59	795
2.4 Разъединитель на концевой опоре КР-1/КР-2											
56	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	13561,50 9601,50	3828,00 1567,00	27123 19203	7656 3134	264	17870 3599	48592
57	Ц13-080103-0602 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования	шт.	2	6462,50 4892,00	551,50 180,50	12925 9784	1103 361	2038	7304 1618	21847
58	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48793,00 --	-- --	97586 --	-- --	97586	-- --	97586
59	С121-060601-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0856	445155,00 --	-- --	38105 --	-- --	38105	-- 3048	41153
60	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0056	106882,00 --	-- --	599 --	-- --	599	-- 48	647
61	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	439310,00 --	-- --	791 --	-- --	791	-- 63	854
62	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	1064,00 --	-- --	8512 --	-- --	8512	-- 681	9193

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	–	42396	–	42396	–	45787
63	С12404-0109-0402	Изоляторы колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,00	51,00		408		408	33	441
64	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0002	1827,00 –	– –	37 –	– –	37	– 3	40
65	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00 –	– –	1104 –	– –	1104	88	1192
66	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 6	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	12	782,83 603,83	90,92 32,42	9394 7246	1091 389	1057	5497 1191	16082
67	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00239	903904,00 –	– –	2160 –	– –	2160	– 173	2333
68	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	13,2	629,00 –	– –	8303 –	– –	8303	– 664	8967
69	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	781,00 –	– –	9372 –	– –	9372	– 750	10122
2.5 Устройство ответвления УОК на анкерной опоре											
70	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1848,00 1427,00	421,00 183,00	1848 1427	421 183	–	1288 251	3387
71	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0109	375428,00 –	– –	4092 –	– –	4092	– 327	4419
72	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012	106882,00 –	– –	128 –	– –	128	– 10	138
73	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0009	439310,00 –	– –	395 –	– –	395	– 32	427

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
74	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	2	1064,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	
75	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	51,00	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--		8	
76	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,0001	1827,00	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
77	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	
2.6 Заземление опор ВЛ-10кВ											
78	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	54,6	231,10	47,66	12618	2602	139	8436	22738
					180,90	12,23	9877	668		1684	
79	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404	191931,00	--	7754	--	7754	--	8374
					--	--	--	--		620	
80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	197031,00	--	3704	--	3704	--	4000
					--	--	--	--		296	
2.7 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов ВЛ-10кВ											
81	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	22,24	148,29	2,25	3298	50	1994	869	4500
					56,38	0,27	1254	6		333	
82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,24	852,16	19,42	18952	432	12843	5330	26225
					255,26	2,43	5677	54		1943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				816712	62150	557532	97091	979098
							99444	23650	97586	65295	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				816712				
		Накладные расходы	Тенге				97091				
		Сметная прибыль	Тенге				65295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				979098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				979098				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									5407878

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
					РАЗДЕЛ 2. Канализация						
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	308,6	143,98	136,37	44433	42085	--	9182	57904
					7,61	33,72	2348	10405		4289	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	34,3	1523,06	--	52241	--	--	37614	97943
					1523,06	--	52241	--		7188	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,64	794,12	--	25920	--	--	18662	48149
					794,12	--	25920	--		3567	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	293,76	31,96	31,96	9388	9388	--	2493	12831
					--	11,79	--	3462		950	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	293,76	143,90	66,47	42273	19525	--	23169	70677
					77,44	32,10	22748	9431		5235	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,5	2734,92	153,54	17777	998	10553	6439	26153
					957,85	42,77	6226	278		1937	
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,127	434590,55	135795,28	55193	17246	2061	40565	103419
					282566,93	40070,87	35886	5089		7661	
8	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	139,7	1512,00	--	211226	--	211226	--	228124
					--	--	--	--		16898	
9	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3	3400,67	14,00	10202	42	7820	2312	13515
					780,00	6,33	2340	19		1001	
10	2302-0308-0103 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1103,00	--	28678	--	28678	--	30972
					--	--	--	--		2294	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
11	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	12	402,00	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--		386	
12	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13163,00	6561,00	13163	6561	2634	5949	20641
					3968,00	2041,00	3968	2041		1529	
13	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,89	41644,98	9855,02	120354	28481	46821	55767	190211
					15588,93	3902,42	45052	11278		14090	
14	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,105	37231,73	6577,47	190068	33578	101089	68368	279111
					10852,30	2675,42	55401	13658		20675	
15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24175,00	--	72525	--	72525	--	78327
					--	--	--	--		5802	
16	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20330,00	--	60990	--	60990	--	65869
					--	--	--	--		4879	
17	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11794,00	--	35382	--	35382	--	38213
					--	--	--	--		2831	
18	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8901,00	--	26703	--	26703	--	28839
					--	--	--	--		2136	
19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17271,00	--	51813	--	51813	--	55958
					--	--	--	--		4145	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25570,00	--	76710	--	76710	--	82847
					--	--	--	--		6137	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
21	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16135,00	--	48405	--	48405	--	52277
					--	--	--	--		3872	
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3811,00	--	45732	--	45732	--	49391
					--	--	--	--		3659	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,39	852,16	19,44	36123	824	24479	10159	49985
					255,25	2,45	10820	104		3703	
24	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,07122	632008,00	--	45012	--	45012	--	48613
					--	--	--	--		3601	
25	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	7756,00	--	46536	--	46536	--	50259
					--	--	--	--		3723	
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,22	8907,66	1531,08	19775	3399	14604	3051	24652
					798,20	679,73	1772	1509		1826	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,94	32592,18	1072,45	95821	3153	89267	3688	107470
					1156,80	221,77	3401	652		7961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1487267	165280	1053864	287418	1916660
							268123	57926		141975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487267				
		Накладные расходы	Тенге				287418				
		Сметная прибыль	Тенге				141975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1916660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1916660				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1916660
		Смета 6-1-3 Наружные сети газоснабжения									
		Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4116,42	143,98	136,37	592698	561372	--	122487	772400
					7,61	33,72	31327	138794		57215	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	457,38	1523,06	--	696617	--	--	501564	1294036
					1523,06	--	696617	--		95855	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	237,6	794,12 794,12	-- --	188684 188684	-- --	--	135852 25963	350499
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4336,2	31,96 --	31,96 11,78	138576 --	138576 51097	--	36790 14029	189395
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4336,2	143,90 77,44	66,47 32,10	623984 335778	288206 139208	--	341990 77278	1043252
6	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,88	501814,74 327184,00	173848,70 52253,96	441597 287922	152987 45983	688	330566 61773	833936
7	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	888,8	9674,00 --	-- --	8598251 --	-- --	8598251	-- 687860	9286111
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1293,06 465,34	827,72 232,06	28447 10237	18210 5105	--	15189 3491	47127
9	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	947,00 --	-- --	2841 --	-- --	2841	-- 227	3068
10	С123-020304-0616 2302-0304-0616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	50328,00 --	-- --	352296 --	-- --	352296	-- 28184	380480
11	С123-020304-0616 2302-0304-0616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	50328,00 --	-- --	251640 --	-- --	251640	-- 20131	271771
12	С123-020304-0816 2302-0304-0816 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	122573,00	--	245146	--	245146	--	264758

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
					--	--	--	--		19612	
13	С123-020304-1016 2302-0304-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	75504,00	--	377520	--	377520	--	407722
					--	--	--	--		30202	
14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	880	510,09	--	448882	--	12252	427897	946922
					496,17	--	436630	--		70142	
15	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра, м	км трубопровода	0,139	630132,26	222166,22	87588	30881	8048	57370	156555
					350064,00	66840,88	48659	9291		11597	
16	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	140,39	18903,00	--	2653792	--	2653792	--	2866096
					--	--	--	--		212303	
17	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15	18146,40	3019,94	272196	45299	94583	131899	436423
					8820,96	61,15	132314	917		32328	
18	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	15	7828,69	583,10	117430	8747	69399	42523	172750
					2618,92	244,60	39284	3669		12796	
19	С123-051206-0901 2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	15	819,00	--	12285	--	12285	--	13268
					--	--	--	--		983	
20	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	м	0,001	13654906,60	640418,76	13655	640	12339	876	15693
					675864,00	208930,68	676	209		1162	

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
21	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4258388,68 422688,00	278812,02 50726,84	4258 423	279 51	3556	469 378	5105
22	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	18146,40 8820,96	3019,94 61,15	36293 17642	6040 122	12611	17587 4310	58190
23	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	8217223,45 614178,00	645791,14 235990,54	49303 3685	3875 1416	41743	5050 4348	58702
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1293,06 465,34	827,72 232,06	10344 3723	6622 1856	--	5523 1269	17137
25	С123-020304-1016 2302-0304-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	75504,00 --	-- --	151008 --	-- --	151008	-- 12081	163089
26	С123-020304-2616 2302-0304-2616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14700,00 --	-- --	29400 --	-- --	29400	-- 2352	31752
27	С123-020304-2233 2302-0304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	35564,00 --	-- --	71128 --	-- --	71128	-- 5690	76818
28	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	7673,00 --	-- --	15346 --	-- --	15346	-- 1228	16574
29	Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 200 мм. Установка	шт	2	19663,09	9751,64	39326	19503	853	23744	68116

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	45787
					9485,02	2506,98	18970	5014		5046	
30	С123-040909-0406 2304-0909-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт	2	67366,00	--	134732	--	134732	--	145511
					--	--	--	--		10779	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	87,97	2,24	352	9	179	114	503
					40,98	0,24	164	1		37	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4	161,91	3,18	648	13	443	134	844
					47,88	0,49	192	2		62	
33	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2399,60	--	240	--	--	173	446
					2399,60	--	240	--		33	
34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,075	38878,90	1124,31	2916	84	2456	359	3537
					5017,60	244,81	376	18		262	
35	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0456	109851,38	50177,58	5009	2288	714	1803	7357
					44019,10	13283,69	2007	606		545	
36	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,875	647,00	--	7683	--	7683	--	8298
					--	--	--	--		615	
37	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0005	219202,00	--	110	--	110	--	118
					--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16702223	1283631	13163042	2199960	20414359
							2255550	403359		1512176	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16702223				
		Накладные расходы	Тенге				2199960				
		Сметная прибыль	Тенге				1512176				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20414359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20414359				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20414359
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге								64217714
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	1,5%								900 279

6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Элемент каркаса ОС-2 сварные из арматурной стали А1(А240) диаметров 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	229786,00	--	42396	--	42396	--	9910 45787
		Итого с временными зданиями и сооружениями									65 117 993
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1,35%								822 405
		Итого	2,5574								
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								65 940 397
		Итого									1 234 825
		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05								67 175 222
		НДС (12%)	12%								70 533 983
		Итого с НДС									8 464 078
		Итого выполнение генподрядчика:	0,90								78 998 061
		НДС	12%								63 480 585,02
		Итого выполнение генподрядчика с НДС:									7 617 670,20
											71 098 255,22
		Итого выполнение подрядчика	0,95								
		НДС									60 306 555,81
		Итого выполнение подрядчика с НДС:									7 236 786,70
		Удержание предоплаты									67 543 342,50
		Удержание 10%									20 330 000,00
		Итого к оплате:									6 754 334,25
											40 459 008,25
		Итого выполнение субподрядчика	0,95								
		НДС	12%								57 291 228,05
		Итого выполнение субподрядчика с НДС:									6874947,365
		Удержание предоплаты									64 166 175,38
		Удержание 10%									19 313 500,00
		Итого к оплате:									6 416 617,54
											38 436 057,84

Подрядчик: ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979
Директор

Досбаев А.С

Подрядчик: ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899
Директор

Ибадуллаев О.И