Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью KazNurInvest,Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Кульманова, дом № 131А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040340028979**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМГ СтройСервис-Атырау",060000, Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Кулманова 131А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140012899

Договор (контракт) № 23-2019/KNI от 29.04.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
22	23.04.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области			услуга	1	15 615 685,30	15 615 685,30
				Итого	1	x	15 615 685,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Досбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.04.2020

М.П.

Заказчик: ТОО «KazNurInvest»

Подрядчик:ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау»

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 года

		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№23-2019/KNI	29.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель месяц) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"	328 437 407,17									
за апрель месяц		13 942 576,16							1 673 109,14	15 615 685,30
Удержание 10%		1 394 257,62							167 310,91	1 561 568,53
Итого к оплате:		12 548 318,54							1 505 798,23	14 054 116,77

Заказчик:
ТОО «KazNurInvest» БИН/ИИН: 040 340 028 979
Директор
_____ Досбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО «ЕМГ Строй Сервис Атырау» БИН/ИИН: 041 140 012 899
И.о директор
_____ Досбаев А.С.

Заказчик ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979 ИИК: KZ026010141000242264 (KZT) БИК: HSBKKZKXAO «Народный Банк Казахстана» в г.Атырау Тел.: +7-7023297746

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899 ИИК: KZ32826EORZTD2004436 (KZT) БИК: ALMNKZKA «АТФБанк» в г.Атырау Тел.: 21-0327,21-05-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство общежития на 100 мест**

(наименование)

Договор № 23-2019/KNI от 29.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ-9.Двери									
1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2195,97	46,89	11990	256	861	7576	21131
		НР - 69%; СП - 85%			1991,39	19,60	10873	107		1565	
2	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	76885,00	–	419792	–	419792	–	453375
		СП - 85%			–	–	–	–		33583	
3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2655,32	44,64	20074	338	3553	11262	33843
		НР - 69%; СП - 85%			2140,56	18,39	16183	139		2507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,56	66773,00	--	504804	--	504804	--	545188
		СП - 8%			--	--	--	--		40384	
5	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	161,49	1589,20	72,94	256639	11780	77278	155415	445019
		НР - 90%; СП - 85%			1037,72	31,59	167581	5102		32964	
6	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,46	4857,00	--	26519	--	26519	--	28641
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
7	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	90,72	4091,00	--	371136	--	371136	--	400827
		СП - 8%			--	--	--	--		29691	
8	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	65,31	4992,00	--	326028	--	326028	--	352110
		СП - 8%			--	--	--	--		26082	
9	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остеклениями полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	6129,00	--	11584	--	11584	--	12511
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
10	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	464,2	472,03	1,04	219117	483	184548	30882	269999
		НР - 90%; СП - 8%			73,43	0,49	34086	227		20000	
11	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт	92	5439,00	--	500388	--	500388	--	540419
		СП - 8%			--	--	--	--		40031	
12	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	188	588,00	--	110544	--	110544	--	119388
		СП - 8%			--	--	--	--		8844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2778615	12857	2537035	205135	3222451
							228723	5575	--	238700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1666287				
		Накладные расходы	Тенге				205135				
		Сметная прибыль	Тенге				238700				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3222451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				322451				
		РАЗДЕЛ-10.Полы 1 этаж									
		10.1 Тип К1									
13	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,66	3149,33	70,38	364252	8140	224435	127188	530755
		НР - 94%; СП - 85%			1138,48	31,38	131677	3629		39315	
14	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	86,4	571,27	1,56	49358	135	24673	23136	78294
		НР - 94%; СП - 85%			284,14	0,73	24550	63		5800	
		10.2 Тип К2									
15	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	107,81	3210,30	77,32	346202	8336	141677	189729	57897
		НР - 94%; СП - 85%			1818,84	53,33	196089	5750		42866	
16	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	107,81	1706,85	69,15	184016	7455	39299	134066	343529
		НР - 94%; СП - 85%			1273,19	49,72	137262	5361		25447	
17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	107,81	3149,35	70,38	339531	7588	209203	118556	494734
		НР - 94%; СП - 85%			1138,48	31,38	122740	3383		36647	
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	137,9	571,28	1,56	78779	215	39381	36927	124962
		НР - 94%; СП - 85%			284,14	0,73	39183	101		9256	
		10.3 Тип Г									
19	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,37	4418,83	121,77	134200	3698	100926	29368	176653
		НР - 94%; СП - 85%			973,87	54,91	29576	1668		13085	
20	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	41,1	1727,90	12,12	71017	498	60083	9970	87466
		НР - 94%; СП - 85%			253,92	4,14	10436	170		6479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1567355	36065	839677	668940	1894290
							691513	20125		178895	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2742125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				668940				
		Сметная прибыль	Тенге				178895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1894290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1894290				

РАЗДЕЛ-11Полы 2,3 и 4 этажи

11.1 Тип К3

26	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30	4418,83	121,77	132565	3653	99696	29012	174503
		НР - 94%; СП - 8%			973,87	54,91	29216	1647		12926	
27	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	62,9	1727,90	12,12	108685	762	91952	15258	133860
		НР - 94%; СП - 8%			253,92	4,14	15972	260		9916	

11.2 Тип К4

28	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	387,6	3210,30	77,32	1244314	29970	509362	682116	2080544
		НР - 94%; СП - 8%			1818,84	53,34	704982	20673		154114	
29	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	387,6	1706,85	69,15	661574	26801	141285	481994	1235053
		НР - 94%; СП - 8%			1273,19	49,72	493488	19272		91485	
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	387,6	984,41	26,79	381559	10382	248370	120177	541875
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,01	122807	5041		40139	
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	387,6	503,72	13,66	195240	5294	185392	6631	218021
		НР - 94%; СП - 8%			11,75	6,45	4554	2500		16150	
32	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	387,6	3149,34	70,38	1220685	27281	752129	426232	1778670
		НР - 94%; СП - 8%			1138,48	31,38	441275	12163		131753	
33	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	579,18	571,28	1,56	330873	904	165398	155096	524847
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	164571	425		38878	

11.3 Тип Г1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	231,6	3210,30	77,32	743506	17908	304355	407580	1243173
		НР - 94%; СП - 8%			1818,84	53,34	421243	12353		92087	
35	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	231,6	1706,85	69,15	395307	16015	84422	288003	737975
		НР - 94%; СП - 8%			1273,19	49,72	294870	11516		54665	
36	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	231,6	4418,83	121,77	1023402	28202	769653	223969	1347161
		НР - 94%; СП - 8%			973,87	54,91	225547	12718		99790	
37	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	131,4	1727,90	12,12	227046	1592	192089	31874	279633
		НР - 94%; СП - 8%			253,92	4,14	33365	544		20714	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				6664756	168764	3544103	2867942	10295315
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2951890	99112		762617	
	Накладные расходы		Тенге				13925874				
	Сметная прибыль		Тенге				2867942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				762617				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				10295315				
							10295315				

РАЗДЕЛ-16 Крыльцо КР-1

45	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	7,7	372,73	0,78	2870	6	142	2480	5878
		НР - 91%; СП - 8%			353,51	0,39	2722	3		428	
46	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09388	67447,81	24531,32	6332	2303	817	2715	9771
		НР - 69%; СП - 8%			34213,89	7701,32	3212	723		724	
47	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09388	521309,00	–	48940	–	48940	–	52855
		СП - 8%			–	–	–	–		3915	
48	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14	5135,07	49,57	71891	694	54202	20402	99676
		НР - 118%; СП - 8%			1213,93	21,07	16995	295		7383	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				139033	3003	104101	25597	168180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					22929	1021		12450	
		Накладные расходы	Тенге				206227				
		Сметная прибыль	Тенге				25597				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				12450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				168180				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				168180				
							15580236				**15580236**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	1,5%								233 704
		Итого с временными зданиями и сооружениями									15 813 940
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1,35%								213 488
		Итого									16 027 428
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								320 549
		Итого									16 347 977
		2019 г. - 100 % (Инф = 1,050)	1,05								17 165 375
		НДС (12%)	12%								2 059 845
		Итого с НДС									19 225 220
		Итого выполнение генподрядчика	0,9								15 448 837,84
		НДС	12%								1853860,54
		Итого выполнение генподрядчика с НДС									17 302 698,38
		Итого выполнение подрядчика	0,95								14676395,96
		НДС									1 761 167,51
		Итого выполнение подрядчика с НДС:									16 437 563,47
		Удержание 10%									1 643 756,35
		Итого к оплате:									14 793 807,12
		Итого выполнение субподрядчика:	0,95								13942576,16
		НДС									1673109,14
		Итого выполнение субподрядчика с НДС:									15615685,30
		Удержание 10%									1561568,53
		Итого к оплате:									14054116,77

Подрядчик: ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979
Директор

_____ Досбаев А.С

Субподрядчик: ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899
И.о директор

_____ Досбаев А.С