Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью KazNurInvest,Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Кульманова, дом № 131А — 040340028979

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМГ СтройСервис-Атырау",060000, Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Кулманова 131А** — 041140012899

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 23-2019/KNI от 29.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
33	31.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области			услуга	1	39 568 234,47	39 568 234,47
				Итого	1	x	39 568 234,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибадуллаев Онгар Изетиллаевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2019

М.П.

Заказчик:ТОО «KazNurInvest»
Подрядчик:ТОО «EMF Строй Сервис-Атырау»
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23-2019/KNI	29.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"	39 568 234,47	35 328 780,78							4 239 453,69	39 568 234,47
Удержание 5%		1 766 439,04							244 972,68	1 978 411,72
Итого к оплате:		33 562 341,75							4 027 481,00	37 589 822,75

Заказчик:
ТОО «KazNurInvest» БИН/ИИН: 040 340 028 979
Директор
Досбаев А.С

Подрядчик:
ТОО «EMF Строй Сервис-Атырау» БИН/ИИН: 041 140 012 899
Директор
Ибадуллаев О.И

Старый

Заказчик ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979 ИИК: KZ026010141000242264 (KZT) БИК: HSBKKZKXAO «Народный Банк Казахстана» в г.Атырау Тел.: +7-7023297746

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899 ИИК: KZ32826EORZTD2004436 (KZT) БИК: ALMNKZKA «АТФБанк» в г.Атырау Тел.: 21-0327,21-05-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"

(наименование, адрес)

Объект Строительство общежития на 100 мест

(наименование)

Договор № 23-2019/KNI от 29.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета "2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1141	198,48	189,14	226468	215809	--	67487	317471
					9,34	72,81	10658	83073		23516	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,1	1523,06	--	53459	--	--	38491	99306
					1523,06	--	53459	--		7356	
3	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	235	37,35	37,35	8777	8777	--	2330	11996
					--	13,77	--	3236		889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 2.	м3 грунта	25	794,12 794,12	-- --	19853 19853	-- --	--	14294 2732	36879
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	221	31,96 --	31,96 11,78	7063 --	7063 2604	--	1875 715	9653
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	481	143,90 77,44	66,47 32,10	69216 37247	31970 15442	--	37936 8572	115724
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	915,6	45,60 --	45,60 16,81	41749 --	41749 15394	--	11084 4227	57059
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	915,6	39,02 --	39,02 14,39	35723 --	35723 13172	--	9484 3617	48823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				462308 121218	341091 132922	-- --	182981 51624	696911
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				462308				
		Накладные расходы	Тенге				182980				
		Сметная прибыль	Тенге				51623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				696912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				696912				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3	82	11854,04 3239,55	1703,76 606,16	972031 265643	139708 49705	566680	296427 101477	1369935
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	68,56	34344,45 1156,95	1072,40 221,73	2354655 79320	73524 15202	2201811	86015 195254	2635924
11	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	754	3785,89 1904,22	950,46 415,82	2854562 1435782	716647 313528	702133	1207024 324927	4386513
12	Е11-130601-0102 1113-0601-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой	м2	754	2226,35 1662,84	223,15 97,84	1678668 1253781	168254 73771	256633	916011 207574	2862254
13	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	335,9	40610,22	1643,47	13640973	552041	12473241	669438	15455244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			1832,96	357,11	615691	119955		1144833	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,3854	220232,00 --	-- --	3388357 --	-- --	3388357	-- 271069	3659426
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5219	196378,00 --	-- --	298868 --	-- --	298868	-- 23909	322777
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,3854	220232,00 --	-- --	3388357 --	-- --	3388357	-- 271069	3659426
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76958	196378,00 --	-- --	151129 --	-- --	151129	-- 12090	163219
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,132	196378,00 --	-- --	222300 --	-- --	222300	-- 17784	240084
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,8767	220232,00 --	-- --	853773 --	-- --	853773	-- 68302	922075
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2445	18351,62 16792,56	1268,06 349,40	41190 37691	2846 784	653	35012 6096	82299
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12032	196378,00 --	-- --	23628 --	-- --	23628	-- 1890	25518
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4356	196378,00 --	-- --	85542 --	-- --	85542	-- 6843	92386
			т	1,38432	191324,00	--	264854	--	264854	--	286042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		21188	
			т	0,11688	191324,00 --	-- --	22362 --	-- --	22362	-- 1789	24151
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07504	197031,00 --	-- --	14785 --	-- --	14785	-- 1183	15968
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,11234	197031,00 --	-- --	22134 --	-- --	22134	-- 1771	23905
27	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка									
			м3 кладки	1,1	33349,97 5783,40	2123,64 440,28	36685 6362	2336 484	27987	6367 3444	46496
28	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство									
			м3	57,73	34616,81 993,28	1156,79 249,00	1998428 57342	66781 14375	1874305	65262 165095	2228786
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2	287,56	852,14 255,25	19,42 2,45	245040 73399	5584 703	166057	68915 25116	339072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32558324 3825012	1727721 588508	27005589 --	3350471 2872703	38781500
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32558324				
		Накладные расходы	Тенге				3350473				
		Сметная прибыль	Тенге				2872704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38781501				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38781501				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	1,5%								39478411
		Итого с временными зданиями и сооружениями									592 176
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1,35%								40 070 587
		Итого	2,5574								540 953
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								40 611 540
		Итого									812 231
		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05								41 423 771
		НДС (12%)	12%								43 494 959
											5 219 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого выполнение субподрядчика									35 328 780,78
		НДС	12%								4239453,694
		Итого выполнение субподрядчика с НДС									39 568 234,47
		Удержание по Договору	5%								1978411,724
		Итого к оплате									37 589 822,75

Подрядчик: ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979
Директор

Досбаев А.С

Подрядчик: ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899
Директор

Ибадуллаев О.И