*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью KazNurInvest,Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Кульманова, дом № 131А** | **040340028979** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМГ СтройСервис-Атырау",060000, Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Кулманова 131А** | **041140012899** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) № 23-2019/KNI от 29.04.2019г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **14** | **12.03.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области | | | услуга | 1 | 69 002 574,97 | 69 002 574,97 |
| | | | | Итого | 1 | x | 69 002 574,97 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибадуллаев О.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2020

М.П.

Заказчик: ТОО «KazNurInvest»
Подрядчик ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау»
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района***

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 года**

| | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | №23-2019/KN1 | 29.04.2019 | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март месяц) без НДС | строительно-монтажные работы по смете | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области" | 312 821 721,87 | | | | | | | | | |
| за январь месяц | | 61 609 441,94 | | | | | | | 7 393 133,03 | 69 002 574,97 |
| Удержание 10% | | 6 160 944,19 | | | | | | | 739 313,30 | 6 900 257,50 |
| Итого к оплате: | | 55 448 497,75 | | | | | | | 6 653 819,73 | 62 102 317,48 |

Заказчик:
ТОО «KazNurInvest» БИН/ИИН: 040 340 028 979
Директор
_____ Досбаев А.С

Подрядчик:
ТОО «ЕМГ Строй Сервис Атырау» БИН/ИИН: 041 140 012 899
Директор
_____ Ибадуллаев О.И

**Заказчик** **ТОО «KazNurInvest»** БИН: 040 340 028 979 ИИК: KZ0260101410002422[illegible] (KZT) БИК: HSBKKZKXAO «Народный Банк Казахстана» в г.Атырау Тел.: +7-7023297746

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик** **ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау»** БИН: 041 140 012 899 ИИК: KZ32826EORZTD2004436 (KZT) БИК: ALMNKZKA «АТФБанк» в г.Атырау Тел.: 21-0327,21-05-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского
( наименование, адрес)

Объект Строительство общежития на 100 мест
( наименование)

Договор № 23-2019/KNI от 29.04.2019 г.

## Акт приемки выполненных работ за март месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета № 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ -1.Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 144 | 29977,72 | 2685,66 | 4316792 | 386735 | 3293187 | 674182 | 5390254 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 4422,72 | 611,50 | 636872 | 88056 | | 399278 | |
| 2 | Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 60 | 68800,88 | 2346,75 | 4128053 | 140805 | 2516713 | 1156087 | 5706870 |
| | | *НР - 76%, СП - 8%* | | | 24508,92 | 843,87 | 1470535 | 50632 | | 422731 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5787327 | 527540 | 5809900 | 1830269 | 11097124 |
| | | | | | | | 2107407 | 138688 | – | 822009 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13749402 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1830269 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 822009 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11097124 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11097124 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ-2.Полы 1 этаж** | | | | | | | | | |

**Тип К1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 115,66 | 984,42<br>316,84 | 26,79<br>13,00 | 113858<br>36646 | 3098<br>1504 | 74114 | 35861<br>11978 | 161697 |
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 115,66 | 503,72<br>11,75 | 13,66<br>6,45 | 58260<br>1359 | 1580<br>746 | 55321 | 1979<br>4819 | 65058 |
| | | Тип К2 | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 107,81 | 984,42<br>316,84 | 26,79<br>13,00 | 106130<br>34159 | 2888<br>1402 | 69083 | 33427<br>11165 | 150722 |
| 6 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 107,81 | 503,72<br>11,75 | 13,66<br>6,46 | 54306<br>1267 | 1473<br>696 | 51566 | 1845<br>4492 | 60643 |
| | | Тип Г | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 30,37 | 984,36<br>316,83 | 26,77<br>13,01 | 29895<br>9622 | 813<br>395 | 19460 | 9416<br>3145 | 42456 |
| 8 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 30,37 | 503,72<br>11,76 | 13,66<br>6,45 | 15298<br>357 | 415<br>196 | 14526 | 520<br>1265 | 17083 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 377747<br>83410 | 10267<br>4939 | 284070<br>– | 83048<br>36864 | 497659 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 617571 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 83048 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36864 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 497659 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 497659 | | | | |

## РАЗДЕЛ -3.Полы 2,3 и 4 этажи

**Тип К3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 30 | 984,40<br>316,84 | 26,80<br>13,00 | 29532<br>9505 | 804<br>390 | 19223 | 9301<br>3107 | 41940 |
| 10 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 30 | 335,80<br>7,83 | 9,10<br>4,30 | 10074<br>235 | 273<br>129 | 9566 | 342<br>833 | 11249 |
| | | Тип К4 | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 387,6 | 929,31<br>313,66 | 26,13<br>13,00 | 360202<br>121575 | 10128<br>5041 | 228499 | 119019<br>38338 | 517559 |
| 12 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 387,6 | 154,95 | 4,55 | 60057 | 1765 | 56830 | 2157 | 67191 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 3,77 | 2,15 | 1462 | 833 | | 4977 | |
| | | | | Тип ГТ | | | | | | | |
| 13 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 231,6 | 929,32 | 26,13 | 215230 | 6052 | 136534 | 71117 | 309255 |
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 313,66 | 13,01 | 72644 | 3012 | | 22908 | |
| 14 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 231,6 | 154,94 | 4,56 | 35885 | 1055 | 33957 | 1289 | 40148 |
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 3,77 | 2,15 | 873 | 498 | | 2974 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 231,6 | 984,42 | 26,79 | 227991 | 6204 | 148407 | 71808 | 323783 |
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 316,84 | 13,01 | 73380 | 3012 | | 23984 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 231,6 | 503,71 | 13,66 | 116660 | 3163 | 110776 | 3962 | 130272 |
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 11,75 | 6,45 | 2721 | 1494 | | 9650 | |
| 17 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1256,55 | 929,32 | 26,13 | 1167733 | 32834 | 740767 | 385845 | 1677864 |
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 313,66 | 13,00 | 394132 | 16341 | | 124286 | |
| 18 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 1256,55 | 619,77 | 4,55 | 778774 | 22880 | 736941 | 27975 | 871289 |
| | | НР - 94%; СП - 85% | | | 15,08 | 8,60 | 18953 | 10808 | | 64540 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3002138 | 85158 | 2221500 | 692815 | 3990550 |
| | | | | | | | 695480 | 41558 | – | 295597 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4978962 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 692815 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 295597 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3990550 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3990550 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ -4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1806,55 | 1204,56 | 6,79 | 2176104 | 12258 | 844221 | 1058882 | 3493785 |
| | | НР - 80%; СП - 85% | | | 730,47 | 2,20 | 1319625 | 3978 | | 258799 | |
| 20 | Е11-150405-0113<br>1115-0405-0113<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. | м2 окрашиваемой поверхности | 1806,55 | 349,50 | 0,72 | 631397 | 1301 | 150054 | 384535 | 1097208 |
| | | НР - 80%; СП - 85% | | | 265,72 | 0,35 | 480042 | 627 | | 81275 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-150405-0114<br>1115-0405-0114<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1806,55 | 172,38<br>145,92 | 0,30<br>0,14 | 311411<br>263620 | 542<br>258 | 47249 | 211102<br>41801 | 564314 |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4053,26 | 1701,55<br>876,16 | 72,75<br>56,73 | 6896821<br>3551304 | 294862<br>229940 | 3050655 | 3024995<br>793745 | 10715561 |
| 21 | Е11-150206-0204<br>1115-0206-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 3181,11 | 1409,78<br>671,33 | 10,93<br>3,50 | 4484681<br>2135568 | 34781<br>11142 | 2314332 | 1717367<br>496164 | 6698212 |
| 24 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 3181,11 | 306,49<br>222,71 | 0,72<br>0,35 | 974984<br>708466 | 2292<br>1104 | 264226 | 567656<br>123411 | 1666051 |
| 25 | Е11-150405-0112<br>1115-0405-0112<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 3181,11 | 143,43<br>116,98 | 0,30<br>0,14 | 456277<br>372124 | 955<br>454 | 83198 | 298062<br>60347 | 814686 |
| 26 | Е11-150107-0107<br>1115-0107-0107<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 872,15 | 6153,31<br>1807,52 | 22,61<br>17,06 | 5366613<br>1576429 | 19715<br>14875 | 3770469 | 1273043<br>531172 | 7170827 |
| | | | | | **Ограждение балконов-14шт** | | | | | | |
| 22 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1,17664 | 67435,24<br>34217,77 | 24523,22<br>7699,89 | 79347<br>40262 | 28855<br>9060 | 10230 | 34032<br>9070 | 122449 |
| 23 | Е11-090701-0129<br>1109-0701-0129<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1,76694 | 192344,39<br>171219,74 | 17605,58<br>4962,25 | 339861<br>302535 | 31108<br>8768 | 6218 | 214799<br>44373 | 599033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С121-050206-0902<br>2105-0206-0902<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,30142 | 254282,00<br>– | –<br>– | 76646<br>– | –<br>– | 76646 | –<br>6132 | 82778 |
| 25 | С121-050301-3002<br>2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 1,16032 | 191931,00<br>– | –<br>– | 222701<br>– | –<br>– | 222701 | –<br>17816 | 240517 |
| 26 | С121-050201-0701<br>2105-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,3052 | 234189,00<br>– | –<br>– | 71474<br>– | –<br>– | 71474 | –<br>5718 | 77192 |
| 27 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 66,4 | 87,97<br>40,98 | 2,24<br>0,24 | 5841<br>2721 | 148<br>16 | 2972 | 1889<br>618 | 8348 |
| 28 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 66,4 | 847,39<br>700,27 | 0,98<br>0,47 | 56267<br>46498 | 65<br>31 | 9704 | 37223<br>7479 | 100969 |
| | | | | | **Ограждение стояков-72 шт.** | | | | | | |
| 34 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 2,52 | 92706,35<br>22252,38 | 987,70<br>440,48 | 233620<br>56076 | 2488<br>1110 | 175055 | 51467<br>22807 | 307894 |
| 35 | Е11-100102-0603<br>1110-0102-0603<br>РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 119,52 | 1449,21<br>801,19 | 12,83<br>5,99 | 173209<br>95758 | 1533<br>716 | 75918 | 86827<br>20803 | 280839 |
| 36 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 119,52 | 579,11<br>348,44 | 1,24<br>0,59 | 69215<br>41646 | 148<br>70 | 27421 | 33373<br>8207 | 110795 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 22626469<br>10992674 | 431051<br>282149 | 11202743<br>– | 8995252<br>2529737 | 34151458 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45676447 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8995252 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2529737 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34151458 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 34151458 | | | | |

## РАЗДЕЛ-5.Наружная отделка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-150207-0105<br>1115-0207-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Колонны. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 120 | 6428,57<br>3996,18 | 37,38<br>17,68 | 771428<br>479542 | 4485<br>2122 | 287401 | 385331<br>92541 | 1249300 |
| 30 | Е11-150402-0203<br>1115-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 120 | 223,97<br>102,43 | 1,35<br>0,61 | 26876<br>12292 | 163<br>73 | 14422 | 9892<br>2941 | 39709 |
| 39 | Е11-150108-1902<br>1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м | 130,5 | 1431,00<br>417,62 | 5,14<br>1,05 | 186746<br>54499 | 671<br>137 | 131576 | 43709<br>18436 | 248891 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 985050<br>546333 | 5319<br>2332 | 433399<br>– | 438932<br>113918 | 1537900 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2047041 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 395223 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 113918 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1537900 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1537900 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ-6..Лестница ЛК1-2шт** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 3,5 | 731,14<br>251,43 | 135,14<br>46,86 | 2559<br>880 | 473<br>164 | 1206 | 981<br>283 | 3823 |
| 32 | Е11-060101-0201<br>1106-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1 | 41480,00<br>4516,00 | 1698,00<br>357,00 | 41480<br>4228 | 1698<br>357 | 35266 | 4434<br>3673 | 49587 |
| 33 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,04344 | 387223,76<br>222559,85 | 1220,07<br>506,45 | 16821<br>9668 | 53<br>22 | 7100 | 8818<br>2051 | 27690 |
| 34 | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры<br>*СП - 8%* | т | 0,04344 | 109692,00<br>– | –<br>– | 4765<br>– | –<br>– | 4765 | –<br>381 | 5146 |
| 35 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 2,50782 | 28139,58<br>15002,27 | 9649,42<br>2722,68 | 70569<br>37623 | 24199<br>6828 | 8747 | 30671<br>8099 | 109339 |
| 36 | С121-050204-0803<br>2105-0204-0803<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 2,4651 | 401396,00 | – | 989481 | – | 989481 | – | 1068639 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 79158 | |
| 37 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04272 | 223676,00 | – | 9555 | – | 9555 | – | 10319 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 764 | |
| 38 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 6,72 | 18984,08 | 1786,46 | 127573 | 12005 | 59022 | 53817 | 195901 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 8414,58 | 386,01 | 56546 | 2594 | | 14511 | |
| 39 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,5808 | 220232,00 | – | 127911 | – | 127911 | – | 138144 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 10233 | |
| 40 | Е11-070518-0101<br>1107-0518-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 144 | 5135,08 | 49,60 | 739451 | 7142 | 557505 | 209849 | 1025244 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1213,92 | 21,07 | 174804 | 3034 | | 75944 | |
| 41 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,924 | 67437,23 | 24523,81 | 62312 | 22660 | 8035 | 26725 | 96160 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 34217,53 | 7700,22 | 31617 | 7115 | | 7123 | |
| 42 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,924 | 521309,00 | – | 481690 | – | 481690 | – | 520225 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 38535 | |
| 52 | Е11-090701-0121<br>1109-0701-0121<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | т конструкций | 2,50782 | 195252,85 | 20513,83 | 489659 | 51444 | 8825 | 308674 | 862200 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 171220,02 | 7163,19 | 429389 | 17964 | | 63867 | |
| 53 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 62,2 | 87,97 | 2,24 | 5472 | 139 | 2784 | 1769 | 7820 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 40,98 | 0,24 | 2549 | 15 | | 579 | |
| 54 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 62,2 | 186,53 | 3,18 | 11602 | 198 | 8426 | 2076 | 14772 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 47,88 | 0,48 | 2978 | 30 | | 1094 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 3180900 | 120011 | 2310318 | 647814 | 4135009 |
| | | | | | | | 750282 | 38123 | – | 306295 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5089118 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 647814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 306295 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4135009 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 4135009 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ-7.Лестница пожарная** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 17,6 | 1523,07<br>1523,07 | –<br>– | 26806<br>26806 | –<br>– | – | 19300<br>3688 | 49794 |
| 44 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 14,4 | 794,10<br>794,10 | –<br>– | 11435<br>11435 | –<br>– | – | 8233<br>1574 | 21241 |
| 45 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 0,6 | 8908,33<br>789,33 | 1531,67<br>680,00 | 5345<br>479 | 919<br>408 | 3947 | 825<br>494 | 6664 |
| 46 | Е11-130701-0401<br>1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м3 | 0,6 | 39375,00<br>12143,33 | 3513,33<br>1691,67 | 23625<br>7286 | 2108<br>1015 | 14231 | 5728<br>2348 | 31701 |
| 47 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 4,65 | 40549,89<br>4515,91 | 1696,99<br>357,20 | 188557<br>20999 | 7891<br>1661 | 159667 | 20621<br>16734 | 225912 |
| 48 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,01391 | 220232,00<br>– | –<br>– | 3063<br>– | –<br>– | 3063 | –<br>245 | 3308 |
| 49 | С121-060405-1403<br>2106-0405-1403<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,00762 | 584822,00<br>– | –<br>– | 4456<br>– | –<br>– | 4456 | –<br>357 | 4812 |
| 50 | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры<br>*СП - 8%* | т | 0,00762 | 109692,00<br>– | –<br>– | 836<br>– | –<br>– | 836 | –<br>67 | 903 |
| 51 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 2,2126 | 67435,60<br>34217,66 | 24523,64<br>7699,99 | 149208<br>75710 | 54261<br>17037 | 19237 | 63995<br>17056 | 230259 |
| 52 | Е11-090701-0121<br>1109-0701-0121<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 2,2126 | 195252,19<br>171219,83 | 20513,42<br>7163,52 | 432015<br>378841 | 45388<br>15850 | 7786 | 272337<br>56348 | 760700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С121-050204-0802<br>2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,58808 | 301900,00<br>– | –<br>– | 177541<br>– | –<br>– | 177541 | –<br>14203 | 191744 |
| 54 | С121-050206-0803<br>2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,31266 | 250253,00<br>– | –<br>– | 78244<br>– | –<br>– | 78244 | –<br>6260 | 84504 |
| 55 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,22872 | 254037,00<br>– | –<br>– | 58103<br>– | –<br>– | 58103 | –<br>4648 | 62751 |
| 56 | С121-050110-0202<br>2105-0110-0202<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77<br>*СП - 8%* | т | 0,42262 | 226764,00<br>– | –<br>– | 95835<br>– | –<br>– | 95835 | –<br>7667 | 103502 |
| 57 | С121-050106-2402<br>2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,05882 | 240358,00<br>– | –<br>– | 14138<br>– | –<br>– | 14138 | –<br>1131 | 15269 |
| 58 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,2573 | 254037,00<br>– | –<br>– | 65364<br>– | –<br>– | 65364 | –<br>5229 | 70593 |
| 59 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,1806 | 254037,00<br>– | –<br>– | 45879<br>– | –<br>– | 45879 | –<br>3670 | 49549 |
| 60 | С121-050206-0801<br>2105-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,1638 | 261767,00<br>– | –<br>– | 42877<br>– | –<br>– | 42877 | –<br>3430 | 46307 |
| 61 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%, СП - 8%* | м2 | 80,2 | 87,97<br>40,98 | 2,24<br>0,24 | 7055<br>3286 | 179<br>20 | 3590 | 2281<br>747 | 10082 |
| 62 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 69%, СП - 8%* | м2 | 80,2 | 186,53<br>47,88 | 3,18<br>0,50 | 14960<br>3840 | 255<br>40 | 10865 | 2677<br>1411 | 19048 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1445342<br>528682 | 111001<br>36031 | 805659<br>– | 395997<br>147307 | 1988643 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2531947 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 395997 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 147307 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1988643 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1988643 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ-8.Крыльцо КР-1** | | | | | | | | | |
| 63 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 28 | 192,43<br>9,86 | 182,58<br>43,68 | 5388<br>276 | 5112<br>1223 | – | 1079<br>517 | 6984 |
| 64 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,2 | 1523,06<br>1523,06 | –<br>– | 1828<br>1828 | –<br>– | – | 1316<br>251 | 3396 |
| 65 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, палухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 23 | 794,12<br>794,12 | –<br>– | 18265<br>18265 | –<br>– | – | 13151<br>2513 | 33929 |
| 66 | Е11-010205-0402<br>1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 5 м.<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4,9 | 32,04<br>11,84 | 32,04<br>58 | 157<br>157 | 157<br>58 | – | 42<br>16 | 215 |
| 67 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 27,9 | 143,90<br>77,44 | 66,47<br>32,10 | 4015<br>2160 | 1854<br>896 | 1 | 2200<br>497 | 6711 |
| 68 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 3,8 | 8907,89<br>798,16 | 1531,32<br>679,47 | 33850<br>3033 | 5819<br>2582 | 24998 | 5222<br>3126 | 42198 |
| 69 | Е11-130701-0401<br>1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м3 | 3,8 | 39374,21<br>12143,95 | 3511,84<br>1690,79 | 149622<br>46147 | 13345<br>6425 | 90130 | 36275<br>14872 | 200769 |
| 70 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 7 | 2497,57<br>710,71 | 1087,71<br>406,57 | 17483<br>4975 | 7614<br>2846 | 4894 | 9229<br>2137 | 28849 |
| 71 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78<br>*СП - 8%* | м3 | 0,15 | 41003,00<br>– | –<br>– | 6150<br>– | –<br>– | 6150 | –<br>492 | 6642 |
| 72 | С121-041201-9907<br>2104-1201-9907<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78<br>*СП - 8%* | м3 | 2,46 | 38245,00<br>– | –<br>– | 94083<br>– | –<br>– | 94083 | –<br>7527 | 101610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 24 | 852,13<br>255,25 | 19,42<br>2,46 | 20451<br>6126 | 466<br>59 | 13859 | 5752<br>2096 | 28299 |
| 74 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 1,6 | 8908,13<br>798,13 | 1531,25<br>679,38 | 14253<br>1277 | 2450<br>1087 | 10526 | 2199<br>1316 | 17768 |
| 75 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 0,02 | 1700,00<br>-- | 1700,00<br>850,00 | 34<br>-- | 34<br>17 | -- | 18<br>4 | 56 |
| 76 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 10 | 2076,20<br>41,10 | 93,70<br>28,20 | 20762<br>411 | 937<br>282 | 19414 | 748<br>1721 | 23231 |
| 77 | Е11-270602-0403<br>1127-0602-0403<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303<br>*НР - 108%* | м2 покрытия | 10 | 969,50<br>0,40 | 0,10<br>-- | 9695<br>4 | 1<br>-- | 9690 | 4<br>776 | 10475 |
| 78 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 2,95 | 35990,17<br>3436,61 | 7,12<br>-- | 106171<br>10138 | 21<br>-- | 96012 | 9530<br>9256 | 124957 |
| 79 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,03 | 229786,00<br>-- | --<br>-- | 6894<br>-- | --<br>-- | 6894 | --<br>551 | 7446 |
| 80 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 0,31 | 37667,74<br>3435,48 | 6,45<br>-- | 11677<br>1065 | 2<br>-- | 10610 | 1001<br>1014 | 13692 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 520778<br>95705 | 37812<br>15475 | 387261<br>-- | 87766<br>48682 | 657227 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 793675 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 87766 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 657227 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 657227 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ-9.Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 15,5 | 192,43<br>9,86 | 182,58<br>43,68 | 2983<br>153 | 2830<br>677 | -- | 597<br>286 | 3867 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 0,6 | 1523,06<br>1523,06 | –<br>– | 914<br>914 | –<br>– | – | 658<br>126 | 1698 |
| 83 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13 | 794,15<br>794,15 | –<br>– | 10324<br>10324 | –<br>– | – | 7433<br>1421 | 19178 |
| 84 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 2,2 | 31,96<br>– | 31,96<br>11,78 | 70<br>– | 70<br>26 | – | 19<br>7 | 96 |
| 85 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 15,2 | 143,90<br>77,44 | 66,47<br>32,10 | 2187<br>1177 | 1010<br>488 | – | 1199<br>271 | 3657 |
| 86 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 0,41 | 8907,32<br>797,56 | 1531,71<br>680,49 | 3652<br>327 | 628<br>279 | 2697 | 564<br>337 | 4553 |
| 87 | Е11-130701-0401<br>1113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м3 | 0,41 | 39375,61<br>12143,90 | 3512,20<br>1690,24 | 16144<br>4979 | 1440<br>693 | 9725 | 3914<br>1605 | 21663 |
| 88 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 15 | 2497,67<br>710,73 | 1087,80<br>406,60 | 37465<br>10661 | 16317<br>6099 | 10487 | 19777<br>4579 | 61821 |
| 89 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78<br>*СП - 8%* | м3 | 2,25 | 41003,00<br>– | –<br>– | 92257<br>– | –<br>– | 92257 | –<br>7381 | 99638 |
| 90 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,66 | 37930,30<br>3256,06 | 1257,58<br>287,88 | 25034<br>2149 | 830<br>190 | 22055 | 2128<br>2173 | 29335 |
| 91 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 20,2 | 852,13<br>255,25 | 19,41<br>2,43 | 17213<br>5156 | 392<br>49 | 11665 | 4841<br>1764 | 23818 |
| 92 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 0,5 | 35990,00<br>3436,00 | 8,00<br>– | 17995<br>1718 | 4<br>– | 16273 | 1615<br>1569 | 21179 |
| 93 | Е11-070518-0101<br>1107-0518-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м ступеней | 4,5 | 5135,33<br>1214,00 | 49,56<br>20,89 | 23109<br>5463 | 223<br>94 | 17423 | 6557<br>2373 | 32039 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Е11-270601-0102<br>1127-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство<br>*НР - 100%, СП - 8%* | м3 сборных железобетонных плит | 0,24 | 4635,79<br>1280,00 | 2995,10<br>1055,73 | 1113<br>307 | 719<br>253 | 87 | 605<br>137 | 1855 |
| 95 | С121-040501-0503<br>2104-0501-0503<br>РСНБ РК 2015 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т<br>*СП - 8%* | м3 | 0,24 | 72855,00<br>– | –<br>– | 17485<br>– | –<br>– | 17485 | –<br>1399 | 18884 |
| 96 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж<br>*НР - 69%, СП - 8%* | т конструкций | 0,03034 | 557811,47<br>47725,77 | 2439,02<br>428,48 | 16924<br>1448 | 74<br>13 | 15402 | 1008<br>1435 | 19367 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 284869<br>44776 | 24537<br>8861 | 215556<br>– | 50915<br>26863 | 362648 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 440426 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 50915 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26863 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 362648 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 362648 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **58418218** | | | | |

**Смета № 2-1-3 Водопровод и канализация**

## РАЗДЕЛ-10.Канализация К1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м трубопровода | 200 | 1644,70<br>711,20 | 8,99<br>3,53 | 328939<br>142240 | 1797<br>706 | 184902 | 140087<br>37522 | 506548 |
| 98 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>*НР - 98%, СП - 8%* | м трубопровода | 210 | 1049,58<br>741,68 | 3,90<br>1,65 | 220412<br>155753 | 820<br>346 | 63839 | 152977<br>29871 | 403260 |
| 99 | С123-020601-0803<br>2302-0601-0803<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100<br>*СП - 8%* | шт. | 44 | 400,00<br>– | –<br>– | 17600<br>– | –<br>– | 17600 | –<br>1408 | 19008 |
| 100 | С123-020601-0801<br>2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 155,00<br>– | –<br>– | 1860<br>– | –<br>– | 1860 | –<br>149 | 2009 |
| 101 | С123-020601-0203<br>2302-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 207,00<br>– | –<br>– | 1035<br>– | –<br>– | 1035 | –<br>83 | 1118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С123-020601-0201<br>2302-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50<br>СП - 8% | шт. | 24 | 60,00<br>-- | -<br>-- | 1440<br>-- | -<br>- | 1440 | --<br>115 | 1555 |
| 103 | С123-020601-0901<br>2302-0601-0901<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50<br>СП - 8% | шт. | 1 | 28,00<br>-- | -<br>-- | 28<br>-- | -<br>- | 28 | --<br>2 | 30 |
| 104 | С123-020601-1105<br>2302-0601-1105<br>РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100<br>СП - 8% | шт. | 38 | 1877,00<br>-- | -<br>-- | 71326<br>-- | -<br>- | 71326 | --<br>5706 | 77032 |
| 105 | С123-020601-1103<br>2302-0601-1103<br>РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1096,00<br>-- | -<br>-- | 1096<br>-- | -<br>- | 1096 | --<br>88 | 1184 |
| 106 | С123-020601-0401<br>2302-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50<br>СП - 8% | шт. | 38 | 96,00<br>-- | -<br>-- | 3648<br>-- | -<br>- | 3648 | --<br>292 | 3940 |
| 107 | С123-020601-0406<br>2302-0601-0406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100<br>СП - 8% | шт. | 45 | 320,00<br>-- | -<br>-- | 14400<br>-- | -<br>- | 14400 | --<br>1152 | 15552 |
| 108 | С123-020601-0404<br>2302-0601-0404<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100<br>СП - 8% | шт. | 22 | 261,00<br>-- | -<br>-- | 5742<br>-- | -<br>- | 5742 | --<br>459 | 6201 |
| 109 | С123-020601-0602<br>2302-0601-0602<br>РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50<br>СП - 8% | шт. | 8 | 124,00<br>-- | -<br>-- | 992<br>-- | -<br>- | 992 | --<br>79 | 1071 |
| 110 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>СП - 8% | кг | 13 | 542,00<br>-- | -<br>-- | 7046<br>-- | -<br>- | 7046 | --<br>564 | 7610 |
| | | **Выпуск из труб полиэтиленовых** | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 6 | 1523,06<br>1523,06 | -<br>- | 9138<br>9138 | -<br>- | - | 6580<br>1257 | 16974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,01 | 2227500,00<br>282600,00 | 135900,00<br>40000,00 | 22275<br>2826 | 1359<br>400 | 18090 | 3194<br>2038 | 27507 |
| 113 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 6 | 794,17<br>794,17 | –<br>– | 4765<br>4765 | –<br>– | – | 3431<br>656 | 8852 |
| | | **Труба канализационная в земле диам.100мм-6мм** | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 12 | 1523,06<br>1523,06 | –<br>– | 18277<br>18277 | –<br>– | – | 13159<br>2515 | 33951 |
| 115 | Е11-160101-0103<br>1116-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях<br>НР - 98%; СП - 8% | м труб | 20 | 2673,10<br>755,05 | 69,70<br>30,15 | 53462<br>15101 | 1394<br>603 | 36967 | 15390<br>5508 | 74360 |
| 116 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 12 | 794,12<br>794,12 | –<br>– | 9529<br>9529 | –<br>– | – | 6861<br>1311 | 17701 |
| | | | | **Вентиляция** | | | | | | | |
| 117 | Е11-200701-0301<br>1120-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами<br>НР - 98%; СП - 8% | зонт | 2 | 2791,50<br>412,00 | 39,00<br>12,00 | 5583<br>824 | 78<br>24 | 4681 | 831<br>513 | 6927 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 798593<br>358453 | 5448<br>2079 | 434692<br>– | 342510<br>91288 | 1232390 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1666188 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 342510 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 91288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1232390 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **1232390** | | | | |
| | | | | **Смета № 2-1-4 Электрическое освещение** | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шкаф | 1 | 24332,00<br>15899,00 | 6672,80<br>2376,00 | 24331<br>15899 | 6673<br>2376 | 1759 | 13158<br>2999 | 40489 |
| 2 | 51-080401-0401<br>5108-0401-0401<br>РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 - ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт | 1 | 200141,00<br>– | –<br>– | 200141<br>– | –<br>– | 200141 | –<br>– | 200141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 11183,75<br>2540,00 | 968,00<br>297,00 | 44735<br>10160 | 3872<br>1188 | 30703 | 8171<br>4232 | 57138 |
| 4 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 4824,00<br>-- | --<br>-- | 19296<br>-- | --<br>-- | 19296 | --<br>1544 | 20840 |
| 5 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 4508,50<br>2408,00 | 111,25<br>29,75 | 18034<br>9632 | 445<br>119 | 7957 | 7021<br>2004 | 27059 |
| 6 | С123-070204-0928<br>2307-0204-0928<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 6908,00<br>-- | --<br>-- | 27632<br>-- | --<br>-- | 27632 | --<br>2211 | 29843 |
| 7 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 44 | 2555,89<br>1204,00 | 23,14<br>-- | 112459<br>52976 | 1018<br>-- | 58465 | 38143<br>12048 | 162650 |
| 8 | С123-070204-0903<br>2307-0204-0903<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 16 | 2304,00<br>-- | --<br>-- | 36864<br>-- | --<br>-- | 36864 | --<br>2949 | 39813 |
| 9 | С123-070204-0902<br>2307-0204-0902<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 20 | 2304,00<br>-- | --<br>-- | 46080<br>-- | --<br>-- | 46080 | --<br>3686 | 49766 |
| 10 | С123-070204-1411<br>2307-0204-1411<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 4261,00<br>-- | --<br>-- | 34088<br>-- | --<br>-- | 34088 | --<br>2727 | 36815 |
| 11 | Ц13-080305-0403<br>1308-0305-0403<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 35 | 3204,17<br>1854,20 | 1144,67<br>703,67 | 112146<br>64897 | 40063<br>24628 | 7186 | 64458<br>14128 | 190732 |
| 12 | С123-070102-1338<br>2307-0102-1338<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82<br>*СП - 8%* | шт. | 35 | 6451,00<br>-- | --<br>-- | 225785<br>-- | --<br>-- | 225785 | --<br>18063 | 243848 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц13-080305-0306<br>1308-0305-0306<br>РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами<br>*НР - 72%; СП - 80%* | шт. | 184 | 1799,40<br>952,50 | 717,58<br>474,57 | 331090<br>175260 | 132034<br>87321 | 23796 | 189058<br>41612 | 561760 |
| 14 | С123-070101-0709<br>2307-0101-0709<br>РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82<br>*СП - 80%* | шт. | 178 | 1732,00<br>– | –<br>– | 308296<br>– | –<br>– | 308296 | –<br>24664 | 332960 |
| 15 | С123-070101-0335<br>2307-0101-0335<br>РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82<br>*СП - 80%* | шт. | 6 | 1100,00<br>– | –<br>– | 6600<br>– | –<br>– | 6600 | –<br>528 | 7128 |
| 16 | С123-070104-0102<br>2307-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91<br>*СП - 80%* | шт. | 140 | 145,00<br>– | –<br>– | 20300<br>– | –<br>– | 20300 | –<br>1624 | 21924 |
| 17 | С123-070104-0501<br>2307-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт<br>*СП - 80%* | шт. | 184 | 738,00<br>– | –<br>– | 135792<br>– | –<br>– | 135792 | –<br>10863 | 146655 |
| 18 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br>*НР - 72%; СП - 80%* | шт. | 211 | 384,82<br>368,30 | 3,34<br>1,19 | 81197<br>77711 | 704<br>251 | 2782 | 56133<br>10986 | 148315 |
| 19 | С123-070218-1508<br>2307-0218-1508<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012<br>*СП - 80%* | шт. | 211 | 355,00<br>– | –<br>– | 74905<br>– | –<br>– | 74905 | –<br>5992 | 80897 |
| 20 | С123-070202-0705<br>2307-0202-0705<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК<br>*СП - 80%* | шт. | 211 | 32,00<br>– | –<br>– | 6752<br>– | –<br>– | 6752 | –<br>540 | 7292 |
| 21 | С123-070217-0107<br>2307-0217-0107<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br>*СП - 80%* | шт. | 290 | 227,00<br>– | –<br>– | 65830<br>– | –<br>– | 65830 | –<br>5266 | 71096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-070220-0503<br>2307-0220-0503<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 290 | 364,00 | – | 105560 | – | 105560 | – | 114005 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8445 | |
| 23 | С123-070202-0705<br>2307-0202-0705<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 290 | 32,00 | – | 9280 | – | 9280 | – | 10022 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 742 | |
| 24 | Ц13-080303-2505<br>1308-0303-2505<br>РСНБ РК 2015 | Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 150 | 4434,41 | 44,02 | 665162 | 6603 | 303359 | 255744 | 994578 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2368,00 | – | 355200 | – | | 73672 | |
| 25 | С124-040207-3973<br>2404-0207-3973<br>РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 150 | 41,00 | – | 6150 | – | 6150 | – | 6642 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 492 | |
| 26 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1458,40 | 170,20 | 1458 | 170 | 18 | 957 | 2608 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1270,00 | 59,40 | 1270 | 59 | | 193 | |
| 27 | С123-070203-0603<br>2307-0203-0603<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 10753,00 | – | 10753 | – | 10753 | – | 11613 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 860 | |
| 28 | Ц13-080206-1302<br>1308-0206-1302<br>РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 8063 | 188,25 | 2,50 | 1517847 | 20176 | 256614 | 898734 | 2609909 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 153,92 | 0,89 | 1241057 | 7184 | | 193326 | |
| 29 | С123-060128-0304<br>2306-0128-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 7,26954 | 264896,00 | – | 1925672 | – | 1925672 | – | 2079726 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 154054 | |
| 30 | С123-060128-0203<br>2306-0128-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,65178 | 114074,00 | – | 74351 | – | 74351 | – | 80299 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5948 | |
| 31 | С123-060128-0506<br>2306-0128-0506<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 2761140,00 | – | 56327 | – | 56327 | – | 60833 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4506 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С123-060128-0505<br>2306-0128-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,0561 | 1645942,00<br>-- | --<br>-- | 92337<br>-- | --<br>-- | 92337 | --<br>7387 | 99724 |
| 33 | С123-060128-0504<br>2306-0128-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,08364 | 1001878,00<br>-- | --<br>-- | 83797<br>-- | --<br>-- | 83797 | --<br>6704 | 90501 |
| 34 | С123-060128-0306<br>2306-0128-0306<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,1428 | 599136,00<br>-- | --<br>-- | 85557<br>-- | --<br>-- | 85557 | --<br>6845 | 92402 |
| 35 | Ц13-080305-0402<br>1308-0305-0402<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 20 | 2286,95<br>1257,30 | 824,35<br>513,77 | 45739<br>25146 | 16487<br>10275 | 4106 | 25503<br>5699 | 76942 |
| 36 | С123-070101-2502<br>2307-0101-2502<br>РСНБ РК 2015 | Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82<br>*СП - 8%* | шт. | 20 | 5068,00<br>-- | --<br>-- | 101360<br>-- | --<br>-- | 101360 | --<br>8109 | 109469 |
| 37 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 11184,00<br>2540,00 | 968,00<br>297,00 | 11184<br>2540 | 968<br>297 | 7676 | 2043<br>1058 | 14285 |
| 38 | С123-070201-0201<br>2307-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4762,00<br>-- | --<br>-- | 4762<br>-- | --<br>-- | 4762 | --<br>381 | 5143 |
| 39 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 2555,75<br>1204,00 | 23,00<br>-- | 10223<br>4816 | 92<br>-- | 5315 | 3468<br>1095 | 14786 |
| 40 | С123-070204-0927<br>2307-0204-0927<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 6908,00<br>-- | --<br>-- | 6908<br>-- | --<br>-- | 6908 | --<br>553 | 7461 |
| 41 | С123-070204-0902<br>2307-0204-0902<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2304,00<br>-- | --<br>-- | 4608<br>-- | --<br>-- | 4608 | --<br>369 | 4977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С123-070204-0903<br>2307-0204-0903<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 IP 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2304,00<br>-- | --<br>-- | 2304<br>-- | --<br>-- | 2304 | --<br>184 | 2488 |
| 43 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 4 | 11183,75<br>2540,00 | 968,00<br>297,00 | 44735<br>10160 | 3872<br>1188 | 30703 | 8171<br>4232 | 57138 |
| 44 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 4824,00<br>-- | --<br>-- | 19296<br>-- | --<br>-- | 19296 | --<br>1544 | 20840 |
| 45 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 1 | 2556,00<br>1204,00 | 24,00<br>-- | 2556<br>1204 | 24<br>-- | 1328 | 867<br>274 | 3697 |
| 46 | С123-070204-0845<br>2307-0204-0845<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1853,00<br>-- | --<br>-- | 1853<br>-- | --<br>-- | 1853 | --<br>148 | 2001 |
| 47 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 5 | 4508,00<br>2408,00 | 111,40<br>29,60 | 22540<br>12040 | 557<br>148 | 9943 | 8775<br>2505 | 33820 |
| 48 | С123-070204-0303<br>2307-0204-0303<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 4345,00<br>-- | --<br>-- | 21725<br>-- | --<br>-- | 21725 | --<br>1738 | 23463 |
| 49 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 1 | 11184,00<br>2540,00 | 968,00<br>297,00 | 11184<br>2540 | 968<br>297 | 7676 | 2043<br>1058 | 14285 |
| 50 | С123-070201-0205<br>2307-0201-0205<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4824,00<br>-- | --<br>-- | 4824<br>-- | --<br>-- | 4824 | --<br>386 | 5210 |
| 51 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 2555,80 | 23,20 | 12779 | 116 | 6643 | 4334 | 18482 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | | 69 885 160 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 1,35% | | | | | | | | 940 748 |
| | | Итого | | | | | | | | | 70 825 908 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 2% | | | | | | | | 1 412 515 |
| | | Итого | | | | | | | | | 72 238 423 |
| | | 2019 г. - 100 % (Инвф = 1,050) | 1,05 | | | | | | | | 75 850 344 |
| | | НДС (12%) | 12% | | | | | | | | 9 102 041 |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 84 952 385 |
| | | Итого выполнение подрядчика: | 0,9 | | | | | | | | 68265309,63 |
| | | НДС | 12% | | | | | | | | 8191837,16 |
| | | Итого выполнение подрядчика с НДС: | | | | | | | | | 76457146,79 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Итого выполнение субподрядчика: | 0,95 | | | | | | | | 64852044,15 |
| | | НДС | | | | | | | | | 7 782 245,30 |
| | | Итого выполнение субподрядчика с НДС: | | | | | | | | | 72 634 289,4463 |
| | | Удержание 10% | | | | | | | | | 7 263 428,94 |
| | | Итого к оплате: | | | | | | | | | 65 370 860,50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Итого выполнение субподрядчика: | 0,95 | | | | | | | | 61609441,94 |
| | | НДС | | | | | | | | | 7393133,03 |
| | | Итого выполнение субподрядчика с НДС: | | | | | | | | | 69002574,97 |
| | | Удержание 10% | | | | | | | | | 6900257,50 |
| | | Итого к оплате: | | | | | | | | | 62102317,48 |
| | | | | | | | | | | | |

**Подрядчик: ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979**
Директор

_____ Досбаев А.С

**Субподрядчик: ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899**
Директор

_____ Ибадуллаев О.И