Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью KazNurInvest,Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, Кульманова, дом № 131А** — **040340028979**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМГ СтройСервис-Атырау",060000, Республика Казахстан, Атырауская, г.Атырау, Кулманова 131А** — **041140012899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 23-2019/KNI от 29.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
1	30.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области			услуга	1	65 990 546,79	65 990 546,79
				Итого	1	x	65 990 546,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ибадуллаев Онгар Изетиллаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.01.2020

М.П.

Заказчик: ТОО «KazNurInvest»

Подрядчик:ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау»

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2020 года

		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№23-2019/KNI	29.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август месяц) без НДС	из графы 1						
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"	243 819 146,89									
за январь месяц		58 920 131,06							7 070 415,73	65 990 546,790
Удержание 10%		5 892 013,11							707 041,57	6 599 054,679
Итого к оплате		53 028 117,96							6 363 374,15	59 391 492,111

Заказчик:
ТОО «KazNurInvest» БИН/ИИН: 040 340 028 979
Директор
Досбаев А.С

Подрядчик:
ТОО «ЕМГ Строй Сервис Атырау» БИН/ИИН: 041 140 012 899
Директор
Ибадуллаев О.И

Заказчик **ТОО «KazNurInvest»** БИН: 040 340 028 979 ИИК: KZ0260101410002[redacted]4 (KZT) БИК: HSBKKZKXAO «Народный Банк Казахстана» в г.Атырау Тел.: +7-7023297746

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау»** БИН: 041 140 012 899 ИИК: KZ32826EORZTD2004436 (KZT) БИК: ALMNKZKA «АТФБанк» в г.Атырау Тел.: 21-0327,21-05-24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области"

(наименование, адрес)

Объект Строительство общежития на 100 мест

(наименование)

Договор № 23-2019/KNI от 29.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки									
		-4.1 Кладка стен и перегородок									
103	Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	120	29977,72	2685,66	3597326	322279	2744321	561819	4491877
		НР - 93%; СП - 8%			4422,72	611,50	530726	73380		332732	
105	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	116,05	27220,47	2595,56	3158936	301215	2407020	477230	3927058
		НР - 93%; СП - 8%			3883,68	538,12	450701	62449		290893	
106	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,8	27220,47	2595,56	1899989	181170	1447738	287037	2361988
		НР - 93%; СП - 8%			3883,68	538,12	271081	37561		174962	

107	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	36,8	16622,55 2785,71	2182,64 452,51	611710 102514	80321 16652	428875	110824 57803	780337
108	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	124,45	3980,49 1239,04	242,45 50,27	495372 154199	30173 6256	311001	149223 51568	696163
152	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные каналы из кирпича.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3	32	33349,97 5783,41	2123,63 440,28	1067199 185069	67956 14089	814174	185217 100193	1352609
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Перегородки ПВХ.Устройство НР=90% *СП - 8%*	м2 перегородок	15,75	25388,38 945,90	100,57 46,73	399867 14898	1584 736	383385	14071 33115	447053
			-4.2 Перемычки,прогоны								
111	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	219,5	478,96 157,47	247,72 52,59	105 132 34 565	54 375 11 544	16 193	54 409 12 763	172 304
112	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	10,3265	89 749,00 –	– –	926 793 –	– –	926 793	– 74 143	1 000 936
113	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки металлические.Монтаж	т конструкций	2,707	28139,27 15002,22	9649,43 2722,20	76173 40611	26121 7369	9441	33106 8742	118021
114	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,707	223676,00		605491		605491	48439	653930
115	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции.Изготовление *СП - 8%*	т	2,707	44622,83 37912,82	5841,89 1485,04	120794 102630	15814 4020	2350	73589 15551	209934
116	Е11-090701-0126 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовки ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	44,02	87,96	2,23	3872	98	1970	1252	5534

		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,23	1804	10		410	
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,02	186,55	3,18	8212	140	5964	1470	10457
		НР - 69%; СП - 8%			47,89	0,50	2108	22		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23601161	3604866	10104714	1949246	16228201
							9637529	839336	–	1202089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21560665				
		Накладные расходы	Тенге				1949246				
		Сметная прибыль	Тенге				1202089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16228201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**16228201**				
					РАЗДЕЛ 6.Покрытие-1ед						
152	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	31,7022	54 144,42	1 786,40	1 716 497	56 633	1 393 102	253 893	2 128 022
		НР - 91%; СП - 8%			8 414,64	386,12	266 763	12 241		157 631	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0071	196 378,00	–	197 772	–	197 772	–	213 594
		СП - 8%			–	–	–	–		15 822	
154	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0493	220 232,00	–	10 857	–	10 857	–	11 726
		СП - 8%			–	–	–	–		869	
155	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2463	220 232,00	–	54 243	–	54 243	–	58 583
		СП - 8%			–	–	–	–		4 339	
156	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3816	220 232,00	–	84 041	–	84 041	–	90 764
		СП - 8%			–	–	–	–		6 723	
157	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0763	220 232,00	–	16 804	–	16 804	–	18 148
		СП - 8%			–	–	–	–		1 344	
158	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0201	221 256,00	–	4 447	–	4 447	–	4 803
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 084 662	56 633	1 761 266	253 893	2 525 639
							266 763	12 241	–	187 084	
		Накладные расходы	Тенге				253 893				
		Сметная прибыль	Тенге				187 084				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 525 639				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**2 525 639**				

19	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	700	3801,59 625,20	19,62 7,29	2661113 437637	13731 5100	2209745	407318 245474	3313905
20	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	70	2775,77 995,33	13,62 3,30	194304 69673	953 231	123678	64312 20689	279305
21	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	Карнизы. Сборка *НР - 90%; СП - 8%*	м2 развернутой поверхности карниза	87	1448,76 1342,77	34,69 14,75	126042 116821	3018 1283	6203	106293 18587	250923
22	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,29	43570,00 --	-- --	12635 --	-- --	12635	-- 1011	13646
23	С121-070301-0201 2107-0301-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 *СП - 8%*	м3	0,19	44167,00 --	-- --	8392 --	-- --	8392	-- 671	9063
24	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	87	665,32 113,19	2,73 1,21	57883 9848	237 105	47798	8957 5347	72187
25	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	87	3161,90 700,52	14,11 6,61	275085 60946	1228 575	212911	55369 26436	356890
26	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	110,24	1846,76 284,67	11,09 3,31	203587 31382	1223 365	170982	29207 18624	251418
27	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	48	1346,73 1211,04	86,73 22,90	64643 58130	4163 1099	2350	54491 9531	128665
28	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм *СП - 8%*	м	48	811,00 --	-- --	38928 --	-- --	38928	-- 3114	42042
29	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм *СП - 8%*	шт.	8	695,00 --	-- --	5560 --	-- --	5560	-- 445	6005

30	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм *СП - 8%*	шт.	4	1492,00 –	– –	5968 –	– –	5968	– 477	6445
31	С121-100302-0312 2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый *СП - 8%*	шт.	12	275,00 –	– –	3300 –	– –	3300	– 264	3564
32	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	100	93,52 63,96	22,53 5,83	9352 6396	2253 583	703	6421 1262	17035
33	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,34617	191931,00 –	– –	66441 –	– –	66441	– 5315	71756
34	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,34617	192341,91 171219,34	17604,07 4962,88	66583 59271	6094 1718	1218	42082 8693	117358
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11	88,00 41,00	2,27 0,18	968 451	25 5	492	313 102	1383
36	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11	847,45 700,27	1,00 0,45	9322 7703	11 5	1608	6166 1139	16727
37	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	90	1707,67 256,04	1051,18 219,67	153690 23044	94606 19770	36040	39389 15446	208525
38	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	90	873,00 –	– –	78570 –	– –	78570	– 6286	84856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5871548 1767892	402768 122230	6291972 –	1725278 828353	11045440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5804977				
		Накладные расходы	Тенге				1725278				
		Сметная прибыль	Тенге				828353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11045440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11045440**				

РАЗДЕЛ -8.Окна

39	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	135	3804,90 1557,16	165,54 76,53	513662 210217	22348 10332	281097	198494 56972	769128
40	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	12,72	3295,28 1183,27	163,92 75,55	41916 15051	2085 961	24780	14411 4506	60833
41	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	135	19726,00 –	– –	2663010 –	– –	2663010	– 213041	2876051
42	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	12,72	20982,00 –	– –	266891 –	– –	266891	– 21351	288242
43	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	131,4	3106,48 218,93	9,20 4,38	408192 28768	1209 576	378215	26410 34768	469370
44	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	67,1	3953,34 1370,00	169,27 78,08	265268 91927	11358 5239	161983	87449 28217	380935
45	С121-090203-0401 2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м2	67,1	23514,00 –	– –	1577789 –	– –	1577789	– 126223	1704012
46	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,63	55212,70 49149,21	2463,49 441,27	34784 30964	1552 278	2268	21557 4507	60848
47	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,63	504781,00 –	– –	318012 –	– –	318012	– 25441	343453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5878901	38700	5674045	348321	6952872

						376026	34772		515026		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			5527003					
		Накладные расходы	Тенге			348321					
		Сметная прибыль	Тенге			515026					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			6952872					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**6952872**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**36752152**					

Смета 2-1-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1.1 Тепловой узел

1	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2859,80	65,90	28598	659	18898	9077	40689
		НР - 98%; СП - 8%			904,10	22,10	9041	221		3014	
2	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1890,50	37,75	22686	453	13958	8267	33429
		НР - 98%; СП - 8%			689,58	13,42	8275	161		2476	
3	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3715,00	266,00	7430	532	1053	5834	14325
		НР - 98%; СП - 8%			2922,50	54,00	5845	108		1061	
4	С123-040103-0304 2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	17505,00	--	35010	--	35010	--	37811
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2039,81	86,91	12239	521	1804	9787	23788
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	9914	73		1762	
6	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2678,00	--	16068	--	16068	--	17353
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
7	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2508,50	--	5017	--	4438	548	6010
		НР - 98%; СП - 8%			279,50	--	559	--		445	

8	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	435,00	–	870	–	136	719	1716
		НР - 98%; СП - 8%			367,00	–	734	–		127	
9	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	–	3396	–	3396	–	3668
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
10	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	62865,50	386,00	125731	772	116625	8284	144736
		НР - 98%; СП - 8%			4167,00	59,50	8334	119		10721	
11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2065,75	113,00	8263	452	1202	6573	16023
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	24,50	6609	98		1187	
12	С123-040902-1206 2304-0902-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20274,00	–	81096	–	81096	–	87584
		СП - 8%			–	–	–	–		6488	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	93,64	1,82	206	4	149	37	262
		НР - 69%; СП - 8%			24,09		53			19	
14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	619,00	94,05	11761	1787	4883	4519	17582
		НР - 76%; СП - 8%			267,95	45,00	5091	855		1302	
15	С121-110404-1615 2111-0404-1615 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	10	2362,00	–	23620	–	23620	–	25510
		СП - 8%			–	–	–	–		1890	
16	С121-110404-1610 2111-0404-1610 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	9	1516,00	–	13644	–	13644	–	14736
		СП - 8%			–	–	–	–		1092	

17	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,3	542,00	--	17507	--	17507	--	18908
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
		1.2 Отопление									
18	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1573,93	17,29	18887	207	14321	4348	25094
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	4359	78		1859	
19	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1635,54	17,31	42524	450	32630	9420	56100
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,46	9444	168		4156	
20	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	76	1858,11	17,30	141216	1315	112295	27536	182252
		НР - 98%; СП - 8%			363,24	6,47	27606	492		13500	
21	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2032,18	17,28	121931	1037	99100	21739	155164
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	21794	389		11494	
22	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2471,77	31,76	173024	2223	138954	32074	221506
		НР - 98%; СП - 8%			454,96	12,60	31847	882		16408	
23	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	100	1604,25	17,41	160425	1741	20595	135342	319428
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	138089	15		23661	
24	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	250	1839,40	20,54	459849	5136	78029	369208	895382
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	376684	59		66325	
25	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	131,68	17351,44	144,89	2284837	19079	2166612	106159	2582276
		НР - 98%; СП - 8%			752,93	69,71	99146	9180		191280	

26	Е11-180301-0405 1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	6	1269,33 167,50	15,67 6,67	7616 1005	94 40	6517	1024 691	9331
27	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	93	463,27 411,24	0,52 0,24	43084 38246	48 23	4790	37503 6447	87035
28	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	93	9919,00 --	-- --	922467 --	-- --	922467	-- 73797	996264
29	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	93	6312,00 --	-- --	587016 --	-- --	587016	-- 46961	633977
30	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	14	565,14 490,57	2,21 0,57	7912 6868	31 8	1013	6738 1172	15822
31	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	22660,00 --	-- --	203940 --	-- --	203940	-- 16315	220255
32	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	5	16538,00 --	-- --	82690 --	-- --	82690	-- 6615	89305
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	22	2039,81 1652,28	86,91 12,23	44876 36350	1912 269	6614	35887 6461	87224
34	С123-040905-0602 2304-0905-0602 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	13	2036,00 --	-- --	26468 --	-- --	26468	-- 2117	28585

35	С123-040905-0603 2304-0905-0603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3144,00	–	28296	–	28296	–	30560
		СП - 8%			–	–	–	–		2264	
36	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2039,81	86,91	85672	3650	12626	68511	166519
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	69396	514		12335	
37	С123-040905-1610 2304-0905-1610 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латунные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	946,00	–	15136	–	15136	–	16347
		СП - 8%			–	–	–	–		1211	
38	С123-040905-0701 2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	946,00	–	24596	–	24596	–	26564
		СП - 8%			–	–	–	–		1968	
39	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	462,50	0,50	925	1	102	806	1869
		НР - 98%; СП - 8%			411,00		822	–		138	
40	С123-041008-0407 2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	8139,00	–	16278	–	16278	–	17580
		СП - 8%			–	–	–	–		1302	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	280	87,97	2,24	24631	626	12532	7964	35202
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	11473	68		2608	
42	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	280	847,39	0,98	237268	274	40920	156965	425772
		НР - 80%; СП - 8%			700,26	0,47	196074	132		31539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9484379	43004	5008024	1074869	7829543
							1109381	13952		579967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9484379				
		Накладные расходы	Тенге				1074869				
		Сметная прибыль	Тенге				579967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7829543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7829543				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				7829543				

Смета 2-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

-Водомерный узел

1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23075,00	447,00	23075	447	13074	9469	35148
		НР - 98%; СП - 8%			9554,00	108,00	9554	108		2604	
2	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25972,00	--	25972	--	25972	--	28050
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
3	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9292,00	--	27876	--	27876	--	30106
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
4	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	3704,75	102,50	14819	410	9532	4827	21218
		НР - 98%; СП - 8%			1219,25	12,25	4877	49		1572	
5	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	619,00	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
6	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2200,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
7	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4857,00	--	4857	--	4857	--	5246
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
8	2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20464,00	--	20464	--	20464	--	22101
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
9	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3311,22	34,67	29801	312	24723	4790	37358
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,56	4766	122		2767	
10	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	2901,25	20,00	2321	16	1975	329	2862
		НР - 98%; СП - 8%			412,50	7,50	330	6		212	
11	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1615,00	20,00	323	4	237	81	436

		НР - 98%; СП - 8%			410,00	5,00	82	1		32	
12	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2	55755,00 23505,00	1085,00 500,00	11151 4701	217 100	6233	3649 1184	15984
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,1	847,62 700,48	0,95 0,48	1780 1471	2 1	307	1178 237	3195
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	10,532	542,00 --	-- --	5708 --	-- --	5708	-- 457	6165
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2	87,50 40,83	2,50	105 49	3 --	53	34 11	150
16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	546,67 400,00	0,83	656 480	1	175	384 83	1123
		-1.2 Линия водопровода В1									
17	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	3311,00 529,57	34,58 13,57	198660 31774	2075 814	164811	31936 18448	249044
18	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	2418,05 1665,10	24,25 0,35	48361 33302	485 7	14574	32643 6480	87484
19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	130	1970,08 1506,74	20,55 0,24	256111 195876	2671 31	57564	191989 35848	483948
20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	1677,53 1380,90	17,40 0,13	67101 55236	696 5	11169	54136 9699	130936
21	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	175	1482,22 1279,26	14,52 0,09	259389 223870	2541 15	32978	219407 38304	517100
22	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	3624,25	504,25	14497	2017	6604	6316	22478

		НР - 98%; СП - 8%			1469,00	142,25	5876	569		1665	
23	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	84	988,00	--	82992	--	82992	--	89631
		СП - 8%			--	--	--	--		6639	
24	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	11	2084,00	--	22924	--	22924	--	24758
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
25	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	1	1427,00	--	1427	--	1427	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
26	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,3	55760,00	1086,67	16728	326	9350	5474	23978
		НР - 76%; СП - 8%			23506,67	500,00	7052	150		1776	
27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0015	95333,33	6666,67	143	10	9	86	247
		НР - 69%; СП - 8%			82666,67		124			18	
28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	542,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	14,4	1890,49	39,29	27223	543	16750	9920	40114
		НР - 98%; СП - 8%			689,58	13,33	9930	192		2971	
30	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,7	19548,57	288,57	13684	202	11535	1961	16897
		НР - 98%; СП - 8%			2781,43	77,14	1947	54		1252	
31	1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	36	886,92	381,86	31929	13747	659	22523	58808
		НР - 84%; СП - 8%			486,75	258,06	17523	9290		4356	
32	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	269,00	112,00	269	112	--	176	481
		НР - 84%; СП - 8%			157,00	53,00	157	53		36	
-1.3 Пожарный кран											
33	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	20414,88	113,63	163319	909	153604	8918	186016
		НР - 98%; СП - 8%			1100,75	36,75	8806	294		13779	

34	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1718,23	27,13	13745	217	214	13132	29027
		НР - 98%; СП - 8%			1664,25	10,75	13314	86		2150	
35	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	8	10965,00	--	87720	--	87720	--	94738
		СП - 8%			--	--	--	--		7018	
36	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	14298,00	--	228768	--	228768	--	247069
		СП - 8%			--	--	--	--		18301	
37	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	542,00	--	65040	--	65040	--	70243
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
38	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	120	345,03	51,71	41403	6205	13886	16551	62590
		НР - 72%; СП - 8%			177,60	13,96	21312	1675		4636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1741290	36434	985245	705827	2650193
							719609	15030	--	195768	
	Стоимость монтажных работ		тенге				361842				
		Накладные расходы	тенге				18256				
		Сметная прибыль	тенге				30408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				101147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2650193				

РАЗДЕЛ 2. Водопровод Т3

2.1 Линия водоровода Т3

39	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	4229,68	629,76	211484	31488	95716	91327	327036
		НР - 98%; СП - 8%			1685,60	178,22	84280	8911		24225	
40	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	3210,67	500,00	19264	3000	7451	9470	31033
		НР - 98%; СП - 8%			1468,83	141,67	8813	850		2299	
41	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2641,00	27,90	52820	558	16183	35367	95242
		НР - 98%; СП - 8%			1803,95	0,50	36079	10		7055	
42	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2163,68	24,29	281278	3158	61655	212181	532936
		НР - 98%; СП - 8%			1665,12	0,35	216465	46		39477	

43	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1839,38	20,53	73575	821	12485	59073	143260
		НР - 98%; СП - 8%			1506,73	0,25	60269	10		10612	
44	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1427,76	14,51	207025	2104	19429	181795	419926
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	185492	13		31106	
45	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	49	988,00	–	48412	–	48412	–	52285
		СП - 8%			–	–	–	–		3873	
46	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	15	2084,00	–	31260	–	31260	–	33761
		СП - 8%			–	–	–	–		2501	
47	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	1	1427,00	–	1427	–	1427	–	1541
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
48	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,3	55760,00	1086,67	16728	326	9350	5474	23978
		НР - 76%; СП - 8%			23506,67	500,00	7052	150		1776	
49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0015	95333,33	6666,67	143	10	9	86	247
		НР - 69%; СП - 8%			82666,67		124			18	
50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	542,00	–	813	–	813	–	878
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
51	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	19,2	1890,36	37,66	36295	723	22332	13225	53482
		НР - 98%; СП - 8%			689,58	13,28	13240	255		3962	
52	1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	48	886,90	381,85	42571	18329	878	30031	78410
		НР - 84%; СП - 8%			486,75	258,06	23364	12387		5808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2564935	60517	327400	638029	1794015
							635178	22632	–	132891	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2564935				
		Накладные расходы	тенге				638029				
		Сметная прибыль	тенге				132891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1794015				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1794015				
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод Т4									
53	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	2640,94	27,94	92433	978	28318	61893	166672
		НР - 98%; СП - 8%			1803,91	0,54	63137	19		12346	
54	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2163,67	24,29	194730	2186	42684	146894	368954
		НР - 98%; СП - 8%			1665,11	0,36	149860	32		27330	
55	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	8	988,00	--	7904	--	7904	--	8536
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
56	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2173,88	272,63	17391	2181	569	15294	35300
		НР - 98%; СП - 8%			1830,13	120,63	14641	965		2615	
57	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	8	2653,00	--	21224	--	21224	--	22922
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
58	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,3	55760,00	1086,67	16728	326	9350	5474	23978
		НР - 76%; СП - 8%			23506,67	500,00	7052	150		1776	
59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0015	95333,33	6666,67	143	10	9	86	247
		НР - 69%; СП - 8%			82666,67		124			18	
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	542,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
61	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	10,8	1890,37	37,59	20416	406	12562	7440	30084
		НР - 98%; СП - 8%			689,63	13,33	7448	144		2228	
62	1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	27	886,89	381,85	23946	10310	494	16892	44105
		НР - 84%; СП - 8%			486,74	258,04	13142	6967		3267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1007624	16397	123927	253973	701676
							255280	8277	--	51975	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1007624				

		Накладные расходы	тенге				253973				
		Сметная прибыль	тенге				51975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				701676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				701676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**5145884**				

Смета 3-1-1 Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ -1.Основание блочно-модульной котельной

118	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8	8907,78	1531,11	16034	2756	11841	2475	19990
		НР - 93%; СП - 8%			798,33	680,00	1437	1224		1481	
119	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	32601,11	1072,22	58682	1930	54669	2259	65816
		НР - 91%; СП - 8%			1157,22	221,67	2083	399		4875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78615	4686	70409	4734	85806
							3519	1622	–	6356	
		Накладные расходы	Тенге				4734				
		Сметная прибыль	Тенге				6356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85806				

РАЗДЕЛ -2.Монтаж блочно-модульной котельной

120	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Установка блочно-модульной котельной НР=91 %	т блок-боксов	12,5	28871,04	14318,88	360889	178985	29027	187450	592205
		НР - 91%; СП - 8%			12230,00	4249,09	152875	53114		43867	
121	Е11-5800-0000- 1020(пл)(об)	Блочно-модульная котельная БМК теплопроизводительностью 0,348 МВт	блок	0,4	17 129 252,00		6 851 701		-	-	6 851 701
		НР - 91%; СП - 8%			-		-		6 851 701	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389760	193304	31351	187450	7443906
							165105	57363	–	43867	
		Накладные расходы	Тенге				187450				
		Сметная прибыль	Тенге				43867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7443906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7443906				

РАЗДЕЛ-3.Внутренний газопровод низкого давления

122	Е11-19-1001-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики газовые.Установка НР=98%	счетчик	1	3967,00	8,00	3967	8	1064	2837	7348
		НР - 98%; СП - 8%			2895,00		2895			544	
123	Е11-191001-0101 1119-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Счетчик газовый G-25	шт.	1	144558,00		144558				144558
		НР - 98%; СП - 8%							144558		

124	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2040,00 1652,33	87,00 12,23	6120 4957	261 37	902	4894 881	11895
125	С123-040902-7202 2304-0902-7202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	6659,00 –	– –	19977 –	– –	19977	– 1598	21575
126	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2065,75 1652,25	113,00 24,50	8263 6609	452 98	1202	6573 1187	16023
127	С123-040902-7204 2304-0902-7204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	8592,00 –	– –	34368 –	– –	34368	– 2749	37117
128	Е11-190501-0102 1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	41062,00 3498,00	295,00 86,00	41062 3498	295 86	3902	3512 897	45471
129	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	5215,80 1252,20	89,60 27,80	26079 6261	448 139	19370	6272 2588	34939
130	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	2518,71 904,14	66,00 22,14	17631 6329	462 155	10840	6354 1919	25904
131	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1690,00 690,00	38,00 13,00	1690 690	38 13	962	689 190	2569
132	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	1232,00 689,67	37,67 13,33	7392 4138	226 80	3028	4134 922	12448

133	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1739,70	20,40	17397	204	13756	3443	22507
		НР - 98%; СП - 8%			343,70	7,60	3437	76		1667	
134	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2368,00	–	2368	–	2368	–	2557
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
135	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601,00	–	1202	–	1202	–	1298
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
136	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	884,00	–	4420	–	4420	–	4774
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
137	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3696,00	–	3696	–	3696	–	3992
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
138	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04515	110542,64	50166,11	4991	2265	739	1784	7317
		НР - 69%; СП - 8%			44008,86	13266,89	1987	599		542	
139	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2390,00	–	10516	–	10516	–	11357
		СП - 8%			–	–	–	–		841	
140	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	1692,50	38,75	1354	31	771	552	2058
		НР - 98%; СП - 8%			690,00	13,75	552	11		152	
141	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	5215,00	88,75	4172	71	3099	1004	5590
		НР - 98%; СП - 8%			1252,50	27,50	1002	22		414	

142	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,04	88,10	2,18	444	11	226	144	635
		НР - 69%; СП - 8%			41,07	0,40	207	2		47	
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,04	161,71	3,17	815	16	558	168	1062
		НР - 69%; СП - 8%			47,82	0,40	241	2		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207910	5691	155987	42360	422994
							46225	1600	--	18152	
		Накладные расходы	Тенге				42360				
		Сметная прибыль	Тенге				18152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				422994				
		РАЗДЕЛ -4.Фундамент под дымовую трубу-2 шт									
144	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1523,06	--	3046	--	--	2193	5658
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	3046	--		419	
145	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28	794,12	--	1016	--	--	732	1888
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	1016	--		140	
146	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8915,00	1535,00	1783	307	1316	275	2223
		НР - 93%; СП - 8%			800,00	680,00	160	136		165	
147	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	39228,75	1696,25	31383	1357	26413	3547	37724
		НР - 91%; СП - 8%			4516,25	356,25	3613	285		2794	
148	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,12844	187153,53	1222,36	24038	157	20994	2688	28864
		НР - 91%; СП - 8%			22477,42	521,64	2887	67		2138	
149	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	852,08	19,32	4499	102	3049	1266	6226
		НР - 93%; СП - 8%			255,30	2,46	1348	13		461	
150	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	8908,59	1531,25	11403	1960	8421	1760	14216
		НР - 93%; СП - 8%			798,44	679,69	1022	870		1053	
151	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	32592,19	1073,44	20859	687	19432	803	23395
		НР - 91%; СП - 8%			1156,25	221,88	740	142		1733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				100898	4570	82496	13264	120194
							13832	1513	--	8903	
		Накладные расходы	Тенге				13264				

		Сметная прибыль	Тенге				8903					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120194					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				120194					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**8072900**					
		Смета 4-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,09	1523,06 1523,06	– –	27552 27552	– –	–	19838 3791	51180
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,09	794,12 794,12	– –	14366 14366	– –	–	10344 1977	26687
3	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	1913500,00 225750,00	95000,00 28250,00	7654 903	380 113	6371	1006 693	9353
4	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	15031,00 8821,00	3020,00 61,00	15031 8821	3020 61	3190	8793 1906	25730
5	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	201	352,83 146,76	164,14 49,61	70919 29499	32993 9971	8427	28418 7947	107284
6	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	8	431,38 183,50	202,13 60,25	3451 1468	1617 482	366	1404 388	5243
7	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	36	910,56 195,67	462,50 151,22	32781 7044	16650 5444	9087	8991 3342	45113
8	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1785	1214852,00 –	– –	216851 –	– –	216851	– 17348	234199
9	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0714	308967,00 –	– –	22060 –	– –	22060	– 1765	23825
10	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	23538,50	14474,70	141231	86848	3017	58974	216221

		НР - 72%; СП - 8%			8561,00	5090,52	51366	30543		16016	
11	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	10846,00	–	65076	–	65076	–	70282
		СП - 8%			–	–	–	–		5206	
12	Ц13-080301-1403 1308-0301-1403 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	8	917,75	19,55	7341	156	276	4982	13310
		НР - 72%; СП - 8%			863,63	1,19	6909	10		986	
13	С124-040207-1809 2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	143,00	–	1144	–	1144	–	1236
					–	–	–	–		92	
14	Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	64404,00	37540,00	64404	37539	2735	27424	99174
		НР - 72%; СП - 8%			24130,00	13959,00	24130	13960		7346	
15	51-080103-0101 5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	9195760,00	–	9195760	–		–	9195760
					–	–	–	–	9195760	–	
16	Ц13-080301-0125 1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	5847,00	103,00	5847	103	1934	2764	9300
		НР - 72%; СП - 8%			3810,00	29,00	3810	29		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10376327	179306	340534	172938	10133897
							175868	60613	9195760	69492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10376327				
		Накладные расходы	Тенге				172938				
		Сметная прибыль	Тенге				69492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10133897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10133897				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**10133897**				
		Смета 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	465,85	143,98	136,37	67507	63939	–	13951	87975
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	33,72	3568	15808		6517	

2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,1	1523,06 1523,06	-- --	79351 79351	-- --	--	57133 10919	147403
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,7	794,12 794,12	-- --	40262 40262	-- --	--	28989 5540	74791
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	456,39	31,96 --	31,96 11,78	14585 --	14585 5378	--	3872 1477	19934
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	456,39	143,90 77,44	66,47 32,10	65675 35341	30334 14652	--	35995 8134	109804
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	7,5	2734,93 957,73	153,60 42,80	20512 7183	1152 321	12177	7429 2235	30176
7	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	732000,00 208400,00	75600,00 21800,00	3660 1042	378 109	2240	1139 384	5183
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,146	1635794,52 225815,07	95876,71 27993,15	238826 32969	13998 4087	191859	36685 22041	297552
9	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1154,69 953,92	26,01 12,23	1155 954	26 12	175	956 169	2280
10	С123-040102-0202 2304-0102-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	19804,00 --	-- --	19804 --	-- --	19804	-- 1584	21388
11	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1926,11 1517,60	78,03 36,69	1926 1518	78 37	330	1539 277	3742
12	С123-040102-0205 2304-0102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	39227,00 --	-- --	39227 --	-- --	39227	-- 3138	42365

13	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	65520,00 1864,00	169,00 72,00	65520 1864	169 72	63487	1917 5395	72832
14	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПТТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	196546,00 –	– –	196546 –	– –	196546	– 15724	212270
15	С123-020803-0104 2302-0803-0104 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	1	139050,00 –	– –	139050 –	– –	139050	– 11124	150174
16	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 76 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1323,00 –	– –	1323 –	– –	1323	– 106	1429
17	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	1	2464,00 –	– –	2464 –	– –	2464	– 197	2661
18	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1001,61 877,33	62,67 –	3004 2632	188 –	185	2606 449	6060
19	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	2156,00 –	– –	2156 –	– –	2156	– 172	2328
20	С123-020103-0510 2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	3019,00 –	– –	6038 –	– –	6038	– 483	6521
21	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1485,00 –	– –	2970 –	– –	2970	– 238	3208
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	520,38 467,84	31,32 –	520 468	31 –	21	463 79	1062
23	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	1102,00 –	– –	1102 –	– –	1102	– 88	1190

24	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	767,00	47,00	766	47	47	666	1548
		НР - 99%; СП - 8%			673,00	–	673	–		115	
25	С123-020103-0508 2302-0103-0508 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2520,00	–	2520	–	2520	–	2722
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
26	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755,00	–	755	–	755	–	815
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
27	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	2996,00	224,50	5992	449	483	5032	11906
		НР - 99%; СП - 8%			2529,50	12,00	5059	24		882	
28	С123-020103-0515 2302-0103-0515 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	11774,00	–	23548	–	23548	–	25432
		СП - 8%			–	–	–	–		1884	
29	С123-020302-8017 2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9646,00	–	19292	–	19292	–	20835
		СП - 8%			–	–	–	–		1543	
30	С123-021103-0605 2302-1103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100	шт.	11	9614,00	–	105754	–	105754	–	114214
		СП - 8%			–	–	–	–		8460	
31	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,032	16267343,80	640437,50	520555	20494	478433	28031	592473
		НР - 99%; СП - 8%			675875,00	208937,50	21628	6686		43887	
32	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	4258388,68	278812,02	136268	8922	113820	14998	163368
		НР - 99%; СП - 8%			422688,00	50726,84	13526	1623		12101	
33	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	2685000,00	135000,00	537	27	453	64	649
		НР - 99%; СП - 8%			285000,00	40000,00	57	8		48	

34	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0004	4020000,00 327500,00	177500,00 52500,00	1608 131	71 21	1406	150 141	1899
35	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0004	11765000,00 472500,00	277500,00 82500,00	4706 189	111 33	4406	220 394	5320
36	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	7	18146,14 8821,00	3019,86 61,14	127023 61747	21139 428	44137	61553 15086	203662
37	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	7926,00 2792,00	3850,00 1231,00	7926 2792	3850 1231	1284	3983 953	12862
38	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,99	35993,31 9427,09	8500,67 3446,15	107620 28187	25417 10304	54016	38106 11658	157384
39	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	24175,00 –	– –	48350 –	– –	48350	– 3868	52218
40	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	20330,00 –	– –	40660 –	– –	40660	– 3253	43913
41	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	25570,00 –	– –	102280 –	– –	102280	– 8182	110462
42	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	5476,00 –	– –	5476 –	– –	5476	– 438	5914

43	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3811,00	–	7622	–	7622	–	8232
		СП - 8%			–	–	–	–		610	
44	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,1	30790,00	2360,00	3079	236	2402	456	3818
		НР - 93%; СП - 8%			4410,00	490,00	441	49		283	
45	С121-060304-0501 2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,0356	632008,00	–	22499	–	22499	–	24299
		СП - 8%			–	–	–	–		1800	
46	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	7756,00	–	7756	–	7756	–	8376
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
47	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4157,00	–	4157	–	4157	–	4490
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,56	852,21	19,44	20078	458	13606	5647	27783
		НР - 93%; СП - 8%			255,26	2,46	6014	58		2058	
49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3 основания	0,74	8909,46	1532,43	6593	1134	4868	1017	8219
		НР - 91%; СП - 8%			798,65	679,73	591	503		609	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,98	32592,86	1072,45	31941	1051	29756	1230	35825
		НР - 91%; СП - 8%			1157,14	222,45	1134	218		2674	
51	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Знаки светоотражающие. Установка	шт.	1	9728,00	718,00	9728	718	5733	3803	14613
		НР - 108%; СП - 8%			3277,00	244,00	3277	244		1082	
52	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	1	19653,00	260,00	19653	260	14754	3428	24927
		НР - 72%; СП - 8%			4639,00	122,00	4639	122		1846	
52	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5476,00	–	10952	–	10952	–	11828

		СП - 8%			--	--	--	--		876	
53	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3811,00	--	3811	--	3811	--	4116
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3590229	209262	1856190	361058	3006450
							357210	62028	--	222721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3590229				
		Накладные расходы	Тенге				361058				
		Сметная прибыль	Тенге				222721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3006450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3006450				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3006450**				
		Смета 6-1-2 Наружные сети теплоснажения									
		РАЗДЕЛ 1.Теплотрасса									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,31	192,43	182,56	7372	6994	--	1477	9557
		НР - 72%; СП - 8%			9,87	43,67	378	1673		708	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,25	1523,06	--	6473	--	--	4661	12025
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	6473	--		891	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,04	794,08	--	2414	--	--	1738	4484
		НР - 72%; СП - 8%			794,08	--	2414	--		332	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,32	16,58	16,58	453	453	--	130	630
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,63	--	181		47	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,32	143,92	66,47	3932	1816	--	2155	6574
		НР - 72%; СП - 8%			77,45	32,10	2116	877		487	
6	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,295	6839,09	2433,05	36213	12883	3159	28857	70276
		НР - 118%; СП - 8%			3809,44	809,07	20171	4284		5206	
7	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,38	84101,00	--	200160	--	200160	--	216173
		СП - 8%			--	--	--	--		16013	

8	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,09	62990,00 –	– –	131649 –	– –	131649	– 10532	142181
9	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,825	57609,00 –	– –	47527 –	– –	47527	– 3802	51329
10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,55	33349,09 5783,64	2123,64 440,00	18342 3181	1168 242	13993	3183 1722	23247
11	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	77758,33 33305,95	6942,86 2453,57	65317 27977	5832 2061	31508	27335 7412	100064
12	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0257	51750,97 21478,60	25953,31 5408,56	1330 552	667 139	111	477 145	1952
13	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,0257	401396,00 –	– –	10316 –	– –	10316	– 825	11141
14	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	28,5	808,95 208,25	99,12 23,72	23055 5935	2825 676	14295	6082 2331	31468
15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	28,5	1432,21 619,82	83,40 11,23	40818 17665	2377 320	20776	16906 4618	62342
16	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	947657,89 528736,84	408289,47 112631,58	36011 20092	15515 4280	404	24128 4811	64950
17	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	19	1166,00 –	– –	22154 –	– –	22154	– 1772	23926

18	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19	1841,00	–	34979	–	34979	–	37777
		СП - 8%			–	–	–	–		2798	
19	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,038	982710,53	419815,79	37343	15953	540	24987	67316
		НР - 99%; СП - 8%			548684,21	115500,00	20850	4389		4986	
20	2302-0101-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	299,00	–	1196	–	1196	–	1292
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
21	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	454,00	–	1816	–	1816	–	1961
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
22	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	884,00	–	7072	–	7072	–	7638
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
23	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,01782	425008,00	–	7574	–	7574	–	8180
		СП - 8%			–	–	–	–		606	
24	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0034	425008,00	–	1445	–	1445	–	1561
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
25	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2188,13	56,63	35010	906	15580	22080	61657
		НР - 118%; СП - 8%			1157,75	11,75	18524	188		4567	
26	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм x 200 мм x 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
27	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм x 200 мм x 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	10	1048,00	–	10480	–	10480	–	11318
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
28	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	676184,21	25210,53	25695	958	17462	7221	35549
		НР - 99%; СП - 8%			191447,37	500,00	7275	19		2633	

29	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	824710,53	25289,47	31339	961	23179	7147	41565
		НР - 99%; СП - 8%			189447,37	526,32	7199	20		3079	
30	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,34	49067,16	1686,57	65750	2260	31992	24736	97725
		НР - 76%; СП - 8%			23505,97	782,84	31498	1049		7239	
31	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,25	158952,00	2152,00	39738	538	9833	22510	67228
		НР - 76%; СП - 8%			117468,00	1004,00	29367	251		4980	
32	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	33,5	497,22	26,75	16657	896	4576	8647	27328
		НР - 76%; СП - 8%			333,88	5,76	11185	193		2024	
33	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03853	367074,00	--	14143	--	14143	--	15274
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
34	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,3	2176,92	163,85	2830	213	209	1843	5047
		НР - 76%; СП - 8%			1852,31	13,08	2408	17		374	
35	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00524	305275,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	226500,00		453		1	447	972
		НР - 99%; СП - 8%			226000,00		452			72	
37	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1926,00	78,00	1926	78	330	1539	3742
		НР - 99%; СП - 8%			1518,00	37,00	1518	37		277	
38	2304-1001-0503 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт Р-2 Водопроливод	1	27373,00	--	27373	--	27373	--	29563
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1695525	90435	776810	238286	1356740
							297442	25871	--	100499	
Стоимость общестроительных работ			тенге				1695525				
		Накладные расходы	тенге				238286				
		Сметная прибыль	тенге				100499				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				1356740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1356740				

РАЗДЕЛ 2.Водопровод

39	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,019	947578,95	408210,53	18004	7756	202	12064	32473
		НР - 99%; СП - 8%			528736,84	112631,58	10046	2140		2405	
40	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19	1841,00	--	34979	--	34979	--	37777
		СП - 8%			--	--	--	--		2798	
41	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
42	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00582	425008,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
43	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2188,17	56,67	13129	340	5843	8279	23121
		НР - 118%; СП - 8%			1157,67	11,67	6946	70		1713	
44	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
45	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	676157,89	25210,53	12847	479	8731	3611	17775
		НР - 99%; СП - 8%			191421,05	526,32	3637	10		1317	
46	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36	49066,67	1686,11	17664	607	8595	6645	26254
		НР - 76%; СП - 8%			23505,56	783,33	8462	282		1945	
47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,74	497,29	26,74	3849	207	1058	1997	6314
		НР - 76%; СП - 8%			333,85	5,68	2584	44		468	
48	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0089	367074,00	--	3267	--	3267	--	3528
					--	--	--	--		261	
49	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,43	2176,74	162,79	936	70	70	610	1670
		НР - 76%; СП - 8%			1851,16	13,95	796	6		124	

50	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0017	305275,00	–	519	–	519	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				198728	9459	67554	33206	154106
							32471	2552	–	11416	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				198728				
		Накладные расходы	тенге				33206				
		Сметная прибыль	тенге				11416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				154106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				154106				

РАЗДЕЛ 3.Колодец дренажный

51	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	37,26	192,43	182,58	7170	6803	–	1436	9294
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	43,67	367	1627		688	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,14	1522,95	–	6305	–	–	4540	11713
		НР - 72%; СП - 8%			1522,95	–	6305	–		868	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,76	794,15	–	2986	–	–	2150	5547
		НР - 72%; СП - 8%			794,15	–	2986	–		411	
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,86	16,57	16,57	561	561	–	162	781
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,65	–	225		58	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,86	143,92	66,48	4873	2251	–	2670	8146
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	2622	1087		603	
56	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,31	59143,51	10181,68	77478	13338	40775	28336	114279
		НР - 99%; СП - 8%			17835,88	4012,98	23365	5257		8465	
57	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16135,00	–	64540	–	64540	–	69703
		СП - 8%			–	–	–	–		5163	
58	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5476,00	–	5476	–	5476	–	5914
		СП - 8%			–	–	–	–		438	

59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3811,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
60	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11597,00	–	11597	–	11597	–	12525
		СП - 8%			–	–	–	–		928	
61	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11794,00	–	11794	–	11794	–	12738
		СП - 8%			–	–	–	–		944	
62	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456,00	–	8456	–	8456	–	9132
		СП - 8%			–	–	–	–		676	
63	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,42	9330,95	1452,38	3919	610	815	2597	7037
		НР - 93%; СП - 8%			5938,10	709,52	2494	298		521	
64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,41	12212,20	1546,34	5007	634	3126	1432	6954
		НР - 94%; СП - 8%			3041,46	673,17	1247	276		515	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,41	34117,07	7,32	13988	3	12576	1324	16537
		НР - 94%; СП - 8%			3436,59	–	1409	–		1225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				360871	24200	162966	44647	294416
							40795	8770	–	21808	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				360871				
		Накладные расходы	тенге				44647				
		Сметная прибыль	тенге				21808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				294416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				294416				

РАЗДЕЛ 4.Теплофикационная камера УТ1

66	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	65,25	192,43	182,57	12556	11913	–	2515	16277
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	43,68	643	2850		1206	
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,25	1523,03	–	11042	–	–	7950	20511
		НР - 72%; СП - 8%			1523,03	–	11042	–		1519	
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,94	794,13	–	3923	–	–	2825	7288

		НР - 72%; СП - 8%			794,13	–	3923	–		540	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,46	16,58	16,58	737	737	–	212	1025
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,64	–	295		76	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,46	143,90	66,46	6398	2955	–	3506	10696
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	3443	1427		792	
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,14	8907,02	1530,70	10154	1745	7499	1566	12658
		НР - 93%; СП - 8%			798,25	678,95	910	774		938	
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,27	32592,13	1072,44	41392	1362	38561	1593	46424
		НР - 91%; СП - 8%			1156,69	222,05	1469	282		3439	
73	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	1,7	34487,65	1642,94	58629	2793	52720	3389	66979
		НР - 91%; СП - 8%			1832,94	357,65	3116	608		4961	
74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,138	220232,00	–	30392	–	30392	–	32823
		СП - 8%			–	–	–	–		2431	
75	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,75	952,89	26,22	6432	177	4138	2073	9185
		НР - 94%; СП - 8%			313,63	13,04	2117	88		680	
76	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,75	964,89	27,26	6513	184	6176	226	7278
		НР - 94%; СП - 8%			22,67	12,89	153	87		539	
77	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок бетонные. Устройство	м3	0,34	31061,76	1158,82	10561	394	9829	385	11822
		НР - 91%; СП - 8%			994,12	250,00	338	85		876	
78	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	8,87	32908,12	2123,68	291895	18837	221759	51340	370694
		НР - 93%; СП - 8%			5783,43	440,25	51299	3905		27459	
79	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,05	1367,35	68,34	30150	1507	12533	13849	47519
		НР - 80%; СП - 8%			730,61	54,47	16110	1201		3520	
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,14	852,12	19,43	26535	605	17982	7462	36717
		НР - 93%; СП - 8%			255,23	2,44	7948	76		2720	

81	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	3529,00	1315,00	3529	1315	157	2753	6785
		НР - 118%; СП - 8%			2057,00	276,00	2057	276		503	
82	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,19	170724,00	–	32438	–	32438	–	35033
		СП - 8%			–	–	–	–		2595	
83	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	479,00	247,67	2874	1486	443	1487	4710
		НР - 118%; СП - 8%			157,50	52,50	945	315		349	
84	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,222	89749,00	–	19924	–	19924	–	21518
		СП - 8%			–	–	–	–		1594	
85	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	8812,75	1209,00	35251	4836	23536	9786	48640
		НР - 118%; СП - 8%			17,19,75	353,50	6879	1414		3603	
86	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,48	57609,00	–	85261	–	85261	–	92082
		СП - 8%			–	–	–	–		6821	
87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3811,00	–	15244	–	15244	–	16464
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
88	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5476,00	–	21904	–	21904	–	23656
		СП - 8%			–	–	–	–		1752	
89	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,018	67444,44	24555,56	1214	442	156	520	1873
		НР - 69%; СП - 8%			34222,22	7666,67	616	138		139	
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	191324,00	–	3444	–	3444	–	3720
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
91	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	9074,75	182,00	36299	728	30100	5755	45418
		НР - 99%; СП - 8%			1367,75	85,50	5471	342		3364	
92	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,32	808,92	99,12	9157	1122	5678	2415	12498
		НР - 92%; СП - 8%			208,22	23,67	2357	268		926	

93	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11,32	703,89	25,35	7968	287	5604	1950	10711
					183,48	3,80	2077	43		793	
94	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1154,80	26,00	5774	130	874	4783	11402
					954,00	12,20	4770	61		845	
95	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	2388,00	–	7164	–	7164	–	7737
					–	–	–	–		573	
96	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	3955,00	–	7910	–	7910	–	8543
					–	–	–	–		633	
97	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	638,00	–	3828	–	3828	–	4134
					–	–	–	–		306	
98	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1237,00	–	4948	–	4948	–	5344
					–	–	–	–		396	
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0068	941764,71	465735,29	6404	3167	128	4003	11240
					457205,88	137352,94	3109	934		833	
100	2302-0101-0706 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	579,00	–	579	–	579	–	625
					–	–	–	–		46	
101	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	792,00	–	1584	–	1584	–	1711
					–	–	–	–		127	
102	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1690,00	–	3380	–	3380	–	3650
					–	–	–	–		270	
103	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	4	621,00	–	2484	–	2484	–	2683
					–	–	–	–		199	

104	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	261,00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
105	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
106	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
107	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	300,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
108	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	776,78	38,78	6991	349	249	6387	14448
		НР - 98%; СП - 8%			710,33	13,78	6393	124		1070	
109	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
110	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	663,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1320980	57071	686192	138730	1100714
							137185	15593		81536	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1320980				
		Накладные расходы	тенге				138730				
		Сметная прибыль	тенге				81536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1100714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1100714				

РАЗДЕЛ 5. Узел ввода в непроходной канал

111	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	5	2837,80	--	14189	--	3770	10211	26352
		НР - 98%; СП - 8%			2083,80	--	10419	--		1952	

112	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,2	31060,00	1150,00	6212	230	5783	228	6955
		НР - 91%; СП - 8%			995,00	255,00	199	51		515	
113	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,2	36608,33	1257,50	43930	1509	38514	3869	51623
		НР - 91%; СП - 8%			3255,83	287,50	3907	345		3824	
114	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,06406	70543,24	21948,17	4519	1406	482	2153	7206
		НР - 69%; СП - 8%			41070,87	7633,47	2631	489		534	
115	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06406	212660,00	–	13623	–	13623	–	14713
		СП - 8%			–	–	–	–		1090	
116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0186	53763,44	2419,35	1000	45	67	618	1747
		НР - 69%; СП - 8%			47741,94	430,11	888	8		129	
117	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00353	240358,00	–	848	–	848	–	916
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
118	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00917	286693,00	–	2629	–	2629	–	2839
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
119	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0059	250977,00	–	1481	–	1481	–	1599
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0304	223676,00	–	6800	–	6800	–	7344
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
121	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533		–		–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–			
122	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	191931,00	–	2342	–	2342	–	2529

		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				150073	3190	76339	17079	123823
							18044	893		9171	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				150073				
		Накладные расходы	тенге				17079				
		Сметная прибыль	тенге				9171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				123823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				123823				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**3029799**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	тенге				**73970625**				**73970625**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	1,5%								712 015
		Итого с временными зданиями и сооружениями									74 682 640
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1,35%								652 681
		Итого	2,5574								75 335 321
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								1 506 706
		Итого									76 842 028,00
		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05								80 684 129,06
		НДС (12%)	12%								9 682 095,49
		Итого с НДС									**90 366 224,54**
		Итого выполнение генподрядчика за январь:	0,9								72615716,08
		Итого выполнение генподрядчика за сентябрь:									-7330252,3
		Итого									65 285 463,78
		НДС (12%)									7834255,65
		Итого выполнение генподрядчика с НДС:									73 119 719,43

		Итого выполнение подрядчика:	0,95								62021190,59
		НДС									7442542,871
		Итого выполнение подрядчика с НДС:									69463733,462
		Удержание 10%									6946373,346
		Итого к оплате:									62517360,116

		Итого выполнение субподрядчика:	0,95								58920131,06
		НДС									7070415,727
		Итого выполнение субподрядчика с НДС:									65990546,79
		Удержание 10%									6599054,679
		Итого к оплате:									59391492,11

Подрядчик: ТОО «KazNurInvest» БИН: 040 340 028 979
Директор
_____ Досбаев А.С

Субподрядчик: ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау» БИН: 041 140 012 899
Директор
_____ Ибадуллаев О.И