Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	360940000035
БИН	050140005375

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) Двор 79 по адресу: ул.Жамбыла 173, ул.Нурмакова 81 работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	3	45883,00	176,00	137649	528	130272	6355	155525
					2283,00	45,00	6849	135		11520	
2	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24882,00	80,00	74646	240	69543	4477	85453
					1621,00	19,00	4863	57		6330	
		Электроснабжение									
3	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	2956,80	–	3832	–	–	2759	7118
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	–	3832	–		527	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,648	891,20	–	577	–	–	416	1073
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	–	577	–		79	
5	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	3	28386,71	9719,49	85160	29158	5242	50251	146244
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	50760	12054		10833	
6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	0,9	23169,65	1778,14	20853	1600	14244	4919	27833
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	5009	396		2062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,144	485276,00	--	69880	--	69880	--	75470
		СП - 8%			--	--	--	--		5590	
8	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	16	12377,79	6682,49	198045	106920	18509	82316	302789
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	72616	41711		22429	
9	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30603,00	--	489648	--	489648	--	528820
		СП - 8%			--	--	--	--		39172	
10	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,464	39134,08	15185,72	18158	7046	579	10910	31394
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	10533	3105		2325	
11	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,47792	314821,00	--	150459	--	150459	--	162496
		СП - 8%			--	--	--	--		12037	
12	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	156,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
13	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	485,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
14	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3060,00	--	48960	--	48960	--	52877
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
15	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1927,00	--	92496	--	92496	--	99896
		СП - 8%			--	--	--	--		7400	
16	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6224,00	--	18672	--	18672	--	20166
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
17	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	720,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
18	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1689,00	--	5067	--	5067	--	5472
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
19	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
20	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**8**	**276,12**	**50,56**	**2209**	**404**	**21**	**1524**	**4031**
		НР - 80%; СП - 8%			**223,02**	**15,07**	**1784**	**121**		**299**	
22	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,008**	**535592,00**	**--**	**4285**	**--**	**4285**	**--**	**4628**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**343**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1862002**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**163668**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**145917**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57579**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1266289**		
		- Накладные расходы	Тенге							**168855**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**139579**	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**19365**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**1881367**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**27092**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**1908459**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**38169**					
		Итого в ценах 2019 г.				**1946628**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**2043766**					
		НДС 12%				**245252**					
		Итого с НДС 12%				**2289018**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**2060116**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 80 по адресу: Ул.Карасай батыра 156 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0118	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	1	1362101,00	1964,00	1362101	1964	1295545	59392	1535213
					64592,00	674,00	64592	674		113719	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
4	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
5	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
6	86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	118622,00	313,00	118622	313	111776	6023	134617
					6533,00	86,00	6533	86		9972	
7	86-010104-0316	Качалка на пружине "Рыбка"	комплект	1	96552,00	310,00	96552	310	90369	5422	110132
					5873,00	85,00	5873	85		8158	
8	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	6	45883,00	176,00	275298	1056	260544	12711	311050
					2283,00	45,00	13698	270		23041	
9	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	6	24882,00	80,00	149292	480	139086	8954	170906
					1621,00	19,00	9726	114		12660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	170320,00	2591,00	340640	5182	314968	15297	384412
					10245,00	840,00	20490	1680		28475	
11	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
12	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
13	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
14	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
15	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
16	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
18	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
19	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
21	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,888	2956,80	--	11496	--	--	8277	21355
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	11496	--		1582	
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,944	891,20	--	1732	--	--	1247	3218
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1732	--		238	
25	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	9	28386,71	9719,49	255480	87475	15725	150753	438732
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	152280	36161		32499	
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,7	23169,65	1778,14	62558	4801	42730	14756	83499
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	15027	1188		6185	
27	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,432	485276,00	--	209639	--	209639	--	226410
		СП - 8%			--	--	--	--		16771	
28	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	29	12377,79	6682,49	358956	193792	33547	149197	548806
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	131617	75602		40652	
29	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Kegemet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	29	30603,00	--	887487	--	887487	--	958486
		СП - 8%			--	--	--	--		70999	
30	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,628	39134,08	15185,72	24576	9537	783	14767	42490
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	14256	4202		3147	
31	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,64684	314821,00	--	203639	--	203639	--	219930
		СП - 8%			--	--	--	--		16291	
32	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
33	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	485,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	3060,00	--	88740	--	88740	--	95839
		СП - 8%			--	--	--	--		7099	
35	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	87	1927,00	--	167649	--	167649	--	181061
		СП - 8%			--	--	--	--		13412	
36	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	6224,00	--	56016	--	56016	--	60497
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
37	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
38	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689,00	--	15201	--	15201	--	16417
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
39	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6216,00	--	12432	--	12432	--	13427
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
40	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
41	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
42	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	14,5	276,12	50,56	4004	733	37	2762	7307
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	3234	219		541	
43	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0145	535592,00	--	7766	--	7766	--	8387
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9246004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				651973				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332308			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129078			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6941024		
		- Накладные расходы	Тенге							635806	
		- Сметная прибыль	Тенге							684889	
		Временные здания и сооружения 1,04%				96158					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				9342162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**134527**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**9476690**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**189534**					
		Итого в ценах 2019 г.				**9666223**					
		Итого по сметному расчету в текуших ценах 2020(К=1,049901)				**10148578**					
		НДС 12%				**1217829**					
		Итого с НДС 12%				**11366407**					
		Конкурсная скидка				***-0,900***					
		Итого к оплате				**10 229 766**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы**
БИН 360940000035

Омаров А.М.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Д.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы

Канания Д.К.

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»**
БИН 050140005375

Черныщёв В.В.

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design"
ИИН 751222300570 приказ №087-II от 18.05.2020 г.

Амаров Р.М.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering"

Серкенов С.Б

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 80 по адресу: Ул.Карасай батыра 156 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	1	**192488,00**	**3249,00**	**192488**	**3249**	**178506**	**10748**	**219495**
					10733,00	**1078,00**	**10733**	**1078**		**16259**	
2	86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	1	**159160,00**	**2392,00**	**159160**	**2392**	**146275**	**10247**	**182959**
					10493,00	**767,00**	**10493**	**767**		**13553**	
3	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	1	**169425,00**	**2306,00**	**169425**	**2306**	**156068**	**10727**	**194564**
					11051,00	**737,00**	**11051**	**737**		**14412**	
4	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	1	**133942,00**	**1475,00**	**133942**	**1475**	**124397**	**7762**	**153041**
					8070,00	**460,00**	**8070**	**460**		**11336**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**750059**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**40347**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9422**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3042**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**605246**		
		- Накладные расходы	Тенге							**39484**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**55560**	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**7801**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**757860**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**10913**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**768773**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**15375**					
		Итого в ценах 2019 г.				**784148**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**823278**					
		НДС 12%				**98793**					
		Итого с НДС 12%				**922071**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**829 864**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 81 по адресу: ул.Айтиева 52, 76 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0119	**Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**1849433,00**	**2115,00**	**1849433**	**2115**	**1781785**	**60277**	**2062487**
					65533,00	**706,00**	**65533**	**706**		**152777**	
2	86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	**комплект**	**1**	**201038,00**	**415,00**	**201038**	**415**	**185690**	**13688**	**231904**
					14933,00	**109,00**	**14933**	**109**		**17178**	
3	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	**1**	**86135,00**	**219,00**	**86135**	**219**	**77667**	**7566**	**101197**
					8249,00	**65,00**	**8249**	**65**		**7496**	
4	86-010106-0101	**Домик-беседка с счетами**	**комплект**	**1**	**385970,00**	**557,00**	**385970**	**557**	**367850**	**16149**	**434288**
					17563,00	**183,00**	**17563**	**183**		**32170**	
5	86-010104-0319	**Качалка на пружине "Слоненок"**	**комплект**	**1**	**97866,00**	**317,00**	**97866**	**317**	**90357**	**6625**	**112850**
					7192,00	**88,00**	**7192**	**88**		**8359**	
6	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**	**45883,00**	**176,00**	**183532**	**704**	**173696**	**8474**	**207366**
					2283,00	**45,00**	**9132**	**180**		**15360**	
7	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**4**	**24882,00**	**80,00**	**99528**	**320**	**92724**	**5970**	**113937**
					1621,00	**19,00**	**6484**	**76**		**8440**	
		Электроснабжение									
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,16**	**2956,80**	**--**	**6387**	**--**	**--**	**4598**	**11864**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	6387	--		879	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,08	891,20	--	962	--	--	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	962	--		132	
10	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28386,71	9719,49	141934	48597	8737	83752	243740
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	84600	20090		18055	
11	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	1,5	23169,65	1778,14	34754	2667	23739	8198	46388
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	8348	660		3436	
12	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,24	485276,00	--	116466	--	116466	--	125784
		СП - 8%			--	--	--	--		9317	
13	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	12377,79	6682,49	111400	60142	10411	46303	170319
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	40847	23463		12616	
14	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	9	30603,00	--	275427	--	275427	--	297461
		СП - 8%			--	--	--	--		22034	
15	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,214	39134,08	15185,72	8375	3250	267	5032	14479
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	4858	1432		1073	
16	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22042	314821,00	--	69393	--	69393	--	74944
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
17	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
18	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	485,00	--	4850	--	4850	--	5238
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
19	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3060,00	--	27540	--	27540	--	29743
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1927,00	--	52029	--	52029	--	56191
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
21	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	6224,00	--	31120	--	31120	--	33610
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
22	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	720,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
23	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1689,00	--	8445	--	8445	--	9121
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
24	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
25	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
26	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	4,5	276,12	50,56	1243	228	11	857	2268
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1004	68		168	
27	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	535592,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4478410**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119541			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3476977		
		- Накладные расходы	Тенге							270646	
		- Сметная прибыль	Тенге							331734	
		Временные здания и сооружения 1,04%				46575					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				4524985					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				65160					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				4590145					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				91803					
		Итого в ценах 2019 г.				4681948					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				4915582					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				589870					
		Итого с НДС 12%				5505452					

Конкурсная скидка ***0.900***

Итого к оплате **4 954 907**

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 82 по адресу: ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0107	**Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)**	**комплект**	1	**1529179,00**	**2393,00**	**1529179**	**2393**	**1446072**	**74173**	**1731620**
					80714,00	**795,00**	**80714**	**795**		**128268**	
2	86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	**комплект**	1	**201038,00**	**415,00**	**201038**	**415**	**185690**	**13688**	**231904**
					14933,00	**109,00**	**14933**	**109**		**17178**	
3	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	1	**86135,00**	**219,00**	**86135**	**219**	**77667**	**7566**	**101197**
					8249,00	**65,00**	**8249**	**65**		**7496**	
4	86-010113-0103	**Вертолет**	**комплект**	1	**584837,00**	**1157,00**	**584837**	**1157**	**547940**	**32855**	**667107**
					35740,00	**364,00**	**35740**	**364**		**49415**	
5	86-010104-0319	**Качалка на пружине "Слоненок"**	**комплект**	1	**97866,00**	**317,00**	**97866**	**317**	**90357**	**6625**	**112850**
					7192,00	**88,00**	**7192**	**88**		**8359**	
6	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	4	**45883,00**	**176,00**	**183532**	**704**	**173696**	**8474**	**207366**
					2283,00	**45,00**	**9132**	**180**		**15360**	
7	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	4	**24882,00**	**80,00**	**99528**	**320**	**92724**	**5970**	**113937**
					1621,00	**19,00**	**6484**	**76**		**8440**	
8	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	1	**192488,00**	**3249,00**	**192488**	**3249**	**178506**	**10748**	**219495**
					10733,00	**1078,00**	**10733**	**1078**		**16259**	
9	86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	1	**159160,00**	**2392,00**	**159160**	**2392**	**146275**	**10247**	**182959**
					10493,00	**767,00**	**10493**	**767**		**13553**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
11	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Электроснабжение									
12	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,456	2956,80	--	10219	--	--	7357	18982
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	10219	--		1406	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,728	891,20	--	1540	--	--	1109	2861
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1540	--		212	
14	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	135360	32144		28888	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,4	23169,65	1778,14	55607	4268	37982	13116	74221
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	13357	1056		5498	
16	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,384	485276,00	--	186346	--	186346	--	201254
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
17	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	16	12377,79	6682,49	198045	106920	18509	82316	302789
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	72616	41711		22429	
18	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30603,00	--	489648	--	489648	--	528820
		СП - 8%			--	--	--	--		39172	
19	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,358	39134,08	15185,72	14010	5436	447	8418	24222
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	8127	2395		1794	
20	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,36874	314821,00	--	116087	--	116087	--	125374
		СП - 8%			--	--	--	--		9287	
21	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	156,00	--	2496	--	2496	--	2696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
22	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	16	485,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
23	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3060,00	--	48960	--	48960	--	52877
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
24	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1927,00	--	92496	--	92496	--	99896
		СП - 8%			--	--	--	--		7400	
25	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	6224,00	--	49792	--	49792	--	53775
		СП - 8%			--	--	--	--		3983	
26	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	720,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
27	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1689,00	--	13512	--	13512	--	14593
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
28	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
29	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
30	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
31	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	8	276,12	50,56	2209	404	21	1524	4031
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1784	121		299	
32	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	535592,00	--	4285	--	4285	--	4628
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5921625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				449216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82146			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4384890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							439142	
		- Сметная прибыль	Тенге							438640	
		Временные здания и сооружения 1,04%				61585					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				5983210					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				86158					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				6069368					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				121387					
		Итого в ценах 2019 г.				6190755					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				6499680					
		НДС 12%				779962					
		Итого с НДС 12%				7279642					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**6 551 678**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) Двор 82 по адресу: ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65 дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010209-0102	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**170320,00**	**2591,00**	**340640**	**5182**	**314968**	**15297**	**384412**
					10245,00	**840,00**	**20490**	**1680**		**28475**	
2	86-010201-0121	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**697078,00**	**9753,00**	**697078**	**9753**	**654476**	**32830**	**788301**
					32849,00	**3228,00**	**32849**	**3228**		**58393**	
3	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**192488,00**	**3249,00**	**192488**	**3249**	**178506**	**10748**	**219495**
					10733,00	**1078,00**	**10733**	**1078**		**16259**	
4	86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**1**	**159160,00**	**2392,00**	**159160**	**2392**	**146275**	**10247**	**182959**
					10493,00	**767,00**	**10493**	**767**		**13553**	
5	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**169425,00**	**2306,00**	**169425**	**2306**	**156068**	**10727**	**194564**
					11051,00	**737,00**	**11051**	**737**		**14412**	
6	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**133942,00**	**1475,00**	**133942**	**1475**	**124397**	**7762**	**153041**
					8070,00	**460,00**	**8070**	**460**		**11336**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1922772**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**93686**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24357**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7950**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1574690**		
		- Накладные расходы	Тенге							**87611**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**142428**	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**19997**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**1942769**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**27976**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**1970745**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**39415**					
		Итого в ценах 2019 г.				**2010160**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**2110469**					
		НДС 12%				**253256**					
		Итого с НДС 12%				**2363725**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**2 127 352**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 83 по адресу: ул.Гоголя 176, 176/2 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0103	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**584837,00**	**1157,00**	**584837**	**1157**	**547940**	**32855**	**667107**
					35740,00	**364,00**	**35740**	**364**		**49415**	
2	86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	**комплект**	**1**	**201038,00**	**415,00**	**201038**	**415**	**185690**	**13688**	**231904**
					14933,00	**109,00**	**14933**	**109**		**17178**	
3	86-010113-0117	**Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)**	**комплект**	**1**	**888829,00**	**1728,00**	**888829**	**1728**	**832241**	**50431**	**1014401**
					54860,00	**559,00**	**54860**	**559**		**75141**	
4	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	**2**	**86135,00**	**219,00**	**172270**	**438**	**155334**	**15131**	**202394**
					8249,00	**65,00**	**16498**	**130**		**14992**	
5	86-010106-0101	**Домик-беседка с счетами**	**комплект**	**1**	**385970,00**	**557,00**	**385970**	**557**	**367850**	**16149**	**434288**
					17563,00	**183,00**	**17563**	**183**		**32170**	
6	86-010113-0109	**Паровозик для детей от 3-10 лет**	**комплект**	**1**	**759271,00**	**1154,00**	**759271**	**1154**	**719078**	**35870**	**858753**
					39039,00	**379,00**	**39039**	**379**		**63611**	
7	86-010104-0319	**Качалка на пружине "Гномик"**	**комплект**	**2**	**97866,00**	**317,00**	**195732**	**634**	**180714**	**13250**	**225700**
					7192,00	**88,00**	**14384**	**176**		**16719**	
8	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**	**45883,00**	**176,00**	**183532**	**704**	**173696**	**8474**	**207366**
					2283,00	**45,00**	**9132**	**180**		**15360**	
9	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**4**	**24882,00**	**80,00**	**99528**	**320**	**92724**	**5970**	**113937**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
10	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
11	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
12	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
		Электроснабжение									
13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,456	2956,80	--	10219	--	--	7357	18982
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	10219	--		1406	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,728	891,20	--	1540	--	--	1109	2861
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1540	--		212	
15	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	135360	32144		28888	
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,4	23169,65	1778,14	55607	4268	37982	13116	74221
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	13357	1056		5498	
17	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,396	485276,00	--	192169	--	192169	--	207543
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
18	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	12377,79	6682,49	111400	60142	10411	46303	170319
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	40847	23463		12616	
19	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	9	30603,00	--	275427	--	275427	--	297461
		СП - 8%			--	--	--	--		22034	
20	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,221	39134,08	15185,72	8649	3356	276	5197	14953
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	5017	1479		1108	
21	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22763	314821,00	--	71663	--	71663	--	77396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
22	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16**	**156,00**	--	**2496**	--	**2496**	--	**2696**
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
23	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**16**	**485,00**	--	**7760**	--	**7760**	--	**8381**
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
24	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**	**3060,00**	--	**27540**	--	**27540**	--	**29743**
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
25	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**27**	**1927,00**	--	**52029**	--	**52029**	--	**56191**
		СП - 8%			--	--	--	--		4162	
26	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**	**6224,00**	--	**49792**	--	**49792**	--	**53775**
		СП - 8%			--	--	--	--		3983	
27	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**	**720,00**	--	**5760**	--	**5760**	--	**6221**
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
28	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**	**1689,00**	--	**13512**	--	**13512**	--	**14593**
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
29	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**2**	**3885,13**	**9,84**	**7770**	**20**	**906**	**4928**	**13714**
		НР - 72%; СП - 8%			**3422,00**	--	**6844**	--		1016	
30	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**70750,00**	--	**141500**	--	**141500**	--	**152820**
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
31	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**4,5**	**276,12**	**50,56**	**1243**	**228**	**11**	**857**	**2268**
		НР - 80%; СП - 8%			**223,02**	**15,07**	**1004**	**68**		168	
32	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0045**	**535592,00**	--	**2410**	--	**2410**	--	**2603**
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6149593**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**455097**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**160823**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**62947**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4641738**		
		- Накладные расходы	Тенге							**436410**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							455527	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**63956**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**6213549**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**89475**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**6303024**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**126060**					
		Итого в ценах 2019 г.				**6429084**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**6749902**					
		НДС 12%				**809988**					
		Итого с НДС 12%				**7559890**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**6 803 901**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за <u>август 2020</u> (месяц, год) Двор 84 по адресу: ул.Гоголя 174 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	1849433,00	2115,00	1849433	2115	1781785	60277	2062487
					65533,00	706,00	65533	706		152777	
2	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
3	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	2	201038,00	415,00	402076	830	371380	27376	463809
					14933,00	109,00	29866	218		34356	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
5	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	2	385970,00	557,00	771940	1114	735700	32298	868577
					17563,00	183,00	35126	366		64339	
6	86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	2	97866,00	317,00	195732	634	180714	13250	225700
					7192,00	88,00	14384	176		16719	
7	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
8	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	170320,00	2591,00	340640	5182	314968	15297	384412
					10245,00	840,00	20490	1680		28475	
9	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
10	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
11	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
12	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
13	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
		Электроснабжение									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,592	2956,80	--	7664	--	--	5518	14237
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	7664	--		1055	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,296	891,20	--	1155	--	--	832	2146
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1155	--		159	
16	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	6	28386,71	9719,49	170320	58317	10483	100502	292488
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	101520	24108		21666	
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	1,8	23169,65	1778,14	41705	3201	28486	9837	55666
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	10018	792		4123	
18	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,288	485276,00	--	139759	--	139759	--	150940
		СП - 8%			--	--	--	--		11181	
19	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	11	12377,79	6682,49	136156	73507	12725	56592	208168
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	49924	28677		15420	
20	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	30603,00	--	336633	--	336633	--	363564
		СП - 8%			--	--	--	--		26931	
21	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,26	39134,08	15185,72	10175	3948	325	6114	17591
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	5902	1740		1303	
22	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2678	314821,00	--	84309	--	84309	--	91054
		СП - 8%			--	--	--	--		6745	
23	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	156,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
24	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	485,00	--	5820	--	5820	--	6286
		СП - 8%			--	--	--	--		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3060,00	--	33660	--	33660	--	36353
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
26	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1927,00	--	63591	--	63591	--	68678
		СП - 8%			--	--	--	--		5087	
27	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6224,00	--	37344	--	37344	--	40332
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
28	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	720,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
29	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1689,00	--	10134	--	10134	--	10945
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
30	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6216,00	--	37296	--	37296	--	40280
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
31	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
32	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
33	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	2,5	276,12	50,56	690	126	6	476	1260
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	558	38		93	
34	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	535592,00	--	2946	--	2946	--	3181
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								8750026
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507087				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64672			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6943281		
		- Накладные расходы	Тенге							483438	
		- Сметная прибыль	Тенге							648153	
		Временные здания и сооружения 1,04%				91000					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				8841026					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				127311					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				8968337					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				179367					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2019 г.				**9147704**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**9604183**					
		НДС 12%				**1152502**					
		Итого с НДС 12%				**10756685**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**9 681 017**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 84 по адресу: ул.Гоголя 174 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010201-0121	**Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**697078,00**	**9753,00**	**697078**	**9753**	**654476**	**32830**	**788301**
					32849,00	**3228,00**	**32849**	**3228**		**58393**	
2	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**192488,00**	**3249,00**	**192488**	**3249**	**178506**	**10748**	**219495**
					10733,00	**1078,00**	**10733**	**1078**		**16259**	
3	86-010216-0101	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**1**	**159160,00**	**2392,00**	**159160**	**2392**	**146275**	**10247**	**182959**
					10493,00	**767,00**	**10493**	**767**		**13553**	
4	86-010216-0105	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**169425,00**	**2306,00**	**169425**	**2306**	**156068**	**10727**	**194564**
					11051,00	**737,00**	**11051**	**737**		**14412**	
5	86-010216-0107	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**133942,00**	**1475,00**	**133942**	**1475**	**124397**	**7762**	**153041**
					8070,00	**460,00**	**8070**	**460**		**11336**	
		Установка для сушки белья									
6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,252**	**2956,80**	**--**	**745**	**--**	**--**	**536**	**1384**
		НР - 72%; СП - 8%			**2956,80**	**--**	**745**	**--**		**103**	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,126**	**891,20**	**--**	**112**	**--**	**--**	**81**	**209**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
8	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
9	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
10	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
11	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1604833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7816			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1285806		
		- Накладные расходы	Тенге							85921	
		- Сметная прибыль	Тенге							118877	
		Временные здания и сооружения 1,04%				16690					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				1621523					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				23350					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				1644873					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				32897					
		Итого в ценах 2019 г.				1677771					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**1761493**					
		НДС 12%				**211379**					
		Итого с НДС 12%				**1972872**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**1 775 585**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) Двор 85 по адресу: ул.Жамбыла 159, ул.Байзакова 263 работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
4	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
5	86-010104-0309	Качалка на пружине 2-х местная "Джип"	комплект	1	179593,00	334,00	179593	334	168771	9632	204363
					10488,00	97,00	10488	97		15138	
6	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
7	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
8	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	3	45883,00	176,00	137649	528	130272	6355	155525
					2283,00	45,00	6849	135		11520	
9	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24882,00	80,00	74646	240	69543	4477	85453
					1621,00	19,00	4863	57		6330	
10	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
11	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
12	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
13	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
16	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
19	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	2956,80	--	6387	--	--	4598	11864
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	6387	--		879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,08	891,20	--	962	--	--	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	962	--		132	
23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28386,71	9719,49	141934	48597	8737	83752	243740
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	84600	20090		18055	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	1,5	23169,65	1778,14	34754	2667	23739	8198	46388
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	8348	660		3436	
25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,24	485276,00	--	116466	--	116466	--	125784
		СП - 8%			--	--	--	--		9317	
26	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	10	12377,79	6682,49	123778	66825	11568	51447	189243
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	45385	26070		14018	
27	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30603,00	--	306030	--	306030	--	330512
		СП - 8%			--	--	--	--		24482	
28	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,234	39134,08	15185,72	9157	3553	292	5502	15832
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	5312	1566		1173	
29	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,24102	314821,00	--	75878	--	75878	--	81948
		СП - 8%			--	--	--	--		6070	
30	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	156,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
31	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	485,00	--	4850	--	4850	--	5238
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
32	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3060,00	--	30600	--	30600	--	33048
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
33	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1927,00	--	57810	--	57810	--	62435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
34	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**6224,00**	--	**31120**	--	**31120**	--	**33610**
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
35	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**720,00**	--	**3600**	--	**3600**	--	**3888**
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
36	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5**	**1689,00**	--	**8445**	--	**8445**	--	**9121**
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
37	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**6216,00**	--	**12432**	--	**12432**	--	**13427**
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
38	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**3885,13**	**9,84**	**3885**	**10**	**453**	**2464**	**6857**
		НР - 72%; СП - 8%			**3422,00**	--	**3422**	--		508	
39	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**70750,00**	--	**70750**	--	**70750**	--	**76410**
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
40	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**5**	**276,12**	**50,56**	**1381**	**253**	**13**	**952**	**2520**
		НР - 80%; СП - 8%			**223,02**	**15,07**	**1115**	**75**		187	
41	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,005**	**535592,00**	--	**2678**	--	**2678**	--	**2892**
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6228671**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**409609**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**148838**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57306**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4815721**		
		- Накладные расходы	Тенге							**393117**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**461385**	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**64778**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**6293449**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**90626**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**6384075**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**127681**					
		Итого в ценах 2019 г.				**6511756**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**6836699**					
		НДС 12%				**820404**					
		Итого с НДС 12%				**7657103**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**6 891 393**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Черышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за августа 2020 (месяц, год) Двор 85 по адресу: ул.Жамбыла 159, ул.Байзакова 263 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
		Малые Архитектурные Формы									
1	**86-010209-0104**	**Стойка стритбол**	**комплект**	**1**	**87952,00**	**1733,00**	**87952**	**1733**	**77323**	**6520**	**102030**
					8896,00	**553,00**	**8896**	**553**		**7558**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102030**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8896**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1733**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**553**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77323**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6520**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7558**	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**1061**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**103091**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**1485**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**104576**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2092**					
		Итого в ценах 2019 г.				**106667**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**111990**					
		НДС 12%				**13439**					
		Итого с НДС 12%				**125429**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**112 886**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 86 по адресу: ул.Жамбыла 163, 163а работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010106-0101	**Домик-беседка с счетами**	**комплект**	**1**	**385970,00**	**557,00**	**385970**	**557**	**367850**	**16149**	**434288**
					17563,00	**183,00**	**17563**	**183**		**32170**	
2	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	**1**	**86135,00**	**219,00**	**86135**	**219**	**77667**	**7566**	**101197**
					8249,00	**65,00**	**8249**	**65**		**7496**	
3	86-010104-0319	**Качалка на пружине "Слоненок"**	**комплект**	**1**	**97866,00**	**317,00**	**97866**	**317**	**90357**	**6625**	**112850**
					7192,00	**88,00**	**7192**	**88**		**8359**	
4	86-010113-0109	**Паровозик для детей от 3-10 лет**	**комплект**	**1**	**759271,00**	**1154,00**	**759271**	**1154**	**719078**	**35870**	**858753**
					39039,00	**379,00**	**39039**	**379**		**63611**	
5	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**4**	**24882,00**	**80,00**	**99528**	**320**	**92724**	**5970**	**113937**
					1621,00	**19,00**	**6484**	**76**		**8440**	
		Электроснабжение									
6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,864**	**2956,80**	**--**	**2555**	**--**	**--**	**1839**	**4746**
		НР - 72%; СП - 8%			**2956,80**	**--**	**2555**	**--**		**352**	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,432**	**891,20**	**--**	**385**	**--**	**--**	**277**	**715**
		НР - 72%; СП - 8%			**891,20**	**--**	**385**	**--**		**53**	
8	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	**опора**	**2**	**28386,71**	**9719,49**	**56773**	**19439**	**3494**	**33501**	**97496**
		НР - 80%; СП - 8%			**16920,00**	**4017,94**	**33840**	**8036**		**7222**	
9	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	**м3**	**0,6**	**23169,65**	**1778,14**	**13902**	**1067**	**9496**	**3279**	**18555**
		НР - 91%; СП - 8%			**5565,42**	**440,17**	**3339**	**264**		**1374**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,096	485276,00	--	46586	--	46586	--	50313
		СП - 8%			--	--	--	--		3727	
11	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	12377,79	6682,49	148533	80190	13881	61737	227092
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	54462	31284		16822	
12	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	30603,00	--	367236	--	367236	--	396615
		СП - 8%			--	--	--	--		29379	
13	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,228	39134,08	15185,72	8923	3462	285	5361	15426
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	5176	1526		1143	
14	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23484	314821,00	--	73933	--	73933	--	79847
		СП - 8%			--	--	--	--		5915	
15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	156,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
16	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	485,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
17	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
18	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1927,00	--	69372	--	69372	--	74922
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	
19	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6224,00	--	12448	--	12448	--	13444
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
20	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	720,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
21	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1689,00	--	3378	--	3378	--	3648
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
22	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
23	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	