Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за августа 2020 (месяц, год) Двор 72 по адресу: ул.Абая 107, 107а, 107/1 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	1849433,00	2115,00	1849433	2115	1781785	60277	2062487
					65533,00	706,00	65533	706		152777	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
4	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
5	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
6	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
7	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
8	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
9	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
10	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
11	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
17	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
19	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,456	2956,80	--	10219	--	--	7357	18982
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	10219	--		1406	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,728	891,20	--	1540	--	--	1109	2861
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1540	--		212	
21	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	135360	32144		28888	
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,4	23169,65	1778,14	55607	4268	37982	13116	74221
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	13357	1056		5498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,384	485276,00	--	186346	--	186346	--	201254
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
24	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	15	12377,79	6682,49	185667	100237	17352	77171	283865
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	68078	39105		21027	
25	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	15	30603,00	--	459045	--	459045	--	495769
		СП - 8%			--	--	--	--		36724	
26	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,395	39134,08	15185,72	15458	5998	493	9288	26726
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	8967	2643		1980	
27	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,40685	314821,00	--	128085	--	128085	--	138332
		СП - 8%			--	--	--	--		10247	
28	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	156,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
29	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	16	485,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
30	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3060,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
31	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	1927,00	--	86715	--	86715	--	93652
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
32	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	6224,00	--	49792	--	49792	--	53775
		СП - 8%			--	--	--	--		3983	
33	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	720,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
34	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1689,00	--	13512	--	13512	--	14593
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
35	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
36	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
37	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
38	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	7,5	276,12	50,56	2071	379	19	1429	3779
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1673	113		280	
39	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0075	535592,00	--	4017	--	4017	--	4338
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7462449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215343			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83837			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5736102		
		- Накладные расходы	Тенге							471589	
		- Сметная прибыль	Тенге							552776	
		Временные здания и сооружения 1,04%				77609					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				7540058					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				108577					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				7648635					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				152973					
		Итого в ценах 2019 г.				7801608					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				8190916					
		НДС 12%				982910					
		Итого с НДС 12%				9173826					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**8 256 443**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 73 по адресу: ул.Абая 107/2, 107/3, 107/4, 107/5 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	1849433,00	2115,00	1849433	2115	1781785	60277	2062487
					65533,00	706,00	65533	706		152777	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
4	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
5	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
6	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
7	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
8	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
9	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
10	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
11	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
12	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
15	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
18	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,752	2956,80	--	14051	--	--	10117	26101
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	14051	--		1933	
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,376	891,20	--	2117	--	--	1525	3933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2117	--		291	
22	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	11	28386,71	9719,49	312254	106914	19220	184254	536228
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	186120	44197		39721	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	3,3	23169,65	1778,14	76460	5868	52226	18035	102054
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	18366	1453		7560	
24	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,528	485276,00	--	256226	--	256226	--	276724
		СП - 8%			--	--	--	--		20498	
25	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	15	12377,79	6682,49	185667	100237	17352	77171	283865
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	68078	39105		21027	
26	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	15	30603,00	--	459045	--	459045	--	495769
		СП - 8%			--	--	--	--		36724	
27	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,299	39134,08	15185,72	11701	4541	372	7031	20230
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	6788	2001		1499	
28	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,30797	314821,00	--	96955	--	96955	--	104712
		СП - 8%			--	--	--	--		7756	
29	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	156,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
30	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	11	485,00	--	5335	--	5335	--	5762
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
31	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	15	3060,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
32	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	45	1927,00	--	86715	--	86715	--	93652
		СП - 8%			--	--	--	--		6937	
33	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11	6224,00	--	68464	--	68464	--	73941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5477	
34	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**720,00**	**--**	**7920**	**--**	**7920**	**--**	**8554**
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
35	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	**1689,00**	**--**	**18579**	**--**	**18579**	**--**	**20065**
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
36	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**6216,00**	**--**	**12432**	**--**	**12432**	**--**	**13427**
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
37	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**3885,13**	**9,84**	**3885**	**10**	**453**	**2464**	**6857**
		НР - 72%; СП - 8%			**3422,00**	**--**	**3422**	**--**		**508**	
38	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**70750,00**	**--**	**70750**	**--**	**70750**	**--**	**76410**
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
39	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**7,5**	**276,12**	**50,56**	**2071**	**379**	**19**	**1429**	**3779**
		НР - 80%; СП - 8%			**223,02**	**15,07**	**1673**	**113**		**280**	
40	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0075**	**535592,00**	**--**	**4017**	**--**	**4017**	**--**	**4338**
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8062315**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				558780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95828			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6119774		
		- Накладные расходы	Тенге							541363	
		- Сметная прибыль	Тенге							597210	
		Временные здания и сооружения 1,04%				83848					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				8146163					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				117305					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				8263468					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				165269					
		Итого в ценах 2019 г.				8428737					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				8849340					
		НДС 12%				1061921					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС 12%				9911260					
		Конкурсная скидка				*0,900*					
		Итого к оплате				**8 920 134**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б.**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) Двор 74 по адресу: ул.Шевченко 162 Д, 162 Г работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0103	Вертолет	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
4	86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	97866,00	317,00	97866	317	90357	6625	112850
					7192,00	88,00	7192	88		8359	
5	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
6	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
7	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	697078,00	9753,00	1394156	19506	1308952	65660	1576601
					32849,00	3228,00	65698	6456		116785	
8	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	192488,00	3249,00	384976	6498	357012	21496	438990
					10733,00	1078,00	21466	2156		32518	
9	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	159160,00	2392,00	318320	4784	292550	20493	365918
					10493,00	767,00	20986	1534		27105	
10	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	169425,00	2306,00	338850	4612	312136	21454	389128
					11051,00	737,00	22102	1474		28824	
11	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	2	133942,00	1475,00	267884	2950	248794	15525	306081
					8070,00	460,00	16140	920		22673	
		Установка для сушки белья									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2956,80	--	1490	--	--	1073	2768
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	1490	--		205	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,252	891,20	--	225	--	--	162	417
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	225	--		31	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0848	27332,23	12856,92	2318	1090	549	700	3259
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	679	336		241	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,64	21097,01	1778,14	13502	1138	8802	3498	18360
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	3562	282		1360	
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	992,00	--	41108	--	41108	--	44397
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
17	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,20292	174364,74	31573,35	35382	6407	849	21110	61011
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	28126	2468		4519	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,21826	225,80	3,38	1856	28	858	673	2730
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	970	5		202	
		Электроснабжение									
19	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,888	2956,80	--	11496	--	--	8277	21355
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	11496	--		1582	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,944	891,20	--	1732	--	--	1247	3218
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1732	--		238	
21	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	9	28386,71	9719,49	255480	87475	15725	150753	438732
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	152280	36161		32499	
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,7	23169,65	1778,14	62558	4801	42730	14756	83499
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	15027	1188		6185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,432	485276,00	--	209639	--	209639	--	226410
		СП - 8%			--	--	--	--		16771	
24	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	12377,79	6682,49	148533	80190	13881	61737	227092
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	54462	31284		16822	
25	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	30603,00	--	367236	--	367236	--	396615
		СП - 8%			--	--	--	--		29379	
26	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,291	39134,08	15185,72	11388	4419	363	6842	19689
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	6606	1947		1458	
27	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,29973	314821,00	--	94361	--	94361	--	101910
		СП - 8%			--	--	--	--		7549	
28	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	156,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
29	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	485,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
30	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
31	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1927,00	--	69372	--	69372	--	74922
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	
32	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	6224,00	--	56016	--	56016	--	60497
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
33	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	720,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
34	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1689,00	--	15201	--	15201	--	16417
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
35	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6216,00	--	12432	--	12432	--	13427
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
36	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	3885,13	9,84	7770	20	906	4928	13714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	6844	--		1016	
37	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	70750,00	--	141500	--	141500	--	152820
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
38	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**6**	276,12	50,56	1657	303	16	1143	3023
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1338	90		224	
39	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,006**	535592,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6559949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				512958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227353			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4837014		
		- Накладные расходы	Тенге							496705	
		- Сметная прибыль	Тенге							485921	
		Временные здания и сооружения 1,04%				68223					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				6628172					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				95446					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				6723618					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				134472					
		Итого в ценах 2019 г.				6858091					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				7200316					
		НДС 12%				864038					
		Итого с НДС 12%				8064354					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				7257919					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 75 по адресу: ул.Шевченко 162 В, 162 Б, 162 А, 162 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
2	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
3	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
4	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
5	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
6	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	1	45883,00	176,00	45883	176	43424	2118	51842
					2283,00	45,00	2283	45		3840	
7	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	1	24882,00	80,00	24882	80	23181	1492	28484
					1621,00	19,00	1621	19		2110	
8	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
9	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
10	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
11	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
12	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	2956,80	--	12773	--	--	9197	23728
		НР - 72%, СП - 8%			2956,80	--	12773	--		1758	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,16	891,20	--	1925	--	--	1386	3576
		НР - 72%, СП - 8%			891,20	--	1925	--		265	
15	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	10	28386,71	9719,49	283867	97195	17472	167504	487480
		НР - 80%, СП - 8%			16920,00	4017,94	169200	40179		36110	
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	3	23169,65	1778,14	69509	5334	47479	16395	92777
		НР - 91%, СП - 8%			5565,42	440,17	16696	1321		6872	
17	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,504	485276,00	--	244579	--	244579	--	264145
		СП - 8%			--	--	--	--		19566	
18	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	12377,79	6682,49	148533	80190	13881	61737	227092
		НР - 72%, СП - 8%			4538,50	2606,97	54462	31284		16822	
19	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	30603,00	--	367236	--	367236	--	396615
		СП - 8%			--	--	--	--		29379	
20	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,232	39134,08	15185,72	9079	3523	289	5455	15697
		НР - 80%, СП - 8%			22701,00	6691,08	5267	1552		1163	
21	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23896	314821,00	--	75230	--	75230	--	81248
		СП - 8%			--	--	--	--		6018	
22	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	156,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
23	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	485,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
24	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1927,00	--	69372	--	69372	--	74922
		СП - 8%			--	--	--	--		5550	
26	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	6224,00	--	62240	--	62240	--	67219
		СП - 8%			--	--	--	--		4979	
27	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	720,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
28	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1689,00	--	16890	--	16890	--	18241
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
29	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
30	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
31	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
32	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	6	276,12	50,56	1657	303	16	1143	3023
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1338	90		224	
33	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	535592,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6886942**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				502681				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82291			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5174741		
		- Накладные расходы	Тенге							488651	
		- Сметная прибыль	Тенге							510145	
		Временные здания и сооружения 1,04%				71624					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				6958566					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				100203					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				7058770					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				141175					
		Итого в ценах 2019 г.				7199945					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				7559229					
		НДС 12%				907108					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС 12%				8466337					

Конкурсная скидка ***0,900***

Итого к оплате **7 619 703**

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Черышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 76 по адресу: ул.Карасай батыра 169 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
2	86-010113-0103	Вертолет	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
3	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
5	86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	97866,00	317,00	97866	317	90357	6625	112850
					7192,00	88,00	7192	88		8359	
6	86-010104-0309	Качалка на пружине 2-х местная "Джип"	комплект	1	179593,00	334,00	179593	334	168771	9632	204363
					10488,00	97,00	10488	97		15138	
7	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	3	45883,00	176,00	137649	528	130272	6355	155525
					2283,00	45,00	6849	135		11520	
8	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24882,00	80,00	74646	240	69543	4477	85453
					1621,00	19,00	4863	57		6330	
9	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
10	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
11	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
12	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
13	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
16	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
19	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,456	2956,80	--	10219	--	--	7357	18982
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	10219	--		1406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,728	891,20	--	1540	--	--	1109	2861
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1540	--		212	
23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	135360	32144		28888	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,4	23169,65	1778,14	55607	4268	37982	13116	74221
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	13357	1056		5498	
25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,384	485276,00	--	186346	--	186346	--	201254
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
26	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12377,79	6682,49	99022	53460	9254	41158	151395
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	36308	20856		11214	
27	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	30603,00	--	244824	--	244824	--	264410
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
28	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,22	39134,08	15185,72	8609	3341	274	5173	14885
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	4994	1472		1103	
29	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2266	314821,00	--	71338	--	71338	--	77046
		СП - 8%			--	--	--	--		5707	
30	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	156,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
31	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	16	485,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
32	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3060,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
33	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1927,00	--	46248	--	46248	--	49948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3700	
34	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**6224,00**	**--**	**12448**	**--**	**12448**	**--**	**13444**
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
35	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**720,00**	**--**	**1440**	**--**	**1440**	**--**	**1555**
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
36	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**1689,00**	**--**	**3378**	**--**	**3378**	**--**	**3648**
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
37	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**3885,13**	**9,84**	**3885**	**10**	**453**	**2464**	**6857**
		НР - 72%; СП - 8%			**3422,00**	**--**	**3422**	**--**		508	
38	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**70750,00**	**--**	**70750**	**--**	**70750**	**--**	**76410**
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
39	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м заземления**	**4**	**276,12**	**50,56**	**1104**	**202**	**10**	**762**	**2016**
		НР - 80%; СП - 8%			**223,02**	**15,07**	**892**	**60**		149	
40	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,004**	**535592,00**	**--**	**2142**	**--**	**2142**	**--**	**2314**
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6283597**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				465841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4737719		
		- Накладные расходы	Тенге							446434	
		- Сметная прибыль	Тенге							465451	
		Временные здания и сооружения 1,04%				65349					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				6348946					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				91425					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				6440371					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				128807					
		Итого в ценах 2019 г.				6569179					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				6896987					
		НДС 12%				827638					
		Итого с НДС 12%				7724626					
		Конкурсная скидка				0.900					
		Итого к оплате				6 952 163					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 77 по адресу: ул.Нурмакова 75 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
2	86-010113-0103	Вертолет	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
3	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
4	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
5	86-010104-0319	Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	97866,00	317,00	97866	317	90357	6625	112850
					7192,00	88,00	7192	88		8359	
6	86-010104-0309	Качалка на пружине 2-х местная "Джип"	комплект	1	179593,00	334,00	179593	334	168771	9632	204363
					10488,00	97,00	10488	97		15138	
7	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	45883,00	176,00	91766	352	86848	4237	103683
					2283,00	45,00	4566	90		7680	
8	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24882,00	80,00	49764	160	46362	2985	56969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1621,00	19,00	3242	38		4220	
9	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
10	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
11	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
12	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
13	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
16	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
19	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,432	2956,80	--	1277	--	--	920	2373
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	1277	--		176	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,216	891,20	--	192	--	--	139	358
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	192	--		26	
23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	1	28386,71	9719,49	28387	9719	1748	16750	48748
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	16920	4018		3611	
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	0,3	23169,65	1778,14	6951	533	4748	1640	9278
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1670	132		687	
25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,048	485276,00	--	23293	--	23293	--	25157
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
26	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	12377,79	6682,49	86645	46777	8098	36013	132470
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	31770	18249		9813	
27	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Kegemet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30603,00	--	214221	--	214221	--	231359
		СП - 8%			--	--	--	--		17138	
28	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,126	39134,08	15185,72	4931	1913	158	2963	8525
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	2860	843		631	
29	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,12978	314821,00	--	40857	--	40857	--	44126
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	
30	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	156,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
31	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	485,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3060,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
33	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1927,00	--	40467	--	40467	--	43704
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
34	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6224,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
35	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	720,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
36	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
37	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
38	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
39	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	3,5	276,12	50,56	966	177	8	667	1764
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	781	53		131	
40	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	535592,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5481523**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				314737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32756			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4373524		
		- Накладные расходы	Тенге							299238	
		- Сметная прибыль	Тенге							406039	
		Временные здания и сооружения 1,04%				57008					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				5538531					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				79755					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				5618286					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**112366**					
		Итого в ценах 2019 г.				**5730651**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**6016617**					
		НДС 12%				**721994**					
		Итого с НДС 12%				**6738611**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**6 064 750**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Т.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 78 по адресу: ул.Ураза Исаева 161, 163, ул.Кабанбай батыра 240, 238 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2	1666,47	32,92	3333	66	1537	1898	5649
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	1730	27		418	
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,032	45536,00	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		Малые Архитектурные Формы									
3	86-010113-0103	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	комплект	1	584837,00	1157,00	584837	1157	547940	32855	667107
					35740,00	364,00	35740	364		49415	
4	86-010104-0202	**Качели двойные, металлические**	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
5	86-010104-0113	**Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
6	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	2	45883,00	176,00	91766	352	86848	4237	103683
					2283,00	45,00	4566	90		7680	
7	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	2	24882,00	80,00	49764	160	46362	2985	56969
					1621,00	19,00	3242	38		4220	
8	86-010201-0121	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
9	86-010216-0106	**Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
10	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
11	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
12	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Электроснабжение									
13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,456	2956,80	--	10219	--	--	7357	18982
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	10219	--		1406	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,728	891,20	--	1540	--	--	1109	2861
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	1540	--		212	
15	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28386,71	9719,49	227094	77756	13978	134003	389984
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	135360	32144		28888	
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	2,4	23169,65	1778,14	55607	4268	37982	13116	74221
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	13357	1056		5498	
17	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,396	485276,00	--	192169	--	192169	--	207543
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
18	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	16	12377,79	6682,49	198045	106920	18509	82316	302789
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	72616	41711		22429	
19	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30603,00	--	489648	--	489648	--	528820
		СП - 8%			--	--	--	--		39172	
20	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,258	39134,08	15185,72	10097	3918	322	6067	17456
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	5857	1726		1293	
21	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,26574	314821,00	--	83661	--	83661	--	90353
		СП - 8%			--	--	--	--		6693	
22	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	156,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	16	485,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
24	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3060,00	--	48960	--	48960	--	52877
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
25	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1927,00	--	92496	--	92496	--	99896
		СП - 8%			--	--	--	--		7400	
26	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	6224,00	--	49792	--	49792	--	53775
		СП - 8%			--	--	--	--		3983	
27	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	720,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
28	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1689,00	--	13512	--	13512	--	14593
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
29	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
30	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
31	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	8	276,12	50,56	2209	404	21	1524	4031
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1784	121		299	
32	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	535592,00	--	4285	--	4285	--	4628
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4669817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				385810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214819			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3339777		
		- Накладные расходы	Тенге							383499	
		- Сметная прибыль	Тенге							345915	
		Временные здания и сооружения 1,04%				48566					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				4718383					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				67945					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				4786328					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				95727					
		Итого в ценах 2019 г.				4882054					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**5125674**					
		НДС 12%				**615081**					
		Итого с НДС 12%				**5740755**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**5 166 679**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за августа 2020 (месяц, год) Двор 78 по адресу: ул.Ураза Исаева 161, 163, ул.Кабанбай батыра 240, 238 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	64	52,35	52,35	3350	3350	--	954	4649
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1326		344	
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	64	232,89	223,45	14905	14301	5	3487	19863
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	599	4244		1471	
3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	120,96	519,00	--	62778	--		--	67800
		СП - 8%			--	--	--	--		5022	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	38,4	175,24	79,88	6729	3067	--	3730	11296
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	3662	1519		837	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	17,92	3488,39	1102,52	62512	19757	39873	8363	76545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2882	4861		5670	
6	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	256	1636,32	136,01	418899	34819	365865	32567	487584
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	18215	11940		36117	
7	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	256	-209,38	-5,10	-53602	-1305	-52164	-798	-58752
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-133	-606		-4352	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	256	1487,77	103,11	380869	26395	341511	23603	436830
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	12963	8892		32358	
9	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	256	333,84	0,04	85463	10	85384	75	92382
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	69	--		6843	
10	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	256	4074,85	24,23	1043161	6204	847281	207392	1350597
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	189676	2353		100044	
11	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	261,12	14758,00	--	3853609	--	3853609	--	4161898
		СП - 8%			--	--	--	--		308289	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	44	1666,47	32,92	73325	1448	33825	41749	124280
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	38052	604		9206	
13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,704	45536,00	--	32057	--	32057	--	34622
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	
		Малые Архитектурные Формы									
14	86-010113-0109	**Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)**	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	
15	86-010104-0318	**Качалка на пружине "Гномик"**	комплект	1	118622,00	313,00	118622	313	111776	6023	134617
					6533,00	86,00	6533	86		9972	
16	86-010104-0316	**Качалка на пружине "Рыбка"**	комплект	1	96552,00	310,00	96552	310	90369	5422	110132
					5873,00	85,00	5873	85		8158	
17	86-010104-0309	**Качалка на пружине 2-х местная "Джип"**	комплект	1	179593,00	334,00	179593	334	168771	9632	204363
					10488,00	97,00	10488	97		15138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	86135,00	219,00	172270	438	155334	15131	202394
					8249,00	65,00	16498	130		14992	
19	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
20	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9340058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				392199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120764			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39247			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7632740		
		- Перевозка грузов	Тенге				62778				
		- Накладные расходы	Тенге							439718	
		- Сметная прибыль	Тенге							691856	
		Временные здания и сооружения 1,04%				97137					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				9437195					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				135896					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				9573090					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				191462					
		Итого в ценах 2019 г.				9764552					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				10251813					
		НДС 12%				1230218					
		Итого с НДС 12%				11482030					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**10 333 827**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и

БИН	360940000035
БИН	050140005375

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 79 по адресу: ул.Жамбыла 173, ул.Нурмакова 81 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Малые Архитектурные Формы									
1	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**3**	**45883,00**	**176,00**	**137649**	**528**	**130272**	**6355**	**155525**
					2283,00	**45,00**	**6849**	**135**		**11520**	
2	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**3**	**24882,00**	**80,00**	**74646**	**240**	**69543**	**4477**	**85453**
					1621,00	**19,00**	**4863**	**57**		**6330**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**263282**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**768**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**192**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**199815**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10832**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17850**	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**2738**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**266020**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**3831**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**269851**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**5397**					
		Итого в ценах 2019 г.				**275248**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**288983**					
		НДС 12%				**34678**					
		Итого с НДС 12%				**323661**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**291 295**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Л.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 82 по адресу: ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	87,15	3158,36	1301,46	275251	113422	–	230722	546451
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	161829	51802		40478	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	475	856,74	–	406951	–	–	439507	914175
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	406951	–		67717	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	144	856,74	–	123370	–	–	133240	277139
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	123370	–		20529	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,54	35191,02	27957,72	19003	15097	–	6753	27816
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3906	5880		2060	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	–	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м оград	44	1967,85	1007,83	86585	44345	–	70950	170138
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	42241	17886		12603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	217,8671	99,00	--	21569	--		--	23294
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	217,8671	519,00	--	113073	--		--	122119
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
12	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	90	4077,12	1949,94	366941	175494	20440	263321	680683
		НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	171007	72809		50421	
13	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	90	5257,00	--	473130	--	473130	--	510980
		СП - 8%			--	--	--	--		37850	
14	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	3	1003,75	476,10	3011	1428	39	2100	5520
		НР - 99%; СП - 8%			514,53	192,50	1544	577		409	
15	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	3	11623,00	--	34869	--	34869	--	37659
		СП - 8%			--	--	--	--		2790	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3735	120530,37	1907,33	45018	712	44306	421	49075
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	390		3635	
17	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1245	1487,77	103,11	1852274	128366	1660867	114790	2124429
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	63041	43246		157365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1245	333,84	0,04	415633	51	415244	365	449277
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	338	--		33280	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	311	1666,47	32,92	518272	10238	239074	295090	878431
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	268960	4272		65069	
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,995	45536,00	--	637276	--	637276	--	688258
		СП - 8%			--	--	--	--		50982	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	211	1666,47	32,92	351625	6946	162202	200206	595978
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	182477	2898		44146	
22	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,376	45536,00	--	153730	--	153730	--	166028
		СП - 8%			--	--	--	--		12298	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
23	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	7,36	52,35	52,35	385	385	--	110	535
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	152		40	
24	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	7,36	232,89	223,45	1714	1645	--	401	2284
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	69	488		169	
25	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,9104	519,00	--	7219	--		--	7797
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,8	175,24	79,88	841	383	--	466	1412
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	458	190		105	
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,2	2791,61	1102,52	8933	3528	4890	1493	11261
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	515	868		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	1636,32 71,15	136,01 46,64	52362 2277	4352 1493	45733	4071 4515	60948
29	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	1487,77 50,64	103,11 34,74	47609 1620	3299 1112	42690	2950 4045	54604
30	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	333,84 0,27	0,04 --	10683 9	1 --	10673	9 855	11548
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	35	1666,47 864,82	32,92 13,74	58326 30269	1152 481	26905	33209 7323	98859
32	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) *СП - 8%*	м3	0,56	45536,00 --	-- --	25500 --	-- --	25500	-- 2040	27540
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	68,75	52,35 --	52,35 20,71	3599 --	3599 1424	--	1025 370	4994
34	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	68,75	232,89 9,36	223,45 66,31	16011 643	15362 4559	6	3746 1581	21338
35	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	129,9375	519,00 --	-- --	67438 --	-- --		-- 5395	72833
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41,25	175,24 95,36	79,88 39,56	7229 3934	3295 1632	--	4007 899	12135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,25	3488,39	1102,52	67152	21223	42833	8983	82226
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3096	5222		6091	
38	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	275	1636,32	136,01	449989	37403	393019	34984	523772
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	19567	12826		38798	
39	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	275	-209,38	-5,10	-57581	-1402	-56036	-857	-63113
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-143	-651		-4675	
40	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	275	4074,85	24,23	1120583	6664	910165	222784	1450836
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	203754	2528		107469	
41	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	280,5	14758,00	--	4139619	--	4139619	--	4470789
		СП - 8%			--	--	--	--		331170	
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	109	1666,47	32,92	181645	3588	83791	103424	307875
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	94266	1497		22806	
43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,744	45536,00	--	79415	--	79415	--	85768
		СП - 8%			--	--	--	--		6353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15536575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1794246				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605499			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235692			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9590380		
		- Перевозка грузов	Тенге				209299				
		- Накладные расходы	Тенге							2186290	
		- Сметная прибыль	Тенге							1150860	
		Временные здания и сооружения 1,04%				161580					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				15698155					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				226053					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				15924209					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**318484**					
		Итого в ценах 2019 г.				**16242693**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**17053220**					
		НДС 12%				**2046386**					
		Итого с НДС 12%				**19099606**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**17 189 645**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) **Двор 82 по адресу: ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65 дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0084	120530,37 --	1907,33 1044,58	1012 --	16 9	996	9 82	1104
2	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	28	1487,77 50,64	103,11 34,74	41658 1418	2887 973	37353	2582 3539	47778
3	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	28	333,84 0,27	0,04 --	9348 8	1 --	9339	8 748	10104
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	3	1666,47 864,82	32,92 13,74	4999 2594	99 41	2306	2847 628	8474
5	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,048	45536,00	--	2186	--	2186	--	2361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	10,5	52,35	52,35	550	550	--	157	763
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	217		56	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	10,5	232,89	223,45	2445	2346	1	572	3259
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	98	696		241	
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	19,845	519,00	--	10300	--		--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,3	175,24	79,88	1104	503	--	612	1853
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	601	249		137	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,94	3488,39	1102,52	10256	3241	6542	1372	12558
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	473	797		930	
11	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	42	1636,32	136,01	68726	5712	60026	5343	79994
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	2988	1959		5925	
12	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	42	-209,38	-5,10	-8794	-214	-8558	-131	-9639
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-22	-99		-714	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	317	1487,77	103,11	471623	32684	422888	29228	540919
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	16051	11011		40068	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	317	333,84	0,04	105828	13	105729	93	114394
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	86	--		8474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	42	4074,85 740,92	24,23 9,19	171144 31119	1018 386	139007	34025 16414	221582
16	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм *СП - 8%*	м2	42,84	14758,00 --	-- --	632233 --	-- --	632233	-- 50579	682811
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	30	1666,47 864,82	32,92 13,74	49994 25945	988 412	23061	28465 6277	84736
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) *СП - 8%*	м3	0,48	45536,00 --	-- --	21857 --	-- --	21857	-- 1749	23606
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	29,232	52,35 --	52,35 20,71	1530 --	1530 605	--	436 157	2123
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	252	232,89 9,36	223,45 66,31	58689 2359	56310 16711	20	13730 5794	78212
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	476,28	519,00 --	-- --	247189 --	-- --		-- 19775	266964
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	37,8	175,24 95,36	79,88 39,56	6624 3605	3019 1495	--	3672 824	11120
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	252	876,68 38,18	240,11 87,32	220922 9622	60507 22006	150793	34158 20406	275486
24	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	252	-492,13 --	-123,08 -45,65	-124017 --	-31015 -11504	-93002	-12424 -10915	-147357
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0756	120530,37 --	1907,33 1044,58	9112 --	144 79	8968	85 736	9933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252	1278,06	102,86	322072	25921	283391	23205	372898
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	12760	8726		27622	
27	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия	252	-280,55	-0,04	-70698	-10	-70620	-74	-76433
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-68	--		-5662	
28	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252	1487,77	103,11	374918	25983	336175	23235	430005
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	12760	8753		31852	
29	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия	252	-333,84	-0,04	-84128	-10	-84050	-74	-90938
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-68	--		-6736	
30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	252	4074,85	24,23	1026861	6107	834042	204151	1329494
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	186712	2317		98481	
31	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм	м2	257,04	4451,00	--	1144085	--	1144085	--	1235612
		СП - 8%			--	--	--	--		91527	
32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72	1666,47	32,92	119986	2370	55349	68317	203367
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	62267	989		15064	
33	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,152	45536,00	--	52457	--	52457	--	56654
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
		Ограждение спортивной площадки									
34	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	25	6262,32	--	156558	--	--	112722	290822
		НР - 72%; СП - 8%			6262,32	--	156558	--		21542	
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,8	6191,61	1821,66	4953	1457	2709	1355	6813
		НР - 93%; СП - 8%			983,45	837,30	787	670		505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	16508,22 1425,60	1122,82 273,22	66033 5702	4491 1093	55840	6184 5777	77994
37	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	5,652	27332,23 8002,68	12856,92 3965,39	154482 45231	72667 22412	36584	46674 16092	217248
38	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	5,652	252837,00 --	-- --	1429035 --	-- --	1429035	-- 114323	1543358
39	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,849615	183600,02 137137,00	41303,14 14937,38	706789 527925	159001 57503	19863	403945 88859	1199593
40	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,849615	65310,86 58809,20	2549,72 544,69	251422 226393	9815 2097	15214	157658 32726	441806
41	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	3,52275	232449,00 --	-- --	818860 --	-- --	818860	-- 65509	884368
42	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетеная *СП - 8%*	м2	296	921,00 --	-- --	272616 --	-- --	272616	-- 21809	294425
43	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,326865	213284,00 --	-- --	69715 --	-- --	69715	-- 5577	75292
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	185	95,50 50,47	2,36 0,30	17667 9338	437 56	7892	6482 1932	26080
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	370	83,40 29,50	1,69 0,30	30858 10915	625 112	19318	7608 3077	41543
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								10894263
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				1354156				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					449196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6820220		
		- Перевозка грузов	Тенге				257489				
		- Накладные расходы	Тенге							1206227	
		- Сметная прибыль	Тенге							806982	
		Временные здания и сооружения 1,04%				113300					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				11007563					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				158509					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				11166072					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				223321					
		Итого в ценах 2019 г.				11389394					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				11957736					
		НДС 12%				1434928					
		Итого с НДС 12%				13392664					
		Конкурсная скидка				*0,900*					
		Итого к оплате				**12 053 398**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) Двор 84 по адресу: ул.Гоголя 174 работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	58,1	3158,36	1301,46	183501	75615	--	153815	364300
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	107886	34535		26985	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	295	856,74	--	252738	--	--	272957	567751
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	252738	--		42056	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	42	856,74	--	35983	--	--	38862	80832
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	35983	--		5988	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,48	35191,02	27957,72	16892	13420	--	6002	24725
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3472	5227		1832	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м оград	31,2	1967,85	1007,83	61397	31444	--	50310	120643
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	29952	12683		8937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,50	31573,35 12164,20	6920 3934	2987 1151	--	3508 834	11263
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,18	19815,80 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	--	2318 471	6355
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	978,80 978,80	-- --	392 392	-- --	--	282 54	727
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	140,9791	99,00 --	-- --	13957 --	-- --		-- 1117	15073
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	140,9791	519,00 --	-- --	73168 --	-- --		-- 5853	79022
12	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1003,75 514,53	476,10 192,50	18068 9262	8570 3465	236	12599 2453	33120
13	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81 *СП - 8%*	шт.	18	11623,00 --	-- --	209214 --	-- --	209214	-- 16737	225951
		Реконструируемое покрытие тип 1									
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,24	120530,37 --	1907,33 1044,58	28927 --	458 251	28469	271 2336	31534
15	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	800	1487,77 50,64	103,11 34,74	1190216 40508	82484 27789	1067224	73761 101118	1365095
16	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	800	333,84 0,27	0,04 --	267073 217	33 --	266823	234 21385	288692
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	264	1666,47 864,82	32,92 13,74	439948 228313	8691 3626	202944	250494 55235	745678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	11,88	45536,00	--	540968	--	540968	--	584245
		СП - 8%			--	--	--	--		43277	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	1666,47	32,92	19998	395	9225	11386	33894
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	10378	165		2511	
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,192	45536,00	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
21	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3,68	52,35	52,35	193	193	--	55	267
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	76		20	
22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	3,68	232,89	223,45	857	822	1	201	1142
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	34	244		85	
23	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,9552	519,00	--	3610	--		--	3899
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4	175,24	79,88	421	192	--	233	706
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	229	95		52	
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6	2791,61	1102,52	4467	1764	2446	747	5630
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	257	434		417	
26	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	16	1636,32	136,01	26181	2176	22867	2035	30474
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1138	746		2257	
27	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	16	1487,77	103,11	23804	1650	21344	1475	27302
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	810	556		2022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	16	333,84	0,04	5341	1	5336	5	5774
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	4	--		428	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22	1666,47	32,92	36662	724	16912	20875	62140
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	19026	302		4603	
30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,352	45536,00	--	16029	--	16029	--	17311
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
31	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	87,5	52,35	52,35	4580	4580	--	1305	6356
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1812		471	
32	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	87,5	232,89	223,45	20378	19552	7	4767	27157
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	819	5802		2012	
33	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	165,375	519,00	--	85830	--		--	92696
		СП - 8%			--	--	--	--		6866	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,5	175,24	79,88	9200	4194	--	5100	15444
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	5007	2077		1144	
35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,5	3488,39	1102,52	85466	27012	54513	11433	104651
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3941	6646		7752	
36	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	350	1636,32	136,01	572714	47604	500207	44525	666618
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	24903	16324		49379	
37	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	350	-209,38	-5,10	-73284	-1784	-71319	-1091	-80325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-181	-829		-5950	
38	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	350	4074,85	24,23	1426197	8482	1158392	283543	1846519
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	259323	3217		136779	
39	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	357	14758,00	--	5268606	--	5268606	--	5690094
		СП - 8%			--	--	--	--		421488	
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	120	1666,47	32,92	199976	3950	92247	113861	338945
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	103779	1648		25107	
41	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,92	45536,00	--	87429	--	87429	--	94423
		СП - 8%			--	--	--	--		6994	
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4									
42	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	21,9588	52,35	52,35	1149	1149	--	327	1595
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	455		118	
43	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	189,3	232,89	223,45	44087	42300	15	10314	58752
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	1772	12553		4352	
44	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	357,777	519,00	--	185686	--		--	200541
		СП - 8%			--	--	--	--		14855	
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	28,395	175,24	79,88	4976	2268	--	2758	8353
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2708	1123		619	
46	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания	189,3	876,68	240,11	165955	45453	113274	25659	206943
		НР - 108%; СП - 8%			38,18	87,32	7228	16531		15329	
47	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)**	м2 основания	189,3	-492,13	-123,08	-93160	-23298	-69862	-9333	-110693
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,65	--	-8642		-8199	
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,05679	120530,37	1907,33	6845	108	6737	64	7462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	59		553	
49	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	189,3	1278,06	102,86	241937	19472	212880	17431	280118
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	9585	6555		20749	
50	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)**	м2 покрытия	189,3	-280,55	-0,04	-53107	-8	-53048	-55	-57416
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-51	--		-4253	
51	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	189,3	1487,77	103,11	281635	19518	252532	17454	323016
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	9585	6575		23927	
52	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)**	м2 покрытия	189,3	-333,84	-0,04	-63196	-8	-63137	-55	-68312
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-51	--		-5060	
53	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	189,3	4074,85	24,23	771369	4587	626525	153356	998703
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	140257	1740		73978	
54	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	м2	193,086	4451,00	--	859426	--	859426	--	928180
		СП - 8%			--	--	--	--		68754	
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	58	1666,47	32,92	96655	1909	44586	55033	163823
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	50160	797		12135	
56	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,928	45536,00	--	42257	--	42257	--	45638
		СП - 8%			--	--	--	--		3381	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16536807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1367239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					460590			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166749			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11481048		
		- Перевозка грузов	Тенге				362251				
		- Накладные расходы	Тенге							1640733	
		- Сметная прибыль	Тенге							1224949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,04%				**171983**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**16708790**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**240607**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**16949396**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**338988**					
		Итого в ценах 2019 г.				**17288384**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**18151092**					
		НДС 12%				**2178131**					
		Итого с НДС 12%				**20329223**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**18 296 301**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) Двор 84 по адресу: ул.Гоголя 174 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	81	1666,47	32,92	134984	2666	62267	76856	228788
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	70051	1113		16947	
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,296	45536,00	--	59015	--	59015	--	63736
		СП - 8%			--	--	--	--		4721	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	1,38	52,35	52,35	72	72	--	21	100
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	29		7	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	1,38	232,89	223,45	321	308	--	75	428
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	13	92		32	
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,6082	519,00	--	1354	--		--	1462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,9	175,24 95,36	79,88 39,56	158 86	72 36	--	87 20	265
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,6	2791,61 160,85	1102,52 271,25	1675 97	662 163	916	280 156	2111
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	1636,32 71,15	136,01 46,64	9818 427	816 280	8575	763 846	11428
9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	1487,77 50,64	103,11 34,74	8927 304	619 208	8004	553 758	10238
10	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	333,84 0,27	0,04 --	2003 2	-- --	2001	2 160	2165
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	2	1666,47 864,82	32,92 13,74	3333 1730	66 27	1537	1898 418	5649
12	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)** *СП - 8%*	м3	0,032	45536,00 --	-- --	1457 --	-- --	1457	-- 117	1574
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,25	52,35 --	52,35 20,71	275 --	275 109	--	78 28	381
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,25	232,89 9,36	223,45 66,31	1223 49	1173 348	1	286 121	1629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	9,9225	519,00 --	-- --	5150 --	-- --		-- 412	5562
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,15	175,24 95,36	79,88 39,56	552 300	252 125	--	306 69	927
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,47	3488,39 160,85	1102,52 271,25	5128 236	1621 399	3271	686 465	6279
18	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	21	1636,32 71,15	136,01 46,64	34363 1494	2856 979	30013	2672 2963	39997
19	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	21	-209,38 -0,52	-5,10 -2,37	-4397 -11	-107 -50	-4279	-65 -357	-4820
20	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	371	1487,77 50,64	103,11 34,74	551963 18786	38252 12887	494925	34206 46894	633063
21	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	371	333,84 0,27	0,04 --	123855 101	15 --	123739	109 9917	133881
22	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	21	4074,85 740,92	24,23 9,19	85572 15559	509 193	69504	17013 8207	110791
23	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм *СП - 8%*	м2	21,42	14758,00 --	-- --	316116 --	-- --	316116	-- 25289	341406
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	14	1666,47 864,82	32,92 13,74	23331 12108	461 192	10762	13284 2929	39544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,224	45536,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4									
26	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,5684	52,35	52,35	30	30	--	8	41
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	12		3	
27	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	4,9	232,89	223,45	1141	1095	--	267	1521
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	46	325		113	
28	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,261	519,00	--	4806	--		--	5191
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,735	175,24	79,88	129	59	--	71	216
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	70	29		16	
30	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	4,9	876,68	240,11	4296	1177	2932	664	5357
		НР - 108%; СП - 8%			38,18	87,32	187	428		397	
31	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	4,9	-492,13	-123,08	-2411	-603	-1808	-242	-2865
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,65	--	-224		-212	
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00147	120530,37	1907,33	177	3	174	2	193
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	2		14	
33	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4,9	1278,06	102,86	6263	504	5511	451	7251
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	248	170		537	
34	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия	4,9	-280,55	-0,04	-1375	--	-1374	-1	-1486
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-1	--		-110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4,9	1487,77	103,11	7290	505	6537	452	8361
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	248	170		619	
36	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия	4,9	-333,84	-0,04	-1636	--	-1635	-1	-1768
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-1	--		-131	
37	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	4,9	4074,85	24,23	19967	119	16217	3970	25851
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	3631	45		1915	
38	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм	м2	4,998	4451,00	--	22246	--	22246	--	24026
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
		Ограждение баскетбольного поля									
39	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	20	6262,32	--	125246	--	--	90177	232658
		НР - 72%; СП - 8%			6262,32	--	125246	--		17234	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,64	6191,61	1821,66	3963	1166	2168	1084	5450
		НР - 93%; СП - 8%			983,45	837,30	629	536		404	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,2	16508,22	1122,82	52826	3593	44671	4947	62395
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	4562	874		4622	
42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,5216	27332,23	12856,92	123585	58134	29266	37339	173799
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	36185	17930		12874	
43	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,5216	252837,00	--	1143228	--	1143228	--	1234686
		СП - 8%			--	--	--	--		91458	
44	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,903043	183600,02	41303,14	532999	119905	14979	304620	904628
		НР - 69%; СП - 8%			137137,00	14937,38	398115	43364		67010	
45	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,903043	65310,86	2549,72	189600	7402	11472	118892	333171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			58809,20	544,69	170726	1581		24679	
46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,65655	232449,00	--	617512	--	617512	--	666913
		СП - 8%			--	--	--	--		49401	
47	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетеная	м2	224	921,00	--	206304	--	206304	--	222808
		СП - 8%			--	--	--	--		16504	
48	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,246493	213284,00	--	52573	--	52573	--	56779
		СП - 8%			--	--	--	--		4206	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	140	95,50	2,36	13370	331	5973	4905	19736
		НР - 69%; СП - 8%			50,47	0,30	7066	42		1462	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	280	83,40	1,69	23352	473	14619	5758	31438
		НР - 69%; СП - 8%			29,50	0,30	8260	84		2329	
		Подъем колодцев до проектной отметки									
51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,04	23752,29	9689,44	950	388	97	628	1705
		НР - 99%; СП - 8%			11615,46	4246,93	465	170		126	
52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1773,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	4281,48	1122,82	257	67	104	93	378
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	86	16		28	
54	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	12427,00	--	761	--	761	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
55	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	2	1240,08	161,90	2480	324	--	2302	5165
		НР - 99%; СП - 8%			1078,18	84,39	2156	169		383	
56	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	2	1980,04	202,37	3960	405	186	3544	8105
		НР - 99%; СП - 8%			1684,66	105,49	3369	211		600	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5683954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				882623				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83063			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3394283		
		- Перевозка грузов	Тенге				11310				
		- Накладные расходы	Тенге							729040	
		- Сметная прибыль	Тенге							421034	
		Временные здания и сооружения 1,04%				59113					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				5743067					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				82700					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				5825767					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				116515					
		Итого в ценах 2019 г.				5942283					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				6238808					
		НДС 12%				748657					
		Итого с НДС 12%				6987465					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**6 288 719**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** **(месяц, год) Двор 87 по адресу: ул.Айтиева 112,114, ул.Богенбай батыра 256, 258 работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,114	120530,37 --	1907,33 1044,58	13740 --	217 119	13523	129 1110	14979
2	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	380	1487,77 50,64	103,11 34,74	565353 19241	39180 13200	506932	35036 48031	648420
3	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	380	333,84 0,27	0,04 --	126860 103	16 --	126741	111 10158	137129
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	278	1666,47 864,82	32,92 13,74	463279 240421	9152 3819	213706	263778 58165	785222
5	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)** *СП - 8%*	м3	12,51	45536,00 --	-- --	569655 --	-- --	569655	-- 45572	615228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14	1666,47	32,92	23331	461	10762	13284	39544
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	12108	192		2929	
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,224	45536,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	11,5	52,35	52,35	602	602	--	171	835
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	238		62	
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	11,5	232,89	223,45	2678	2570	--	627	3569
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	108	763		264	
10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21,735	519,00	--	11280	--		--	12183
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	175,24	79,88	1314	599	--	729	2206
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	715	297		163	
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5	2791,61	1102,52	13958	5513	7641	2333	17595
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	804	1356		1303	
13	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	50	1636,32	136,01	81816	6801	71457	6361	95231
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	3558	2332		7054	
14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	50	1487,77	103,11	74389	5155	66702	4610	85318
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	2532	1737		6320	
15	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	50	333,84	0,04	16692	2	16676	15	18043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	14	--		1337	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28,5	1666,47	32,92	47494	938	21909	27042	80499
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	24647	391		5963	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,456	45536,00	--	20764	--	20764	--	22426
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	47	52,35	52,35	2460	2460	--	701	3414
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	973		253	
19	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	47	232,89	223,45	10946	10502	4	2561	14587
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	440	3117		1081	
20	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	88,83	519,00	--	46103	--		--	49791
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,2	175,24	79,88	4942	2253	--	2739	8296
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2689	1116		615	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,16	3488,39	1102,52	45907	14509	29281	6141	56212
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2117	3570		4164	
23	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	188	1636,32	136,01	307629	25570	268683	23917	358069
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	13376	8769		26524	
24	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	188	-209,38	-5,10	-39364	-958	-38309	-586	-43146
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-97	-445		-3196	
25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	188	4074,85	24,23	766071	4556	622222	152303	991845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	139293	1728		73470	
26	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	191,76	14758,00	--	2829994	--	2829994	--	3056394
		СП - 8%			--	--	--	--		226400	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	82,4	1666,47	32,92	137317	2713	63343	78185	232742
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	71261	1132		17240	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,3184	45536,00	--	60035	--	60035	--	64837
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12,528	52,35	52,35	656	656	--	187	910
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	259		67	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	108	232,89	223,45	25152	24133	8	5884	33520
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	1011	7162		2483	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	204,12	519,00	--	105938	--		--	114413
		СП - 8%			--	--	--	--		8475	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,2	175,24	79,88	2839	1294	--	1574	4766
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1545	641		353	
33	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	108	876,68	240,11	94681	25932	64625	14639	118066
		НР - 108%; СП - 8%			38,18	87,32	4124	9431		8746	
34	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	108	-492,13	-123,08	-53150	-13292	-39858	-5325	-63153
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,65	--	-4930		-4678	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0324	120530,37	1907,33	3905	62	3843	37	4257
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	34		315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	108	1278,06	102,86	138031	11109	121453	9945	159814
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	5469	3740		11838	
37	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия	108	-280,55	-0,04	-30299	-4	-30266	-32	-32757
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-29	--		-2426	
38	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	108	1487,77	103,11	160679	11135	144075	9958	184288
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	5469	3751		13651	
39	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия	108	-333,84	-0,04	-36055	-4	-36022	-32	-38973
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-29	--		-2887	
40	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	108	4074,85	24,23	440083	2617	357446	87493	569783
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	80020	993		42206	
41	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм	м2	110,16	4451,00	--	490322	--	490322	--	529548
		СП - 8%			--	--	--	--		39226	
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	1666,47	32,92	69992	1383	32286	39851	118631
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	36323	577		8787	
43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,672	45536,00	--	30600	--	30600	--	33048
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
		Малые Архитектурные Формы									
44	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1529179,00	2393,00	1529179	2393	1446072	74173	1731620
					80714,00	795,00	80714	795		128268	
45	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
46	86-010106-0101	Дерево знаний	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
47	86-010104-0318	Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	118622,00	313,00	118622	313	111776	6023	134617
					6533,00	86,00	6533	86		9972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	86-010113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	888829,00	1728,00	888829	1728	832241	50431	1014401
					54860,00	559,00	54860	559		75141	
49	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
50	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
51	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	170320,00	2591,00	170320	2591	157484	7649	192206
					10245,00	840,00	10245	840		14237	
52	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
53	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
54	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
55	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
56	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
57	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
59	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
60	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
61	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
62	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
64	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,728	2956,80	--	5109	--	--	3679	9491
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	5109	--		703	
65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,864	891,20	--	770	--	--	554	1430
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	770	--		106	
66	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	4	28386,71	9719,49	113547	38878	6989	67001	194992
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	67680	16072		14444	
67	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	1,2	23169,65	1778,14	27804	2134	18991	6558	37111
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	6679	528		2749	
68	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения металлическая 6 метров**	т	0,204	485276,00	--	98996	--	98996	--	106916
		СП - 8%			--	--	--	--		7920	
69	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	10	12377,79	6682,49	123778	66825	11568	51447	189243
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	45385	26070		14018	
70	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	10	30603,00	--	306030	--	306030	--	330512
		СП - 8%			--	--	--	--		24482	
71	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,216	39134,08	15185,72	8453	3280	270	5079	14614
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	4903	1445		1083	
72	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,22248	314821,00	--	70041	--	70041	--	75645
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
73	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	156,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
74	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	8	485,00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
75	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	3060,00	--	30600	--	30600	--	33048
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1927,00	--	57810	--	57810	--	62435
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
77	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	6224,00	--	24896	--	24896	--	26888
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
78	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	720,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
79	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1689,00	--	6756	--	6756	--	7296
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
80	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
81	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
82	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
83	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5	276,12	50,56	1381	253	13	952	2520
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1115	75		187	
84	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	535592,00	--	2678	--	2678	--	2892
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15978446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1093478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					341735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120894			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12004837		
		- Перевозка грузов	Тенге				163321				
		- Накладные расходы	Тенге							1190578	
		- Сметная прибыль	Тенге							1183518	
		Временные здания и сооружения 1,04%				166176					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				16144622					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				232483					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				16377104					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				327542					
		Итого в ценах 2019 г.				16704646					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				17538225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				2104587					
		Итого с НДС 12%				19642812					

Конкурсная скидка ***0,900***

Итого к оплате **17 678 531**

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Черцышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) **Двор 87 по адресу: ул.Айтиева 112,114, ул.Богенбай батыра 256, 258 дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**36**	**1666,47**	**32,92**	**59993**	**1185**	**27674**	**34158**	**101683**
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**31134**	**494**		**7532**	
2	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**0,576**	**45536,00**	**--**	**26229**	**--**	**26229**	**--**	**28327**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2098**	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1,61**	**52,35**	**52,35**	**84**	**84**	**--**	**24**	**117**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,71**	**--**	**33**		**9**	
4	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	**м3**	**1,61**	**232,89**	**223,45**	**375**	**360**	**--**	**88**	**500**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,36**	**66,31**	**15**	**107**		**37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,0429	519,00	--	1579	--		--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,05	175,24	79,88	184	84	--	102	309
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	100	42		23	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7	2791,61	1102,52	1954	772	1069	327	2463
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	113	190		182	
8	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	7	1636,32	136,01	11454	952	10004	891	13332
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	498	326		988	
9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7	1487,77	103,11	10414	722	9338	645	11945
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	354	243		885	
10	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	7	333,84	0,04	2337	--	2335	2	2526
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	2	--		187	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,5	1666,47	32,92	42495	839	19603	24195	72026
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	22053	350		5335	
12	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,408	45536,00	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	188	1487,77	103,11	279701	19384	250798	17334	320797
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	9519	6530		23763	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	188	333,84	0,04	62762	8	62703	55	67843
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	51	--		5025	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1	1666,47	32,92	1666	33	768	949	2825
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	865	14		209	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,016	45536,00	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Ограждение баскетбольного поля									
17	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	16	6262,32	--	100197	--	--	72142	186126
		НР - 72%; СП - 8%			6262,32	--	100197	--		13787	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,512	6191,61	1821,66	3170	933	1733	867	4360
		НР - 93%; СП - 8%			983,45	837,30	504	429		323	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,56	16508,22	1122,82	42261	2874	35737	3958	49916
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	3650	699		3697	
20	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	3,61728	27332,23	12856,92	98868	46507	23413	29871	139039
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	28948	14344		10299	
21	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,61728	252837,00	--	914582	--	914582	--	987749
		СП - 8%			--	--	--	--		73167	
22	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,239776	183600,02	41303,14	411223	92510	11557	235023	697945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			137137,00	14937,38	307156	33456		51700	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	2,239776	65310,86	2549,72	146282	5711	8852	91728	257051
		НР - 69%; СП - 8%			58809,20	544,69	131719	1220		19041	
24	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	2,0496	232449,00	--	476427	--	476427	--	514542
		СП - 8%			--	--	--	--		38114	
25	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетеная**	м2	168	921,00	--	154728	--	154728	--	167106
		СП - 8%			--	--	--	--		12378	
26	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,190176	213284,00	--	40561	--	40561	--	43806
		СП - 8%			--	--	--	--		3245	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	105	95,50	2,36	10027	248	4479	3679	14802
		НР - 69%; СП - 8%			50,47	0,30	5300	32		1096	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	210	83,40	1,69	17514	355	10964	4318	23579
		НР - 69%; СП - 8%			29,50	0,30	6195	63		1747	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3733277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				648373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173560			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2112862		
		- Перевозка грузов	Тенге				1579				
		- Накладные расходы	Тенге							520356	
		- Сметная прибыль	Тенге							276537	
		Временные здания и сооружения 1,04%				38826					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				3772103					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				54318					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				3826421					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				76528					
		Итого в ценах 2019 г.				3902950					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**4097711**					
		НДС 12%				**491725**					
		Итого с НДС 12%				**4589436**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**4 130 493**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Серкенов С.Б**