Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	360940000035
БИН	050140005375

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) Двор 90 по адресу: ул.Казыбек би 167 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	43,05	3158,36	1301,46	135967	56028	--	113971	269933
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	79940	25589		19995	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	260	856,74	--	222752	--	--	240572	500390
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	222752	--		37066	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	36	856,74	--	30843	--	--	33310	69285
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	30843	--		5132	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,42	35191,02	27957,72	14780	11742	--	5252	21635
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3038	4574		1603	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м оград	20,8	1967,85	1007,83	40931	20963	--	33540	80429
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	19968	8455		5958	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	108,938	99,00	--	10785	--		--	11648
		СП - 8%			--	--	--	--		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	108,938	519,00	--	56539	--		--	61062
		СП - 8%			--	--	--	--		4523	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1845	120530,37	1907,33	22238	352	21886	208	24242
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	193		1796	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	615	1487,77	103,11	914979	63410	820428	56703	1049417
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	31141	21362		77735	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	615	333,84	0,04	205313	25	205121	180	221932
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	167	--		16439	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	255	1666,47	32,92	424950	8394	196026	241955	720257
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	220530	3503		53352	
13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	11,475	45536,00	--	522526	--	522526	--	564328
		СП - 8%			--	--	--	--		41802	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	1666,47	32,92	19998	395	9225	11386	33894
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	10378	165		2511	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,192	45536,00	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	19	52,35	52,35	995	995	--	283	1380
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	394		102	
17	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	19	232,89	223,45	4425	4246	1	1035	5897
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	178	1260		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	35,91	519,00	--	18637	--		--	20128
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,4	175,24	79,88	1998	911	--	1107	3354
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1087	451		248	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,32	3488,39	1102,52	18558	5865	11837	2483	22724
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	856	1443		1683	
21	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	76	1636,32	136,01	124361	10337	108617	9668	144751
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	5407	3545		10722	
22	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	76	-209,38	-5,10	-15913	-387	-15487	-237	-17442
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-39	-180		-1292	
23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	76	4074,85	24,23	309688	1842	251536	61569	400958
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	56310	699		29701	
24	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	77,52	14758,00	--	1144040	--	1144040	--	1235563
		СП - 8%			--	--	--	--		91523	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29	1666,47	32,92	48328	955	22293	27516	81912
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	25080	398		6068	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,464	45536,00	--	21129	--	21129	--	22819
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
		Малые Архитектурные Формы									
27	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45883,00	176,00	183532	704	173696	8474	207366
					2283,00	45,00	9132	180		15360	
28	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24882,00	80,00	99528	320	92724	5970	113937
					1621,00	19,00	6484	76		8440	
29	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
30	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
31	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
32	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
33	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Электроснабжение									
34	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,864	2956,80	--	2555	--	--	1839	4746
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	2555	--		352	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,432	891,20	--	385	--	--	277	715
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	385	--		53	
36	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	2	28386,71	9719,49	56773	19439	3494	33501	97496
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	33840	8036		7222	
37	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	0,6	23169,65	1778,14	13902	1067	9496	3279	18555
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	3339	264		1374	
38	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,108	485276,00	--	52410	--	52410	--	56603
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
39	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12377,79	6682,49	99022	53460	9254	41158	151395
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	36308	20856		11214	
40	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	30603,00	--	244824	--	244824	--	264410
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
41	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,018	39134,08	15185,72	704	273	22	423	1218
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	409	120		90	
42	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01854	314821,00	--	5837	--	5837	--	6304
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
43	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	156,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	4	485,00 --	--	1940 --	-- --	1940	-- 155	2095
45	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	3060,00 --	--	24480 --	-- --	24480	-- 1958	26438
46	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	24	1927,00 --	--	46248 --	-- --	46248	-- 3700	49948
47	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	6224,00 --	--	12448 --	-- --	12448	-- 996	13444
48	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	720,00 --	--	1440 --	-- --	1440	-- 115	1555
49	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1689,00 --	--	3378 --	-- --	3378	-- 270	3648
50	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	6216,00 --	--	12432 --	-- --	12432	-- 995	13427
51	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3885,13 3422,00	9,84 --	3885 3422	10 --	453	2464 508	6857
52	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	70750,00 --	--	70750 --	-- --	70750	-- 5660	76410
53	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м заземления	4	276,12 223,02	50,56 15,07	1104 892	202 60	10	762 149	2016
54	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,004	535592,00 --	--	2142 --	-- --	2142	-- 171	2314
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								8224408
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				879532				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5355745		
		- Перевозка грузов	Тенге				85961				
		- Накладные расходы	Тенге							1012874	
		- Сметная прибыль	Тенге							609214	
		Временные здания и сооружения 1,04%				85534					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				8309942					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**119663**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**8429605**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**168592**					
		Итого в ценах 2019 г.				**8598197**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**9027256**					
		НДС 12%				**1083271**					
		Итого с НДС 12%				**10110526**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**9 099 474**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы**
БИН 360940000035

Омаров А.М.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы

Кыдыров М.Т.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы

Канапия Д.К.

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»**
БИН 050140005375

Чернышев В.В.

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design"
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Амаров Р.М.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering"

Тантабаев С.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) Двор 90 по адресу: ул.Казыбек би 167 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1116**	**120530,37**	**1907,33**	**13451**	**213**	**13238**	**126**	**14663**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1044,58**	**--**	**117**		**1086**	
2	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**372**	**1487,77**	**103,11**	**553451**	**38355**	**496260**	**34299**	**634769**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,64**	**34,74**	**18836**	**12922**		**47020**	
3	**1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**372**	**333,84**	**0,04**	**124189**	**15**	**124073**	**109**	**134242**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,27**	**--**	**101**	**--**		**9944**	
4	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**20**	**1666,47**	**32,92**	**33329**	**658**	**15375**	**18977**	**56491**
		НР - 108%; СП - 8%			**864,82**	**13,74**	**17296**	**275**		**4185**	
5	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	**м3**	**0,32**	**45536,00**	**--**	**14572**	**--**	**14572**	**--**	**15737**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1166**	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,828	52,35	52,35	43	43	--	12	60
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	17		4	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	0,828	232,89	223,45	193	185	--	45	257
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	8	55		19	
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,56492	519,00	--	812	--		--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,54	175,24	79,88	95	43	--	52	159
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	51	21		12	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,36	2791,61	1102,52	1005	397	550	168	1267
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	58	98		94	
11	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	3,6	1636,32	136,01	5891	490	5145	458	6857
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	256	168		508	
12	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3,6	1487,77	103,11	5356	371	4803	332	6143
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	182	125		455	
13	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	3,6	333,84	0,04	1202	--	1201	1	1299
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	1	--		96	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6	1666,47	32,92	9999	198	4612	5693	16947
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	5189	82		1255	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,096	45536,00	--	4371	--	4371	--	4721
		СП - 8%			--	--	--	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
16	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	76	1487,77	103,11	113071	7836	101387	7007	129684
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	3848	2640		9606	
17	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	76	333,84	0,04	25372	3	25348	22	27426
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	21	--		2032	
		Подъем колодцев до проектной отметки									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,08	23752,29	9689,44	1900	775	196	1256	3409
		НР - 99%; СП - 8%			11615,46	4246,93	929	340		253	
19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	1773,00	--	7092	--	7092	--	7659
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	4281,48	1122,82	514	135	208	186	755
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	171	33		56	
21	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1224	12427,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	4	1240,08	161,90	4960	648	--	4604	10329
		НР - 99%; СП - 8%			1078,18	84,39	4313	338		765	
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	4	1980,04	202,37	7920	809	372	7089	16210
		НР - 99%; СП - 8%			1684,66	105,49	6739	422		1201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1091604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17651			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						820324		
		- Перевозка грузов	Тенге				812				
		- Накладные расходы	Тенге							80436	
		- Сметная прибыль	Тенге							80861	
		Временные здания и сооружения 1,04%				11353					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				1102957					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				15883					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**1118839**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**22377**					
		Итого в ценах 2019 г.				**1141216**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**1198164**					
		НДС 12%				**143780**					
		Итого с НДС 12%				**1341944**					

Конкурсная скидка ***0,900***

Итого к оплате **1 207 749**

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия А.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта: Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) Двор 91 по адресу: ул.Жумалиева 76, 78, ул.Айтеке би 174

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	81,55	3158,36	1301,46	257564	106134	--	215896	511337
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	151430	48474		37877	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	320	856,74	--	274156	--	--	296089	615865
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	274156	--		45620	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	80	856,74	--	68539	--	--	74022	153966
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	68539	--		11405	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,57	35191,02	27957,72	20059	15936	--	7128	29361
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	4123	6207		2175	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	6	572,61	88,64	3436	532	--	2869	6809
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	2904	283		504	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения**	м огражд	25,2	1967,85	1007,83	49590	25397	--	40635	97443
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	24192	10244		7218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	187,5141	99,00	--	18564	--		--	20049
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	187,5141	519,00	--	97320	--		--	105105
		СП - 8%			--	--	--	--		7786	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3495	120530,37	1907,33	42125	667	41458	394	45921
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	365		3402	
13	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1165	1487,77	103,11	1733253	120118	1554145	107414	1987920
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	58990	40467		147253	
14	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1165	333,84	0,04	388925	48	388561	341	420408
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	316	--		31141	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	320	1666,47	32,92	533270	10534	245993	303630	903852
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	276743	4396		66952	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,4	45536,00	--	655718	--	655718	--	708176
		СП - 8%			--	--	--	--		52457	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70	1666,47	32,92	116653	2304	53811	66419	197718
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	60538	962		14646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,12	45536,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	4,14	52,35	52,35	217	217	--	62	301
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	86		22	
20	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	4,14	232,89	223,45	964	925	--	226	1285
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	39	275		95	
21	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,8246	519,00	--	4061	--		--	4386
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	175,24	79,88	473	216	--	262	794
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	257	107		59	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	2791,61	1102,52	5025	1985	2750	840	6334
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	290	488		469	
24	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	18	1636,32	136,01	29454	2448	25725	2290	34283
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1281	840		2539	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18	1487,77	103,11	26780	1856	24013	1660	30715
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	911	625		2275	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	18	333,84	0,04	6009	1	6003	5	6496
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	5	--		481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	1666,47	32,92	41662	823	19218	23721	70613
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	21621	343		5231	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4	45536,00	--	18214	--	18214	--	19672
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	52,25	52,35	52,35	2735	2735	--	779	3795
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1082		281	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	52,25	232,89	223,45	12169	11675	5	2847	16217
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	489	3465		1201	
31	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	98,7525	519,00	--	51253	--		--	55353
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,35	175,24	79,88	5494	2504	--	3045	9222
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2990	1240		683	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,63	3488,39	1102,52	51035	16130	32552	6827	62492
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2353	3968		4629	
34	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	209	1636,32	136,01	341992	28426	298695	26588	398066
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	14871	9748		29486	
35	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	209	-209,38	-5,10	-43761	-1066	-42587	-651	-47966
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-108	-495		-3553	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	209	4074,85	24,23	851643	5065	691725	169316	1102636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	154853	1921		81677	
37	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	213,18	14758,00	--	3146110	--	3146110	--	3397799
		СП - 8%			--	--	--	--		251689	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	76	1666,47	32,92	126652	2502	58424	72112	214665
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	65726	1044		15901	
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,216	45536,00	--	55372	--	55372	--	59802
		СП - 8%			--	--	--	--		4430	
		Устройство покрытия спортивной площадки - стритбол тип 4									
40	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	23,4	52,35	52,35	1225	1225	--	349	1700
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	485		126	
41	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	156	232,89	223,45	36331	34859	12	8500	48417
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	1460	10345		3586	
42	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	294,84	519,00	--	153022	--		--	165264
		СП - 8%			--	--	--	--		12242	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,4	175,24	79,88	4101	1869	--	2273	6884
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	2232	926		510	
44	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	23,4	84,99	71,32	1989	1669	68	491	2679
		НР - 72%; СП - 8%			10,77	18,39	252	430		198	
45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	156	876,68	240,11	136761	37457	93348	21145	170539
		НР - 108%; СП - 8%			38,18	87,32	5956	13623		12633	
46	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	156	-492,13	-123,08	-76772	-19200	-57572	-7691	-91221
		НР - 108%; СП - 8%			--	-45,65	--	-7122		-6757	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0468	120530,37	1907,33	5641	89	5552	53	6149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	49		455	
48	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	156	1278,06	102,86	199378	16047	175432	14365	230842
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	7899	5402		17099	
49	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия	156	-280,55	-0,04	-43765	-6	-43717	-46	-47316
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-42	--		-3505	
50	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	156	1487,77	103,11	232092	16084	208109	14383	266194
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	7899	5419		19718	
51	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия	156	-333,84	-0,04	-52079	-6	-52031	-46	-56295
		НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-42	--		-4170	
52	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	156	5959,00	429,00	929604	66924	711360	186170	1205036
					970,00	135,00	151320	21060		89262	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46	1666,47	32,92	76658	1514	35362	43647	129929
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	39782	632		9624	
54	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,736	45536,00	--	33514	--	33514	--	36196
		СП - 8%			--	--	--	--		2681	
		Малые Архитектурные Формы									
55	86-010113-0119	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	1849433,00	2115,00	1849433	2115	1781785	60277	2062487
					65533,00	706,00	65533	706		152777	
56	86-010104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	201038,00	415,00	201038	415	185690	13688	231904
					14933,00	109,00	14933	109		17178	
57	86-010104-0113	Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	86135,00	219,00	86135	219	77667	7566	101197
					8249,00	65,00	8249	65		7496	
58	86-010106-0101	Домик-беседка с счетами	комплект	1	385970,00	557,00	385970	557	367850	16149	434288
					17563,00	183,00	17563	183		32170	
59	86-010113-0109	Паровозик для детей от 3-10 лет	комплект	1	759271,00	1154,00	759271	1154	719078	35870	858753
					39039,00	379,00	39039	379		63611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	86-010302-0305	Счеты со столиком	шт.	1	62535,00	176,00	62535	176	60076	2118	69826
					2283,00	45,00	2283	45		5172	
61	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	6	45883,00	176,00	275298	1056	260544	12711	311050
					2283,00	45,00	13698	270		23041	
62	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	6	24882,00	80,00	149292	480	139086	8954	170906
					1621,00	19,00	9726	114		12660	
63	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	170320,00	2591,00	170320	2591	157484	7649	192206
					10245,00	840,00	10245	840		14237	
64	86-010201-0121	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	697078,00	9753,00	697078	9753	654476	32830	788301
					32849,00	3228,00	32849	3228		58393	
65	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192488,00	3249,00	192488	3249	178506	10748	219495
					10733,00	1078,00	10733	1078		16259	
66	86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	159160,00	2392,00	159160	2392	146275	10247	182959
					10493,00	767,00	10493	767		13553	
67	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	169425,00	2306,00	169425	2306	156068	10727	194564
					11051,00	737,00	11051	737		14412	
68	86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133942,00	1475,00	133942	1475	124397	7762	153041
					8070,00	460,00	8070	460		11336	
		Установка для сушки белья									
69	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2956,80	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	745	--		103	
70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	891,20	--	112	--	--	81	209
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	112	--		15	
71	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	27332,23	12856,92	1159	545	275	350	1630
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	339	168		121	
72	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	21097,01	1778,14	6751	569	4401	1749	9180
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	1781	141		680	
73	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	992,00	--	20554	--	20554	--	22199
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
74	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	174364,74	31573,35	17691	3203	425	10555	30506
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	14063	1234		2260	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	225,80	3,38	928	14	429	336	1365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	485	2		101	
		Электроснабжение									
76	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,184	2956,80	--	15328	--	--	11036	28473
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	15328	--		2109	
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,592	891,20	--	2310	--	--	1663	4291
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2310	--		318	
78	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	12	28386,71	9719,49	340641	116634	20967	201004	584976
		НР - 80%; СП - 8%			16920,00	4017,94	203040	48215		43332	
79	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор	м3	3,6	23169,65	1778,14	83411	6401	56974	19674	111332
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	20036	1585		8247	
80	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 6 метров	т	0,588	485276,00	--	285342	--	285342	--	308170
		СП - 8%			--	--	--	--		22827	
81	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	13	12377,79	6682,49	160911	86872	15038	66882	246016
		НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	59001	33891		18223	
82	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Kegemet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	30603,00	--	397839	--	397839	--	429666
		СП - 8%			--	--	--	--		31827	
83	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,247	39134,08	15185,72	9666	3751	308	5808	16712
		НР - 80%; СП - 8%			22701,00	6691,08	5607	1653		1238	
84	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25441	314821,00	--	80094	--	80094	--	86501
		СП - 8%			--	--	--	--		6407	
85	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	156,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
86	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24	485,00	--	11640	--	11640	--	12571
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
87	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3060,00	--	39780	--	39780	--	42962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
88	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	1927,00	--	75153	--	75153	--	81165
		СП - 8%			--	--	--	--		6012	
89	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	6224,00	--	74688	--	74688	--	80663
		СП - 8%			--	--	--	--		5975	
90	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	720,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
91	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1689,00	--	20268	--	20268	--	21889
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
92	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
93	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3885,13	9,84	3885	10	453	2464	6857
		НР - 72%; СП - 8%			3422,00	--	3422	--		508	
94	2404-0207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	70750,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%			--	--	--	--		5660	
95	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	6,5	276,12	50,56	1795	329	16	1238	3275
		НР - 80%; СП - 8%			223,02	15,07	1450	98		243	
96	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0065	535592,00	--	3481	--	3481	--	3760
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21602539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1992721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					767467			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					285271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14642799		
		- Перевозка грузов	Тенге				324220				
		- Накладные расходы	Тенге							2275139	
		- Сметная прибыль	Тенге							1600185	
		Временные здания и сооружения 1,04%				224666					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				21827205					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				314312					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				22141517					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				442830					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2019 г.				**22584348**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**23711329**					
		НДС 12%				**2845359**					
		Итого с НДС 12%				**26556689**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**23 901 020**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Т.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Ж.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С.Б.**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) Двор 91 по адресу: ул.Жумалиева 76, 78, ул.Айтеке би 174 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1338	120530,37	1907,33	16127	255	15872	151	17580
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	140		1302	
2	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	446	1487,77	103,11	663546	45985	594978	41121	761041
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	22583	15492		56373	
3	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	446	333,84	0,04	148893	18	148754	131	160946
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	121	--		11922	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	146	1666,47	32,92	243305	4806	112235	138531	412383
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	126264	2005		30547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	6,57	45536,00	--	299172	--	299172	--	323105
		СП - 8%			--	--	--	--		23934	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	15,41	52,35	52,35	807	807	--	230	1119
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	319		83	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	15,41	232,89	223,45	3589	3443	2	840	4783
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	144	1022		354	
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	29,1249	519,00	--	15116	--		--	16325
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,05	175,24	79,88	1761	803	--	976	2956
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	958	398		219	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,7	2791,61	1102,52	18704	7387	10239	3127	23577
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1078	1817		1746	
11	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	67	1636,32	136,01	109634	9113	95754	8523	127610
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	4767	3125		9453	
12	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	67	1487,77	103,11	99681	6908	89380	6177	114327
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	3393	2327		8469	
13	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	67	333,84	0,04	22367	3	22346	20	24178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	18	--		1791	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	23	1666,47	32,92	38329	757	17681	21823	64964
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	19891	316		4812	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,368	45536,00	--	16757	--	16757	--	18098
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
16	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	209	1487,77	103,11	310944	21549	278812	19270	356631
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	10583	7260		26417	
17	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	209	333,84	0,04	69773	9	69707	61	75421
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	57	--		5587	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	8	1666,47	32,92	13332	263	6150	7591	22596
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	6919	110		1674	
19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,128	45536,00	--	5829	--	5829	--	6295
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
		Устройство покрытия спортивной площадки - стритбол тип 4									
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	4	1666,47	32,92	6666	132	3075	3795	11298
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	3459	55		837	
21	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	0,064	45536,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		Ограждение баскетбольного поля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	16	6262,32	--	100197	--	--	72142	186126
		НР - 72%; СП - 8%			6262,32	--	100197	--		13787	
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,512	6191,61	1821,66	3170	933	1733	867	4360
		НР - 93%; СП - 8%			983,45	837,30	504	429		323	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,56	16508,22	1122,82	42261	2874	35737	3958	49916
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	3650	699		3697	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	3,61728	27332,23	12856,92	98868	46507	23413	29871	139039
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	28948	14344		10299	
26	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,61728	252837,00	--	914582	--	914582	--	987749
		СП - 8%			--	--	--	--		73167	
27	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,603073	183600,02	41303,14	477924	107515	13431	273144	811154
		НР - 69%; СП - 8%			137137,00	14937,38	356978	38883		60085	
28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,603073	65310,86	2549,72	170009	6637	10287	106607	298745
		НР - 69%; СП - 8%			58809,20	544,69	153085	1418		22129	
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,38205	232449,00	--	553705	--	553705	--	598002
		СП - 8%			--	--	--	--		44296	
30	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм плетеная	м2	200	921,00	--	184200	--	184200	--	198936
		СП - 8%			--	--	--	--		14736	
31	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,221023	213284,00	--	47141	--	47141	--	50912
		СП - 8%			--	--	--	--		3771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	125	95,50	2,36	11937	295	5333	4379	17622
		НР - 69%; СП - 8%			50,47	0,30	6309	38		1305	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	250	83,40	1,69	20850	423	13052	5141	28070
		НР - 69%; СП - 8%			29,50	0,30	7375	75		2079	
		Подъем колодцев до проектной отметки									
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,08	23752,29	9689,44	1900	775	196	1256	3409
		НР - 99%; СП - 8%			11615,46	4246,93	929	340		253	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1773,00	--	7092	--	7092	--	7659
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4281,48	1122,82	514	135	208	186	755
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	171	33		56	
37	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	12427,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
38	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4	1240,08	161,90	4960	648	--	4604	10329
		НР - 99%; СП - 8%			1078,18	84,39	4313	338		765	
39	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	4	1980,04	202,37	7920	809	372	7089	16210
		НР - 99%; СП - 8%			1684,66	105,49	6739	422		1201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5959016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				869431				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3601660		
		- Перевозка грузов	Тенге				15116				
		- Накладные расходы	Тенге							761611	
		- Сметная прибыль	Тенге							441407	
		Временные здания и сооружения 1,04%				61974					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				6020990					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				86702					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				6107692					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**122154**					
		Итого в ценах 2019 г.				**6229846**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**6540721**					
		НДС 12%				**784887**					
		Итого с НДС 12%				**7325608**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**6 593 047**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев К.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С.Б.**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) Двор 92 по адресу: ул.Гоголя 166, ул.Жумалиева 60, 62, ул.Айтике би 175 работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**120,4**	**3158,36**	**1301,46**	**380266**	**156696**	**--**	**318748**	**754936**
		НР - 108%; СП - 8%			**1856,90**	**594,41**	**223571**	**71566**		**55921**	
2	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**604**	**856,74**	**--**	**517470**	**--**	**--**	**558868**	**1162445**
		НР - 108%; СП - 8%			**856,74**	**--**	**517470**	**--**		**86107**	
3	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	**м**	**35**	**856,74**	**--**	**29986**	**--**	**--**	**32385**	**67360**
		НР - 108%; СП - 8%			**856,74**	**--**	**29986**	**--**		**4990**	
4	**1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	**т конструкций**	**0,51**	**35191,02**	**27957,72**	**17947**	**14258**	**--**	**6377**	**26271**
		НР - 69%; СП - 8%			**7233,30**	**10889,47**	**3689**	**5554**		**1946**	
5	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж скамеек**	**изделие**	**6**	**572,61**	**88,64**	**3436**	**532**	**--**	**2869**	**6809**
		НР - 90%; СП - 8%			**483,97**	**47,24**	**2904**	**283**		**504**	
6	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж ограждения**	**м оград**	**35,6**	**1967,85**	**1007,83**	**70055**	**35879**	**--**	**57405**	**137657**
		НР - 118%; СП - 8%			**960,02**	**406,51**	**34177**	**14472**		**10197**	
7	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**287,1585**	**99,00**	**--**	**28429**	**--**		**--**	**30703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	287,1585	519,00	--	149035	--		--	160958
		СП - 8%			--	--	--	--		11923	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,516	120530,37	1907,33	62194	984	61210	582	67798
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	539		5022	
10	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1720	1487,77	103,11	2558965	177341	2294531	158585	2934954
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	87093	59746		217404	
11	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1720	333,84	0,04	574207	70	573670	504	620688
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	467	--		45977	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	378	1666,47	32,92	629926	12443	290580	358663	1067675
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	326903	5192		79087	
13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	17,01	45536,00	--	774567	--	774567	--	836533
		СП - 8%			--	--	--	--		61965	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46	1666,47	32,92	76658	1514	35362	43647	129929
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	39782	632		9624	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,736	45536,00	--	33514	--	33514	--	36196
		СП - 8%			--	--	--	--		2681	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	9,89	52,35	52,35	518	518	--	147	718
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	205		53	
17	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	9,89	232,89	223,45	2303	2210	--	539	3070
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	93	656		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,6921	519,00	--	9701	--		--	10477
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,45	175,24	79,88	1130	515	--	627	1897
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	615	255		141	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,3	2791,61	1102,52	12004	4741	6571	2007	15131
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	692	1166		1121	
21	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	43	1636,32	136,01	70362	5848	61454	5470	81899
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	3060	2006		6067	
22	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	43	1487,77	103,11	63974	4434	57363	3965	73374
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	2177	1494		5435	
23	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	43	333,84	0,04	14355	2	14341	13	15517
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	12	--		1149	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35	1666,47	32,92	58326	1152	26905	33209	98859
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	30269	481		7323	
25	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,56	45536,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
26	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	68,75	52,35	52,35	3599	3599	--	1025	4994
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1424		370	
27	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	68,75	232,89	223,45	16011	15362	6	3746	21338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	643	4559		1581	
28	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	129,9375	519,00	--	67438	--		--	72833
		СП - 8%			--	--	--	--		5395	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	41,25	175,24	79,88	7229	3295	--	4007	12135
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	3934	1632		899	
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	19,25	3488,39	1102,52	67152	21223	42833	8983	82226
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3096	5222		6091	
31	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	275	1636,32	136,01	449989	37403	393019	34984	523772
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	19567	12826		38798	
32	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	275	-209,38	-5,10	-57581	-1402	-56036	-857	-63113
		НР - 108%; СП - 8%			-0,52	-2,37	-143	-651		-4675	
33	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	275	4074,85	24,23	1120583	6664	910165	222784	1450836
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	203754	2528		107469	
34	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	280,5	14758,00	--	4139619	--	4139619	--	4470789
		СП - 8%			--	--	--	--		331170	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	90	1666,47	32,92	149982	2963	69185	85396	254208
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	77834	1236		18830	
36	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**	м3	1,44	45536,00	--	65572	--	65572	--	70818
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15101258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1611642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9819931		
		- Перевозка грузов	Тенге				254603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1944678	
		- Сметная прибыль	Тенге							1131128	
		Временные здания и сооружения 1,04%				**157053**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**15258311**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				**219720**					
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**15478031**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**309561**					
		Итого в ценах 2019 г.				**15787591**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**16575408**					
		НДС 12%				**1989049**					
		Итого с НДС 12%				**18564457**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**16 708 011**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

БИН	**360940000035**
БИН	**050140005375**

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" г.Алматы пр.Абылай Хана, 74А
Подрядчик: ТОО «Даулет-Дорстрой» г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова, д.14, кв.15
Наименование стройки:Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы
Наименование объекта:Участок №6

Договор подряда №139 от 05.05.2020 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) Двор 92 по адресу: ул.Гоголя 166, ул.Жумалиева 60, 62, ул.Айтике би 175 дополнительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0681	120530,37	1907,33	8208	130	8078	77	8948
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	71		663	
2	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	227	1487,77	103,11	337724	23405	302825	20930	387346
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	11494	7885		28692	
3	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	227	333,84	0,04	75782	9	75711	67	81916
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	62	--		6068	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	35	1666,47	32,92	58326	1152	26905	33209	98859
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	30269	481		7323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,56	45536,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	9,89	52,35	52,35	518	518	--	147	718
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	205		53	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	9,89	232,89	223,45	2303	2210	--	539	3070
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	93	656		227	
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,6921	519,00	--	9701	--		--	10477
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,45	175,24	79,88	1130	515	--	627	1897
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	615	255		141	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,3	2791,61	1102,52	12004	4741	6571	2007	15131
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	692	1166		1121	
11	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	43	1636,32	136,01	70362	5848	61454	5470	81899
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	3060	2006		6067	
12	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	43	1487,77	103,11	63974	4434	57363	3965	73374
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	2177	1494		5435	
13	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	43	333,84	0,04	14355	2	14341	13	15517
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	12	--		1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35	1666,47	32,92	58326	1152	26905	33209	98859
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	30269	481		7323	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,56	45536,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
16	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	275	1487,77	103,11	409137	28354	366858	25355	469251
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	13925	9552		34759	
17	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	275	333,84	0,04	91806	11	91720	81	99238
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	75	--		7351	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14	1666,47	32,92	23331	461	10762	13284	39544
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	12108	192		2929	
19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,224	45536,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Подъем колодцев до проектной отметки									
20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,06	23752,29	9689,44	1425	581	147	942	2557
		НР - 99%; СП - 8%			11615,46	4246,93	697	255		189	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1773,00	--	5319	--	5319	--	5745
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	4281,48	1122,82	385	101	156	139	566
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	128	25		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0918	12427,00	--	1141	--	1141	--	1232
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	3	1240,08	161,90	3720	486	--	3453	7747
		НР - 99%; СП - 8%			1078,18	84,39	3235	253		574	
25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	3	1980,04	202,37	5940	607	279	5317	12157
		НР - 99%; СП - 8%			1684,66	105,49	5054	316		901	
		УСТРОЙСТВО УПОРНОЙ ПЛИТЫ ПУ-1									
26	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3	1,7	9604,83	5164,36	16328	8779	2007	6764	24940
		НР - 84%; СП - 8%			3259,84	1476,82	5542	2511		1847	
27	2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.	10	12012,00	--	120120	--	120120	--	129730
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ЛОТКОВ Б2-1									
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,844	213,21	202,71	606	577	1	147	814
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	61,43	30	175		60	
29	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,54	159,55	150,17	86	81	--	20	114
		НР - 72%; СП - 8%			9,38	41,55	5	22		8	
30	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса	1,152	71538,56	14841,27	82412	17097	38202	36903	128861
		НР - 108%; СП - 8%			23535,90	6125,15	27113	7056		9545	
31	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3	1,152	63506,00	--	73159	--	73159	--	79012
		СП - 8%			--	--	--	--		5853	
32	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	11,16	3981,38	143,09	44432	1597	33315	8476	57141
		НР - 84%; СП - 8%			853,05	51,13	9520	571		4233	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	0,54	978,80	--	529	--	--	381	982
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	529	--		73	
34	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	8,154	155,23	--	1266	--	--	911	2351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			155,23	--	1266	--		174	
		Установка для сушки белья									
35	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,536	2956,80	--	13412	--	--	9657	24914
		НР - 72%; СП - 8%			2956,80	--	13412	--		1845	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,268	891,20	--	2021	--	--	1455	3755
		НР - 72%; СП - 8%			891,20	--	2021	--		278	
37	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,7632	27332,23	12856,92	20860	9812	4940	6302	29335
		НР - 69%; СП - 8%			8002,68	3965,39	6108	3026		2173	
38	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	5,76	21097,01	1778,14	121519	10242	79220	31479	165238
		НР - 91%; СП - 8%			5565,42	440,17	32057	2535		12240	
39	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	372,96	992,00	--	369976	--	369976	--	399574
		СП - 8%			--	--	--	--		29598	
40	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	1,82628	174364,74	31573,35	318439	57662	7645	189989	549102
		НР - 69%; СП - 8%			138605,00	12164,20	253132	22215		40674	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	73,96434	225,80	3,38	16701	250	7723	6053	24574
		НР - 69%; СП - 8%			118,00	0,60	8728	45		1820	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3202580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				473423				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					180815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1854043		
		- Перевозка грузов	Тенге				9701				
		- Накладные расходы	Тенге							447368	
		- Сметная прибыль	Тенге							237227	
		Временные здания и сооружения 1,04%				33307					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				3235887					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				46597					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами при производстве работ в зимнее время				**3282484**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**65650**					
		Итого в ценах 2019 г.				**3348134**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020(К=1,049901)				**3515209**					
		НДС 12%				**421825**					
		Итого с НДС 12%				**3937034**					
		Конкурсная скидка				***0,900***					
		Итого к оплате				**3 543 330,58**					

Заказчик: **Заместитель акима Алмалинского района г.Алматы** **Омаров А.М.**
БИН 360940000035

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Кыдыров М.Д.**

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы **Канапия Д.К.**

Подрядчик **Директор ТОО «Даулет-Дорстрой»** **Чернышев В.В.**
БИН 050140005375

Ведущий специалист авторского надзора ТОО "Tirek design" **Амаров Р.М.**
ИИН 751222300570 приказ №087-П от 18.05.2020 г.

Эксперт технического надзора ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С.Б.**