Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
73	25.07.2022 г.	РБ	004-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
« Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»	90 399 602,05		26 689 949,56							3 202 793,95	29 892 743,51

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
Муратбеков П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) втекущих ценах на II квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ											
1	243-701-0603 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	км	3,683	569876,00	–	2098853	–	2098853	–	2266761
		СП - 8%			–	–	–	–		167908	
		Железобетонные элементы									
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опожелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	39	8481,43	3823,14	330776	149103	26412	178416	549927
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	155261	67759		40735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	21	17304,41	8847,20	363393	185792	14221	198199	606520
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	163380	84370		44927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26636,77	14250,54	26637	14251	677	14542	44474
		НР - 80%; СП - 8%			11709,00	6468,76	11709	6469		3294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	42879,00	–	171516	–	171516	–	185237
		СП - 8%			–	–	–	–		13721	
6	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	80	52412,00	–	4192960	–	4192960	–	4528397
		СП - 8%			–	–	–	–		335437	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				Стальные конструкции							
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Траверса ТМ73ш	шт	1	17030,36	--	17030	--	17030	--	18392
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Траверса ТМ77	шт	19	13660,71	--	259553	--	259553	--	280317
		СП - 8%			--	--	--	--		20764	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Траверса ТМ78	шт	7	3187,50	--	22312	--	22312	--	24097
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Траверса ТМ78А	шт	7	3187,50	--	22312	--	22312	--	24097
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Траверса ТМ80а	шт	1	3756,70	--	3757	--	3757	--	4058
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
				Линейная арматура							
12	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	170	11287,00	--	1918790	--	1918790	--	2072293
		СП - 8%			--	--	--	--		153503	
13	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85523
		СП - 8%			--	--	--	--		6335	
14	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	78	13198,00	--	1029444	--	1029444	--	1111800
		СП - 8%			--	--	--	--		82356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10536521	349146	9857025	391157	11801893
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
15	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,262	876923,00	--	1106677	--	1106677	--	1195211
		СП - 8%			--	--	--	--		88534	
16	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,976	1278459,00	--	2526235	--	2526235	--	2728334

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		202099	
17	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	2,7	12872,93	7565,43	34757	20426	--	16025	54845
		НР - 80%; СП - 8%			5307,50	2111,64	14330	5701		4063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	54	9000,00	--	486000	--	486000	--	524880
		СП - 8%			--	--	--	--		38880	
19	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка**	опора	128	8481,43	3823,14	1085623	489362	86685	585570	1804889
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	509576	222387		133695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	41	17304,41	8847,20	709481	362736	27766	386961	1184157
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	318979	164722		87715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	210	33982,00	--	7136220	--	7136220	--	7707118
		СП - 8%			--	--	--	--		570898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13084993	872524	11369583	988556	15199434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27001324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1173235				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1221670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					551408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21226609		
		- Накладные расходы	Тенге							1379713	
		- Сметная прибыль	Тенге							2000097	
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%									351 017
		Итого:									27 352 341
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									191 466
		Итого:									27 543 808
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									550 876
		Итого:									28 094 684
		Налог на добавленную стоимость -12%									3 371 362,05
		Итого:									31 466 045,80
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**29 892 743,51**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____**Кабыш Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
_____**Муратбеков П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
_____**Иманбердиева Р.Т.**