Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
73	25.07.2022 г.	РБ	004-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
« Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»	90 399 602,05	63 407 250	32 783 303,33							3 933 996,40	36 717 299,73

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
Муратбеков П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) втекущих ценах на II квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ											
					Стальные конструкции						
1	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Заземляющий проводник ЗП21**	м	69,7	1489,02	--	103785	--	103785	--	112088
		СП - 8%			--	--	--	--		8303	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Заземляющий проводник ЗП22**	м	27,52	1566,43	--	43108	--	43108	--	46557
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Накладка ОГ52**	шт	7	1570,98	--	10997	--	10997	--	11877
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Оголовок ОГs55**	шт	2	21219,64	--	42439	--	42439	--	45834
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Оголовок ОГs56**	шт	49	11119,82	--	544871	--	544871	--	588461
		СП - 8%			--	--	--	--		43590	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Оголовок ОГs59**	шт	1	12467,68	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Оголовок ОГs61	шт	1	22312,50	–	22312	–	22312	–	24097
		СП - 8%			–	–	–	–		1785	
8	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8880,00	–	8880	–	8880	–	9590
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Крепление подкоса У52	шт	22	3966,16	–	87256	–	87256	–	94236
		СП - 8%			–	–	–	–		6980	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Димаш Курылыс и Энергия"	Хомут Х51	шт	70	1302,32	–	91162	–	91162	–	98455
		СП - 8%			–	–	–	–		7293	
				Линейная арматура							
11	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	102	153,00	–	15606	–	15606	–	16854
		СП - 8%			–	–	–	–		1248	
12	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	132,6	402,00	–	53305	–	53305	–	57569
		СП - 8%			–	–	–	–		4264	
13	252-207-0426 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа А16 мм2, алюминиевый, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2	29,00	–	58	–	58	–	63
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Искровой промежуток sdi20.3	шт	9	13451,25	–	121061	–	121061	–	130746
		СП - 8%			–	–	–	–		9685	
15	252-207-2607 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	36	5395,00	–	194220	–	194220	–	209758
		СП - 8%			–	–	–	–		15538	
16	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	183	842,00	–	154086	–	154086	–	166413
		СП - 8%			–	–	–	–		12327	
17	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	80	1655,00	–	132400	–	132400	–	142992
		СП - 8%			–	–	–	–		10592	
18	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	58	1655,00	–	95990	–	95990	–	103669
		СП - 8%			–	–	–	–		7679	
19	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	24	2859,00	–	68616	–	68616	–	74105
		СП - 8%			–	–	–	–		5489	
20	252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	72	19011,00	–	1368792	–	1368792	–	1478295
		СП - 8%			–	–	–	–		109503	
21	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	262	19317,00	–	5061054	–	5061054	–	5465938

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		404884	
22	252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**38**	**3405,00**	--	**129390**	--	**129390**	--	**139741**
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
23	252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**12**	**4667,00**	--	**56004**	--	**56004**	--	**60484**
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
24	252-207-1133 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной типа SO234**	**шт.**	**26**	**732,00**	--	**19032**	--	**19032**	--	**20555**
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
25	252-207-1132 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**2**	**7294,00**	--	**14588**	--	**14588**	--	**15755**
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
26	252-207-1151 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной типа SO235**	**шт.**	**84**	**25778,00**	--	**2165352**	--	**2165352**	--	**2338580**
		СП - 8%			--	--	--	--		173228	
27	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**51**	**1865,00**	--	**95115**	--	**95115**	--	**102724**
		СП - 8%			--	--	--	--		7609	
28	252-207-2321 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT39 сквозной**	**шт.**	**1**	**2125,00**	--	**2125**	--	**2125**	--	**2295**
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
29	252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**183**	**359,00**	--	**65697**	--	**65697**	--	**70953**
		СП - 8%			--	--	--	--		5256	
30	252-207-2903 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP16 для зажима**	**шт.**	**60**	**580,00**	--	**34800**	--	**34800**	--	**37584**
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
31	252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7**	**шт.**	**84**	**644,00**	--	**54096**	--	**54096**	--	**58424**
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
32	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0021**	**647579,00**	--	**1360**	--	**1360**	--	**1469**
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10870025**	--	**10870025**	--	**11739626**
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
33	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0845**	**39552,48**	**15742,76**	**3342**	**1330**	**107**	**1973**	**5740**
		НР - 80%; СП - 8%			**22540,00**	**6642,24**	**1905**	**561**		**425**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,0845**	**661811,00**	--	**55923**	--	**55923**	--	**60397**
		СП - 8%			--	--	--	--		4474	
35	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,2866667**	**128138,13**	**63130,22**	**293009**	**144358**	**6354**	**155271**	**484142**
		НР - 80%; СП - 8%			**62228,80**	**22649,44**	**142297**	**51792**		**35862**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	3,622	1278459,00	--	4630578	--	4630578	--	5001024
		СП - 8%			--	--	--	--		370446	
				Стальные конструкции							
37	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Стяжка Г-1	шт	54	4776,70	--	257942	--	257942	--	278577
		СП - 8%			--	--	--	--		20635	
38	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	42	523,95	22,44	22006	943	11326	7219	31564
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	6,90	9737	290		2338	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Заземляющий проводник ЗП6	м	41	1489,02	--	61050	--	61050	--	65934
		СП - 8%			--	--	--	--		4884	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Кронштейн У3	шт	41	3957,05	--	162239	--	162239	--	175218
		СП - 8%			--	--	--	--		12979	
				Линейная арматура							
41	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
42	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	402,00	--	5226	--	5226	--	5644
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
43	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	3672,00	--	33048	--	33048	--	35692
		СП - 8%			--	--	--	--		2644	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Колпачок защитный РК99.2595	шт	72	314,20	--	22622	--	22622	--	24432
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
45	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	41	842,00	--	34522	--	34522	--	37284
		СП - 8%			--	--	--	--		2762	
46	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	36	1655,00	--	59580	--	59580	--	64346
		СП - 8%			--	--	--	--		4766	
47	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	169	1655,00	--	279695	--	279695	--	302071
		СП - 8%			--	--	--	--		22376	
48	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	169	3099,00	--	523731	--	523731	--	565629
		СП - 8%			--	--	--	--		41898	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	151	4667,00	--	704717	--	704717	--	761094
		СП - 8%			--	--	--	--		56377	
50	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	32	7294,00	--	233408	--	233408	--	252081
		СП - 8%			--	--	--	--		18673	
51	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	18	2443,00	--	43974	--	43974	--	47492
		СП - 8%			--	--	--	--		3518	
52	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	41	3205,00	--	131405	--	131405	--	141917
		СП - 8%			--	--	--	--		10512	
53	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	128	2678,00	--	342784	--	342784	--	370207
		СП - 8%			--	--	--	--		27423	
54	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	2	1865,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
55	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10R сквозной	шт.	3	1865,00	--	5595	--	5595	--	6043
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7911656	146631	7611086	164463	8722208
		РАЗДЕЛ 3. Арматура для подводки к вводу в здание									
56	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	674	1655,00	--	1115470	--	1115470	--	1204708
		СП - 8%			--	--	--	--		89238	
57	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	674	999,00	--	673326	--	673326	--	727192
		СП - 8%			--	--	--	--		53866	
58	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	337	153,00	--	51561	--	51561	--	55686
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
59	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	337	1865,00	--	628505	--	628505	--	678785
		СП - 8%			--	--	--	--		50280	
60	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	872,6	402,00	--	350785	--	350785	--	378848
		СП - 8%			--	--	--	--		28063	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Плавкая вставка SVV10.35	шт	337	1700,30	--	573001	--	573001	--	618841
		СП - 8%			--	--	--	--		45840	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	КОРПУС ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 63A,SV 29.63	шт	337	8127,21	--	2738870	--	2738870	--	2957980
		СП - 8%			--	--	--	--		219110	
63	252-207-2331 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT16.10 для деревянных опор	шт.	337	1018,00	--	343066	--	343066	--	370511
		СП - 8%			--	--	--	--		27445	
64	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	ЩУ-1ф/1-1 IP54 2двери IEK	шт	337	10655,36	--	3590856	--	3590856	--	3878125
		СП - 8%			--	--	--	--		287269	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	**243-701-0702 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**10,11**	**167899,00**	**--**	**1697459**	**--**	**1697459**	**--**	**1833256**
		СП - 8%			--	--	--	--		**135797**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11762899**	--	**11762899**	--	**12703932**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33165765**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**153939**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**146631**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**52643**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30244011**		
		- Накладные расходы	Тенге							**164463**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2456722**	
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%									431 155
		Итого:									33 596 920
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									235 178
		Итого:									33 832 098
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									676 642
		Итого:									34 508 740
		Налог на добавленную стоимость -12%									4 141 048,84
		Итого:									38 649 789,19
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**36 717 299,73**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
Муратбеков П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.