Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.
Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"
Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
73	25.07.2022 г.	РБ	004-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
« Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»	90 399 602,05	81 625 130,18	16 265 964,69							1 951 915,76	18 217 880,45

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда.
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ **Кабыш Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
_____ **Муратбеков П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
_____ **Иманбердиева Р.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Акбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

АКТ № 3

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) втекущих ценах на II квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство КЛ-10											
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	52,4	51,86	51,86	2717	2717	--	776	3772
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,56	--	1077		279	
2	1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	м3 грунта	34,9	15,85	15,85	553	553	--	97	702
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,85	--	134		52	
3	1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка песка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с)	м3 грунта	17,5	15,85	15,85	277	277	--	49	352
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,85	--	67		26	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,46	2282,00	--	39844	--	39844	--	43031
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
5	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	263	664,40	347,26	174737	91330	12586	74100	268744
		НР - 72%; СП - 8%			269,28	122,04	70821	32097		19907	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	263	460,80	371,04	121190	97584	--	46166	180744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	154,04	23607	40513		13389	
7	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,328	31275,00	--	72808	--	72808	--	78633
		СП - 8%			--	--	--	--		5825	
8	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	809,18	405,22	20230	10130	1124	8976	31542
		НР - 72%; СП - 8%			359,04	139,60	8976	3490		2336	
9	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	25	3280,00	--	82000	--	82000	--	88560
		СП - 8%			--	--	--	--		6560	
10	243-134-0418 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х185/25 (мк)-10	км	0,317	8889802,00	--	2818067	--	2818067	--	3043512
		СП - 8%			--	--	--	--		225445	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,291	31463,94	21491,04	9156	6254	--	2641	12740
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	2902	1427		944	
12	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	291	38,00	--	11058	--	11058	--	11943
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
13	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	51872,77	39848,90	414982	318791	447	146589	606497
		НР - 72%; СП - 8%			11968,00	13481,52	95744	107852		44926	
14	243-903-1103 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа СЛ11.2404С	шт.	2	19260,00	--	38520	--	38520	--	41602
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Концевая заделка Ensto COT1.2405L Ensto	шт	6	159375,00	--	956250	--	956250	--	1032750
		СП - 8%			--	--	--	--		76500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4762389**	**527636**	**4032704**	**279394**	**5445124**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Оборудование											
16	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	17372,56	10302,44	34745	20605	4540	15134	53869
		НР - 80%; СП - 8%			4800,12	4658,68	9600	9317		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	59705,22	17766,64	119410	35534	55420	33755	165418
		НР - 80%; СП - 8%			14228,25	6868,37	28456	13737		12253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	1655597,00	--	3311194	--		--	3311194
					--	--	--	--	3311194	--	
19	515-102-0417 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	1315857,00	--	2631714	--		--	2631714
					--	--	--	--	2631714	--	
20	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	58573,36	8624,36	58573	8625	580	37898	104188
		НР - 72%; СП - 8%			49368,00	3267,52	49368	3268		7718	
21	Прайс-лист ТОО"Alageum"	Комплексное распределительное устройство КРУ-07/КРН-IV-6кВ У1(линия) с вакуумным выключателем ВВ/АЕ 1250А РЗиА Micom P123 со счетчиком ЦЭ6850М, с комплектующими "АЕ"/	компл.	1	5017500,51	--	5017501	--		--	5017501
					--	--	--	--	5017501	--	
22	1133-0107-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	2,172	11117,18	5838,68	24147	12681	--	13309	40453
		НР - 80%; СП - 8%			5278,50	2380,96	11465	5171		2996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,172	3600,00	--	7819	--	7819	--	8445
		СП - 8%			--	--	--	--		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	211-201-0601 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,45	3091,00	--	1391	--	1391	--	1502
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН							
25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	3593,92	166,46	35939	1665	24131	7669	47097
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	10143	509		3489	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	64	655,03	24,67	41922	1579	27360	9716	55769
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	12983	511		4131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11284355	80689	121241	117481	11437150
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16882275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324065				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					608325			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					219170			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4153948		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10960408		
		- Накладные расходы	Тенге							396875	
		- Сметная прибыль	Тенге							438657	
		Строительно-монтажные работы									5 921 867
		Оборудование									10 960 408
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%									76 984
		Итого:									5 998 851
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									41 992
		Итого:									6 040 843
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									120 817
		Итого:									17 122 068
		Налог на добавленную стоимость -12%									2 054 648
		Итого:									19 176 716
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**18 217 880**

Заказчик: Казалинский городской отдел строительства

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
Муратбеков П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.