Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
73	25.07.2022 г.	РБ	004-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»	90 399 602,05	90 399 602,05	4 974 712,82							596 965,54	5 571 678,36

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
Муратбеков П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районах Арай Шугыла, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

АКТ № 4

выполненных работ за январь месяц 2023 года

Составлен(а) втекущих ценах на II квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	35	3325,95	2212,20	116408	77427	–	59188	189644
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	38981	35004		14048	
2	1133-0210-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом**	шт.	2	13562,74	9932,74	27125	19866	–	12766	43083
		НР - 80%; СП - 8%			3630,00	4348,88	7260	8698		3191	
3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2	22509,57	7747,57	45019	15495	–	28267	79149
		НР - 80%; СП - 8%			14762,00	2904,66	29524	5809		5863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188552	112788	–	100221	311876
РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10кВ											
4	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,2276667	128138,13	63130,22	157311	77503	3412	83362	259927
		НР - 80%; СП - 8%			62228,80	22649,44	76396	27806		19254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Стальные конструкции							
5	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	97,22	523,95	22,44	50938	2182	26217	16711	73061
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	6,90	22539	671		5412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**208249**	**79685**	**29629**	**100073**	**332988**
		РАЗДЕЛ 3. Арматура для подводки к вводу в здание									
6	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**337**	**4620,24**	**1413,88**	**1557021**	**476478**	**33147**	**895689**	**2648926**
		НР - 72%; СП - 8%			**3108,00**	**583,43**	**1047396**	**196616**		**196217**	
7	**1133-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2**	**ответвление**	**337**	**2869,43**	**577,48**	**966998**	**194611**	**54156**	**643150**	**1738959**
		НР - 80%; СП - 8%			**2131,25**	**254,32**	**718231**	**85706**		**128812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2524019**	**671089**	**87303**	**1538839**	**4387885**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5032750**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1940327**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					863562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					360310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						116932		
		- Накладные расходы	Тенге							1739133	
		- Сметная прибыль	Тенге							372797	
		Строительно-монтажные работы									**5 032 750**
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%									65 426
		Итого:									5 098 175
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									35 687
		Итого:									5 133 863
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									102 677
		Итого:									5 236 540
		Налог на добавленную стоимость -12%									628 385
		Итого:									5 864 925
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**5 571 678,36**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Ақбозат LTD"
Муратбеков П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.