Форма 2В

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана "

Подрядчик: ТОО "ЖанаАркаКурылысЖыбдыктау "

Договор № СМР 2020/41 от 15.08.2020г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЕГИНДЫБУЛАК (УЛ.Ж.ЕЛЕБЕКОВА, АБАЯ И ГАГАРИНА) ЕГИНДЫБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
Наименование объекта - ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ С.ЕГИНДЫБУЛАК (УЛ.Ж.ЕЛЕБЕКОВА, АБАЯ И ГАГАРИНА) ЕГИНДЫБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С2-1-4

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: 248-0-ЭС

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ									
1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	107,28	228,27	228,27	24489	24489	--	4104	30880
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,13	--	5700		2287	
2	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	35,76	273,11	273,11	9767	9767	--	1637	12315
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,56	--	2273		912	
3	1101-0106-3303 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	71,52	17,95	17,95	1283	1283	--	130	1527
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,53	--	181		113	
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	35,76	2963,57	871,80	105977	31176	50702	33855	151019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	24099	12304		11187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				141516	66715	50702	39726	195741
							24099	20457	--	14499	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141516				
	Материалы		Тенге				50702				
	Всего заработная плата		Тенге					44556			
		Накладные расходы	Тенге				39725				
		Сметная прибыль	Тенге				14499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				195741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					44556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					44556			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
10	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	0,837	146876,53	86646,93	122936	72523	3023	55050	192224
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	47390	21422		14239	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	756	298,48	139,31	225652	105320	35206	82477	332779
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	85126	29425		24650	
14	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1218	63613,00	--	7748	--	7748	--	8368
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
15	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00315	167027,00	--	526	--	526	--	568
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
16	2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,00315	212227,00	--	669	--	669	--	722
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
17	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,00315	395452,00	--	1246	--	1246	--	1345
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
18	2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,02835	213515,00	--	6053	--	6053	--	6537
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
19	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	0,0026667	146876,53	86646,93	392	231	10	175	612
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	151	68		45	
20	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,006	48836,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	601868,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
22	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	604	470,50	402,94	284184	243377	--	88710	402725
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	40806	82402		29831	
23	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	604	409,94	342,38	247604	206798	--	79792	353588
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	40806	70017		26192	
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,056	38919,00	--	2179	--	2179	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
25	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4	23008,76	17305,86	92035	69223	292	32832	134857
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	5770,05	22520	23080		9989	
26	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентрэлектро провод" г.Сарань 2018	Муфта концевая rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт	4	15527,68	--	62111	--	62111	--	67080
		СП - 8%			--	--	--	--		4969	
28	прайс лист ТОО "Таврида Электрик Астана" 2018г	Пункт коммерческого учета /реклоузер rec15 10кВ/	шт	1	-4862797,32	--	-4862797	--		--	-4862797
					--	--	--	--	-4862797	--	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
29	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1741,00	--	5223	--	5223	--	5641
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
30	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	5020,00	--	40160	--	40160	--	43373
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
31	2404-0207-3203 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	533,00	--	3198	--	3198	--	3454
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
32	2404-0206-0115 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1921,00	--	7684	--	7684	--	8299
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3751702	697473	176825	339036	-3296655
		Стоимость оборудования	Тенге				236799	226414	-4862797	116009	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-4862797				
							-4862797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				934546				
	Материалы		Тенге				35498				
	Всего заработная плата		Тенге					394182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85072				
		Накладные расходы	Тенге				283811				
		Сметная прибыль	Тенге				97469				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1315826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					394182			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176549				
	Материалы		Тенге				3032				
	Всего заработная плата		Тенге					69031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51042				
	Местные материалы		Тенге				2179				
		Накладные расходы	Тенге				55225				
		Сметная прибыль	Тенге				18542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				250316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					69031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-3296656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					463213			

РАЗДЕЛ 4. ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ

УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1 - 2 шт

38	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	6489,40	2818,77	12979	5638	1350	6885	21453
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	5991	2615		1589	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	м3	0,75584	730,94	--	552	--	--	398	1026
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	552	--		76	
40	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	2	30985,00	--	61970	--	61970	--	66928
		СП - 8%			--	--	--	--		4958	
42	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2159,30	1217,45	4319	2435	--	2240	7084
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	1884	917		525	
43	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1	39510,00	--	3951	--	3951	--	4267
		СП - 8%			--	--	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Траверса ТМ5	шт	1	6013,39	--	6013	--	6013	--	6494
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
45	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Оголовок ОГ1	шт	1	3419,64	--	3420	--	3420	--	3693
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
46	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
47	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х2	шт	1	1410,71	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
48	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн У1	шт	1	6727,68	--	6728	--	6728	--	7266
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
49	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018	Стяжка Г1	шт	2	2357,14	--	4714	--	4714	--	5091
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
50	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,001	439286,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
51	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
52	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
53	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	1802,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
54	2401-0107-0702 РСНБ РК 2015	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	0,006	69773,00	--	419	--	419	--	452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				120366	8072	103866	9523	140280
							8428	3531	--	10392	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35629				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35629				
		Сметная прибыль	Тенге				2850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38479				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84298				
	Материалы		Тенге				1350				
	Всего заработная плата		Тенге					11959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527				
	Местные материалы		Тенге				65921				
		Накладные расходы	Тенге				9523				
		Сметная прибыль	Тенге				7506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11959			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439				
		Сметная прибыль	Тенге				35				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				140280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11959			
		РАЗДЕЛ 5. ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10-1 - 1 шт									
55	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	6489,40	2818,77	12979	5638	1350	6885	21453
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	5991	2615		1589	
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	м3	0,75584	730,94	--	552	--	--	398	1026
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	552	--		76	
57	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	42007,00	--	84014	--	84014	--	90735
		СП - 8%			--	--	--	--		6721	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/**	м2	4,06	828,67	20,09	3364	82	2328	895	4601
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	954	9		341	
59	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2159,30	1217,45	4319	2435	--	2240	7084
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	1884	917		525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	39510,00	--	3951	--	3951	--	4267
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
61	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Траверса ТМ6	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
62	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Накладка ОГ2	шт	2	3185,71	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
63	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Накладка ОГ5	шт	1	2334,82	--	2335	--	2335	--	2522
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
64	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
65	2404-0207-4942 РСНБ РК 2015	Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2659,00	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
66	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн У1	шт	1	6727,68	--	6728	--	6728	--	7266
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
67	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018	Стяжка Г1	шт	2	2357,14	--	4714	--	4714	--	5091
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
68	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,001	439286,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
69	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1933,00	--	1933	--	1933	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	1	44,00 --	-- --	44 --	-- --	44	-- 4	48
71	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	100 шт.	0,01	1802,00 --	-- --	18 --	-- --	18	-- 1	19
72	2401-0107-0702 РСНБ РК 2015	**Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ** *СП - 8%*	1000 шт.	0,001	69773,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	75
73	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	548,00 --	-- --	1096 --	-- --	1096	-- 88	1184
74	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	357,00 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
75	2404-0207-2206 РСНБ РК 2015	**Комплект анкерной подвески** *СП - 8%*	шт.	3	2559,00 --	-- --	7677 --	-- --	7677	-- 614	8291
76	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Изоляторы ПФ 70-В ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	шт.	6	1277,00 --	-- --	7662 --	-- --	7662	-- 613	8275
77	2404-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Ушко однолапчатое КС-012 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	325,00 --	-- --	975 --	-- --	975	-- 78	1053
78	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	512,00 --	-- --	1536 --	-- --	1536	-- 123	1659
79	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	1524,00 --	-- --	4572 --	-- --	4572	-- 366	4938
80	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	502,00 --	-- --	1506 --	-- --	1506	-- 120	1626
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1 - 11 шт									
81	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6489,40 2995,74	2818,77 1307,38	6489 2996	2819 1307	674	3442 795	10726
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,37792	730,94 730,94	-- --	276 276	-- --	--	199 38	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42007,00	--	42007	--	42007	--	45368
		СП - 8%			--	--	--	--		3361	
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	2,03	828,67	20,09	1682	41	1164	448	2300
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	477	5		170	
85	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Траверса ТМ1	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
86	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
87	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1933,00	--	5799	--	5799	--	6263
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
88	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
89	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	1802,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
90	2401-0107-0702 РСНБ РК 2015	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	0,003	69773,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
91	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	548,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ПР-1 - 1 шт									
92	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА1	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА2									
			шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
94	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА3									
			шт	2	1358,04	--	2716	--	2716	--	2933
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
95	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА4									
			шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
96	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА5									
			шт	3	1358,04	--	4074	--	4074	--	4400
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
97	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х7									
			шт	3	1415,18	--	4246	--	4246	--	4585
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
98	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х8									
			шт	1	1415,18	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
99	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1									
			т	0,00225	439286,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
100	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-г ГОСТ 1232-93									
			шт.	4	1933,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
101	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			шт.	4	44,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
102	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98									
			100 шт.	0,01	1802,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	357,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
104	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	35685,67	10865,08	35686	10865	3427	17990	57970
		НР - 72%; СП - 8%			21394,00	3592,36	21394	3592		4294	
105	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5067,59	188,15	5068	188	376	3283	9019
		НР - 72%; СП - 8%			4504,00	55,60	4504	56		668	
106	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793,00	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
107	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	903854,00	--	1058	--	1058	--	1142
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
108	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9416	629,00	--	592	--	592	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
109	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 - 2 шт									
110	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6489,40	2818,77	19468	8456	2025	10327	32179
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	8987	3922		2384	
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	1,13376	730,94	--	829	--	--	597	1539
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	829	--		114	
112	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42007,00	--	126021	--	126021	--	136103
		СП - 8%			--	--	--	--		10082	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	6,09	828,67	20,09	5047	122	3494	1343	6901
		НР - 92%; СП - 8%			234,90	2,25	1431	14		511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2159,30	1217,45	6478	3652	--	3360	10625
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	2826	1375		787	
115	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	39510,00	--	5927	--	5927	--	6401
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
116	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Траверса ТМ6	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
117	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Накладка ОГ2	шт	2	3185,71	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
118	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Накладка ОГ5	шт	1	2334,82	--	2335	--	2335	--	2522
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
119	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
120	2404-0207-4942 РСНБ РК 2015	Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2659,00	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
121	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн У1	шт	2	6727,68	--	13455	--	13455	--	14532
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
122	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018	Стяжка Г1	шт	3	2357,14	--	7071	--	7071	--	7637
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
123	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,001	439286,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2995,00	--	5990	--	5990	--	6469
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
125	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
126	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1802,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
127	2401-0107-0702 РСНБ РК 2015	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	0,002	69773,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
128	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
129	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
130	2404-0207-2206 РСНБ РК 2015	Комплект анкерной подвески	шт.	6	2559,00	--	15354	--	15354	--	16582
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
131	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы ПФ 70-В ГОСТ 1232-93	шт.	12	1277,00	--	15324	--	15324	--	16550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
132	2404-0201-0210 РСНБ РК 2015	Ушко однолапчатое КС-012 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	325,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
133	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	512,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
134	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524,00	--	9144	--	9144	--	9876
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
135	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	502,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
136	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	512,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
137	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,01	3608,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	502,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ УОП - 1 шт									
139	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Траверса ТМ2	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
140	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
141	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,0003	439286,00	--	132	--	132	--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
142	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1741,00	--	5223	--	5223	--	5641
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
143	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
144	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1802,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
145	2401-0107-0702 РСНБ РК 2015	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	0,002	69773,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
146	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	357,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КР-1 - 1 шт									
147	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каэтрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА1	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА2	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
149	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА3	шт	2	1358,04	--	2716	--	2716	--	2933
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
150	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА4	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
151	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Кронштейн РА5	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
152	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х7	шт	3	1415,18	--	4246	--	4246	--	4585
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
153	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Каздрансформатор" г.Алматы 2018	Хомут Х8	шт	1	1415,18	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
154	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,00225	439286,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
155	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1933,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
156	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
157	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	1802,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2401-0107-0702 РСНБ РК 2015	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	0,001	69773,00	--	70	--	70	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
159	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
160	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	35685,67	10865,08	35686	10865	3427	17990	57970
		НР - 72%; СП - 8%			21394,00	3592,36	21394	3592		4294	
161	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5067,59	188,15	5068	188	376	3283	9019
		НР - 72%; СП - 8%			4504,00	55,60	4504	56		668	
162	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793,00	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
163	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	903854,00	--	1058	--	1058	--	1142
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
164	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9416	629,00	--	592	--	592	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
165	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				769783	45351	547844	72680	902058
							78998	17459	97586	59598	
	Стоимость оборудования		Тенге				97586				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				97586				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				266923				
	Материалы		Тенге				7604				
	Всего заработная плата		Тенге					59092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185416				
		Накладные расходы	Тенге				42546				
		Сметная прибыль	Тенге				24758				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				334226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					59092			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				402287				
	Материалы		Тенге				11037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					37365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78884				
	Местные материалы		Тенге				261920				
		Накладные расходы	Тенге				30135				
		Сметная прибыль	Тенге				34594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37365			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2987				
		Сметная прибыль	Тенге				239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				902054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					96457			

РАЗДЕЛ 10.==Включить в локальную смету по письму №с2-1-4

218	**ена Поставщика ТОО "Таврида Электрик Астана" 2020г**	**Пункт коммерческого учета /реклоузер rec15 10кВ/**	**шт**	**1**	6771884,82	--	6771885	--		--	6771885
					--	--	--	--	6771885	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				6771885	--	--	--	6771885
							--	--	6771885	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6771885				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6771885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6771885				
		ИТОГО ПО акту:	**Тенге**								4713309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				348324				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					817611			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						879237		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2006674		
		- Накладные расходы	Тенге							460965	
		- Сметная прибыль	Тенге							200498	

		Итого по акту									4 713 309
		Итого оборудования в ценах 2019 г.									2 006 674
		ИТОГО в ценах 2019 г.									2 706 635
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%									4 748 495
		Итого с зимними удорожаниями 1,6%									4 792 364
		Непредвиденные работы и затраты 2%									4 848 078
		Итого в текущих ценах на 1.01.2019									5 138 664
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									616 640
		Итого по акту									5 755 303
		Итого со скидкой									4 661 796
		в т.ч. НДС									499 478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: **Директор ТОО "Казбайлык Астана "** **Малгаждаров Б.О.**

Подрядчик: **Директор ТОО "ЖанаАркаКурылысЖыбдыктау "** **Бекбаев Е.К.**