Форма №3

Заказчик ГУ «Управление строительства Карагандинской области »
РНН 302000259716
БИК KKMFKZ2A
ГУ Департамент Казначейства по Карагандинской области
КК МФ РК
ИИК KZ58070102KSN3001000
Подрядчик ТОО «ЖАНЭМ»
РНН 302200210919
БИК ABKZ KZ KX
ИИК KZ 70319F010000371391
в филиале АО «БТА Банк» г. Жезказган
Кбе 17

Договора №116 от «05» ноября 2012г.

АКТ №3 от 5 декабря 2012 года.
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года.
Строительство инфраструктуры к объекту:
«Электроснабжение животноводческого комплекса в Целинном сельском округе.
Жанааркинский район Карагандинская область.
Наружные сети электроснабжения»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма в тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**38 164 000**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды исполняемых работ	**электроснабжение**
5	Сумы ранее оплаченных работ заказчиком	**36255800**
6	Сумма удержанная ранее перечисленного аванса за период	
7	Сумма фактических расходов производственных исполнителем для выполнения указанных видов работ	
8	Сумма выполненных работ за 2012 год	**1908200**
9	Удержание аванса за ноябрь	
10	Удержание резерва 5%	
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	**1908200**

Заказчик
ГУ «Управлениестроительства
Карагандинской области» Дюсенбаев Т.Н.

Подрядчик :
ТОО «Жанем» Смаилов С.М.

Форма №3

Заказчик ГУ «Управление строительства Карагандинской области »
РНН 302000259716
БИК KKMFKZ2A
ГУ Департамент Казначейства по Карагандинской области
КК МФ РК
ИИК KZ58070102KSN3001000
Подрядчик ТОО «ЖАНЭМ»
РНН 302200210919
БИК ABKZ KZ KX
ИИК KZ 70319F010000371391
в филиале АО «БТА Банк» г. Жезказган
Кбе 17

Договора №116 от «05» ноября 2012г.

АКТ №1 от 8 ноября 2012 года.
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года.
Строительство инфраструктуры к объекту:
«Электроснабжение животноводческого комплекса в Целинном сельском округе.
Жанааркинский район Карагандинская область.
Наружные сети электроснабжения»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма в тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**38 164 000**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Виды исполняемых работ	**электроснабжение**
5	Сумы ранее оплаченных работ заказчиком	
6	Сумма удержанная ранее перечисленного аванса за период	
7	Сумма фактических расходов производственных исполнителем для выполнения указанных видов работ	**16701525**
8	Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 года	**16 701 525**
9	Удержание аванса за ноябрь	
10	Удержание резерва 5%	**835076**
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	**15 866 449**

Заказчик
ГУ «Управлениестроительства
Карагандинской области» Дюсенбаев Т.Н.

Подрядчик :
ТОО «Жанем» Смаилов С.М.

Форма 2 в

Заказчик *ГУ «Управление строительства Карагандинской области »*
Подрядчик *ТОО «ЖАНЭМ»*
Согласно договора **№116 от «05» ноября 2012г.**
Наименование объекта ***Электроснабжение животноводческого комплекса в Целинном сельском округе. Жанааркинский район Карагандинская область. Наружные сети электроснабжения***

АКТ № 1
за ноябрь 2012года

Электроснабжение животноводческого комплекса в Целинном сельском округе.
Жанааркинский район Карагандинская область.
Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП. рабочих строи-телей	в т.ч. ЗП маши-нистов	ЗП. рабочих строи-телей	в т.ч. ЗП маши-нистов	тенге	Рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплектные трансформаторные подстанции										
1	75-4-1 изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ -100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу кабельный, исполнение по выводу - кабельный шт	1	803200	-	803200	-	-	-	-
2	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА подстанция	1	25144	-	25144	-	-	-	-
Промежуточная опора П10-2-291шт										
24	Прайс –лист	Стойки вибрированные для опор	291	14119,32	-	4108721	-	-	-	-

	,НС ФОР МАТОР» г.Алматы 2012г. стр11	электропередачи, длина 10,5, марка СВ 105-5 шт								
25	Е0133-103-2-т.ч. тб.1 п12	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ / с траверсами опора	291	2881,37	-	838479	-	-	-	-
26	Прайс-лист ТД «КЗЭЛТО» г.Караганда 2012гстр.1	Траверса ТМ3 шт	291	4216,81	-	1227092	-	-	-	-
ИТОГО :						**7002636**				
По сметному расчету в базовых ценах 2001г.						**7002636**				
СН.РК 8.02-02-2002 К=2,08774 Итого в ценах 2012г.						**14619683**				
СН.РК 8.02-02-2002 - Налоги, сборы, объяз. платежи 2%						**292393**				
Итого в текущем уровне цен						**14912076**				
Решение правительства - НДС 12%						**1789449**				
Всего к оплате						**16701525**				

Принял:
Начальник отдела оперативного управления ,
контроля и приемки выполненных работ
_____Нурмагамбетов Н.М.

Главный специалист отдела оперативного управления ,
контроля и приемки выполненных работ
_____Акатаев Ж.Б.

Сдал:
Директор ТОО «Жанем»
_____Смаилов С.М.

"ЖАНЭМ"