Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 288 090 148,13 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 461 802 021,06 тенге

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за май 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	90 706 766,92	101 591 578,95	71 909 774,44	80 538 947,37
2	Удержание 5%	4 535 338,35	5 079 578,95	3 595 488,72	4 026 947,37
	Сумма к оплате	**86 171 428,57**	**96 512 000,00**	**68 314 285,72**	**76 512 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №5
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №4												
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03/ -615шт										
59	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		358,1268	4528,00	--	1621598	--	1621598	--	1751326
		СП - 8%				--	--	--	--		129728	
60	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т		5,10486	589300,00	--	3008294	--	3008294	--	3248958
		СП - 8%				--	--	--	--		240664	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д280мм /8353.10.14/ -1шт										
85	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т		0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д200мм /8353.10.12/ -1шт										
100	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т		0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
101	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д110мм /8353.10.06/ -1шт										
115	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
116	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -8шт										
130	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,05336	340239,00	--	18155	--	18155	--	19607
		СП - 8%				--	--	--	--		1452	
131	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000344	634683,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д75мм /8353.10.04/ -8шт										
145	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т		0,05336	340239,00	--	18155	--	18155	--	19607
		СП - 8%				--	--	--	--		1452	
146	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000344	634683,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -5шт										
160	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,03335	340239,00	--	11347	--	11347	--	12255
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
161	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000215	634683,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) -37шт										
171	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т		0,42291	340239,00	--	143890	--	143890	--	155401
		СП - 8%				--	--	--	--		11511	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2331	554148,00	--	129172	--	129172	--	139506
		СП - 8%				--	--	--	--		10334	
173	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0041477	634683,00	--	2632	--	2632	--	2843
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 1267шт										
		ГСН-48,49										
184	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		8,45089	340239,00	--	2875322	--	2875322	--	3105348
		СП - 8%				--	--	--	--		230026	
185	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,054481	634683,00	--	34578	--	34578	--	37344
		СП - 8%				--	--	--	--		2766	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -920 М2 (ГСН-47)										
200	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		920	2015,27	199,36	1854048	183411	1646331	54578	2061317
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	28,51	24306	26229		152690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		920	1474,66	210,80	1356687	193936	1138445	53893	1523426
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	27,82	24306	25594		112846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -1шт /11м/										
208	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -8шт /88,5м/										
223	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,053704	340239,00	--	18272	--	18272	--	19734
		СП - 8%				--	--	--	--		1462	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 -2шт /24м/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,013426	340239,00	--	4568	--	4568	--	4933
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 1шт /11м/									
253	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 280х25,4 -8353.16 -3шт /40,5м/									
268	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,020139	340239,00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
		Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм газопровода 200х18,2мм 8353.16 -1шт /10,5м/									
283	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -12шт /142м/									
298	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,080556	340239,00	--	27408	--	27408	--	29601
		СП - 8%			--	--	--	--		2193	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 13шт /155,5м/									
313	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,087269	340239,00	--	29692	--	29692	--	32067
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 291шт /3822м/									
328	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	1,953483	340239,00	--	664651	--	664651	--	717823
		СП - 8%			--	--	--	--		53172	
		Установка ГРПШ-6,10									
339	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	258	21518,33	1144,85	5551729	295372	942184	4323091	10664806
		НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	4314173	97145		789986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт	44	50600,00	--	2226400	--		--	2226400
					--	--	--	--	2226400	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт		535	59635,71	--	31905106	--		--	31905106
						--	--	--	--	31905106	--	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) - 44шт										
349	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций		1,1616	123465,59	8688,04	143418	10092	10044	85463	247192
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	123282	578		18310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,1616	503305,00	--	584639	--	584639	--	631410
		СП - 8%				--	--	--	--		46771	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/										
351	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		14,52	3077,20	--	44681	--	--	32170	82999
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	44681	--		6148	
352	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		14,52	927,48	--	13467	--	--	9696	25016
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	13467	--		1853	
353	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		9,24	24864,05	1230,92	229744	11374	158923	56738	309400
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	59447	2902		22919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2		61,6	99,17	2,72	6109	167	2706	2246	9024
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	3236	19		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,6	167,42	3,87	10313	239	6291	2637	13986
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	3783	39		1036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -569шт										
365	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций		8,2104	123465,59	8688,04	1013702	71332	70990	604071	1747194
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	871380	4085		129422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,2104	503305,00	--	4132335	--	4132335	--	4462922
		СП - 8%			--	--	--	--		330587	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
367	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,63	3077,20	--	315813	--	--	227385	586654
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	315813	--		43456	
368	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	102,63	927,48	--	95187	--	--	68535	176820
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	95187	--		13098	
369	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	65,31	24864,05	1230,92	1623871	80391	1123295	401034	2186898
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	420185	20512		161992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	435,4	99,17	2,72	43179	1184	19119	15878	63781
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	22876	135		4724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	435,4	167,42	3,87	72895	1685	44468	18641	98859
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	26742	274		7323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Молниеотвод и молниезащита для ГРПШ -613шт /М3-2/									
377	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	600	4947,03	209,58	2968218	125748	2022210	621860	3877284
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	820260	43434		287206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62820439	974931	20530878	6577916	72219705
							7183124	220946	34131506	2821348	
	Стоимость оборудования		Тенге				33726785				
	Заготов.складские расходы		Тенге				404721				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				34131506				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2968218				
	Материалы		Тенге				2022210				
	Всего заработная плата		Тенге					863694			
		Накладные расходы	Тенге				621860				
		Сметная прибыль	Тенге				287206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3877284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						863694			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15378249				
	Материалы		Тенге					4139575				
	Всего заработная плата		Тенге						1129733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9712255				
		Накладные расходы	Тенге					943431				
		Сметная прибыль	Тенге					1305734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17627414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									909
		Сметная заработная плата	Тенге						1129733			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1157120				
	Материалы		Тенге					81034				
	Всего заработная плата		Тенге						999325			
		Накладные расходы	Тенге					689534				
		Сметная прибыль	Тенге					147732				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1994386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									691
		Сметная заработная плата	Тенге						999325			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9185346				
	Материалы		Тенге					942185				
	Всего заработная плата		Тенге						4411318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3633617				
		Накладные расходы	Тенге					4323091				
		Сметная прибыль	Тенге					1080676				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14589113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2944
		Сметная заработная плата	Тенге						4411318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					72219703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5107
		Сметная заработная плата	Тенге						7404070			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2												
РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода №3												
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -1шт										
38	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
39	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -1шт										
53	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
54	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) -94шт										
64	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т		1,07442	340239,00	--	365560	--	365560	--	394805
		СП - 8%				--	--	--	--		29245	
65	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,5922	554148,00	--	328166	--	328166	--	354419
		СП - 8%				--	--	--	--		26253	
66	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0105374	634683,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%				--	--	--	--		535	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 107шт										
		ГСН-48,49										
77	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,71369	340239,00	--	242825	--	242825	--	262251
		СП - 8%				--	--	--	--		19426	
78	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,004601	634683,00	--	2920	--	2920	--	3154
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -420 М2 (ГСН-47)										
89	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции		79,8	394,39	265,81	31472	21211	--	16690	52015
		НР - 108%; СП - 8%				128,58	65,08	10261	5193		3853	
90	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия		210	359,04	119,15	75398	25022	44351	14669	97273
		НР - 108%; СП - 8%				28,69	35,99	6025	7558		7205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия		210	360,47	104,79	75699	22006	44291	17121	100246
		НР - 108%; СП - 8%				44,77	30,72	9402	6451		7426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		420	2015,27	199,36	846413	83731	751586	24916	941036
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	28,51	11096	11974		69706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		420	1451,33	210,80	609559	88536	509927	24603	684895
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	27,82	11096	11684		50733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		336	117,00	--	39312	--		--	42457
		СП - 8%				--	--	--	--		3145	
95	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		5040	37,00	--	186480	--		--	201398
		СП - 8%				--	--	--	--		14918	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -3шт /37м/										
111	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,020139	340239,00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%				--	--	--	--		548	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 55шт /767,5м/										
126	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т		0,369215	340239,00	--	125621	--	125621	--	135671
		СП - 8%				--	--	--	--		10050	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) - 12шт										
150	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций		0,3168	123465,59	8688,04	39114	2753	2739	23308	67416
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	33622	158		4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3168	503305,00	--	159447	--	159447	--	172203
		СП - 8%				--	--	--	--		12756	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/										
152	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,96	3077,20	--	12186	--	--	8774	22636
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	12186	--		1677	
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,96	927,48	--	3673	--	--	2644	6823
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	3673	--		505	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		2,52	24864,05	1230,92	62657	3101	43343	15474	84381
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	16213	791		6251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2		16,8	99,17	2,72	1666	45	738	613	2461
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	883	5		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		16,8	167,42	3,87	2813	65	1716	719	3815
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	1032	11		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -72шт										
166	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций		1,9008	123465,59	8688,04	234683	16514	16435	139849	404495
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	201734	946		29963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,9008	503305,00	--	956682	--	956682	--	1033217
		СП - 8%				--	--	--	--		76535	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/										
168	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		23,76	3077,20	--	73114	--	--	52642	135817
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	73114	--		10061	
169	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		23,76	927,48	--	22037	--	--	15867	40936
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	22037	--		3032	
170	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		15,12	24864,05	1230,92	375944	18612	260054	92844	506291
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	97278	4749		37503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2		100,8	99,17	2,72	9996	274	4426	3676	14766
		НР - 69%; СП - 8%				52,54	0,31	5296	31		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		100,8	167,42	3,87	16876	391	10294	4316	22887
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	6191	64		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4918445	282261	3889253	458725	5807347
								521139	49615	--	430176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4269350				
	Материалы		Тенге					1670728				
	Всего заработная плата		Тенге						334294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1824055				
	Транспортные расходы		Тенге					225792				
		Накладные расходы	Тенге					295568				
		Сметная прибыль	Тенге					365195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4930113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	Тенге						334294			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					273797				
	Материалы		Тенге					19174				
	Всего заработная плата		Тенге						236460			
		Накладные расходы	Тенге					163157				
		Сметная прибыль	Тенге					34957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					471911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						236460			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					375298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					375298				
		Сметная прибыль	Тенге					30024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					405322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5807346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									424
		Сметная заработная плата	Тенге						570754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									78027048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7704263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1257192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						270561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24420131		
		- Перевозка грузов	Тенге					225792				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							34131506		
		- Накладные расходы	Тенге								7036641	
		- Сметная прибыль	Тенге								3251524	

		ИТОГО										**78 027 048**
		В том числе оборудование										**34 131 506**
		Итого без оборудования										**43 895 542**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**570 642**
		Итого:										**44 466 184**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**404 642**
		Итого										**79 002 333**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**897 417**
		Итого сметная стоимость									**79 899 749**
		Поправочний коэфициент к=0,9									**71 909 774,44**
		НДС 12%									**8 629 172,93**
		ИТОГО:									**80 538 947,37**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____К.Т.Тилеубаев

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____А.Арманов