Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 630 290 068,13 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 342 199 920,00 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 288 090 148,13 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 597 116 906,66 тенге

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ
за июль 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	211 523 629,06	236 906 464,55	45 628 892,21	51 104 359,28
2	Удержание 5%	10 576 181,45	13 317 052,64	2 281 444,61	2 555 217,96
	Сумма к оплате	**200 947 447,61**	**223 589 411,91**	**43 347 447,60**	**48 549 141,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №57 от 21.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №57/2 от 17.03.2022г. к договору о государственных закупках работ №57 от 21.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов №4 и №3, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №8
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода №4												
		Установка опознавательного столба -7шт /АС-1.00/										
189	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		7	2038,67	974,62	14271	6823	1673	9456	25625
		НР - 108%; СП - 8%				824,96	425,79	5775	2981		1898	
190	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,35	24430,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%				--	--	--	--		684	
191	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		7	1009,75	--	7068	--	726	6849	15031
		НР - 108%; СП - 8%				905,97	--	6342	--		1113	
192	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.		0,07	115334,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%				--	--	--	--		646	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,49	21509,27	1230,92	10540	603	6784	3009	14633
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	3153	154		1084	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -569шт										
		Установка кранов и фланцев										
360	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		93	-1685,02	-96,42	-156707	-8968	-1658	-148954	-330113
		НР - 99%; СП - 8%				-1570,76	-47,07	-146081	-4378		-24453	
		Молниеотвод и молниезащита для ГРПШ -613шт /МЗ-2/										
374	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		6,05644	177770,36	115415,72	1076656	699008	21747	430370	1627588
		НР - 80%; СП - 8%				58764,00	30060,78	355901	182061		120562	
375	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		6,05644	271941,00	--	1646994	--	1646994	--	1778754
		СП - 8%				--	--	--	--		131760	
376	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2	м		3065	666,98	26,82	2044294	82204	1310287	487791	2734652
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	651803	25685		202567	
377	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		626	4947,03	209,58	3096841	131197	2109839	648807	4045300
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	855805	45316		299652	
		Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл.проводов -595шт /лист МЗ-3/										
378	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций		12,3648	123465,59	8688,04	1526627	107426	106910	909726	2631261
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	1312291	6152		194908	
379	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		12,3648	554148,00	--	6851929	--	6851929	--	7400083
		СП - 8%				--	--	--	--		548154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	6,6378	68745,56	2985,20	456319	19815	30365	282833	798284
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	406139	3764		59132	
381	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,6378	474502,00	--	3149649	--	3149649	--	3401621
		СП - 8%			--	--	--	--		251972	
382	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	414	1822,00	--	754308	--	754308	--	814653
		СП - 8%			--	--	--	--		60345	
383	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	1104	1773,91	209,58	1958397	231377	217742	1144222	3350828
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	1509278	79919		248209	
384	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	12,48624	273545,00	--	3415549	--	3415549	--	3688793
		СП - 8%			--	--	--	--		273244	
385	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	1656	282,34	19,69	467555	32606	32475	296137	824787
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	402474	8826		61095	
386	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47384	277977,00	--	409694	--	409694	--	442469
		СП - 8%			--	--	--	--		32775	
387	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	160,08	3077,20	--	492598	--	--	354671	915050
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	492598	--		67782	
388	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	160,08	927,48	--	148471	--	--	106899	275800
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	148471	--		20430	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3		160,08	22502,12	1848,82	3602139	295959	2379264	910253	4873383
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	926916	73361		360991	
390	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрун товка грунтовкой ГФ-021/подставки/	м2		761,76	198,36	5,45	151103	4152	66905	55563	223199
		НР - 69%; СП - 8%				105,08	0,63	80046	480		16533	
391	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		451,0266	167,42	3,87	75511	1745	46064	19310	102407
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	27702	284		7586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31216429	1603947	22573869	5516942	39672041
	Стоимость монтажных работ		Тенге					7038613	424605	--	2938669	
	Материалы		Тенге					7567087				
	Всего заработная плата		Тенге					3670343				
		Накладные расходы	Тенге						3579106			
		Сметная прибыль	Тенге					2576957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					811523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10955567				
		Сметная заработная плата	Тенге									2335
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						3579106			
	Материалы		Тенге					21666396				
	Всего заработная плата		Тенге					2521503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2155766			
		Накладные расходы	Тенге					16244746				
		Сметная прибыль	Тенге					1747426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1873106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25286928				
		Сметная заработная плата	Тенге									1611
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						2155766			
	Материалы		Тенге					1982946				
	Всего заработная плата		Тенге					137275				
		Накладные расходы	Тенге						1728346			
		Сметная прибыль	Тенге					1192559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					254040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3429545				
		Сметная заработная плата	Тенге									1224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1728346			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39672040				
		Сметная заработная плата	Тенге									5170
									7463218			

Локальная смета №2-2

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода №3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка опознавательного столба -75шт /АС-1.00/										
84	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		75	2038,67	974,62	152900	73096	17932	101311	274548
		НР - 108%; СП - 8%				824,96	425,79	61872	31934		20337	
85	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		3,75	24430,00	--	91612	--	91612	--	98941
		СП - 8%				--	--	--	--		7329	
86	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		75	1009,75	--	75731	--	7783	73384	161044
		НР - 108%; СП - 8%				905,97	--	67948	--		11929	
87	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.		0,75	115334,00	--	86500	--	86500	--	93420
		СП - 8%				--	--	--	--		6920	
88	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5,25	21509,27	1230,92	112924	6462	72685	32237	156774
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	33777	1649		11613	
		Муфта (ГСН-51)										
137	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		58	-1552,87	-955,88	-90066	-55441	--	-51365	-152746
		НР - 99%; СП - 8%				-596,99	-297,56	-34625	-17258		-11315	
138	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт		3	-9382,18	--	-28147	--	-28147	--	-30399
		СП - 8%				--	--	--	--		-2252	
139	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт		55	-5282,14	--	-290518	--	-290518	--	-313759
		СП - 8%				--	--	--	--		-23241	
		Молниеотвод и молниезащита для ГРПШ -84шт /МЗ-2/										
175	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		0,38532	177770,36	115415,72	68498	44472	1383	27381	103549
		НР - 80%; СП - 8%				58764,00	30060,78	22643	11583		7670	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,38532	271941,00	--	104784	--	104784	--	113167
		СП - 8%				--	--	--	--		8383	
177	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2	м		195	666,98	26,82	130061	5230	83362	31034	173983
		НР - 72%; СП - 8%				212,66	8,38	41469	1634		12888	
178	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		78	4947,03	209,58	385868	16347	262887	80842	504047
		НР - 72%; СП - 8%				1367,10	72,39	106634	5646		37337	
		Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл.проводов -73шт /лист МЗ-4/										
179	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций		3,2704	123465,59	8688,04	403782	28413	28278	240616	695950
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	347091	1627		51552	
180	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		3,2704	554148,00	--	1812286	--	1812286	--	1957269
		СП - 8%				--	--	--	--		144983	
181	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций		1,75565	68745,56	2985,20	120693	5241	8031	74807	211140
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	107421	996		15640	
182	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		1,75565	474502,00	--	833059	--	833059	--	899704
		СП - 8%				--	--	--	--		66645	
183	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		109,5	1822,00	--	199509	--	199509	--	215470
		СП - 8%				--	--	--	--		15961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	292	1773,91	209,58	517982	61197	57592	302638	886270
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	399193	21138		65650	
185	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,082352	273545,00	--	843162	--	843162	--	910615
		СП - 8%			--	--	--	--		67453	
186	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудо вания	м	438	282,34	19,69	123665	8625	8588	78326	218150
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	106452	2335		16159	
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38982	277977,00	--	108361	--	108361	--	117030
		СП - 8%			--	--	--	--		8669	
188	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	42,34	3077,20	--	130289	--	--	93808	242025
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	130289	--		17928	
189	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	42,34	927,48	--	39270	--	--	28274	72948
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	39270	--		5403	
190	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	42,34	22502,12	1848,82	952740	78279	629298	240755	1288975
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	245163	19404		95480	
191	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрун товка грунтовкой ГФ-021/подставки/	м2	201,48	198,36	5,45	39966	1098	17696	14696	59035
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	21172	127		4373	
192	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхно сти металлические огрунтованные.Окраска эмалями П Ф-115	м2	201,48	167,42	3,87	33732	780	20577	8626	45747
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	12375	127		3389	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,169	988705,77	819211,70	167091	138447	1432	50345	234831
		НР - 91%; СП - 8%				161020,00	166343,85	27212	28112		17395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7125734	412246	4978132	1427715	9237728
								1735356	109054	--	684278	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1157576				
	Материалы		Тенге					412429				
	Всего заработная плата		Тенге						684501			
		Накладные расходы	Тенге					492840				
		Сметная прибыль	Тенге					132034				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1782450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									446
		Сметная заработная плата	Тенге						684501			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5762348				
	Материалы		Тенге					768787				
	Всего заработная плата		Тенге						702774			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4079273				
		Накладные расходы	Тенге					619452				
		Сметная прибыль	Тенге					510545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6892345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									530
		Сметная заработная плата	Тенге						702774			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					524475				
	Материалы		Тенге					36308				
	Всего заработная плата		Тенге						457135			
		Накладные расходы	Тенге					315423				
		Сметная прибыль	Тенге					67192				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					907090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
		Сметная заработная плата	Тенге						457135			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-318665				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-318665				
		Сметная прибыль	Тенге					-25493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					-344158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9237727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1301
		Сметная заработная плата	Тенге						1844410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									48909767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8773969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2016193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						533659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27551999		
		- Накладные расходы	Тенге								6944657	
		- Сметная прибыль	Тенге								3622947	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО										**48 909 767**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**48 909 767**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**635 827**
		Итого:										**49 545 594**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**450 865**
		Итого										**49 996 459**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**999 929**
		Итого сметная стоимость										**50 996 388**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**45 896 749,36**
		НДС 12%										**5 507 609,92**
		ИТОГО:										**51 404 359,28**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Технадзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»

инженер-эксперт _____К.Т.Тилеубаев

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____А.Арманов