Заказчик ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Подрядчик ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Наименование объекта - Реконструкция тепломагистрали ТМ-3 по ул.Кутузова от ТК-308 до ТК-315 в г.Павлодаре"

Договор № 58/I-12/ 5604.09 от 28.03.12

АКТ №3
приемки выполненных работ за июнь 2012г
на строительные работы

(Смета № 1224.СМ-КЖ.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0107-62-2 К=0,8	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	210	1577,09	384,77	331189	80802	391920	7,29	1530
		м3		1192,32	140,74	250387	29556	140	0,63	133
2	Е0107-61-1 К=0,8	Демонтаж непроходных каналов	300	1040,92	519,28	312276	155784	294626	3,06	919
		м3		521,64	179,85	156492	53955	140	0,69	208
3	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	300	24200,00	--	7260000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Исключить стоимость лотков	300	-24200,00	--	-7260000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
8	Е0101-17-1 т.ч. п-1.6 п-3.15 к=1,06	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	10517	28,81	27,87	303007	293070	104401	0,01	67
		м3		0,91	9,33	9555	98075	97	0,03	359
9	Е0101-17-1 т.ч. п-1.6 п-3.15 к=1,06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка мокрого грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	419	31,69	30,65	13278	12844	4575	0,01	3
		м3		1,00	10,26	419	4298	97	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-163-7 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	363	501,20	--	181935	--	205587	3,33	1210
		м3		501,20	--	181935	--	113	--	--
11	Е0101-163-1 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	156	321,37	--	50133	--	56651	2,14	334
		м3		321,37	--	50133	--	113	--	--
12	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную	355	231,01	--	82009	--	92670	1,63	578
		м3		231,01	--	82009	--	113	--	--
13	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	13	265,66	--	3454	--	3903	1,87	24
		м3		265,66	--	3454	--	113	--	--
14	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	810	222,72	11,89	180406	9632	144995	0,95	766
		м2		153,96	4,45	124709	3605	113	0,02	17
15	Е0101-17-1	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	887	27,23	26,29	24156	23318	8351	0,01	6
		м3		0,91	8,80	806	7803	97	0,03	29
16	Е010333-А12-1	Перевозка грунта на 12 км	20611	112,84	112,84	2325704	2325704	465141	--	--
		т		--	22,57	--	465141	100	0,47	9768
17	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4000	3,53	3,06	14130	12239	5890	--	13
		м3		0,45	1,07	1794	4278	97	--	14
18	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (галечник с песчанным заполнением для засыпки каналов)	1000	27,23	26,29	27234	26289	9415	0,01	6
		м3		0,91	8,80	909	8798	97	0,03	32
20	С143008-36	Щебень для добавления в грунт 30% возле опор	90	1430,00	--	128700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143008-92	Песок природный для обсыпки труб и под дорогой	210	838,00	--	175980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	300	140,51	--	42152	--	47632	1,02	305
		м3		140,51	--	42152	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4195743	2939682			5761
			Тенге			904754	675508			10576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4195743				
	Материалы -		Тенге			46066				
	Всего заработная плата -		Тенге				1580262,00			
	Местные материалы -		Тенге			305242				
		Накладные расходы -	Тенге			1835756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275363,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6393389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17255
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855625,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6393389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17255
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855625,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			76 721				
		ИТОГО:	Тенге			6 470 110				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6.1,1%	Тенге			242 305				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			25 880				
		Выслуга лет 1%	Тенге			64 701				
		ИТОГО:	Тенге			6 802 996				
		Пересчет в текущие цены К=1618/775	Тенге			14 202 900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			284 058				
		ИТОГО:	Тенге			14 486 958				
		НДС 12%	Тенге			1 738 435				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**16 225 392**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ Анищук А.В.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО"Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ Шамин К.В.