форма2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Агропромремстрой"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАНЭМ"
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей с Актау Жанаркинского района
Договор подряда (контракт) № 18 от 2014-06-20

Акт выполненных работ № 2 от 27.10.2014 года

Реконструкция водопроводных сетей с Актау Жанаркинского район Электромантажные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета ВЛ -10 кВ									
		Раздел 1 Провод АС	км линии	35	120695,6500	11612,3700	100177,00	9638,00	2985,00	73727,00	487816,00
1	133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска вручную НР=80 %	опора	11	4045,2	351,89	44497,00	3871,00	2396,00	32064,00	82686,00
	1133-0204-0411	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0208 НР=80	км	2,615	213798		559082,00		559082,00		503809,00
	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8			874311						
		Итого по разделу 1									
		Раздел 3 Опора ПУА10-2	подстанция	1	49958,88	22860,44	49959,00	22860,00	8974,00	21933,00	176643,00
	1133-0208-0203 РСНБ РК	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой Установка НР=80 %									
2	225-204-0317	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	1	176503,0000		173503,00		176503,00		190623,00
	1133-0101-0112	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80	шт	1	13958,07	10543,92	698,00	527,00		238,00	101200,00
	225-204-1001	КТПН-250ква проходной, с разъединителем, автоматом (полный комплект) ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	1	865000		5588,00		5588,00		865000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1133-0101-0110	Плитыанкерныесборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 %	м3	2	13040,7500	7617,4500	26052,00	15235,00		12130,00	41269,00
		Плитаопорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АII-1	шт	3	13437		40311,00		40311,00		43536,00
	11 252-207-3952	Оголо во к О Г 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	9179		9179,00		9179,00		9913,00
	12 252-207-0542	Тра верс ти па Т М 17 , оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	20051		40102,00		40102,00		43310,00
	13 252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 231182012	шт	1	1081		1081,00		1081,00		1167,00
	14 252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 231182012	шт	2	1723		3446,00		3446,00		2722,00
	15 252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	1833		1833,00		1833,00		1980,00
	16 252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт	1	9332		9332,00		9332,00		10079,00
	17 252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт	3	75887		227661,00		227661,00		245874,00
	18 252-207-0265	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	2	21018		42036,00		42036,00		45399,00
	19 252-207-3949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	9616,0000		19232,00		19232,00		20771,00
	20 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2,7	1082		2921,00		2921,00		3155,00
	21 252-102-0235	Изолятор опорный линейный штырьевой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО	шт	1	2561		2561,00		2561,00		2766,00
	22 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	1	50		50,00		50,00		54,00
	23 252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт	3	469		1407,00		1407,00		1520,00
	24 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	3	335		1005,00		1005,00		1085,00
	26 252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б К=6,000;	шт	6	1709		10254,00		10254,00		11074,00
	27 252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое К=6,000;	шт	6	1253		7518,00		7508,00		8119,00
		Итого по разделу 3			816307						
		Раздел 4 Опора П10-2									
	28 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=10,000;	опора	10	8627,68	3888,13	86277	38881	6728	46732	143650
	29 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 23872013 марки СВ105 К=10,000;	шт	10	51490		514900		514900		556092
	30 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80 %	м3	0,05	13958,07	10543,92	698	527		238	1011
	31 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=10,000;	шт	10	5588		55880		55880		60350
	37 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 К=10,000;	шт	60	335		20100		20100		21708
	38 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 К=10,000;	шт	60	397		23820		23820		25726
	39 214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм К=10,000;	кг	1,7	387		658		658		711
		Итого по разделу 4			1849223						
	54 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	30	335		10050		10050	804	10554

Итого по сметам 3 256 000
НДС12% 444 000
Итого 3 700 000
всего 3 700 000,00

СДАЛ: ТОО "ЖАНЭМ" БИН 071040018532

Директор Данилов С.М.

ПРИНЯЛ:Заказчик:ТОО"Агропромремстрой"
БИН990840000716
Директор_____**Жолдыбаев С.А.**