Заказчик [illegible]

Подрядчик Консорциум в составе ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", ТОО "Эн-Дан"

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали ТМ-22А от ГЭЦ-3 до ПП-2А, 2 этап в г.Павлодаре

Договор № 59/I-12/ 5609.09 от 28.03.12

Сметная стоимость объекта 263 413,14 тыс. тенге

Итого выполнено с начала строительства 56 499,699 тыс. тенге

АКТ №7
приемки выполненных работ за октябрь 2013г

(Смета №1222.СМ-КЖ.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
8	С143008-36	Щебень для добавления в грунт 30%	122	1430,00	--	174460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	225	122,18	--	27491	--	31064	0,89	199
		м3		122,18	--	27491	--	113	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м(галечник с песчанным заполнением для засыпки каналов)	1800	5,55	5,55	9999	9999	3149	--	--
		м3		--	1,80	--	3246	97	0,01	12
12	Е0101-17-1	Погрузка излишнего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	150	23,69	22,86	3553	3429	1228	0,01	1
		м3		0,79	7,65	119	1148	97	0,03	4
13	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	400	21,67	21,67	8668	8668	1734	--	--
		т		--	4,33	--	1734	100	0,09	36
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты.Установка конструктивных элементов								
		Монолитные фундаменты Фм1-Фм52,Фм59 листы 4-7;11;14								
16	Е0106-1-11	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 10 м периметром до 5 м из бетона В20	30	11750,73	536,04	352522	16081	33878	5,63	169
		м3		873,00	202,50	26190	6075	105	0,99	30

17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	40	310,00	--	12400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40	310,00	--	12400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	50600,00	--	1518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05	58600,00	--	2930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01	53600,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5	50900,00	--	25450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-679	Стоимость вязальной проволоки	20	31,00	--	620	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,5	126994,77	680,89	63497	340	3041	33,10	17
		1т		5535,00	256,50	2768	128	105	1,26	1
26	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05	64092,87	304,24	3205	15	181	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	167	6	105	0,56	--
27	С12021-3.2	Доплата за сталь марки С245	0,05	1860,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	250	245,44	3,82	61360	955	11443	0,21	53
		м2		37,35	1,44	9338	360	118	0,01	2

56	E0106-1-9	Устройство в бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под колонны	м3	30,4	10108,05 263,25	243,44 91,96	307285 8003	7401 2796	11338 105	1,71 0,45	52 14
57	E0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	30,4	693,30 306,00	67,04 21,76	21076 9302	2038 662	10462 105	1,75 0,10	53 3
58	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	25	133,00 --	-- --	3325 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	25	310,00 --	-- --	7750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017	50600,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0558	53600,00 --	-- --	2991 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,5	52400,00 --	-- --	26200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,6	50900,00 --	-- --	30540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	C11011-679	Стоимость вязальной проволоки	кг	15	31,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,135	126994,77 5535,00	680,89 256,50	17144 747	92 35	821 105	33,10 1,26	4 --
66	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,3568	64092,87 3330,00	304,24 114,75	22868 1188	109 41	1291 105	20,00 0,56	7 --
67	C12021-3.2	Доплата за сталь марки С245	т	0,3568	1860,00 --	-- --	664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по		75	245,44	3,82	18408	286	3433	0,21	16

Железобетонный щит неподвижной опоры ПО-2 листы 8,9

88	Е0106-3-6	Устройство монолитного железобетонного щита неподвижных опор В25	30	10718,62	199,88	321559	5996	14258	2,49	75
		м3		380,25	72,38	11408	2171	105	0,33	10
89	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	30	693,30	67,04	20799	2011	10324	1,75	53
		м3		306,00	21,76	9180	653	105	0,10	3
90	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	30	133,00	--	3990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	30	310,00	--	9300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05	47400,00	--	2370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06	45800,00	--	2748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	52400,00	--	5240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2	50900,00	--	10180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2	48300,00	--	96600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,9	45800,00	--	87020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004								
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1	56200,00	--	56200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-679	Стоимость вязальной проволоки	70	31,00	--	2170	--	--		--
		кг			--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,163	64092,87	304,24	10447	50	590	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	543	19	105	0,56	--
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,34	21,80	0,05	160	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
103	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,34	49,69	0,04	365	--	55	0,04	--
		м2		8,32	--	61	--	90	--	--
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3735	144	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			1939059	57853		724
				Тенге			113081	19324		116
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1938303			
	Материалы -			Тенге			279907			
	Всего заработная плата -			Тенге				132405,00		
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			426808			
	Местные материалы -			Тенге			1060653			
		Накладные расходы -		Тенге			142905			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				21436,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			124872			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2206080			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						912
		Сметная заработная плата -		Тенге				153841,00		
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			757			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			802			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			2206882			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						912

	Сметная заработная плата	Тенге		171611,00	
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге		33 103	
	ИТОГО:	Тенге		2 239 985	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		18 686	
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		8 960	
	Выслуга лет 1%	Тенге		22 400	
	ИТОГО:	Тенге		2 290 031	
	Пересчет в текущие цены К=1618/775	Тенге		4 780 994	321 180
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге		95 620	
	ИТОГО:	Тенге		4 876 614	
	НДС 12%	Тенге		585 194	
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**5 461 808**	

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Анищук А.В.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Шамин К.В.

Директор
ТОО "Зи-Дан"

Иманбек Е.Т.

Согласовано:

Гл.инженер	Ковальчук В.В.
Главный бухгалтер	Ахметова А.Ю.
Начальник УР	Панихин С.А.
Ведущий инженер СТН	Яроцкий А.К.
Начальник ССР	Рау В.А.

Заказчик ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Подрядчик Консорциум в составе ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", ТОО "Зи-Дан"

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали ТМ-22А от ТЭЦ-3 до НП-2А, 2 этап в г Павлодаре

Договор № 59/I-12/ 5609.09 от 28.03.12

Сметная стоимость объекта 263 413,14 тыс. тенге

Итого выполнено с начала строительства 60 683,460 тыс. тенге

АКТ №8
приемки выполненных работ за октябрь 2013г

(Смета №1222.СМ-КМ.001.003)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М/конструкции рамных опоор подвижных и неподвижных								
1	Е0109-34-5 т.ч. п-1.16 п.3.2	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа по ж/бетонным и каменным опорам/ т	10	10052,69 3316,50	2162,21 415,31	100527 33165	21622 4153	33586 90	19,03 1,56	190 16
2	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	4	162700,00 --	-- --	650800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ т	6	122800,00 --	-- --	736800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С12021-3.2	Доплата за сталь марки С245 т	10	1860,00 --	-- --	18600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С12021-3.3	Доплата за сталь марки С245 т	2,5	3385,00 --	-- --	8463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		М/конструкции обслуживающих площадок,лестниц и ограждений								
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	350	21,80 5,81	0,05 0,02	7629 2034	18 7	1836 90	0,03 --	10 --
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	350	49,69 8,32	0,04 --	17390 2912	14 --	2621 90	0,04 --	15 --

			м2								
12	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из бетона В25	25	281,79	1,80	7045	45	1849	0,42	11
				69,75	0,68	1744	17	105	--	--
			м2							
13	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до толщ. 50мм	25	368,65	2,25	9216	56	1742	0,36	9
				65,49	0,87	1637	22	105	--	--
			м2							
14	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из бетона В15	2,07	267,92	1,80	555	4	153	0,42	1
				69,75	0,68	144	1	105	--	--
			м2							
15	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до толщ. 50мм	2,07	347,84	2,25	720	5	144	0,36	1
				65,49	0,87	136	2	105	--	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1557744	21763			237
			Тенге			41771	4202			16
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42555				
Материалы -			Тенге			20819				
Всего заработная плата -			Тенге				8655,00			
Местные материалы -			Тенге			12988				
	Накладные расходы -		Тенге			8345				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1252,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3054				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53954				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							51
	Сметная заработная плата -		Тенге				9907,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1515189				
Материалы -			Тенге			45740				
Всего заработная плата -			Тенге				37318,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1414663				
	Накладные расходы -		Тенге			33586				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5038,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			92927				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1641702				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							223
	Сметная заработная плата -		Тенге				42356,00			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1695656				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							273
	Сметная заработная плата -		Тенге				52263,00			
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			25 435				
	ИТОГО:		Тенге			1 721 091				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	8 985		
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6 884		
Выслуга лет 1%	Тенге	17 211		
ИТОГО:	Тенге	1 754 171		
Пересчет в текущие цены К=1618/775	Тенге	3 662 256	109 112	
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	73 245		
ИТОГО:	Тенге	3 735 501		
НДС 12%	Тенге	448 260		
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**4 183 761**		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____**Анищук А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____**Шамин К.В.**

Директор
ТОО "Зи-Дан"

_____**Иманбек Е.Т.**

Согласовано:

Гл.инженер	Ковальчук В.В.
Главный бухгалтер	Ахметова А.Ю.
Начальник УР	Панкин С.А.
Ведущий инженер СТН	Яроцкий А.К.
Начальник ССР	Рау В.А.

Заказчик [illegible]

Подрядчик Консорциум в составе ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", ТОО "Зи-Дан"

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали ТМ-22А от ТЭЦ-3 до НП-2А, 2 этап в г.Павлодаре

Договор № 59/I-12/ 5609.09 от 28.03.12

Сметная стоимость объекта 263 413,14 тыс. тенге

Итого выполнено с начала строительства 102 698,75 тыс. тенге

АКТ №9
приемки выполненных работ за октябрь 2013г

(Смета №1222.СМ-ТМ.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надземная прокладка трубопроводов								
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,702	2644607,88	518085,38	1856515	363696	572648	2690,00	1888
		км		513000,00	114490,34	360126	80372	130	460,07	323
2	СПрайс стр.4	Труба стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ,К52 ТУ 14-3-1698-2000 Дн1020х10	694,98	19607,67	--	13626938	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15483453	363696			1888
			Тенге			360126	80372			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15483453				
	Материалы -		Тенге			1119144				
	Всего заработная плата -		Тенге				440498,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13626938				
	Местные материалы -		Тенге			13549				
		Накладные расходы -	Тенге			572648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85897,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			963366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17019467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2498
		Сметная заработная плата -	Тенге				526395,00			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	17019467			
Нормативная трудоемкость -	чел.ч				2498
Сметная заработная плата -	Тенге		526395,00		
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	255 292			
ИТОГО:	Тенге	17 274 759			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	99 599			
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	69 099			
Выслуга лет 1%	Тенге	172 748			
ИТОГО:	Тенге	17 616 205			
Пересчет в текущие цены К=16 [illegible]8775	Тенге	36 778 089	1 098 977		
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	735 562			
ИТОГО:	Тенге	37 513 651			
НДС 12%	Тенге	4 501 638			
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**42 015 289**			

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ **Анищук А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Шамин К.В.**

Директор
ТОО "Зи-Дан"

_____ **Иманбек Е.Т.**

Согласовано:

Гл.инженер Ковальчук В.В.

Главный бухгалтер Ахметова А.Ю.

Начальник УР Панихин С.А.

Ведущий инженер СТН Яроцкий А.К.

Начальник ССР Рау В.А.

Страница