Счет-фактура № 00000000009 от 7 апреля 2015 г.

Дата оборота по реализации: 07.04.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/460 от 15.12.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на реконструкцию здания областной физико-математической школы под детский сад г.Актобе	объект	1	28 571 428,57	28 571 428,57	12%	3 428 571,43	32 000 000,00		
Всего по счету:					**28 571 428,57**		**3 428 571,43**	**32 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/460	15.12.2014			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	50 112 371		18 353 921	44 743 188			5 369 183	50 112 371
в т.ч.апрель 2015г.		32 000 000	11 720 169	28 571 429			3 428 571	32 000 000

Итого к оплате за апрель 2015г: 32 000 000(Тридцать два миллиона) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Заказчик::ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки:СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

Форма 2

Наименование объекта: СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

Договор № 03-3/460 от 15.12.2014г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1.ОБЩЕСТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
		Раздел 1 Строительные работы 1 этажа								
		1.1 окна								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	853	1,2873	5
		шт		194,33	3,31	777	13	108	0,0289	
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	22,72	74,9	6,81	1702	155	1698	0,4611	10
		м2		68,09	1,08	1547	25	108	0,0093	
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	6,32	146,99	6,63	929	42	966	0,9497	6
		м2		140,36	1,04	887	7	108	0,0125	
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	22,72	379,3	23,59	8618	536	5027	1,17691	27
		м2 проемов		196,66	8,22	4468	187	108	0,04013	1
		1.2 двери								

11	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,9603	6
		шт		290,7	2,9	872	9	108	0,187	1
12	E56-12-1	Снятие дверных полотен	6,3	59,88	6,55	377	41	370	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	336	7	108	0,0089	
13	E56-13-1	Снятие наличников	15,6	6,47	0,3	101	5	105	0,0421	1
		м		6,17	0,05	96	1	108	0,0005	
22	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	58	320,85	30,15	18609	1749	18391	1,9603	114
		шт		290,7	2,9	16861	168	108	0,187	11
23	E56-12-1	Снятие дверных полотен	121,8	59,88	6,55	7293	798	7153	0,3628	44
		м2		53,33	1,04	6496	127	108	0,0089	1
24	E56-13-1	Снятие наличников	510,4	6,47	0,3	3302	153	3429	0,0421	21
		м		6,17	0,05	3149	26	108	0,0005	
	1.3 полы									
25	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	723,3	5,64	0,19	4079	137	4391	0,0377	27
		м		5,45	0,02	3942	14	111	0,0003	
26	E57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	408,2	20,76	0,19	8474	78	9330	0,1428	58
		м		20,57	0,02	8397	8	111	0,0003	
27	E57-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов	2,8	361,12	194,21	1011	544	743	1,112	3
		м2		166,91	72,12	467	202	111	0,402	1
28	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	76,7	51,33	4,89	3937	375	4025	0,336	26
		м2		46,44	0,83	3562	64	111	0,0086	1
29	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	340,9	116,63	10,56	39759	3600	40768	0,6987	238
		м2		106,07	1,67	36159	569	111	0,0144	5
30	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	641	17,38	0,93	11141	596	11804	0,1139	73

		м2								
				16,45	0,14	10544	90	111	0,0013	1
31	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов для устройства теплых полов	373,2	361,12	194,21	134770	72479	99019	1,112	415
		м2								
				166,91	72,12	62291	26915	111	0,402	150
	1.4 перегородки									
32	Е55-1-6	Разборка ПВХ перегородок	9,5	81,77	5,83	777	55	788	0,5297	5
		м2								
				75,94	0,95	721	9	108	0,0084	
33	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	17,7408	2719,44	399,69	48245	7091	44808	15,88	282
		м3 кладки								
				2319,75	63	41154	1118	106	0,54	10
	1.5 перемычки									
34	Е7-44-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11	88,37	66,43	972	731	634	0,13616	1
		шт сборных конструкций								
				21,94	23,85	241	262	126	0,1051	1
	1.6 разные работы									
35	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	11,5	2975,47	1238,47	34218	14242	22822	10,6	122
		м3								
				1737	468	19976	5382	90	2,28	26
36	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт								
				194,33	3,31	194	3	108	0,0289	
37	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,04	74,9	6,81	153	14	152	0,4611	1
		м2								
				68,09	1,08	139	2	108	0,0093	
38	Е7-44-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	88,37	66,43	353	266	231	0,13616	1
		шт сборных конструкций								
				21,94	23,85	88	95	126	0,1051	
39	Е47-3-4	Очистка от бытового мусора	1277,2	6,47	–	8263		9585	0,04497	57
		м2								
				6,47	–	8263		116	–	
40	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2	27,1	27,1	54	54	34	–	
		т								

			–	18,97	–	38	90	0,03984	
41	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км	2	108,2	108,2	216	216	39	–
		т		–	21,64	–	43	90	0,04544	
		Итого по разделу 1				**339394**	**104153**	**288329**		**1546**
						231627	**35303**			**209**
		Накладные расходы, тенге				288329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37663				
		Всего по разделу, тенге				**665386**				

Раздел 2 Строительные работы 2 этажа

2.1 окна

42	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
43	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	14,4	74,9	6,81	1079	98	1076	0,4611	7
		м2		68,09	1,08	980	16	108	0,0093	–
44	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	3,57	146,99	6,63	525	24	545	0,9497	3
		м2		140,36	1,04	501	4	108	0,0125	–
45	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	14,4	379,3	23,59	5462	340	3186	1,17691	17
		м2 проемов		196,66	8,22	2832	118	108	0,04013	1

2.2 двери

52	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	41	320,85	30,15	13155	1236	13001	1,9603	80
		шт		290,7	2,9	11919	119	108	0,187	8
53	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	86,1	59,88	6,55	5156	564	5057	0,3628	31

		м2								
				53,33	1,04	4592	90	108	0,0089	1
54	Е56-13-1	Снятие наличников	374,4	6,47	0,3	2422	112	2515	0,0421	16
		м								
				6,17	0,05	2310	19	108	0,0005	–
55	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок из ПВХ в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1269	1,9603	8
		шт								
				290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
56	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	8,4	59,88	6,55	503	55	494	0,3628	3
		м2								
				53,33	1,04	448	9	108	0,0089	–
57	Е56-13-1	Снятие наличников	20,8	6,47	0,3	135	6	139	0,0421	1
		м								
				6,17	0,05	128	1	108	0,0005	–
	2.3 полы									
58	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	674,94	5,64	0,19	3807	128	4097	0,0377	25
		м								
				5,45	0,02	3678	13	111	0,0003	–
59	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	235,61	20,76	0,19	4891	45	5385	0,1428	34
		м								
				20,57	0,02	4846	5	111	0,0003	–
60	Е57-2-3	Разборка покрытия полов из ламината	107,2	65,63	3,8	7036	407	7435	0,437	47
		м2								
				61,83	0,65	6628	70	111	0,0067	1
61	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	155	116,63	10,56	18078	1637	18537	0,6987	108
		м2								
				106,07	1,67	16441	259	111	0,0144	2
62	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	831,2	17,38	0,93	14446	773	15306	0,1139	95
		м2								
				16,45	0,14	13673	116	111	0,0013	1
	2.4 перегородки									
63	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	42,852	2719,44	399,69	116533	17128	108232	15,88	680
		м3 кладки								
				2319,75	63	99406	2700	106	0,54	23
	2.5 перемычки									

64	Е7-44-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28	88,37	66,43	2474	1860	1615	0,13616	4
		шт сборных конструкций		21,94	23,85	614	668	126	0,1051	3
		2.6 разные работы								
65	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	12,73	2975,47	1238,47	37878	15766	25263	10,6	135
		м3		1737	468	22112	5958	90	2,28	29
66	Е7-44-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	88,37	66,43	265	199	174	0,13616	–
		шт сборных конструкций		21,94	23,85	66	72	126	0,1051	–
67	Е47-3-4	Очистка от бытового мусора	1107,1	6,47	–	7163		8309	0,04497	50
		м2		6,47	–	7163		116	–	–
68	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2	27,1	27,1	54	54	34	–	–
		т		–	18,97	–	38	90	0,03984	–
69	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км	2	108,2	108,2	216	216	39	–	–
		т		–	21,64	–	43	90	0,04544	–
		Итого по разделу 2				**242992**	**40811**	**222136**		**1390**
						199889	**10256**			**70**
		Накладные расходы, тенге				222136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27908				
		Всего по разделу, тенге				**493036**				
		Раздел 3 Техподполье								
70	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	640	1,2873	4
		шт		194,33	3,31	583	10	108	0,0289	–
71	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,88	74,9	6,81	216	20	215	0,4611	1
		м2		68,09	1,08	196	3	108	0,0093	–

74	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		4	320,85	30,15	1283	121	1269	1,9603	8
			шт								
					290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
75	Е56-12-1	Снятие дверных полотен		2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,3628	1
			м2								
					53,33	1,04	112	2	108	0,0089	–
82	Е47-3-4	Очистка от бытового мусора		1237,3	6,47	–	8005	–	9286	0,04497	56
			м2								
					6,47	–	8005	–	116	–	–
83	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		5	27,1	27,1	136	136	86	–	–
			т								
					–	18,97	–	95	90	0,03984	–
84	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км		5	108,2	108,2	541	541	97	–	–
			т								
					–	21,64	–	108	90	0,04544	–
		Итого по разделу 3					**10954**	**896**	**11716**		**99**
							10059	**230**			**1**
		Накладные расходы, тенге					11716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1360				
		Всего по разделу, тенге					**24030**				

Раздел 4 Перегородки

4.1 1 этаж

85	Е46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 из силикатного кирпича		1,07	7547,43	154,03	8076	165	2267	14,63	16
			м3								
					2295	58,5	2456	63	90	0,28	–
86	Е46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3		2,04	10181,03	154,03	20769	314	4321	14,63	30
			м3								
					2295	58,5	4682	119	90	0,28	1

87	E55-9-9	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных глухих в помещениях площадью до 5 м2 из силикатного кирпича	200,94	983,14	53,03	197552	10656	73013	2,3186	466
		м2		333,81	8,98	67076	1804	106	0,0494	10
88	E55-9-10	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью до 5 м2	119,3	1351,47	53,03	161230	6326	48297	2,4919	297
		м2		372,94	8,98	44492	1071	106	0,0494	6
89	E7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	62	526,53	366,05	32645	22695	20359	0,93495	58
		шт сборных конструкций		150,34	110,27	9321	6837	126	0,46438	29
90	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,343	24000		32232				
		м3								
	4.2 2 этаж									
91	E46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 из силикатного кирпича	0,23	7547,43	154,03	1736	35	487	14,63	3
		м3		2295	58,5	528	13	90	0,28	–
92	E46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,46	10181,03	154,03	4683	71	975	14,63	7
		м3		2295	58,5	1056	27	90	0,28	–
93	E55-9-9	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных глухих в помещениях площадью до 5 м2 из силикатного кирпича	157,6	983,14	53,03	154943	8358	57264	2,3186	365
		м2		333,81	8,98	52608	1415	106	0,0494	8
94	E55-9-10	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью до 5 м2	81,8	1351,47	53,03	110550	4338	33115	2,4919	204
		м2		372,94	8,98	30506	735	106	0,0494	4

95	Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27	526,53	366,05	14216	9883	8865	0,93495	25
		шт сборных конструкций		150,34	110,27	4059	2977	126	0,46438	13
96	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,624	24000		14976				
		м3								
		Итого по разделу 4				**753608**	**62841**	**248963**		**1861**
						216784	**15061**			**76**
		Накладные расходы, тенге				248963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60154				
		Всего по разделу, тенге				**1062725**				

Раздел 5 Окна

5.1 1 этаж

103	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,594	537,53	23,97	319	14	176	1,58953	1
		м2 проемов		265,62	7,73	158	5	108	0,03775	–
104	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	17,32	379,3	23,59	6569	409	3832	1,17691	20
		м2 проемов		196,66	8,22	3406	142	108	0,04013	1
105	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2,09	460,2	24,15	962	50	501	1,27892	3
		м2 проемов		213,7	7,99	447	17	108	0,039	–
		м								

5.2 2 этаж

115	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	30,22	379,3	23,59	11462	713	6686	1,17691	36
		м2 проемов		196,66	8,22	5943	248	108	0,04013	1
		Итого по разделу 5				**19312**	**1186**	**11195**		**92**
						9954	**412**			**2**
		Накладные расходы, тенге				11195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1830				
		Всего по разделу, тенге				**32337**				

Раздел 9 Полы

9.3 тип III (1 этаж)

192	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	345,3	204,97	12,44	70776	4296	24802	0,4094	141
		м2 стяжки		60,03	4,68	20728	1616	111	0,02275	8
193	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-690,6	29,92	0,84	-20663	-580	-789	0,00506	-3
		м2 стяжки		0,72	0,31	-497	-214	111	0,0015	-1
194	E26-33-5	Теплоизоляция между трубами отопления	17,265	2100,74	211,86	36269	3658	30575	10,8905	188
		м3 изоляции		1888,88	78,75	32612	1360	90	0,3875	7
195	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96К=1,020;	17,6103	3405		59963				
		м3								
196	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	345,3	204,97	12,44	70776	4296	24802	0,4094	141
		м2 стяжки		60,03	4,68	20728	1616	111	0,02275	8
197	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,37983	48404,41	409,16	18385	155	841	13,34	5
		т								

			2173,5	154,69	826	59	95	0,75	–
	Итого по разделу 9				**235506**	**11825**	**80231**		**2824**
					74397	**4437**			**82**
	Накладные расходы, тенге				80231				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18944				
	Всего по разделу, тенге				334681				

Раздел 11 Лестничная клетка

11

237	Е9-30-1	Демонтаж декоративных элементов ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,00528	10404,85	4831,78	55	26	23	24,771	–
		т конструкций								
				4191,75	1157,08	22	6	81	4,13875	–
238	Е9-35-1	Монтаж дополнительных перил для детей и стержней	0,05664	20223,91	784,6	1145	44	755	99,475	6
		т конструкций								
				16327,13	126,56	925	7	81	0,6125	–
239	Е59-9-1	Установка дополнительных деревянных поручней для детей	22,5	267,39	2,66	6016	60	3053	0,6903	16
		м								
				107,37	0,32	2416	7	126	0,0135	–
240	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00136	52400		71				
		т								
241	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	22,5	141		3173				
		м								
242	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,05136	72300		3713				
		т								
		Итого по разделу 11				**14173**	**130**	**3831**		**24**

		Стоимость: материалов, тенге				10772				
		Накладные расходы, тенге				3831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1080				
		Всего по разделу, тенге				**28776**				
	Раздел 12 Фасад									
247	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	662,5	60,17	–	39863	–	35876	0,378	652
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	39863	–	90	–	–
248	Е15-39-1	Устройство каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	662,5	299,04	6,57	198114	4353	145902	1,38184	2384
		м2		231,24	0,58	153197	384	95	0,00275	5
249	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	662,5	86,74	1,27	57465	841	27541	0,27106	468
		м2		43,57	0,19	28865	126	95	0,00068	1
		м3								
251	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	662,5	195,27	0,73	129366	484	41218	0,40066	691
		м2		65,3	0,19	43261	126	95	0,00068	1
253	1-1-2064	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм (Г-образный)	1810	27,09		49033				
		шт								
254	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	2360	13,33		31459				
		шт								
255	1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	10519	0,45		4734				
		шт								
256	6-9-44	Нащельники длиной 2м	106	426		45156				
		шт								
257	99-1-1(пл)	Аквилон	411	115		47265				
		м								
		м2								
259	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 8х130 мм	4175	7,18		29977				

			шт							
260	1-1-1971	Угол откосный 180х40мм		311	269,2		83721				
			м							
261	1-1-3054	Угол наружный		280	222		62160				
			м							
262	1-1-3052	Начальная планка		158	243		38394				
			м							
263	1-1-3053	Угол внутренний		198	222		43956				
			м							
264	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм		105	446,03	2,53	46833	266	7379	0,45138	185
			м		73,75	0,22	7744	23	95	0,00163	1
		Итого по разделу 12					**907495**	**5943**	**257916**		**5069**
							272929	**636**			**105**
		Накладные расходы, тенге					257916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					69925				
		Всего по разделу 12, тенге					**1235336**				

Раздел 13 Вход в подвал

13.1 навес

272	Е9-62-8	Изготовление монтажного столика	0,0405	30068,43	5556,2	1218	225	775	126,5	5
		т конструкций		22770	870,03	922	35	81	3,1875	–
273	1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=1,032;	0,0356	49135		1749				
		т								
274	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=1,032;	0,00619	50241		311				
		т								

275	Е9-32-1	Монтаж монтажного столика	0,04386	9079,4	1660,14	398	73	149	19,665	1
		т конструкций								
				3337,88	868,91	146	38	81	7,4375	–
276	1-1-2101	Анкерный болт стальной М 16х110 мм	24	30,96		743				
		шт								
277	Е34-56-6	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов	11,5	746,74	11,89	8588	137	4326	2,4955	29
		м2 площади								
				408,83	4,53	4702	52	91	0,02213	–
278	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12	0,0801	75600		6056				
		т								
279	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,024	59500		1428				
		т								
280	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, I сорта	0,024	16500		396				
		м3								
281	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	11,5	137,88	10,38	1586	119	1351	0,65125	7
		м2 кровли								
				108,31	1,46	1246	17	107	0,006	–
282	1-1-3940	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	13,225	745		9853				
		м2								
283	Е9-62-2	Изготовление стоек	0,05148	9362,13	3278,32	482	169	225	26,795	1
		т конструкций								
				4823,1	585,06	248	30	81	2,2125	–
284	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,04872	72300		3522				
		т								

285	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=1,020;	0,00379	50954		193				
		т								
286	Е9-2-4	Монтаж стоек	0,05148	5035,87	451,99	259	23	147	19,3775	1
		т конструкций								
				3517,02	–	181	–	81	2,125	–
	13.3 металлическое ограждение									
293	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкции	0,13366	32735,87	11718,89	4375	1566	2325	104,65	14
		т конструкций								
				18837	2634,17	2518	352	81	9,2	1
294	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,05284	72300		3820				
		т								
295	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=1,032;	0,0851	49502		4213				
		т								
296	Е9-53-2	Монтаж ограждения	0,13366	11244,84	1453,68	1503	194	931	53,59	7
		т конструкций								
				8461,13	135	1131	18	81	0,6625	–
		Итого по разделу 13				**50693**	**2506**	**10229**		**101**
						11094	**542**			**2**
		Накладные расходы, тенге				10229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3655				
		Всего по разделу, тенге				**64577**				
	Раздел 15 Козырьки									
	15.1 козырек №1									
348	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,1554	32735,87	11718,89	5087	1821	2702	104,65	16
		т конструкций								
				18837	2634,17	2927	409	81	9,2	1

349	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,1485	72300		10737			
		т							
350	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,00619	59500		368			
		т							
351	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм	60	13,33		800			
		шт							
352	Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса	0,1554	16234,07	5027,99	2523	781	1484	64,975	10
		т конструкций		10453,5	1339,83	1624	208	81	4,7625	1
353	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	6,9	667,65	10,38	4607	72	810	0,65125	4
		м2 кровли		108,31	1,46	747	10	107	0,006	–
15.2 козырек №1а										
357	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,1314	32735,87	11718,89	4301	1540	2285	104,65	14
		т конструкций		18837	2634,17	2475	346	81	9,2	1
358	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,12611	72300		9118			
		т							
359	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,00495	59500		295			
		т							
360	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм	48	13,33		640			
		шт							
361	Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса	0,1314	16234,07	5027,99	2133	661	1256	64,975	9
		т конструкций		10453,5	1339,83	1374	176	81	4,7625	1

362 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	6,9	667,65	10,38	4607	72	810	0,65125	4
	м2 кровли		108,31	1,46	747	10	107	0,006	–
15.3 козырек №1б									
366 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,1794	32735,87	11718,89	5873	2102	3120	104,65	19
	т конструкций		18837	2634,17	3379	473	81	9,2	2
367 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,1709	72300		12356				
	т								
368 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,00743	59500		442				
	т								
369 1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм	72	13,33		960				
	шт								
370 Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса	0,1794	16234,07	5027,99	2912	902	1713	64,975	12
	т конструкций		10453,5	1339,83	1875	240	81	4,7625	1
371 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	6,9	667,65	10,38	4607	72	810	0,65125	4
	м2 кровли		108,31	1,46	747	10	107	0,006	–
15.4 козырек №2									
375 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкцийК=2,000;	0,1848	32735,87	11718,89	6050	2166	3214	104,65	19
	т конструкций		18837	2634,17	3481	487	81	9,2	2
376 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,064;	0,17647	72300		12759				
	т								

377	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,064; *т*	0,00743	59500		442				
378	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 ммК=2,000; *шт*	72	13,33		960				
379	Е9-24-1	Монтаж металлического каркасаК=2,000; *т конструкций*	0,1848	16234,07	5027,99	3000	929	1766	64,975	12
				10453,5	1339,83	1932	248	81	4,7625	1
380	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицыК=2,000; *м2 кровли*	8	667,65	10,38	5341	83	939	0,65125	5
				108,31	1,46	866	12	107	0,006	–

15.5 козырек №3

384	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,185	32735,87	11718,89	6056	2168	3217	104,65	19
				18837	2634,17	3485	487	81	9,2	2
385	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032; *т*	0,17647	72300		12759				
386	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032; *т*	0,00743	59500		442				
387	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм *шт*	72	13,33		960				
388	Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса *т конструкций*	0,185	16234,07	5027,99	3003	930	1767	64,975	12
				10453,5	1339,83	1934	248	81	4,7625	1
389	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы *м2 кровли*	7,9	667,65	10,38	5274	82	929	0,65125	5
				108,31	1,46	856	12	107	0,006	–

15.6 козырек №4

393 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,1386	32735,87	11718,89	4537	1624	2411	104,65	15
	т конструкций		18837	2634,17	2611	365	81	9,2	1
394 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,12405	72300		8969				
	т								
395 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,00413	59500		246				
	т								
396 1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм	40	13,33		533				
	шт								
397 Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса	0,115	16234,07	5027,99	1867	578	1098	64,975	7
	т конструкций		10453,5	1339,83	1202	154	81	4,7625	1
398 Е9-62-2	Изготовление стоек	0,1632	9362,13	3278,32	1528	535	714	26,795	4
	т конструкций		4823,1	585,06	787	95	81	2,2125	–
399 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,16646	72300		12035				
	т								
400 Е9-2-4	Монтаж стоек	0,1632	5035,87	451,99	822	74	465	19,3775	3
	т конструкций		3517,02	–	574		81	2,125	–
401 Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбов	2	384,75	–	770		785	2,6	5
	яма		384,75	–	770		102	–	–
402 Е8-3-1	Устройство песчаногравийного основания под фундаменты	0,0072	886,65	121,34	6	1	1	0,897	–
	м3 основания		129,38	45	1		106	0,225	–
403 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,03	8395,33	122,9	252	4	24	5,0715	–
	м3								

				799,54	46,44	24	1	95	0,22675	–
404	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00152	99034,93	380,3	151	1	55	227,7	–
		т								
				38036,25	143,44	58		95	0,7	–
405	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	7,9	667,65	10,38	5274	82	929	0,65125	5
		м2 кровли								
				108,31	1,46	856	12	107	0,006	–
		Итого по разделу 15				**166402**	**17280**	**33304**		**219**
						35332	**4003**			**15**
		Накладные расходы, тенге				33304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11982				
		Всего по разделу, тенге				**211688**				

Раздел 16 Пожарные лестницы

409	Е9-62-8	Изготовление монтажного столикаК=3,000;	0,0405	30068,43	5556,2	1218	225	775	126,5	5
		т конструкций								
				22770	870,03	922	35	81	3,1875	–
410	1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=3,180;	0,03657	49135		1797				
		т								
411	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=3,180;	0,00636	50241		320				
		т								
412	Е9-32-1	Монтаж монтажных столиковК=3,000;	0,04386	9079,4	1660,14	398	73	149	19,665	1
		т конструкций								
				3337,88	868,91	146	38	81	7,4375	–
413	1-1-2108	Анкерный болт стальной М22х250 ммК=3,000;	24	84,44		2027				
		шт								
414	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,8 м для установки стоек и столбовК=3,000;	3	821,25	–	2464	–	2513	5,82	17
		яма								
				821,25	–	2464	–	102	–	–

415 Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбовК=3,000;	6	384,75	–	2309	–	2355	2,6	16
	яма		384,75	–	2309	–	102	–	–
416 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=3,000;	0,225	1539,05	126,11	346	28	46	0,9775	–
	м3 основания		142,31	47,81	32	11	106	0,225	–
417 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=3,000;	1,2	7603,81	122,9	9125	147	964	5,0715	6
	м3		799,54	46,44	959	56	95	0,22675	–
418 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=3,000;	9,6	252	4,78	2419	46	455	0,2438	2
	м2 поверхности		42,95	1,8	412	17	106	0,00875	–
419 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=3,000;	0,0984	71965,18	380,3	7081	37	1054	66,7	7
	т		11126,25	143,44	1095	14	95	0,7	–
420 Е9-17-1	Монтаж стоекК=3,000;	0,2706	5292,68	2694,47	1432	729	561	10,7525	3
	т конструкций		1816,43	737,44	492	200	81	2,925	1
421 8-6-3253	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 ммК=3,000;	22,8	528		12038				
	м								
422 1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=3,000;	0,0588	49135		2889				
	т								
423 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкцийК=3,000;	0,40749	32735,87	11718,89	13340	4775	7087	104,65	43
	т конструкций		18837	2634,17	7676	1073	81	9,2	4
424 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 14К=3,096;	0,16347	75600		12358				
	т								

425	1-1-849	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12К=3,096;	0,1356	85800		11634				
		т								
426	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=3,096;	0,0291	59500		1731				
		т								
427	1-1-873	Просеечно-вытяжной листК=3,096;	0,09235	72300		6677				
		т								
428	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждениемК=3,000;	0,91425	33328,14	7006,61	30470	6406	19348	138	126
		т конструкций		24840	1287,24	22710	1177	81	5,525	5
429	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12пК=3,180;	0,29383	75600		22214				
		т								
430	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=3,180;	0,23691	59500		14096				
		т								
431	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,180;	0,13833	53000		7331				
		т								
432	1-2-13	Брус из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, II сортаК=3,000;	0,057	13800		787				
		м3								
433	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, 6х50ммК=3,180;	0,00083	604700		502				
		т								
434	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемК=3,000;	1,06797	15836,44	6844,84	16913	7310	6693	33,235	35
		т конструкций		5796	1941,08	6190	2073	81	6,825	7

435	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкцийК=3,000;	1,03947	8949,39	3622,28	9303	3765	4897	23,759	25
		т металлоконструкций								
				3795,86	1380,94	3946	1435	91	6,7375	7
436	Е62-16-3	Окраска масляными составами деревянного бруса за 2 разаК=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,686	455,22	0,28	2133	1	1642	2,28	11
		м2								
				368,78	0,1	1728	–	95	0,0004	–
		Итого по разделу 16				**195352**	**23542**			**297**
						51081	**6129**			**24**
		Накладные расходы, тенге				48539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14633				
		Всего по разделу, тенге				**258524**				
		Всего по смете №2-1-1				**4411098**				

Смета № 2-1-2. Отопление и вентиляция.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е65-31-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 2	1	2067,3	–	2067	–	2377	13,125	13
		котел								
				2067,3	–	2067	–	115	–	–
2	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	154	165,84	1,99	25539	306	29074	0,7453	115
		м								

			163,85	0,32	25233	49	115	0,0027	–
3 Е65-18-2	Разборка армированных трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм	1045	100,07	1	104573	1045	119249	0,6404	669
	м								
			99,07	0,16	103528	167	115	0,0014	1
4 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб армированных диаметром 20 мм	84	51,07	0,69	4290	58	4877	0,332	28
	м								
			50,38	0,11	4232	9	115	0,001	–
5 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	180	197,2	15,96	35496	2873	38039	1,2059	217
	шт								
			181,24	2,52	32623	454	115	0,0217	4
6 Е9-61-13	Демонтаж крепежных элементов ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2655	7211,56	2502,87	1915	665	1073	25,047	7
	т конструкций								
			4347	644,37	1154	171	81	3,07125	1
	Итого по разделу 1				**173880**	**4947**			**1049**
					168837	**850**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				96				
	Накладные расходы, тенге				194689				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22114				
	Всего по разделу, тенге				**390683**				
	Сметная заработная плата, тенге				198890				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1152				

Раздел 2 Отопление ниже отм. 0,000

2.1 сантехнические работы

7 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	59	277,25	5,1	16358	301	4325	0,3518	21
	м трубопровода								
			61,83	1,92	3648	113	115	0,0094	1
8 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	134	275,25	5,1	36884	683	9823	0,3518	47

	м трубопровода		61,83	1,92	8285	257	115	0,0094	1
9 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	8	354,25	5,1	2834	41	587	0,3518	3
	м трубопровода		61,83	1,92	495	15	115	0,0094	–
10 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 38 мм	158	314,27	18,18	49655	2872	22834	0,65503	103
	м трубопровода		118,86	6,81	18780	1076	115	0,03322	5
11 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	29	646,27	18,18	18742	527	4191	0,65503	19
	м трубопровода		118,86	6,81	3447	197	115	0,03322	1
12 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	260	827,78	20,59	215223	5353	43424	0,77703	202
	м трубопровода		137,52	7,71	35755	2005	115	0,0376	10
13 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	63	1270,81	26,78	80061	1687	11927	0,85876	54
	м трубопровода		154,58	10,03	9739	632	115	0,04893	3
14 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 32 мм	14	208		2912				
	шт								
15 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50 мм	2	227		454				
	шт								
16 8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 70 мм	14	277		3878				
	шт								
17 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100 мм	6	401		2406				

		шт								
18	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	85,8	200		17160				
		кг								
19	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	388	12,96	–	5028		5649	0,05934	23
		м трубопровода		12,66	–	4912		115	–	–
20	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	323	13,1	–	4231		4702	0,05934	19
		м трубопровода		12,66	–	4089		115	–	–
21	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	739	1,74122	3
		шт		301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
22	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
23	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360		2720				
		комплект								
24	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2218	1,74122	10
		шт		301,16	20,28	1807	122	115	0,09013	1
25	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	6	331		1986				
		шт								

2.2 строительные работы

26	Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	0,388	119924,64	20657,64	46531	8015	14138	133,4	52
		км трубопровода		23339,25	7804,69	9056	3028	117	38,1125	15
27	Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,26	145323,46	20774,2	37784	5401	9495	133,4	35
		км трубопровода		23365,13	7846,88	6075	2040	117	38,325	10
28	Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,063	187182,69	21767,69	11793	1371	2341	134,55	8
		км трубопровода		23546,25	8223,75	1483	518	117	40,1625	3
	2.3 распределительная гребенка									
35	Е18-15-3	Установка гребенок распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	2	2102,67	177,52	4205	355	4377	10,47098	21
		шт		1836,27	66,63	3673	133	115	0,32188	1
36	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	5	2030		10150				
		м								
37	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	1000,45	116,04	8004	928	5280	3,0797	25
		шт		530,36	43,45	4243	348	115	0,206	2
38	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	8	10400		83200				
		шт								
39	8-9-74	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	8	1980		15840				
		комплект								

40	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74122	7
		шт		301,16	20,28	1205	81	115	0,09013	–
41	9-1-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 32 мм	4	6380		25520				
		шт								
42	8-9-70	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	1090		4360				
		комплект								
43	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	739	1,74122	3
		шт		301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
44	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм	2	4440		8880				
		шт								
45	8-10-26	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 200 мм	2	482		964				
		шт								
46	8-9-78	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2	6710		13420				
		комплект								
47	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350		2350				
		комплект								
48	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	4	277		1108				
		шт								

49	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 32 мм	2	208		416			
		шт							
50	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х108 мм	2	692		1384			
		шт							
51	8-10-72	Штуцер, d 70 мм	8	1520		12160			
		шт							
52	8-10-69	Штуцер, d 32 мм	4	478		1912			
		шт							
53	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01264	59500		752			
		т							
54	8-6-59	Патрубок из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,08	131		141			
		м							
55	8-6-69	Патрубок из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,16	384		829			
		м							
56	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	7	72,96	–	511		515	0,3672	3
		комплект		63,96	–	448		115	–	–
57	12-5-5	Термометры в оправе	7	541		3787				
		шт								
58	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	110	0,26059	1
		комплект		47,97	–	96		115	–	–
59	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	739	1,74122	3
		шт		301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
60	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм	2	4760		9520				

		шт							
61	8-9-69								
	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953		1906				
		комплект							
62	8-6-56								
	Патрубок из труб стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	1,08	56		60				
		м							
63	8-10-68								
	Штуцер, d 25 мм	2	323		646				
		шт							
64	Е22-12-6								
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,005	366859,28	52374,4	1834	262	291	172,5	1
		км трубопровода							
			30015	19785,94	150	99	117	96,625	–
	Итого по разделу 2				**787738**	**28608**	**149923**		**1121**
					119192	**10787**			**85**
	Накладные расходы, тенге				149923				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56260				
	Всего по разделу, тенге				**993921**				

Раздел 3 Отопление выше отм. 0.000

3.1 сантехнические работы

75	Е16-31-3								
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм	205,62	246,62	4,78	50710	983	45689	1,0779	652
		м трубопровода							
			191,87	1,35	39452	278	115	0,0009	1
76	8-4-97								
	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,62	237		48732				
		м							

77 Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 50 мм	6	246,62	4,78	1480	29	1333	1,0779	14
	м трубопровода		191,87	1,35	1151	8	115	0,0009	–
78 8-4-1917	Трубы напорные полипропиленовые 50х4,0 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	431		2586				
	м								
79 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	5	277,25	5,1	1386	26	367	0,3518	4
	м трубопровода		61,83	1,92	309	10	115	0,0094	–
80 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4	275,25	5,1	1101	20	293	0,3518	3
	м трубопровода		61,83	1,92	247	8	115	0,0094	–
81 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	5	433,25	5,1	2166	26	367	0,3518	4
	м трубопровода		61,83	1,92	309	10	115	0,0094	–
82 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	646,27	18,18	2585	73	578	0,65503	5
	м трубопровода		118,86	6,81	475	27	115	0,03322	–
83 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	12,5	827,78	20,59	10347	257	2088	0,77703	18
	м трубопровода		137,52	7,71	1719	96	115	0,0376	1
	Итого по разделу 3				**121093**	**1413**	**50715**		
					43664	**436**			
	Накладные расходы, тенге				50715				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10308				
	Всего по разделу, тенге				**182117**				

Раздел 4 Теплые полы

4.1 сантехнические работы

105	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	14	277,25	5,1	3882	71	1027	0,3518	5
		м трубопровода		61,83	1,92	866	27	115	0,0094	–
106	Е16-31-4	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из труб диаметром 15 мм	800	151,39	4,7	121112	3760	105947	0,63963	512
		м трубопровода		113,85	1,31	91080	1048	115	0,0009	1
107	99-2-6(пл)	Труба однослойная для теплого пола Д.16х2 90град, 0.6 МПа l=200м	800	52		41600				
		м								
108	99-2-7(пл)	Плита для теплого пола FT 20/40	220	359		78980				
		м2								
109	Е18-15-1	Установка коллектора водораспределительного	4	1569,82	88,32	6279	353	6754	8,12567	33
		шт		1436,5	31,87	5746	127	115	0,16738	1
110	99-2-8(пл)	Коллектор водораспределительный 1", 180222502 IVR	4	5979		23916				
		шт								
111	99-2-9(пл)	Евроконус для коолектора воды (16х2.0) 1/2	16	84		1344				
		шт								
112	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	8	331		2648				
		шт								
113	Е18-18-1	Установка узла подмеса	4	2721,82	327,32	10887	1309	9877	11,25275	45
		узел		2025,5	121,67	8102	487	115	0,59225	2
114	99-2-10(пл)	Группа автономной циркуляции COMPIRE 1" (узел подмеса)	4	27931		111724				
		шт								
115	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)	4	1299,3	68,3	5197	273	1137	2	8
		шт								

116	99-2-11(пл)	Шкаф встраиваемый 494мм, ШРВ-1	4	317 3435	13,5	1268 13740	54	86	0,079	–
		шт								

4.2 строительные работы

117	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1	164,61	0,09	165	–	118	0,7429	1
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	124	–	95	0,00013	–
		Итого по разделу 4				**421474**	**5766**			**604**
						107186	**1743**			**4**
		Накладные расходы, тенге				124860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32780				
		Всего по разделу, тенге				**579114**				
		Всего по смете №2-1-2				**2145834**				

Локальная смета №2-1-3.Водопровод и канализация.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Водопровод

1.1 холодное водоснабжение

1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб полипропиленовых диаметром 20 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1452	0,332	8
		м		50,38	0,11	1260	3	115	0,001	–
2	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	140	116,9	1,81	16366	253	18577	0,754	106
		м								

				115,09	0,29	16113	41	115	0,0026	–
3	Е64-8-1	Демонтаж пожарного шкафа	5	195,93	38,43	980	192	781	1,03	5
		изделие								
				157,5	6,75	788	34	95	0,04	–
4	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	10	500,15	12,04	5002	120	2906	1,403	14
		м трубопровода								
				248,15	4,5	2482	45	115	0,022	–
5	8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	432		4320				
		м								
6	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	80	373,69	9,88	29895	790	24858	1,4835	119
		м трубопровода								
				266,51	3,69	21321	295	115	0,018	1
7	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	53		4240				
		м								
		1.2 горячее водоснабжение								
12	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб полипропиленовых диаметром 20 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1452	0,332	8
		м								
				50,38	0,11	1260	3	115	0,001	–
13	Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 50 мм	75	281,29	4,64	21097	348	16710	1,081	81
		м трубопровода								
				192,42	1,31	14432	98	115	0,00088	–
14	8-4-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	468		35100				
		м								
15	Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм	75	281,29	4,64	21097	348	16710	1,081	81

	м трубопровода								
			192,42	1,31	14432	98	115	0,00088	–
16 8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	180		13500				
	м								
17 Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	130	281,29	4,64	36568	603	28963	1,081	292
	м трубопровода								
			192,42	1,31	25015	170	115	0,00088	–
18 8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	130	107		13910				
	м								
26 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	156,4	68,3	4,95	10682	774	11132	0,34155	53
	м трубопровода								
			60,03	1,86	9389	291	115	0,00913	1
27 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 26,8х2,2 мм	156,4	148		23147				
	м								
28 8-4-2054	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	80		7360				
	шт								
29 9-1-7	Вентиль прямой для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	92	313		28796				
	шт								
30 9-1-8	Вентили проходные муфтовые для воды, Dy 25 мм	10	403		4030				
	шт								
31 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	156,4	12,59	–	1969		2210	0,05762	9
	м трубопровода								
			12,29	–	1922		115	–	–
32 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,02	164,61	0,09	4119	2	2953	0,7429	19
	м2 окрашиваемой поверхности								

				124,2	0,03	3107	1	95	0,00013	–
	1.4 противопожарный водопровод									
42	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	70	642,28	17,65	44960	1236	9822	0,63595	45
		м трубопровода		115,4	6,61	8078	463	115	0,03225	2
		Итого по разделу 1				**329692**	**4700**	**138526**		**1656**
						119599	**1542**			**10**
		Накладные расходы, тенге				138526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28093				
		Всего по разделу, тенге				**496310**				
	Раздел 2 Канализация									
46	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	150	145,63	3,27	21845	491	24647	0,853	128
		м		142,36	0,52	21354	78	115	0,0044	1
47	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	60	118,01	1,59	7081	95	8050	0,688	41
		м		116,42	0,25	6985	15	115	0,0022	–
48	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	200	764,6	1,79	152920	358	27237	0,644	151
		м трубопровода		117,74	0,68	23548	136	115	0,00325	1
57	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2921,31	11,5	2921	12	191	0,9085	1
		комплект		160,43	5,63	160	6	115	0,025	–
58	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	10	1426,59	8,69	14266	87	1104	0,529	5
		комплект		93,15	2,81	932	28	115	0,0125	–
		Итого по разделу 2				**199033**	**1043**	**61229**		**673**

		52979	**263**	**12**
	Накладные расходы, тенге	61229		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15616		
	Всего по разделу, тенге	**275877**		
	Всего по смете №2-1-3	**772188**		

СМЕТА № 2-1-4.Электроосвещение.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
		1.2 кабель и провод								
5	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1535,8	113,54	73,85	174375	113419	93701	0,2624	403
		м борозды		39,69	28,1	60956	43156	90	0,154	237
6	Е69-9-4	Заделка в стенах борозд	1535,8	54,86	0,77	84254	1183	64661	0,238	366
		м борозды		46,67	0,11	71676	169	90	0,0007	1
10	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1535,8	30,63	–	47042	–	42398	0,1748	268
		м провода		28,46	–	43709	–	97	–	–
11	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	657	23,5	–	15440	–	13274	0,12995	85
		м провода		20,83	–	13685	–	97	–	–

12	16-1-1206								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,60242	39710		63632			
		км							
13	16-1-1207								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,58772	62459		36708			
		км							
14	16-1-1180								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,04651	27789		1292			
		км							
		Итого по разделу 1				**422743**	**114602**	**214034**	**1548**
						190026	**43325**		**379**
		Накладные расходы, тенге				214034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38207			
		Всего по разделу, тенге				**674984**			

Раздел 2 Силовое электрооборудование

2.3 кабель и провод

53	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	113,9	113,54	73,85	12932	8412	6950	0,2624	30
		м борозды		39,69	28,1	4521	3201	90	0,154	18
54	Е69-9-4	Заделка в стенах борозд	113,9	54,86	0,77	6249	88	4796	0,238	27
		м борозды		46,67	0,11	5316	13	90	0,0007	–
55	Е21-9-2									
		Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	113,9	30,63	–	3489	–	3145	0,1748	20
		м провода		28,46	–	3242	–	97	–	–
56	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	48	23,5	–	1128	–	970	0,12995	6
		м провода		20,83	–	1000	–	97	–	–
57	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,14566	228701		33313				

58	16-1-1245	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0102	128122	1307				
59	16-1-1248	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,00928	506825	4703				
		Итого по разделу 2				**63121**	**8500**	**15861**		**234**
						14079	**3214**			**19**
		Накладные расходы, тенге				15861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4739				
		Всего по разделу, тенге				**83721**				
		Всего по смете №2-1-4				**758705**				
						8087824				

СМЕТА № 7-1-3.Малые архитектурные формы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Теневой навес (10 шт)								
13	Е1-165-2	глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	21	463,16	–	9726		9921	3,22	68
				463,16	–	9726		102	–	–

14	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	24	8395,33	122,9	201488	2950	19289	5,0715	122
		м3		799,54	46,44	19189	1115	95	0,22675	5
15	Е9-29-1	Монтаж металлического каркаса	6,7452	15836,44	6844,84	106820	46170	42272	33,235	224
		т конструкций		5796	1941,08	39095	13093	81	6,825	46
16	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	6,6096	72300		477874				
		т								
17	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,1356	50306		6821				
		т								
18	Е13-44-7	Очистка щетками	404,7	69,86	–	28272		22900	0,391	158
		м2		69,86	–	28272		81	–	–
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	404,7	22,68	0,06	9179	24	2199	0,03393	14
		м2		6,68	0,03	2703	12	81	0,00013	–
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	809,4	20,98	0,03	16981	24	3134	0,0245	20
		м2		4,78	–	3869		81	–	–
21	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	285,3	385,11	156,36	109872	44610	46861	1,081	308
		м2		165,6	37,18	47246	10607	81	0,12875	37
22	1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	328,095	646		211949				
		м2								

23	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	400	187,93		75172			
		м							
24	Е9-25-1	Монтаж прогонов из швеллера	2,236	5876,39	2525,03	13140	5646	5871	16,215	36
		т конструкций		2613,38	628,04	5844	1404	81	2,2375	5
25	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12У	2,236	75600		169042			
		т							
26	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	5,0182	16234,07	5027,99	81466	25231	47937	64,975	326
		т конструкций		10453,5	1339,83	52458	6724	81	4,7625	24
27	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	5,0182	59500		298583			
		т							
28	Е13-44-7	Очистка щетками	217,6	69,86	–	15202		12314	0,391	85
		м2		69,86	–	15202		81	–	–
29	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	217,6	22,68	0,06	4935	13	1183	0,03393	7
		м2		6,68	0,03	1454	7	81	0,00013	–
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	217,6	20,98	0,03	4565	7	842	0,0245	5
		м2		4,78	–	1040		81	–	–
31	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	547	137,88	10,38	75420	5678	64248	0,65125	356
		м2 кровли		108,31	1,46	59246	799	107	0,006	3

32 1-1-3940	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	629,05	745		468642				
	м2								
33 Е13-44-7	Очистка щетками	210,4	69,86	–	14699		11906	0,391	82
	м2		69,86	–	14699		81	–	–
34 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	210,4	22,68	0,06	4772	13	1143	0,03393	7
	м2		6,68	0,03	1405	6	81	0,00013	–
35 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	210,4	20,98	0,03	4414	6	815	0,0245	5
	м2		4,78	–	1006		81	–	–
2.2 скамья									
41 Е9-29-1	Монтаж каркаса скамьи	2,1902	15836,44	6844,84	34685	14992	13725	33,235	73
	т конструкций		5796	1941,08	12694	4251	81	6,825	15
42 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,0714	59500		123248				
	т								
43 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1188	52400		6225				
	т								
46 Е13-44-7	Очистка щетками	131,4	69,86	–	9180		7436	0,391	51
	м2		69,86	–	9180		81	–	–
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	131,4	22,68	0,06	2980	8	714	0,03393	4
	м2		6,68	0,03	878	4	81	0,00013	–

48 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	131,4	20,98	0,03	2757	4	509	0,0245	3
	м2		4,78	–	628		81	–	–
	Итого по разделу 2				**2588109**	**145376**	**315219**		**3238**
					325834	**38022**			**162**
	Накладные расходы, тенге				315219				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				174200				
	Всего по смете №7-1-3				**3077528**				
	ИТОГО по объекту:				11165352				
	Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				0				
	ИТОГО				**160781**				
	Затраты на производство строительно-монтажных				**11326133**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1				**235470**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				113261				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				45305				
	- в текущих ценах				11720169				
	2014 г. - МРП=1852 тенге (Имрп = 2,390)				28011204				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				560224				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				28571429				
	Налог на добавленную стоимость				3428571				
	ВСЕГО по объекту:				32000000				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нисан-Актобе"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Республика Казахстан Актебе қаласы «Нисан-Актобе» ТЕХНАДЗОР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Расчет по смете проверен