Счет-фактура № 0000000024 от 8 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 08.06.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/460 от 15.12.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на реконструкцию здания областной физико-математической школы под детский сад г.Актобе	объект	1	31 648 401,79	31 648 401,79	12%	3 797 808,21	35 446 210,00		
Всего по счету:					**31 648 401,79**		**3 797 808,21**	**35 446 210,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казангапова Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/460	15.12.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	135 323 687		48 446 775	120 824 721			14 498 966	135 323 687
в т.ч. июнь2015г.		35 446 210	12 134 472	31 648 402			3 797 808	35 446 210

Итого к оплате за июнь 2015г: 35446210(Тридцать пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч двести десять) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки:СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе
Наименование объекта: СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

Форма 2

Договор № 03-3/460 от 15.12.2014г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА №2-1-1.Общестроительные работы								
		Раздел 1 Строительные работы 1 этажа								
		1.2 двери								
14	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок / *м2 проемов*	4,2	379,71	40,1	1595	168	1489	1,7135	7
				313,09	15,16	1315	64	108	0,074	–
15	2-2-1	Двери металлические 2.1х1 огрунтованные и окрашенные / *м2*	2	25100		50200				
16	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание / *комплект*	2	1960		3920				
17	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных / *прибор*	2	77,9	–	156	–	165	0,3903	1
				76,46	–	153	–	108	–	–
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни / *шт*	2	844		1688				

	Итого по разделу 1				**57559**	**168**	1654		**8**
					1468	**64**			
	Накладные расходы, тенге				1654				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3553				
	Всего по разделу, тенге				**62766**				

Раздел 2 Строительные работы 2 этажа

2.1 окна

Раздел 3 Техподполье

72	Е8-12-3	Установка металлических решеток на окна	0,014	176288,84	2427,46	2468	34	133	48,645	1
		т металлических изделий								
				8021,25	908,44	112	13	106	4,4375	–
73	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,8	1007,73	67,78	4837	325	2990	3,852	18
		м2								
				644,33	11,29	3093	54	95	0,0624	–
76	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,7135	4
		м2 проемов								
				313,09	15,16	657	32	108	0,074	–
77	2-2-1	Двери металлические 2.1х1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		м2								
78	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
79	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	1	77,9	–	78	–	82	0,3903	–
		прибор								
				76,46	–	76	–	108	–	–
80	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								

	Итого по разделу 3				**48610**	**1445**			**99**
					15002	**347**			**1**
	Накладные расходы, тенге				16637				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3915				
	Всего по разделу, тенге				**69162**				

Раздел 4 Перегородки

4.3 ПВХ в туалетах

97	Е9-45-3	Монтаж навесных пластиковых панелей	77,29	948,51	11,36	73310	878	58304	4,98	385
		м2								
				927	4,3	71648	332	81	0,041	3
100	Е9-29-1	Монтаж металлической консоли	0,0971	13711,46	5475,86	1331	532	518	28,9	3
		т конструкций								
				5040	1552,87	489	151	81	5,46	1
101	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0971	154400		14992				
		т								
102	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0971	7729,82	2897,82	751	281	389	20,66	2
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	321	107	91	5,39	1
	Итого по разделу 4					**90384**	**1691**	**59211**		**390**
						72458	**590**			**5**
	Накладные расходы, тенге					59211				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8976				
	Всего по разделу, тенге					**158571**				

Раздел 6 Двери

6.1 1 этаж

121 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок	2	379,71	40,1	759	80	708	1,7135	3
	м2 проемов		313,09	15,16	626	30	108	0,074	–
122 2-2-1	Двери одностворчатые утепленные 2.1х0.9 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
123 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
124 Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	2	77,9	–	156	–	165	0,3903	1
	прибор		76,46	–	153	–	108	–	–
125 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
	шт								

6.2 2 этаж

	Итого по разделу 6				**56723**	**80**	873		**4**
					779	**30**			

Накладные расходы, тенге	873
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3456
Всего по разделу, тенге	**61052**

Раздел 8 Решетки на радиаторы

8.1 1 этаж

175 Е14-26-3	Установка металлического каркаса	0,14172	290001,65	326,65	41099	46	3742	169	24

	т конструкций		27675	121,5	3922	17	95	0,6	–
176 1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 4,5х40 мм	283	1,42		402				
	шт								
177 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными гипсокартонными листами	54,02	460,05	1,2	24852	65	6150	0,744	40
	м2 поверхности		124,65	0,45	6734	24	91	0,0022	–
178 Е34-60-7	Облицовка каркасов стен перфорированными гипсокартонными листами	92,83	886,17	1,79	82263	166	27237	2,03	188
	м2 поверхности		321,75	0,68	29868	63	91	0,0033	–
179 Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей гипсокартона из сухих растворных смесей	146,85	164,28	3,43	24125	504	10468	0,4552	67
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	10827	192	95	0,0063	1
8.2 2 этаж									
181 Е14-26-3	Установка металлического каркаса	0,17375	290001,65	326,65	50388	57	4589	169	29
	т конструкций		27675	121,5	4809	21	95	0,6	–
182 1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 4,5х40 мм	351	1,42		498				
	шт								
183 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными гипсокартонными листами	55,06	460,05	1,2	25330	66	6268	0,744	41
	м2 поверхности		124,65	0,45	6863	25	91	0,0022	–
184 Е34-60-7	Облицовка каркасов стен перфорированными гипсокартонными листами	113,59	886,17	1,79	100660	203	33329	2,03	231
	м2 поверхности		321,75	0,68	36548	77	91	0,0033	–
185 Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей гипсокартона из сухих растворных смесей	168,65	164,28	3,43	27706	578	12023	0,4552	77

	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12435	221	95	0,0063	1
	Итого по разделу 8				**377323**	**1685**	**103806**		**697**
					112006	**640**			**2**
	Накладные расходы, тенге				103806				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28868				
	Всего по разделу, тенге				**509997**				

Раздел 9 Полы

9.1 тип I (1 этаж)

187	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	262,9	244,5	14,01	64279	3683	29766	0,674	177
		м2		99,79	2,21	26235	581	111	0,0122	3
188	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	262,9	1071,63	19	281732	4995	60847	1,2305	323
		м2 покрытия		199,3	9,21	52396	2421	111	0,04625	12
189	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	417,438	144,28	0,4	60228	167	22246	0,2714	113
		м плинтусов		47,87	0,14	19983	58	111	0,00075	

9.6 тип I (2 этаж)

204	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109	204,97	12,44	22342	1356	7829	0,4094	45
		м2 стяжки		60,03	4,68	6543	510	111	0,02275	2
205	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	109	1071,63	19	116808	2071	25228	1,2305	134

	м2 покрытия								
			199,3	9,21	21724	1004	111	0,04625	5
206 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	120,35	144,28	0,4	17364	48	6414	0,2714	33
	м плинтусов								
			47,87	0,14	5761	17	111	0,00075	
	Итого по разделу 9				**562752**	**12320**	**152329**		**825**
					132642	**4592**			**23**
	Накладные расходы, тенге				152329				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42905				
	Всего по разделу, тенге				**757986**				

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1 этаж

211 Е62-36-2	Очистка вручную внутренних поверхностей от набелов	3897,36	32,13	–	125222		118961	0,223	869
	м2								
			32,13	–	125222		95	–	
212 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	300,3	133,16	23,58	39988	7081	32448	0,743	223
	м2								
			109,58	4,16	32907	1249	95	0,0234	7
213 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	78,6	251,15	4,23	19740	332	10114	0,7475	59
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			134,55	0,9	10576	71	95	0,06313	5
214 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	530,52	311,18	5,08	165087	2695	79248	0,851	451
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	82777	642	95	0,06463	34

215 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2805,1	370,5	4,29	1039290	12034	230323	0,52348	1468
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	237844	4600	95	0,00788	22
216 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1276,6	450,5	4,93	575108	6294	144671	0,63653	813
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	149911	2374	95	0,00911	12
217 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	163,36	668,68	7,65	109236	1250	25684	0,92644	151
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	26562	474	95	0,01415	2
221 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	178,6	1067,71	5,78	190693	1032	50417	1,748	312
	м2 облицовки		293,22	3,93	52369	702	95	0,02025	4
10.2 2 этаж									
222 Е62-36-2	Очистка вручную внутренних поверхностей от набелов	2457,37	32,13	–	78955		75008	0,223	548
	м2		32,13	–	78955		95	–	
223 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	400	133,16	23,58	53264	9432	43221	0,743	297
	м2		109,58	4,16	43832	1664	95	0,0234	9
224 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	62,7	251,15	4,23	15747	265	8068	0,7475	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			134,55	0,9	8436	56	95	0,06313	4
225	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	440,3	311,18	5,08	137013	2237	65771	0,851	375
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	68700	533	95	0,06463	28
226	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1441	370,5	4,29	533891	6182	118318	0,52348	754
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	122182	2363	95	0,00788	11
227	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	556,6	450,5	4,93	250748	2744	63077	0,63653	354
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	65362	1035	95	0,00911	5
228	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	111,77	668,68	7,65	74738	855	17573	0,92644	104
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	18174	324	95	0,01415	2
232	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	191,7	1067,71	5,78	204680	1108	54115	1,748	335
	м2 облицовки		293,22	3,93	56210	753	95	0,02025	4
	10.3 техподполье								
233	Е15-69-2								
	Заполнение швов стен между блоками раствором	38	86,63	0,81	3292	31	1935	0,3381	257
	м2 отделываемой поверхности		53,3	0,31	2025	12	95	0,0015	1
234	Е15-69-4								
	Заполнение швов потолков между плитами раствором	61,9	65,21	0,44	4036	27	3526	0,3427	424

		м2 отделываемой поверхности								
				59,78	0,18	3700	11	95	0,00088	1
235	Е29-164-1	Затирка бетонных поверхностей	1500,3	121,51	3,97	182301	5956	117122	0,30475	609
		м2 поверхностей								
				80,48	–	120744		97	–	
236	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1997,3	50,3	0,1	100464	200	83753	0,286	571
		м2								
				44,1	0,04	88081	80	95	0,0002	
		Итого по разделу 10				**3903494**	**59755**	**1343355**		**9022**
						1394571	**16944**			**152**
		Накладные расходы, тенге				1343355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				314811				
		Всего по разделу, тенге				**5561660**				

Раздел 12 Фасад

247	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	258,75	60,17	–	15569		14012	0,378	98
		м2 вертикальной проекции								
				60,17	–	15569		90	–	
248	Е15-39-1	Устройство каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	258,75	299,04	6,57	77377	1700	56984	1,38184	358
		м2								
				231,24	0,58	59833	150	95	0,00275	1
249	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	258,75	86,74	1,27	22444	329	10757	0,27106	70
		м2								
				43,57	0,19	11274	49	95	0,00068	1
251	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	257,75	195,27	0,73	50331	188	16036	0,40066	103
		м2								
				65,3	0,19	16831	49	95	0,00068	1

252	1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	209,6655	100,74		21122				
		м								
253	1-1-2064	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм (Г-образный)	654	27,09		17717				
		шт								
254	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	1308	13,33		17436				
		шт								
255	1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	4675	0,45		2104				
		шт								
256	6-9-44	Нащельники длиной 2м	31,65	426		13483				
		шт								
257	99-1-1(пл)	Аквилон	123,5	115		14203				
		м								
259	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 8х130 мм	1553	7,18		11151				
		шт								
260	1-1-1971	Угол откосный 180х40мм	123,5	269,2		33246				
		м								
261	1-1-3054	Угол наружный	84,5	222		18759				
		м								
262	1-1-3052	Начальная планка	47,4	243		11518				
		м								
263	1-1-3053	Угол внутренний	59,4	222		13187				
		м								
264	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм	61,5	446,03	2,53	27431	156	4322	0,45138	185
		м		73,75	0,22	4536	14	95	0,00163	1

12.1 цоколь

265	Е62-36-4	Очистка вручную простых цоколя от масляной, перхлорвиниловой окраски	223,8	37,04	–	8290		7875	0,257	58
		м2		37,04	–	8290		95	–	
266	Е61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	111	466,11	15,7	51738	1743	32165	1,74	193
		м2		302,6	2,43	33589	270	95	0,0132	1
267	Е62-25-7	Шпаклевка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками	223,8	148,13	0,1	33151	22	6935	0,207	46
		м2		32,6	0,02	7296	4	95	0,0002	
268	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками	223,8	38,95	2,52	8717	564	1422	0,039	9
		м2		6,23	0,46	1394	103	95	0,0026	1
269	Е62-26-4	Окраска цоколя перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза	223,8	81,52	9,02	18244	2019	5156	0,128	29
		м2		22,59	1,66	5056	372	95	0,0091	2
12.2 отмостка										
270	Е57-2-8	Демонтаж отмостки	232,5	361,12	194,21	83960	45154	61688	1,112	259
		м2		166,91	72,12	38807	16768	111	0,402	93
271	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	22,6	6635,86	–	149970		16357	4,209	95
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	14736		111	–	
		Итого по разделу 12				**721147**	**51874**	**233710**		**1502**
						217210	**17778**			**101**
		Накладные расходы, тенге				233710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57291				

	Всего по разделу, тенге								**1012148**

Раздел 14 Ремонт покрытия входов

14.1 вход №1

308	Е52-1-3	Разборка бетонного покрытия	0,78	3714,23	2438,48	2897	1902	1562	7,78	6
		м3		1275,75	950,21	995	741	90	5,22	4
309	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	19,2	227,1	16,79	4360	322	1425	0,4209	8
		м2 стяжки		60,55	6,3	1163	121	111	0,03075	1
310	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	115,2	34,23	0,84	3943	97	132	0,00506	1
		м2 стяжки		0,72	0,31	83	36	111	0,0015	
311	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток (антискользящих) с красителем на цементном растворе	19,2	1623,44	14,65	31170	281	4325	1,219	23
		м2 покрытия		197,43	5,49	3791	105	111	0,02675	1

14.2 вход №2

312	Е52-1-3	Разборка бетонного покрытия	0,66	3714,23	2438,48	2451	1609	1322	7,78	5
		м3		1275,75	950,21	842	627	90	5,22	3
313	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16,2	227,1	16,79	3679	272	1202	0,4209	7
		м2 стяжки		60,55	6,3	981	102	111	0,03075	
314	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	97,2	34,23	0,84	3327	82	111	0,00506	
		м2 стяжки		0,72	0,31	70	30	111	0,0015	

315	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток (антискользящих) с красителем на цементном растворе	16,2	1623,44	14,65	26300	237	3649	1,219	20
		м2 покрытия		197,43	5,49	3198	89	111	0,02675	
14.3 вход №3										
316	Е52-1-3	Разборка бетонного покрытия	0,3	3714,23	2438,48	1114	732	601	7,78	2
		м3		1275,75	950,21	383	285	90	5,22	2
317	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7	227,1	16,79	1590	118	519	0,4209	3
		м2 стяжки		60,55	6,3	424	44	111	0,03075	
318	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	42	34,23	0,84	1438	35	48	0,00506	
		м2 стяжки		0,72	0,31	30	13	111	0,0015	
319	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток (антискользящих) с красителем на цементном растворе	7	1623,44	14,65	11364	103	1576	1,219	9
		м2 покрытия		197,43	5,49	1382	38	111	0,02675	
14.4 вход №4										
320	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,3	64,14	3,28	19	1	4	0,07832	
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	4		111	0,006	
321	Е6-1-23	Устройство железобетонной площадки	1,02	7675,95	260,43	7829	266	569	2,99	3
		м3		489,04	98,39	499	100	95	0,4805	
322	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0316	53600		1694				
		т								
323	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,9	204,97	12,44	1414	86	495	0,4094	3
		м2 стяжки		60,03	4,68	414	32	111	0,02275	

324	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-6,9	29,92	0,84	-206	-6	-8	0,00506	
	м2 стяжки								
			0,72	0,31	-5	-2	111	0,0015	
325	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток (антискользящих) с красителем на цементном растворе	6,9	1623,44	14,65	11202	101	1554	1,219	8
	м2 покрытия								
				197,43	5,49	1362	38	111	0,02675	
326	Е9-62-5	Изготовление ограждения	0,11245	33328,14	7006,61	3748	788	2380	138	16
	т конструкций								
				24840	1287,24	2793	145	81	5,525	1
327	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 10-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,1192	72300		8618				
	т								
328	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0099	99034,93	380,3	980	4	359	227,7	2
	т								
				38036,25	143,44	377	1	95	0,7	
329	Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,11245	15836,44	6844,84	1781	770	705	33,235	4
	т конструкций								
				5796	1941,08	652	218	81	6,825	1
330	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,11245	8949,39	3622,28	1006	407	530	23,759	3
	т металлоконструкций								
				3795,86	1380,94	427	155	91	6,7375	1
	Итого по разделу 14					**131718**	**8207**	**23060**		**123**
						19865	**2918**			**18**
	Накладные расходы, тенге					23060				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9287				
	Всего по разделу, тенге					**164065**				

Раздел 19 Разные работы

473	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	3621,6	6,08	–	22019	–	19817	0,046	167
		м2 пола								
				6,08	–	22019	–	90	–	–
474	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	3621,6	3,02	–	10937	–	9843	0,0227	82
		м2 пола								
				3,02	–	10937	–	90	–	–
475	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	383	27,1	27,1	10379	10379	6539	–	–
		т								
				–	18,97	–	7266	90	0,03984	15
476	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км	383	108,2	108,2	41441	41441	7459	–	–
		т								
				–	21,64	–	8288	90	0,04544	17
		Итого по разделу 19				**84776**	**51820**			**249**
						32956	**15554**			**32**
		Накладные расходы, тенге				43658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7706				
		Всего по разделу, тенге				**136140**				
		Всего по смете №2-1-1				**8493545**		1		

СМЕТА№ 2-1-2. Отопление и вентиляция.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		машинистов
		Единица измерения		з/п рабочих-		з/п рабочих-		%	

				строителей	в т.ч. з/п машинистов	строителей	в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление ниже отм. 0.000									
70	80-1-12(пп)	Автоматизированный тепловой пункт БТПА-0.301/0.109	1	1096170		1096170				
		комплект								
		Итого по разделу 2				**1096170**				
		в т.ч. оборудование				**1096170**				
		Всего по разделу 2, тенге				**1096170**				
	Раздел 3 Отопление выше отм. 0.000									
	3.1 сантехнические работы									
71	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	34,4	246,62	4,78	8484	164	7644	1,0779	37
		м трубопровода		191,87	1,35	6600	46	115	0,0009	
72	8-4-2363	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	34,4	141		4850				
		м								
73	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм	38,6	246,62	4,78	9520	185	8577	1,0779	42
		м трубопровода		191,87	1,35	7406	52	115	0,0009	
74	8-4-96	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	38,6	174		6716				

		м								
75	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм	10,48	246,62	4,78	2585	50	2329	1,0779	11
		м трубопровода		191,87	1,35	2011	14	115	0,0009	1
76	8-4-97	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	10,48	237		2484				
		м								
84	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	34,3682	4357,13	44,71	149747	1537	5739	0,80783	28
		кВт		128,46	16,75	4415	576	115	0,08176	3
85	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	13	66,28	–	862		398	0,14214	1,84782
		комплект		26,65	–	346		115	–	
98	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	39	531,66	50,52	20735	1970	14417	1,74122	68
		шт		301,16	20,28	11745	791	115	0,09013	4
99	9-1-14	Кран шаровый, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	35	430		15050				
		шт								
100	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	4	331		1324				
		шт								
101	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74122	7
		шт		301,16	20,28	1205	81	115	0,09013	0
102	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888		3552				

шт

3.2 строительные работы

104	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	50,8	164,61	0,09	8362	5	5995	0,7429	38
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	6309	2	95	0,00013	
		Итого по разделу 3				**236396**	**4113**	**46578**		**232**
		Стоимость: материалов, тенге				2160882				
		Накладные расходы, тенге				46578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16978				
		Всего по разделу, тенге				**299952**				
		Всего по смете №2-1-2				**1396122**				
		в т.ч. оборудование				1096170				

СМЕТА №2-1-3.Водопровод и канализация.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Водопровод

1.1 холодное водоснабжение

8	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	102	486,71	15,24	49644	1554	40127	1,886	192
	м трубопровода								
			336,38	5,71	34311	582	115	0,02788	3
9	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	102	32		3264			
		м							
10	9-1-13	Вентили проходные муфтовые для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	57	325		18525			
		шт							
	1.2 горячее водоснабжение								
12	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб полипропиленовых диаметром 20 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1452	0,332	8
		м							
				50,38	0,11	1260	3	115	0,001	–
17	Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	140	281,29	4,64	39381	650	31191	1,081	151
		м трубопровода							
				192,42	1,31	26939	183	115	0,00088	–
18	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140	107		14980			
		м							
19	Е16-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	145	269,83	4,6	39125	667	32303	1,081	157
		м трубопровода							
				192,42	1,3	27901	189	115	0,00088	–
20	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	145	67		9715			
		м							

21	9-1-113	Вентили запорные муфтовые для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	40	284		11360				
		шт								
		Итого по разделу 1				**187271**	**2888**	**105072**		**509**
						90410	**957**			**3**
		Накладные расходы, тенге				105072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16661				
		Всего по разделу, тенге				**309004**				

Раздел 2 Канализация

48	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	35	764,6	1,79	26761	63	4766	0,644	23
		м трубопровода								
				117,74	0,68	4121	24	115	0,00325	1
49	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	47	636,63	0,8	29922	38	6618	0,6716	32
		м трубопровода								
				122,13	0,31	5740	15	115	0,0015	–
54	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	16	523		8368				
		шт								
55	8-10-183	Прочистка к канализационным трубам, d 100 мм	11	523		5753				
		шт								
56	8-10-182	Прочистка к канализационным трубам, d 50 мм	52	227		11804				
		шт								
		Итого по разделу 2				**82608**	**100**	**11384**		**54**
						9861	**38**			**1**
		Накладные расходы, тенге				11384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5640				

Всего по разделу, тенге **99631**

Всего по смете №2-1_3 **408636**

СМЕТА №4-1-1 Наружные сети электроснабжения.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроснабжение								
		1.1 кабель и провод								
1	Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами	0,0697	200962,78	161632,78	14007	11266	4072	274,85	19
		км траншеи		39330	27833,48	2741	1940	87	96,8875	7
2	Е1-39-6	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм в грунтах 2 группыК=-3,500;	-0,24395	24328,38	14495,88	-5935	-3536	-2621	69	-17
		км траншеи		9832,5	2518,38	-2399	-614	87	8,625	-2
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18,82	21,55	4,52	406	85	279	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	321	–	87	–	–
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	69,7	36,7	27,8	2558	1938	941	0,06	4

	м кабеля								
			8,8	6,9	613	481	86	0,04	3
5 30-8-92	Песок природный	2,091	593		1240				
	м3								
6 Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	63,7	21	3,6	1338	229	669	0,07	4
	м кабеля								
			11,5	0,7	733	45	86	0,004	–
7 Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	5	82,3	24,8	412	124	144	0,16	1
	м кабеля								
			28,4	5,2	142	26	86	0,031	–
8 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	21	38,1	3,2	800	67	533	0,15	3
	м кабеля								
			28,8	0,7	605	15	86	0,004	–
9 16-1-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2К=1,020;	0,18299	609000		111441				
	1000м								
10 Ц8-143-1	Устройство сигнальной ленты	69,7	32,4	23,7	2258	1652	869	0,06	4
	м кабеля								
			8,6	5,9	599	411	86	0,034	2
11 1-1-336	Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!"	10,46	198		2071				
	м2								
12 Ц8-163-2	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	376,4	–	1506	–	1039	2	8
	шт								
			302	–	1208	–	86	–	–
13 16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп 1х70-120	4	4170		16680				

		комплект								
1.2 трубы										
14	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,012	310658,88	2481,03	3728	30	753	310,5	4
		км трубопровода		52785	936,56	633	11	117	4,575	–
15	Ц8-407-5	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	30	294,4	152	8832	4560	4239	0,78	23
		м		124	40,3	3720	1209	86	0,235	7
16	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	30	629		18870				
		м								
1.3 электрооборудование										
17	Ц8-524-8	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А	2	2124,9	62,9	4250	126	1231	4	8
		шт		704	11,3	1408	23	86	0,066	–
18	18-3-169	Ящик для рубильника серии ЯРП на 250 А	2	2550		5100				
		шт								
19	99-1-1(пл)	Предохранитель, 250А ППН-35	3	233		699				
		шт								
20	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	2	302,7	11,7	605	23	292	1	2
		шт		167	2,3	334	5	86	0,013	–
21	99-1-2(пл)	Рубильник, РПС-250	2	5737		11474				

		шт							
	Итого по разделу 1				**202340**	**16564**			**65**
					10658	**3552**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				175118				
	Накладные расходы, тенге				12440				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12887				
	Всего по разделу, тенге				**227667**				

Раздел 2 Наружное освещение

2.1 стойки

22	Е51-4-2									
		Рытье ям для установки стоек и столбовК=10,000;	10	821,25	–	8213	–	8377	5,82	58
		яма								
				821,25	–	8213	–	102	–	–
23	Е33-30-19	Установка стальных опорК=10,000;	2,36	13247,76	8460,88	31265	19968	15874	27,14	64
		т								
				4786,88	2293,38	11297	5412	95	7,9	19
24	99-1-3(пл)	Опоры консольные металлические ОКС 2-8,0-2,0К=10,000;	10	43240		432400				
		шт								
25	99-1-4(пл)	Закладная часть стальных опорК=10,000;	10	11577		115770				
		шт								
26	99-1-2(пл)ТС	Клемная колодка ТВ-3506 (35А, 6П)К=10,000;	10	57		570				
		шт								
27	Ц8-352-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2К=10,000;	10	2617,87	1806,72	26179	18067	8903	3,64	36
		шт								
				657,02	378,21	6570	3782	86	2,209	22
28	1-7-30									
		Кронштейны под два светильника К2Е-аК=10,000;	0,37	139600		51652				
		т								

2.2 светильники и оборудование

29	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=20,000;	20	2148,14	1764,06	42963	35281	12972	2,3115	46
		светильник								
				382,95	299,82	7659	5996	95	1,0125	20
30	17-3-5	Светильники, тип РКУ-250-001-У1К=20,000;	20	6550		131000				
		шт								
31	17-6-85	Лампы металлогалогенная, тип ДНАТ150К=20,000;	20	537		10740				
		шт								

2.3 провод, кабель

32	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	14,1	73,1	20,8	1031	293	337	0,14	2
		м кабеля								
				23,4	4,4	330	62	86	0,026	–
33	Ц10-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,1115	42080,9	35620	4692	3972	1427	39	4
		км								
				6390	4275	712	477	120	24,985	3
34	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,12811	150500		19281				
		1000м								
35	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,1122	14832,3	10420	1664	1169	922	26	3
		км								
				4365	2475	490	278	120	14,465	2
36	16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,11444	131800		15083				
		1000м								

37 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1390	0,1	8
	м кабеля		19,7	0,5	1576	40	86	0,003	–
38 16-7-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,0816	8357		682				
	км								
2.4 трубы									
39 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм	0,012	394926,28	2481,03	4739	30	753	310,5	4
	км трубопровода		52785	936,56	633	11	117	4,575	–
2.5 траншея тип1									
40 Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами	0,238	200962,78	161632,78	47829	38469	13907	274,85	65
	км траншеи		39330	27833,48	9361	6624	87	96,8875	23
41 Е1-39-6	Исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм в грунтах 2 группыК=-3,500;	-0,833	24328,38	14495,88	-20266	-12075	-8951	69	-57
	км траншеи		9832,5	2518,38	-8190	-2098	87	8,625	-7
42 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	64,26	25,23	5,65	1621	363	1094	0,1242	8
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	1258	–	87	–	–
43 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	238	36,7	27,8	8735	6616	3213	0,06	14
	м кабеля		8,8	6,9	2094	1642	86	0,04	10

44	30-8-92	Песок природный	14,28	593		8468				
		м3								
45	Ц8-143-1	Устройство сигнальной ленты	238	32,4	23,7	7711	5641	2968	0,06	14
		м кабеля								
				8,6	5,9	2047	1404	86	0,034	8
46	1-1-336	Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!"	35,7	198		7069				
		м2								
		Итого по разделу 2				**961307**	**117962**			**269**
						44050	**23630**			**100**
		Стоимость: материалов, тенге				799295				
		Накладные расходы, тенге				63186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61470				
		Всего по разделу, тенге				**1085963**				
		Всего прямые затраты				**1163647**	**134526**			**334**
						54708	**27182**			**117**
		Стоимость: материалов, тенге				974413				
		Накладные расходы, тенге				75626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74357				
		Всего по смете №4-1-1				**1313630**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				11611933				
		в т.ч. Оборудование				1096170				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				**151427**				
		ИТОГО				**11763360**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				**221771**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	106672
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42669
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	12134472
- в текущих ценах	
2015г-МРП=1982 тенге(Имрп=2,557	31027845
Итого в текущих ценах	31027845
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	620557
Сметная стоимость в текущем уровне цен	31648402
Налог на добавленную стоимость	3797808
ВСЕГО по объекту:	35446210

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки не смотрю проверяю