Счет-фактура № 0000000041 от 11 сентября 2015 г.

ата оборота по реализации: 11.09.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/460 от 15.12.2014г

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

унКт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на реконструкцию здания областной физико-математической школы под детский сад г.Актобе, согласно Акта выполненых работ Формы 2 и Справки формы 3 за август 2015г	объект	1	40 341 585,71	40 341 585,71	12%	4 840 990,29	45 182 576,00		
сего по счету:					**40 341 585,71**		**4 840 990,29**	**45 182 576,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

лавный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

ание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/460	15.12.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	214 491 378		75 548 632	191 510 159			22 981 219	214 491 378
в т.ч. Август 2015г.		45 182 576	15 467 569	40 341 586			4 840 990	45 182 576

Итого к оплате за август 2015г: 45 182 576(Сорок пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки:СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе
Наименование объекта: СМР на Реконструкцию здания Областной физико-математической школы под детский сад в г.Актобе

Форма 2

Договор № 03-3/460 от 15.12.2014г.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы 1 этажа								
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	9,6	316,78 74,78	2,63 0,99	3041 718	25 10	692 95	0,4485 0,00488	4
		1.2 двери								
21	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	4,16	316,78 74,78	2,63 0,99	1318 311	11 4	299 95	0,4485 0,00488	2
		Итого по разделу 1				**4359** **1029**	**36** **14**	**991**		**6** **0**

	Накладные расходы, тенге				991				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				321				
	Всего по разделу, тенге				**5671**				

Раздел 2 Строительные работы 2 этажа

2.1 окна

51	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,3	316,78	2,63	1996	17	453	0,4485	3
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	471	6	95	0,00488	–
		Итого по разделу 2				**1996**	**17**	**453**		**3**
						471	**6**			
		Накладные расходы, тенге				453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147				
		Всего по разделу, тенге				**2596**				

Раздел 7 Витражи

7.1 витраж Вв-1

140	Е9-62-7	Изготовление каркаса металических конструкций	0,1352	49326,74	16388,64	6669	2216	3554	161	22
		т конструкций		28980	3478,9	3918	470	81	13,02	2
141	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=1,020;	0,0053	63600		337				
		т								

142 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,11261	72300		8142				
	т								
143 1-4-83	Сталь полосовая 250х10 мм (ГОСТ 103-91)	0,0196	46400		909				
	т								
144 Е9-45-1	Монтаж каркаса витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	0,1352	59686,16	10437,28	8070	1411	4871	240	32
	т конструкций								
			42525	1962,23	5749	265	81	6,93	1
145 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01472	93997,62	304,24	1384	4	465	198	3
	т								
			33075	114,75	487	2	95	0,56	–
146 Е9-45-3	Монтаж витражей из металлопластика	6,08	965,99	28,84	5873	175	4615	4,98	30
	м2								
			927	10,15	5636	62	81	0,041	–
147 6-1-712	Витражи из ПВХ профилей одинарной конструкции с одинарным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,19	4472		18738				
	м2								
148 6-1-190	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	1,89	10900		20601				
	м2								
149 Е13-44-7	Очистка щетками	4,35	60,75	–	264	–	214	0,34	1
	м2								
			60,75	–	264	–	81	–	–
150 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,35	21,8	0,05	95	–	20	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	25	–	81	0,0001	–
151 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,35	20,35	0,02	89	–	15	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	18	–	81	–	–

7.2 витраж Вв-2

152	Е9-62-7	Изготовление каркаса металических конструкцийК=2,000;	0,2028	49326,74	16388,64	10003	3324	5332	161	33
		т конструкций		28980	3478,9	5877	706	81	13,02	3
153	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=2,040;	0,00796	63600		506				
		т								
154	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,040;	0,16891	72300		12212				
		т								
155	1-4-83	Сталь полосовая 250х10 мм (ГОСТ 103-91)К=2,000;	0,0294	46400		1364				
		т								
156	Е9-45-1	Монтаж каркаса витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданийК=2,000;	0,22488	59686,16	10437,28	13422	2347	8103	240	54
		т конструкций		42525	1962,23	9563	441	81	6,93	2
157	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,02208	93997,62	304,24	2075	7	696	198	4
		т		33075	114,75	730	3	95	0,56	–
158	Е9-45-3	Монтаж витражей из металлопластикаК=2,000;	13,44	965,99	28,84	12983	388	10202	4,98	67
		м2		927	10,15	12459	136	81	0,041	1
159	6-1-712	Витражи из ПВХ профилей одинарной конструкции с одинарным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=2,000;	13,44	4472		60104				
		м2								
160	Е13-44-7	Очистка щеткамиК=2,000;	6,6	60,75	–	401	–	325	0,34	2
		м2		60,75	–	401	–	81	–	–

161	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	6,6	21,8	0,05	144	–	31	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	38	–	81	0,0001	–
162	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	6,6	20,35	0,02	134	–	22	0,0213	–
		м2		4,16	–	27	–	81	–	–
7.3 витраж Вв-3										
163	E9-62-7	Изготовление каркаса металических конструкций	0,1014	49326,74	16388,64	5002	1662	2667	161	16
		т конструкций		28980	3478,9	2939	353	81	13,02	1
164	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=1,020;	0,00398	63600		253				
		т								
165	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,08446	72300		6106				
		т								
166	1-4-83	Сталь полосовая 250х10 мм (ГОСТ 103-91)	0,0147	46400		682				
		т								
167	E9-45-1	Монтаж каркаса витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	0,11244	59686,16	10437,28	6711	1174	4052	240	27
		т конструкций		42525	1962,23	4782	221	81	6,93	1
168	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01104	93997,62	304,24	1038	3	348	198	2
		т		33075	114,75	365	1	95	0,56	–
169	E9-45-3	Монтаж витражей из металлопластика	7,41	965,99	28,84	7158	214	5625	4,98	37
		м2		927	10,15	6869	75	81	0,041	–

170	6-1-712	Витражи из ПВХ профилей одинарной конструкции с одинарным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,31	4472		23746			
		м2							
171	6-1-190	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	2,1	10900		22890			
		м2							
172	Е13-44-7	Очистка щетками	3,3	60,75	–	200	–	162	0,34	1
		м2		60,75	–	200	–	81	–	–
173	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3	21,8	0,05	72	–	15	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	19	–	81	0,0001	–
174	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,3	20,35	0,02	67	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	14	–	81	–	–
		Итого по разделу 7				**258444**	**12925**			**331**
						60380	**2735**			**11**
		Накладные расходы, тенге				51345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18587				
		Всего по разделу, тенге				**328376**				

Раздел 9 Полы

9.2 тип II (1 этаж)

190	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	238	935,07	6,13	222547	1459	18385	0,4393	105
		м2 покрытия		67,28	2,31	16013	550	111	0,01125	3

191	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	264,44	125,78	0,2	33261	53	5489	0,10339	27
		м плинтусов		18,61	0,09	4921	24	111	0,00038	
9.3 тип III (1 этаж)										
198	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	345,3	982,02	6,13	339092	2117	26673	0,4393	152
		м2 покрытия		67,28	2,31	23232	798	111	0,01125	4
199	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	379,83	125,78	0,2	47775	76	7884	0,10339	39
		м плинтусов		18,61	0,09	7069	34	111	0,00038	
9.7 тип II (2 этаж)										
207	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	888,6	982,02	6,13	872623	5447	68640	0,4393	390
		м2 покрытия		67,28	2,31	59785	2053	111	0,01125	10
208	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	977,46	125,78	0,2	122945	195	20290	0,10339	101
		м плинтусов		18,61	0,09	18191	88	111	0,00038	
		Итого по разделу 9				**1638243**	**9347**	**147361**		**814**
						129211	**3547**			**17**
		Накладные расходы, тенге				147361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107136				
		Всего по разделу, тенге				**1892740**				

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 1 этаж

218	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	915,58	316,78	2,63	290037	2408	65905	0,4485	411
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	68467	906	95	0,00488	4
220	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	560	185,33	2,35	103785	1316	48385	0,5382	301
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	50428	504	95	0,00438	2
10.2 2 этаж										
229	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	803	316,78	2,63	254374	2112	57801	0,4485	360
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	60048	795	95	0,00488	4
231	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	165	185,33	2,35	30579	388	14256	0,5382	89
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	14858	149	95	0,00438	1
		Итого по разделу 10				**678776**	**6224**	**186348**		**1161**
						193802	**2354**			**12**
		Накладные расходы, тенге				186348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51907				
		Всего по разделу, тенге				**917031**				
Раздел 14 Ремонт покрытия входов										
14.5 пандус										
337	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток (антискользящих) с красителем на цементном растворе	10,2	1623,44	14,65	16559	149	2298	1,219	12

		м2 покрытия								
				197,43	5,49	2014	56	111	0,02675	–
342	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,11055	8949,39	3622,28	989	400	521	23,759	3
		т металлоконструкций								
				3795,86	1380,94	420	153	91	6,7375	1
		14.6 разные работы								
346	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	12,8	148,13	0,1	1896	1	396	0,207	3
		м2								
				32,6	0,02	417		95	0,0002	–
347	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	12,8	104,31	2,06	1335	26	249	0,10626	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				19,69	0,79	252	10	95	0,00375	–
		Итого по разделу 14				**20779**	**576**	**3464**		**19**
						3103	**219**			**1**
		Накладные расходы, тенге				3464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1455				
		Всего по разделу, тенге				**25698**				
		Всего по смете №2-1-1				**3166441**				

Смета №2-1-2.Отопление и вентиляция.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		
				з/п рабочих-		з/п рабочих-		%	машинистов

				строителей	в т.ч. з/п машинистов	строителей	в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.4 система В2									
160	Е20-21-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59168	1
		зонт		97,81	2,95	98	3	115	0,01313	
	5.6 система В4									
188	Е20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347	
		зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313	
	5.7 система В5									
198	Е20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 150 мм	1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347	
		зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313	
	5.8 система В6									
211	Е20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 150 мм	1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347	
		зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313	
	5.9 система В7									
221	Е20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 150 мм	1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347	
		зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313	
	5.10 система В8									

232	E20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 100 мм		1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347
			зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313
5.11 система В9										
242	E20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 100 мм		1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347
			зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313
5.12 система В10										
252	E20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 100 мм		1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347
			зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313
5.13 система В11										
266	E20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм		1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347
			зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313
5.14 система В12										
281	E20-20-1	Установка колпаков из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм		1	874,17	7,06	874	7	87	0,4347
			зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313
5.15 система ВЕ										
282	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением		106	831,08	21,2	88094	2247	27244	1,29203	137
			решетка		214,63	8,86	22751	939	115	0,03938	4
5.16 система ВЕ1										

288	E20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	1	1545,01	16,18	1545	16	189	0,92978	1
		зонт		157,58	5,91	158	6	115	0,02625	

5.17 система ВЕ2

294	E20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,68828	1
		зонт		111,39	5,91	111	6	115	0,02625	

5.18 система ВЕ3

316	E20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 280 мм	1	1102,68	9,12	1103	9	116	0,59168	1
		зонт		97,81	2,95	98	3	115	0,01313	

5.19 система ВЕ4

328	E20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1102,68	9,12	1103	9	116	0,59168	1
		зонт		97,81	2,95	98	3	115	0,01313	

5.20 система ВЕ5

342	E20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,68828	1
		зонт		111,39	5,91	111	6	115	0,02625	

5.21 система ВЕ6

350 E20-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	975,17	7,06	975	7	87	0,4347	
	зонт		73,36	2,95	73	3	115	0,01313	

5.22 система BE7

364 E20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,68828	1
	зонт		111,39	5,91	111	6	115	0,02625	

5.23 система BE8

380 E20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,68828	1
	зонт		111,39	5,91	111	6	115	0,02625	

5.24 система BE9

394 E20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,68828	1
	зонт		111,39	5,91	111	6	115	0,02625	

5.25 система BE10

410 E20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1352,47	12,08	1352	12	135	0,68828	1
	зонт		111,39	5,91	111	6	115	0,02625	

5.26 система BE11

422	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1102,68	9,12	1103	9	116	0,59168	1
		зонт		97,81	2,95	98	3	115	0,01313	
		Итого по разделу 5				**111065**	**2441**	**29577**		**148**
						24697	**1023**			**4**
		в т.ч. оборудования, тенге				301228				
		Накладные расходы, тенге				29577				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-9635	1			
		Всего по разделу 5, тенге				**131007**				
		Всего по смете 2-1-2				**131007**				

Смета №2-1-3.Водопровод, канализация.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 холодное водоснабжение								
22	Е17-2-3	Установка смесителей	83	162,61	1,96	13497	163	13831	0,805	67
		шт		144,9	–	12027		115	–	–

23	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	29	1650		47850				
		комплект								
24	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	54	1430		77220				
		комплект								
25	E17-2-2	Установка полотенцесушителей	11	7362,17	8,69	80984	96	6058	2,852	31
		шт		476,1	2,81	5237	31	115	0,0125	–
		Итого по разделу 1				**219551**	**259**	**19889**		**98**
						17264	**31**			
		Накладные расходы, тенге				19889				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14366				
		Всего по разделу, тенге				**253806**				

Раздел 2 Канализация

50	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9194,48	49,05	36778	196	2138	2,553	10
		комплект		445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	
51	E17-3-1	Установка детских унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	33	7114,48	49,05	234778	1619	17638	2,553	84
		комплект		445,05	19,69	14687	650	115	0,0875	3
52	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	5987,64	26,91	65864	296	5183	2,2425	25
		комплект		398,48	11,25	4383	124	115	0,05	1
53	E17-1-6	Установка детских умывальников с подводкой холодной и горячей воды	43	5737,64	26,91	246719	1157	20262	2,2425	96
		комплект		398,48	11,25	17135	484	115	0,05	2

59	E17-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	29	4298,74	68,38	124663	1983	7230	1,1385	33
		комплект		191,48	25,31	5553	734	115	0,125	4
		Итого по разделу 2				**708802**	**5251**	**52451**		**248**
						43538	**2071**			**10**
		Накладные расходы, тенге				52451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45675				
		Всего по разделу, тенге				**806928**				
		Всего по смете №2-1-3				**1060735**				

Смета №2-1-4.Электроосвещение.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.3 светильники и лампы								
15	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	166	169,86	57,56	28197	9555	19770	0,55	91
		шт		86,85	35,93	14417	5964	97	0,157	26
16	17-1-81	Светильники, тип НПБ-1102	166	209		34694				

			шт							
17	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	25	246,62	79,51	6166	1988	4696	0,828	21
			шт							
				143,1	50,54	3578	1264	97	0,22	6
18	17-1-4									
		Светильники для местного освещения, тип НПБ-1101	25	970		24250				
			шт			0				
19	99-1-3(пл)	Лампа 4U 45W/840 E27	166	475		78850				
			шт							
20	99-1-4(пл)	Лампа 4U 32W/840 E27	25	246		6150				
			шт							
	1.4 навесное оборудование									
23	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	38	35,4	–	1345		1087	0,187	7
			шт							
				29,48	–	1120		97	–	–
24	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	38	156		5928				
			шт							
25	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	45,74	–	869		572	0,198	4
			шт							
				31,05	–	590		97	–	–
26	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	19	182		3458				
			шт							
27	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	40	34,7	–	1388		1144	0,188	14
			шт							
				29,48	–	1179		97	–	–
28	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	40	68		2720				
			шт							
29	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,156	18000		2808				

1000шт

Итого по разделу 1	**196823**	**11551**	**27278**	**1548**
	20884	**7228**		**379**
Накладные расходы, тенге	27278			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13446			
Всего по разделу, тенге	**237546**			
Всего по смете	**237546**			

Смета №2-1-5.Слаботочные сети.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Пожарная сигнализация								
20	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
		шт		7155	–	7155		81	–	
21	80-1-6(пл)ТС	Контрольная панель "Гранит-12"	1	6771		6771				
		шт								
22	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой	141	457,5	1,6	64508	226	49910	2	282
		шт		437	–	61617		81	–	
23	80-1-7(пл)ТС	Пожарный извещатель дымовой, ИП-212-45	33	387		12771				

			шт							
24	80-1-8(пл)ТС	Пожарный извещатель тепловой, ИП-101-1А-А1	108	229		24732				
			шт							
25	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручные в нормальном исполнении	10	369,9	1,6	3699	16	2811	2	20
			шт							
				347	–	3470		81	–	
26	80-1-9(пл)ТС	Пожарный извещатель ручной, ИПР 513-10	10	301		3010				
			шт							
27	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	14	59		826				
			шт							
28	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	24	72,9	–	1750		1036	0,33	8
			м кабеля							
				53,3	–	1279		81	–	
29	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0204	52100		1063				
			1000м							
30	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	4	23,2	2,1	93	8	58	0,1	
			м кабеля							
				16,5	0,3	66	1	86	0,002	
31	16-8-11	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2К=1,020;	0,00408	19460		79				
			1000м							
32	Ц8-121-1	Аккумулятор резервного питания	1	307,7	–	308		238	2	2
			шт							
				277	–	277		86	–	
33	80-1-10(пл)Т	Аккумулятор 12В-7А/ч	1	947		947				
			шт							
34	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526		1166	9	9

		шт								
				1440	–	1440		81	–	
35	80-1-11(пл)Т	Источник питания СКАТ-1200	1	6003		6003				
		шт								
36	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	11	135,55	–	1491		1325	0,778	9
		шт								
				124,2	–	1366		97	–	
37	17-4-2	Указатель световой "Выход"	11	462		5082				
		шт								
38	Ц10-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: электрические, прибор в одноблочном исполнении	11	1401,2	1,6	15413	18	12029	8	88
		шт								
				1350	–	14850		81	–	
39	80-1-12(пл)Т	Звуковой и световой оповещатель "Призма-200"	11	816		8976				
		шт								
40	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1070	27,7	2,1	29639	2247	18588	0,1	107
		м кабеля								
				19,7	0,5	21079	535	86	0,003	3
41	99-1-13(пл)Т	Кабель КРВПМ 2х2х0,5 мм2К=1,020;	888,42	20		17768				
		м								
42	99-1-14(пл)Т	Кабель КРВПМ 1х2х0,5К=1,020;	202,98	11		2233				
		м								
43	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	1060	174,35	93,91	184811	99545	136905	0,45655	484
		м короба								
				73,49	59,66	77899	63240	97	0,25963	275
44	99-1-5(пл)	Кабельный канал 15х10	1060	15		15900				
		м								
		Итого по разделу 2				**416909**	**102062**	**229862**		**1047**
						190498	**63776**			**278**
		оборудования, тенге				63210				

Накладные расходы, тенге	229862
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35014
Всего по разделу, тенге	**681785**
Всего по смете	**681785**
в т.ч. стоимость оборудования, тенге	63210

Смета №2-1-6.Технологическое оборудоване.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебаль и оборудование помещений пищеблока, помещения №11-15										
5	73-2-91(об)	Холодильник 88л, 0,09 кВт *шт*	2	34000		68000				
6	74-2-82(об)	Холодильник 47л, 0,083 кВт *шт*	1	33907		33907				
11	74-2-67(об)	Ванна-рукомойник, нерж. подвод х.г.в. Ду15мм ВР-600 *шт*	1	5862		5862				
21	69-10-28(об)	Вставка к тепловому оборудованию ВСМ-420 *шт*	1	7260		7260				
23	74-2-91(об)	Весы товарные напольные электронные (200 кг) *шт*	1	14600		14600				
24	62-9-13(об)	Весы настольные циферблатные ВРНЦ-6 *шт*	1	12100		12100				
29	74-2-86(об)	Электросушитель для рук (сенсорный) DB-2000 *шт*	2	3268		6536				

31	74-2-85(об)	Электропривод универсальный, УМК-01	1	93887	93887			
		шт						
		Итого по разделу 1			**242152**		**0**	
		оборудования, тенге			242152			
		Накладные расходы, тенге			0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			0			
		Всего по разделу, тенге			**242152**			

Раздел 2 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование помещений прачечной, помещения №34-40

32	69-3-39(об)	Машина стиральная автомат, максимальная загрузка 6 кг	2	36000	72000			
		шт						
33	63-4-111(об)	Машина стиральная 10-13 кг 220В 3,6 кВт	1	172250	172250			
		шт						
34	76-56-6	Стеллаж 4 полки, нерж 1200х600х1600 мм	4	10965	43860			
		шт						
36	76-61-3	Ванна бытовая	1	15387	15387			
		комплект						
37	74-2-118(об)	Ларь для белья	2	13545	27090			
		шт						
39	72-1-228(об)	Утюг электрический	1	2160	2160			
		шт						
40	76-36-204	Веревка бельевая хозяйственная 4мм, длиной-20м	1	108	108			
		шт						
41	72-1-115(об)	Машина швейная	1	13540	13540			
		шт						
43	76-64-69	Стул мягкий	2	2258	4516			
		шт						
44	74-2-5(об)	Стол однотумбовый	1	9675	9675			

		шт			
	Итого по разделу 2			**360586**	**3**
	оборудования, тенге			*360586*	–
	Накладные расходы, тенге				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге			**360586**	

Раздел 3 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование медицинских помещений, помещения №159-169

47	76-64-69	Стул мягкий	*шт*	6	2258	13548
48	74-2-5(об)	Стол однотумбовый 1200х600х760	*шт*	2	9675	19350
50	63-4-51(об)	Шкаф-стеллаж 935х450х1910	*шт*	3	10320	30960
51	73-2-91(об)	Холодильник фармацевтический, температурный режим +2...+14град; 220В/50Гц; 1ф; 0,2кВт 600х607х1300	*шт*	1	34000	34000
52	62-1-26(об)	Весы медицинские РГП-150МГ	*шт*	1	14400	14400
54	74-2-57(об)	Стол инструментальный	*шт*	3	5590	16770
55	63-6-30(об)	Стул-крутящийся	*шт*	2	3978	7956
56	74-2-55(об)	Кушетка смотровая	*шт*	2	6480	12960
57	74-2-132(об)	Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-021М	*шт*	1	19341	19341
58	74-2-133(об)	Ростомер складной	*шт*	1	1700	1700

59	74-2-130(об)	Лампа настольная	*шт*	2	1759		3518			
60	74-2-127(об)	Ведро педальное	*шт*	3	540		1620			
61	73-2-71(об)	Тумба прикроватная	*шт*	2	6880		13760			
62	72-1-30(об)	Кровать детская, 1400х600х1000 мм	*шт*	2	5805		11610			
63	62-2-3(об)	Матрац	*шт*	2	12800		25600			
65	74-1-25(об)	Стул детский	*шт*	4	1398		5592			
		Итого по разделу 3					**232685**	–		–
							–	–		–
		Стоимость: материалов, тенге					–			
		оборудования, тенге					232685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					–			
		Всего по разделу, тенге					**232685**			

Раздел 4 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование помещений 2-х ясельных групп, помещения №1-6, 64-69

4.1 мебель и оборудование раздевальных, помещения №2,65

66	76-64-69	Стул мягкий	*шт*	2	2258		4516			
68	69-12-9(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОББ-36Н	*шт*	2	10340		20680			

4.3 мебель и оборудование буфетных, помещения №6,69

73	Е17-1-3	Установка ванн	*комплект*	2	2491,17	37,55	4982	75	1324	3,197	6

					561,49	14,06	1123	28	115	0,075	–
74	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН	шт	2	12896		25792				
75	72-1-147(об)	Стол производственный СПРО-6-3, 1200х600х850 мм	шт	2	11000		22000				
76	72-1-63(об)	Полка-купе настенная ПНК-3, 1200х400х700 мм	шт	2	4300		8600				
	4.4	**мебель и оборудование спальных, помещения №3,66**									
78	62-2-3(об)	Матрац	шт	30	12800		384000				
79	74-2-34(об)	Шкаф с 4 полками для одежды детей	шт	8	11610		92880				
80	76-64-131	Шкаф-стеллаж для постельного белья	шт	2	15803		31606				
	4.5	**мебель и оборудование групповых, помещения №4,67**									
81	76-64-69	Стул мягкий	шт	2	2258		4516				
83	69-12-9(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОББ-36Н	шт	2	10340		20680				
84	73-2-31(об)	Стол ленточный	шт	4	22038		88152				
86	74-1-25(об)	Стул детский	шт	32	1398		44736				
87	73-2-95(об)	Стенка детская	шт	4	9100		36400				
88	74-1-12(об)	Горка-манеж (детский комплект из пластика)	шт	2	21500		43000				
		Итого по разделу 4					**832540**	**75**			**6**
							1123	**28**			–
		Стоимость: материалов, тенге					3784				

	оборудования, тенге				827558					
	Накладные расходы, тенге				1324					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				378					
	Всего по разделу, тенге				**834242**					

Раздел 5 ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование помещений в дошкольных групп, помещения №47-51(1этаж) №2-6,8-17,19-38 (2этаж)

5.1 мебель и оборудование раздевальных

89	76-64-69	Стул мягкий	8	2258		18064				
		шт								

5.3 мебель и оборудование буфетных

95	E17-1-3	Установка ванн	8	2491,17	37,55	19929	300	5295	3,197	26
		комплект		561,49	14,06	4492	112	115	0,075	1
97	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН	8	12896		103168				
		шт								
98	72-1-147(об)	Стол производственный СПРО-6-3, 1200x600x850 мм	8	11000		88000				
		шт								
99	72-1-63(об)	Полка-купе настенная ПНК-3, 1200x400x700 мм	8	4300		34400				
		шт								

5.4 мебель и оборудование спальных

101	62-2-3(об)	Матрац	200	12800		2560000				
		шт								

5.5 мебель и оборудование групповых, помещения №4,67

102	76-64-69	Стул мягкий	8	2258		18064				
		шт								
106	74-1-25(об)	Стул детский	208	1398		290784				
		шт								
107	73-2-95(об)	Стенка детская	16	9100		145600				

			шт					
108	76-37-66	Доска передвижная одноэлементная для письма маркером, 1010x850x20		8	7740	61920		
			шт					
		Итого по разделу 5				**3339929**	**300**	**26**
						4492	**112**	**1**
		Стоимость: материалов, тенге				15137		
		оборудования, тенге				3320000		
		Накладные расходы, тенге				5295		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1513		
		Всего по разделу, тенге				**3346737**		

Раздел 6 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование служебно-бытовых помещений, помещения №28,29,46,53,57-60

109	76-64-69	Стул мягкий		20	2258	45160		
			шт					
114	74-1-25(об)	Стул детский		6	1398	8388		
			шт					
115	76-37-66	Доска передвижная одноэлементная для письма маркером, 1010x850x20		2	7740	15480		
			шт					
117	63-6-5(об)	Металлическая вешалка напольная, гардеробного типа на колесах, 6 пар крючков, 1090x700x1850		3	13975	41925		
			шт					
118	71-2-38(об)	Компьютер в комплекте 220В; 1ф; 0,45кВт (с базовым программным обеспечением)		3	57760	173280		
			комплект					
119	63-6-30(об)	Стул-крутящийся		1	3978	3978		
			шт					
120	74-2-145(об)	Сейф огнестойкий		2	9030	18060		
			шт					
121	74-2-1(об)	Диван мягкий		2	18598	37196		

		шт					
	Итого по разделу 6				**343467**	–	–
					–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге				–		
	оборудования, тенге				343467		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего по разделу, тенге				**343467**		

Раздел 7 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование музыкального зала со вспомогательными помещениями, помещения №54-56

122	76-64-69	Стул мягкий	52	2258	117416		
		шт					
125	74-1-25(об)	Стул детский	50	1398	69900		
		шт					
127	63-5-4(об)	Вешалка напольная для плечиков	1	4924	4924		
		шт					
128	74-2-7(об)	Подставка под синтезатор	1	4300	4300		
		шт					
129	63-2-87(об)	Синтезатор СТК-1200К2	1	36000	36000		
		шт					
	Итого по разделу 7				**232540**	–	–
					–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге				–		
	оборудования, тенге				232540		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего по разделу, тенге				**232540**		

Раздел 8 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: мебель и оборудование гимнастических залов со вспомогательными помещениями, помещения №74,75,77,81,82

130	76-64-69	Стул мягкий	шт	2	2258	4516		
134	73-1-163(об)	Стенка гимнастическая с турником (детская)	шт	12	10200	122400		
135	73-2-16(об)	Скамья детская деревянная гимнастическая	шт	8	7310	58480		
136	74-2-273(об)	Детское бревно гимнастическое	шт	2	20200	40400		
137	76-38-1	Контейнер для спортинвентаря на роликах с веревочной ручкой	шт	4	13975	55900		
		Итого по разделу 8				**281696**	–	–
		Стоимость: материалов, тенге				–	–	–
		оборудования, тенге				–		
						281696		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
		Всего по разделу, тенге				**281696**		

Раздел 9 Противопожарный инвентарь

138	74-2-315(об)	Багор пожарный	шт	3	380	1140
139	74-2-316(об)	Бочка для воды емкостью 200 л	шт	3	5380	16140
140	74-2-317(об)	Ведро емкостью 12 л	шт	2	340	680
141	74-2-318(об)	Лом	шт	1	200	200
142	74-2-319(об)	Огнетушитель порошковый	шт	20	2540	50800
143	74-2-320(об)	Топор	шт	1	420	420

144	63-6-214(об)	Щит пожарный ЩПД	шт	1	5080	5080				
			шт							
		Итого по разделу 9				**74460**	–		–	
		Стоимость: материалов, тенге				–	–		–	
		оборудования, тенге				– 74460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по разделу, тенге				**74460**				

Раздел 10 Инвентарь

10.1 жесткий хозяйственный

154	62-7-117(об)	Шторы-жалюзи	м2	569,5	980	558110				
155	74-2-148(об)	Ковры шерстяные (2х3м=11шт; 4х5м=2шт)	м2	106	18992	2013152				
156	74-2-151(об)	Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений	шт	14	3664	51296				
157	74-2-152(об)	Полка-вешалка для детского хозяйственного уголка	шт	7	1686	11802				
158	74-2-153(об)	Полка подвесная	шт	10	645	6450				

10.3 медицинский

240	Ц8-602-1	Электрополотенце	шт	1	176,9	5,4	177	5	141	1	1
					162	2,3	162	2	86	0,013	–
241	74-2-235(об)	Электрополотенце		1	3268		3268				

			шт				
242	74-2-236(об)	Зеркало настенное	1	1832	1832		
			шт				
	10.6 технические средства информации						
321	74-2-308(об)	Магнитофон	3	5675	17025		
			комплект				
322	74-2-310(об)	Телевизор	3	25000	75000		
			комплект				
323	74-2-311(об)	Фотоаппарат	1	5511	5511		
			комплект				
324	74-2-312(об)	Фотоувеличитель с набором фотопринадлежностей	1	8142	8142		
			комплект				
325	74-2-313(об)	Экран переносной	1	3371	3371		
			шт				
326	74-2-314(об)	Эпидиаскоп	1	3290	3290		
			шт				
	Итого по разделу 10				**2758426**	**5**	**1**
					162	**2**	**–**
	Стоимость: материалов, тенге				10		
	оборудования, тенге				2758259		
	Накладные расходы, тенге				141		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19		
	Всего по разделу, тенге				**2758586**		

Раздел 11 Овощехранилище

11

327	76-56-6	Стеллаж кухонный, 4 полки, нерж 1200х600х1600 мм	10	10965	109650		

шт

Итого по разделу 11	**109650**	–		–
	–	–		–
Стоимость: материалов, тенге	–			
оборудования, тенге	109650			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–			
Всего по разделу, тенге	**109650**			
Всего по смете №2-1-6	**8816802**			
в том числе стоимость оборудования	8783053			

Смета №3-1-1.Овощехранилище.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутренняя отделка									
1	Е69-18-1	Очистка помещений от бытового мусора	111,4	6,08	–	677	–	609	0,046	5
		м2 пола		6,08	–	677	–	90	–	–
2	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	111,4	6,47	–	721	–	836	0,04497	5
		м2		6,47	–	721	–	116	–	–
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8	27,1	27,1	217	217	137	–	–
		т		–	18,97	–	152	90	0,03984	–

4	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км	8	108,2	108,2	866	866	156	–	–
		т		–	21,64	–	173	90	0,04544	–
5	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	416,4	25,16	0,05	10477	21	8731	0,143	60
		м2		22,05	0,02	9182	8	95	0,0001	–
		Итого по разделу 1				**12958**	**1104**			**70**
						10580	**333**			–
		Накладные расходы, тенге				10469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1406				
		Всего по разделу, тенге				**24833**				
		Всего по смете №3-1-1				**24833**				

Смета №7-1-1.Покрытие дорог, площадок

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие

2.1 ремонт асфальтового покрытия

12	Е27-53-3								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	300	574,17	19,2	172251	5760	4734	0,03864	12
	м2 покрытия		6,83	6,32	2049	1896	120	0,02208	7
13	Е27-54-3								
	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1200	68,28	–	81936	–	14	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	12	–	120	–	–
14	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	1,2	40182,49	424,49	48219	509	253	0,667	1
	т		–	176,18	–	211	120	0,725	1
15	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	300	460,71	–	138213	–	10246	0,1656	50
	м2 покрытия		28,46	–	8538	–	120	–	–
16	Е27-55-2								
	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	600	73,4	–	44040	–	3298	0,02668	16
	м2 покрытия		4,58	–	2748	–	120	–	–

2.2 устройство асфальтового покрытия

21	Е27-53-3								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	238,1	574,17	19,2	136710	4572	3757	0,03864	9
	м2 покрытия		6,83	6,32	1626	1505	120	0,02208	5
22	Е27-54-3								
	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	952,4	68,28	–	65030	–	12	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	10	–	120	–	–
23	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	0,95	40182,49	424,49	38173	403	200	0,667	1
	т		–	176,18	–	167	120	0,725	1

24	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	238,1	460,71	–	109695	–	8131	0,1656	39
		м2 покрытия		28,46	–	6776	–	120	–	–
25	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	476,2	73,4	–	34953	–	2617	0,02668	13
		м2 покрытия		4,58	–	2181	–	120	–	–
		Итого по разделу 2				**869220**	**11244**	**33262**		**141**
						23940	**3779**			**14**
		Накладные расходы, тенге				33262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54149				
		Всего по разделу, тенге				**956631**				
		Всего по смете				**956631**				

Смета №7-1-3.Малые архитектурные формы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 2 Теневой навес (10 шт)

2.2 скамья

44	Е10-7-1	Обшивка каркаса досками	50	632,39	5,8	31620	290	3724	0,41745	21
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	3338	110	108	0,01063	1
45	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных скамеек колером масляным разбеленнымК=2,000;	100	229,5	0,23	22950	23	15618	0,96945	97
		м2 окрашиваемой поверхности		164,31	0,09	16431	9	95	0,00038	–
		Итого по разделу 2				**54570**	**313**	**19342**		**118**
						19769	**119**			**1**
		Накладные расходы, тенге				19342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4435				
		Всего по разделу, тенге				**78347**				
		Всего по смете				**78347**				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				15154126				
		в т.ч.стоимость оборудования				8846263				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				**90833**				
		ИТОГО				**15244959**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				**133029**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				63987				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25595				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				15467569				
		- в текущих ценах								
		2015г-МРП=1982 тенге(Имрп=2,557				39550575				
		Итого в текущих ценах				39550575				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				791011				

Сметная стоимость в текущем уровне цен	40341586
Налог на добавленную стоимость	4840990
ВСЕГО по объекту:	45182576

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

сметные расчеты проверил