Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Программа 458018000149
Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Генерала Дюсенова, 8

СПРАВКА №1 от 1 ноября 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

код	код	Договор № 274 от 23.09. 2013 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Генерала Дюсенова, 8	2 923 310	2 610 098							313 212	
за ноябрь месяц	2 923 310	2 610 098							313 212	
Предоплата 30 %	1 053 707	940 810							112 897	
К оплате:	1 869 603	1 669 288							200 315	1 869 603

К оплате: один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот три тенге

Заказчик:
и.о. Руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара
Акылбеков Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Камзин Б.

форма-2

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Подрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Договор № 274 от 23. 09. 2013 года

Программа 458018000149

АКТ №1 от 1 ноября 2013 года

приемки выполненных работ

Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Генерала Дюсенова, 8

за ноябрь м-ц 2013 года

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1 Подготовительный период														
	23-24-1 (ДМ)	Демонтаж люка Ктрр=0,4; Ктрм=0,4; Кзпр=0,4; Кэкс=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0,0	шт	3	97,87	83,7	14,17	5,4	294	251	43	16	130	347	0,828	2
	7-31-1	Установка опорных плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,060	2850,04	812,93	1851,43	597,97	171	49	111	36	140	119	7,3045	0
	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	3	1100				3300	0	0	0		0		0
	23-24-1	Установка люка	шт	3	302,67	209,25	35,42	13,5	908	628	106,26	40,5	130	869	1,38	4,14
	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,9	408,12	238,5	169,62	4,07	4449	2600	1849	44	133	3517	1,5636	17
	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	мп	162	122,85	122,85			19902	19902	0	0	133	26470	0,767	124
	П9-29-1	Мусор строительный погрузка	т	44,3	27,10		27,1	18,97	1201	0	1201	840	100	840	0,03984	2
	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	44,30	98,12		98,12	19,62	4347	0	4347	869	100	869	0,04120	2
		Исключить:														
	23-24-1 (ДМ)	Демонтаж люка Ктрр=0,4; Ктрм=0,4; Кзпр=0,4; Кэкс=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0,0	шт	-3	97,87	83,7	14,17	5,4	-294	-251	-43	-16	130	-347	0,828	-2
	7-31-1	Установка опорных плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	-0,060	2850,04	812,93	1851,43	597,97	-171	-49	-111	-36	140	-119	7,3045	0
	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	-3	1100				-3300	0	0	0		0		0
	23-24-1	Установка люка	шт	-3	302,67	209,25	35,42	13,5	-908	-628	-106,26	-40,5	130	-869	1,38	-4,14
	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	-10,4	408,12	238,5	169,62	4,07	-4244	-2480	-1764	-42	133	-3354	1,5636	-16
	П9-29-1	Мусор строительный погрузка	т	-4,30	27,10		27,1	18,97	-117	0	-117	-82	100	-82	0,03984	0

	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	-4,30	98,12		98,12	19,62	-422	0	-422	-84	100	-84	0,04120	0
		Итого по разделу 1							25116	20022	5094	1545		28176		129
		Накладные расходы							28176	4226						14
		Итого							53292	24248	5094	1545		28176		143
		Стоимость демонтируемых материалов							9670							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							3778							
		Итого по разделу 1 в ценах 2001г.							**57070**	**24248**	**5094**	**1545**		**28176**		**143**
		Раздел 2 Земляные работы														
	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2	367	19,95	1,03	15,58	5,5	7322	378	5718	2019	133	3188	0,0362	13
	1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	79	26,22	1,15	25,03	6,78	2071	91	1977	536	97	608	0,0312	2
	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	134,00	98,12		98,12	19,62	13148	0	13148	2629	100	2629	0,04120	6
	1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	м3 грунта	79	3,07	0,39	2,66	0,93	243	31	210	73	97	101	0,00577	0
		Исключить:														
	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2	-184,9	19,95	1,03	15,58	5,5	-3689	-190	-2881	-1017	133	-1605	0,0362	-7
	1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	-39,80	26,22	1,15	25,03	6,78	-1044	-46	-996	-270	97	-307	0,0312	-1
	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	-67,50	98,12		98,12	19,62	-6623	0	-6623	-1324	100	-1324	0,04120	-3
	1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	м3 грунта	-39,80	3,07	0,39	2,66	0,93	-122	-16	-106	-37	97	-51	0,00577	0
		Итого по разделу 2							11306	248	10447	2609		3239		10
		Накладные расходы							3239	486						2
		Итого							14545	734	10447	2609		3239		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							873							
		Итого по разделу 2 в ценах 2001г.							**15418**	**734**	**10447**	**2609**		**3239**		**12**
		Раздел 3 Устройство проезжей части														
	27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2), толщина 20 см	м2	156	341,6	4,32	22,3	7,67	53290	674	3479	1197	133	2488	0,05571	9
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,00	1840,27	123,75	100,89	38,25	14722	990	807	306	118	1529	1,03	8

	27-34-4	Устройство бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	мп	162	680,14	153,68	6,63	1,76	110183	24896	1074	285	133	33491	1,0061	163
	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	м3	6,966	26200				182509	0	0	0		0		0
	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,56	40097,59		339,59	140,94	22455	0	190	79	133	105	1,16	0,65
	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2), т=20 см, фр. 20-40 мм	м2	712,5	431,8	5	33,29	11,5	307658	3563	23719	8194	133	15637	0,07338	52
	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	0,235	40097,59		339,59	140,94	9423	0	80	33	133	44	1,16	0,273
	27-53-1	Устройсто покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	712,5	479,51	5,94	15,35	5,06	341651	4232	10937	3605	133	10423	0,05126	37
	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины к=2	м2	1425	57,01	0,01			81239	14	0	0	133	19	0,00009	0
	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км трубопровода	0,035	58770,31	33075	25695,31	6813,45	2057	1158	899	238	130	1815	220,38	8
	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10 м	3,5	2900				10150	0	0	0		0		0
		Исключить:														
	27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2), толщина 20 см	м2	-156	341,6	4,32	22,3	7,67	-53290	-674	-3479	-1197	133	-2488	0,05571	-9
	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2), т=20 см, фр. 20-40 мм	м2	-530,4	431,8	5	33,29	11,5	-229027	-2652	-17657	-6100	133	-11640	0,07338	-39
	27-34-4	Устройство бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	мп	-162	680,14	153,68	6,63	1,76	-110183	-24896	-1074	-285	133	-33491	1,0061	-163
	27-53-1	Устройсто покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	-28,6	479,51	5,94	15,35	5,06	-13714	-170	-439	-145	133	-419	0,05126	-1
	27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины к=2	м2	-57,2	57,01	0,01			-3261	-1	0	0	133	-1	0,00009	0
	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	-0,635	40097,59		339,59	140,94	-25462	0	-216	-89	133	-118	1,16	-0,737
		Добавить:														
	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	28,23	280,88	32,18	248,35	78,59	7929	908	7011	2219	119,7	3743	0,4894	14

	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ, М-1200, фракция 20-40 мм	м3	35,57	1430				50865	0	0	0		0		0
	27-53-1	Устройсто покрытий толщ. 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	62,79	479,51	5,94	15,35	5,06	30108	373	964	318	133	919	0,05126	3
	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,49	1840,27	123,75	100,89	38,25	902	61	49	19	118	94	1,03	1
	27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	мп	171,9	635,14	108,68	6,63	1,76	109181	18682	1140	303	133	25250	0,7041	121
	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 5,7*0,043=0,245	м3	0,426	26200				11161	0	0	0		0		0
	27-34-2	Установка поребрика сечением 200х80 мм при других видах покрытий	мп	45,18	635,14	108,68	6,63	1,76	28696	4910	300	80	133	6637	0,7041	32
	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	м3	0,723	26200				18943	0	0	0		0		0
		Итого по разделу 3							958185	32068	27784	9060		54037		236
		Накладные расходы							54037	8106						27
		Итого							1012222	40174	27784	9060		54037		263
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							60733							
		Итого по разделу 3 в ценах 2001г.							**1072955**	**40174**	**27784**	**9060**		**54037**		**263**
		Всего по разделам в ценах 2001 года							**1145443**							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1731/775=2,234							2558920							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							51178							
		Итого							**2610098**							
		НДС, 12%							313212							
		Всего по сметному расчету							**2923310**							

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" г. Павлодара — Акылбеков Д.Т.

Заведующая сектором по ремонту дорог — Горелова Т.Ю.

Гл. специалист сектора по ремонту дорог — Жомартов Ж.К.

Заведующий планово-производственным сектором — Ержанов М.Л.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Руди Н.Я.

Подрядчик:

Директор ТОО "САМЕК СТРОЙ" — Камзин Б.

Технадзор: ИП "Берикбаев" — Берикбаев Е.Н.

Счет-фактура № 21 от 1 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью САМЕК-СТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031240006826, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, Павлодар, ул. Ткачева, дом № 17, корпус 1, к.34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007068, от 25.12.2012

ИИК поставщика: ИИК KZ538210539812118782, в банке Филиал АО "Bank RBK" в г.Павлодар, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 274 от 23.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, дом № 25, корпус а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031240006826, Товарищество с ограниченной ответсвенностью САМЕК-СТРОЙ,140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, Павлодар, ул. Ткачева, дом № 17, корпус 1, к.34

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041240000819, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара",Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, дом № 25, корпус а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041240000819, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, дом № 25, корпус а

ИИК получателя: KZ36070103KSN4514000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул.Ген.Дюсенова, 8	шт	1	2 610 098,21	2 610 098,21	12%	313 211,79	2 923 310,00	0	
Всего по счету:					**2 610 098,21**		**313 211,79**	**2 923 310,00**		

Руководитель: Камзин Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

МП

Уполномоченный на подписание сч.фактур за гл.бухгалтера Камзин Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Камзин Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.