Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Самек Строй"
Наименование строительства и его адрес : Бдагоустройство внутридворовой территории по ул.Павлова 102\3 в г.Павлодаре

СПРАВКА №1 от 20 декабря 2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октярбрь месяц 2022 года

код	код	Договор №107 от 03.06.2022 г.	Источник		организационно правовая	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бдагоустройство внутридворовой территории по ул.Павлова 102\3 в г.Павлодаре	17722405	15823576								
за месяц	17722405	15823576								
К оплате:	**17722405**	15823576							**1898829,00**	**17722405,00**

К оплате: семнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи четыреста пять тенге, 00 тиын

Заказчик:
И.о руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара
_____Найманов К.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самек Строй"
_____Мухамеджанов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.3.1Д от 26.07.21 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
04.авг
Форма

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Самек Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 102/3 в городе Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство внутридворовой территории по ул. Павлова 102/3 в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 03.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 20 декабря 2022 года

на Благоустройство внутридворовой территории по ул.Павлова 102/3 в г.Павлодаре

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтаж оборудования и малых архитектурных форм

1	1 1109-0701-0103	Демонтаж игрового , спортивного оборудования и малых форм НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	1,094	78187,2	–	85537	–	–	59021	156123
					78187,2	–	85537	–	–	11565	
2	2 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,094	707		773		–	–	835
					–		–		–	62	
3	3 412-101-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=8,000;	т·км	8,752	59		516		–	–	557
					–		–		–	41	
Раздел 2 Демонтаж ограждения											
4	4 1218-0101-2402	Ограждения металлические из труб диаметром до 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м сменяемого ограждения	24	311,51	10,9	7476	262	–	5195	13685
					300,61	–	7215	–	–	1014	
5	5 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,216	707		153		–	–	165

					–		–		–	12
6	6 412-101-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=8,000;	т·км	1,728	59		102		–	–	110
					–		–		–	8
Раздел 3 Земляные работы										
7	7 1101-0205-0101	Грунты 1 группы .Разработка вручную глубиной до 10 см с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м с перемещением на газон НР=72 %	м3 грунта	72,72	1446,25	–	105171	–	–	75723	195366
					1446,25	–	105171	–	–	14472
8	8 1291-0341-0101СРД-341-01-01	Переноска навалочных материалов, грузов вручную на первые 10 м НР=108 %	т	0,14	1133,39	–	159	–	–	172	357
					1133,39	–	159	–	–	26

9	9 1101-0102-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %										
			м3 грунта	72,64	286,4	286,4	20804	20804	–	2318	24972	
					–	44,31	–	3219	–	1850		
10	10 412-101-0110	Перевозка лишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;										
			т·км	1270	57		72390		–	–	78181	
					–		–		–	5791		
		Раздел 4 Покрытие Тип I										
11	11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	100	2156,61	32,62	215661	3262	130314	90060	330179	
					820,85	13,04	82085	1304	–	24458		
12	12 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,6	32378		51805		51805	–	55949	Казахстан
					–		–		–	4144		

13	13 1127-0701-0201	Основания из щебня, толщиной 12 (10)см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	235	1171,85	156,07	275385	36676	171552	84061	388202
					285,77	45,44	67156	10678	–	28756	
14	14 1127-0701-0202	Основания из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-470	74,3	5,07	-34921	-2383	-29554	-3950	-41981
					6,35	1,43	-2985	-672	–	-3110	
15	15 1127-0401-0101	Слои оснований из песчано-цементной смеси толщ.5 см. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	11,75	1231,18	1078,4	14466	12671	–	5076	21105
					152,78	247,23	1795	2905	–	1563	
16	16 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,568	1894		25698		25698	–	27754 Казахстан
					–		–		–	2056	
17	17 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2	27751		5550		5550	–	5994 Казахстан
					–		–		–	444	

18	18 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	235	1377,13	143,42	323626	33704	2089	279517	651394
					1224,82	40,53	287833	9525	–	48251	
19	19 255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	235	1771		416185		416185	–	449480 Казахстан
					–		–		–	33295	
	Раздел 5	**Покрытие Тип II**									
20	20 1127-0201-1002	Камни бортовые БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	69	2156,61	32,62	148806	2251	89917	62142	227824
					820,85	13,04	56639	900	–	16876	
21	21 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,104	32378		35745		35745	–	38605 Казахстан
					–		–		–	2860	
22	22 1127-0701-0201	Основания из щебня, толщиной 12 (10)см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	168	1171,85	156,07	196871	26220	122642	60094	277522
					285,77	45,44	48009	7634	–	20557	

23	23 1127-0701-0202	Основания из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-336	74,3	5,07	-24965	-1704	-21128	-2823	-30011	
					6,35	1,43	-2134	-480	–	-2223		
24	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная . Устройство НР=91 %	м3	5,5	24374,27	11,23	134058	62	126549	6786	152112	
					1354,05	1,86	7447	10	–	11268		
25	25 1127-1301-0101	Покрытия на основе резиновой крошки толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	168	4205,19	25,56	706472	4294	584032	129183	902507	
					703,25	8,74	118146	1468	–	66852		
26	26 233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм К=1,010;	м2	169,68	7980		1354046		1354046	–	1462370	Казахстан
					–		–		–	108324		
Раздел 6 спортивное оборудование												
27	27 8601-0216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ" НР=0	комплект	1	209566	2213	209566	2213	197369	8117	235098	
					9984	678	9984	678	–	17415		

28	28 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР=0	комплект	1	196866	2440	196866	2440	184460	8091	221354
					9966	751	9966	751	–	16397	
29	29 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	225081	2433	225081	2433	212344	8387	252145
					10304	748	10304	748	–	18677	
30	30 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР=0	комплект	1	210293	2352	210293	2352	197444	8503	236300
					10497	723	10497	723	–	17504	
31	31 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" НР=0	комплект	1	229443	3322	229443	3322	215925	8286	256747
					10196	1057	10196	1057	–	19018	
32	32 8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР=0	комплект	1	220187	2672	220187	2672	203292	11754	250496
					14223	795	14223	795	–	18555	
33	33 8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР=0	комплект	1	166484	1502	166484	1502	157317	6296	186602
					7665	451	7665	451	–	13822	
34	34 8601-0202-0106	Турник с кольцами НР=0	комплект	1	95600	1775	95600	1775	88998	3850	107406
					4827	563	4827	563	–	7956	
35	35 8601-0201-0117	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) НР=0	комплект	1	547196	8049	547196	8049	517961	16890	609213

						21186	2556	21186	2556	–	45127	
Раздел 7 игровое оборудование												
36	36	8601-0101-0105	Карусель "Ромашка" НР=0	комплект	1	375056	4315	375056	4315	360325	8664	414418
						10416	1369	10416	1369	–	30698	
37	37	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР=0	комплект	1	119797	223	119797	223	111738	6636	136548
						7836	63	7836	63	–	10115	
38	38	8601-0104-0405	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки НР=0	комплект	1	160604	365	160604	365	147329	10982	185313
						12910	94	12910	94	–	13727	
39	39	8601-0104-0410	Качели подвесные "Гнездо" НР=0	комплект	1	432446	365	432446	365	419171	10982	478902
						12910	94	12910	94	–	35474	
40	40	8601-0104-0512	Качалка на пружине "Самолет" НР=0	комплект	3	102557	317	307671	951	288105	13992	347396
						6205	85	18615	255	–	25733	
41	41	8601-0106-0101	Домик-беседка с счетами НР=0	комплект	1	466941	561	466941	561	449695	13374	518740
						16685	179	16685	179	–	38425	
42	42	8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР=0	комплект	1	1849812	2440	1849812	2440	1770700	62366	2065152
						76672	779	76672	779	–	152974	

43	43	8601-0201-0111	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом НР=0	комплект	1	440313	833	440313	833	418058	17549	494491
						21422	276	21422	276	–	36629	
Раздел 8 Малые формы												
44	44	8601-0306-0102	Вазон шестигранный "Наурыз" НР=0	шт.	1	52019	–	52019	–	52019	–	56181
						–	–	–	–	–	4162	
45	45	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР=0	шт.	5	55158	120	275790	600	266380	9825	308464
						1762	29	8810	145	–	22849	
46	46	8601-0302-0305	Скамья радиусная НР=0	шт.	3	75019	178	225057	534	218016	6948	250565
						2169	45	6507	135	–	18560	
47	47	8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м) НР=0	шт.	7	28823	–	201761	–	201761	–	217902
						–	–	–	–	–	16141	
Раздел 9 ограждение												
48	48	8601-0602-0504	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом (L-122 м) НР=0	секция	61	20080	74	1224880	4514	1140090	87047	1416881
						1316	35	80276	2135	–	104954	

49	49 214-205-0102	Столбик из трубы стальной квадратной из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40 мм, L-1,2 м, Р-2,332 кг)										
			т	0,0168	561429		9432		9432	–	10187	Казахстан
					–		–		–	755		
Раздел 10 Посадка деревьев												
50	50 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %										
			м траншеи	130	455,36	–	59197	–	–	52093	120193	
					455,36	–	59197	–	–	8903		
51	51 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной . Посадка НР=88 %	м изгороди	130	635,3	111,44	82589	14487	246	62498	156694	
					521,97	24,34	67856	3164	–	11607		
52	52 254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	390	1023		398970		398970	–	430888	Казахстан
					–		–		–	31918		
	Всего						**15 353 632**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 361 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 292 587
- перевозка грузов, тенге	73 934
- накладные расходы, тенге	1 295 705
в т.ч. зарплата, тенге	116 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 137 307
Всего	**15 353 632**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	159 678
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**310 266**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**15 823 576**
НДС (12 %)	1 898 829
Итого	**17 722 405**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД" г Павлодар _____Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства _____Оразалин А.К.

Гл.специалист сектора благоустройства _____Несипказиев Н.Б.

Заведующий сектором тех.сопровождения _____Шакиева К.К.

Подрядчик:

Директор ТОО"Самек Строй" _____Мухамеджанов А.С.

Авторский надзор:
ТОО «Innovation Center Project». ГИП _____Галиева М.Г.

Технический надзор:
ИП «Слямбеков». Эксперт _____Омаров К.И.