Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Самек Строй"
Наименование строительства и его адрес : Бдагоустройство внутридворовой территории по ул.Павлова 102\3 в г.Павлодаре

СПРАВКА №2 от 20 декабря 2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код	код	Договор №107 от 03.06.2022 г.	Источник		организационно правовая	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бдагоустройство внутридворовой территории по ул.Павлова 102\3 в г.Павлодаре	2406649	2148794								
за месяц	2406649	2148794								
К оплате:	**2406649**	2148794							**257855,00**	**2406649,00**

К оплате: два миллиона четыреста шесть тысяч шестьсот сорок девять тенге, 00 тиын

Заказчик:
И.о руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара
_____ Найманов К.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самек Строй"
_____ Мухамеджанов А.С.

"SANA-2015". Версия 21.3.1Д от 26.07.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.авг

Форма

региона

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД" города Павлодара

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Самек Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Павлова 102/3 в городе

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 03.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 20 декабря 2022 года

Электроосвещение

Основание: корректирующая смета

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Низковольтное оборудование													
1	1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ . Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	56877,73	8504,18	56878	8504	1118	36276	100606	

					47256	3127,04	47256	3127	–	7452	
2	2 247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8267		8267		8267	–	8928
					–		–		–	661	
3	3 247-204-0607	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	1	820		820		820	–	886
					–		–		–	66	
4	4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553
					1293,69	34,77	1294	35	–	189	
5	5 247-301-0217	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19275		19275		19275	–	20817
					–		–		–	1542	

Раздел 2 Стандартное оборудование

6	6 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			яма	5	1030,06	833,47	5150	4167	–	2020	7744
					196,59	364,44	983	1822	–	574	
7	7 1108-0101-0202	Подготовка щебеночная толщ.10 см . Устройство НР=93 %	м3 основания	0,5	7547,75	1788,3	3774	894	2413	804	4944
					934,15	795,6	467	398	–	366	
8	8 1106-0101-0101	Омоноличивание опоры освещения В22,5 НР=91 %	м3	12,5	28268,27	1118,59	353353	13982	322445	18356	401446
					1354,05	259,62	16926	3245	–	29737	
9	9 1133-0301-0402	Опоры стальные массой до 1 т . Установка НР=80 %	опора	5	35026,62	11685,59	175133	58428	17619	97792	294759
					19817,2	4630,83	99086	23154	–	21834	

10	10 247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А										
			шт.	5	57050		285250		285250	–	308070	Казахстан
					–		–		–	22820		
11	11 291-001-0001 (пл)	Закладная деталь фундамента ЗДФ1,8 Б ТОО "Прогресс ПВ" (цена 30000 тенге с НДС)										
			шт	5	26785,71		133929		133929	–	144643	
					–		–		–	10714		
12	12 247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм										
			шт.	4	5493		21972		21972	–	23730	Казахстан
					–		–		–	1758		
13	13 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %										
			шт.	1	12787,52	7118,95	12788	7119	693	5270	19503	

					4975,19	2345,17	4975	2345	–	1445	
14	14 247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8298		8298		8298	–	8962
					–		–		–	664	
15	15 1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	4	15839,94	8406,42	63360	33626	3180	27107	97704
					6638,45	2773,47	26554	11094	–	7237	
16	16 247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм К=2,000;	шт.	8	8298		66384		66384	–	71695
					–		–		–	5311	

Раздел 3 Светотехническое оборудование

17	17 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %										
			шт.	9	1237,25	49,47	11135	445	54	7793	20442	
					1181,8	20,86	10636	188	–	1514		
18	18 247-103-0812	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-60W, мощность 60 Вт, IP67										
			шт.	9	23176		208584		208584	–	225271	Казахстан
					–		–		–	16687		
	Раздел 4 Провода и кабели											
19	19 1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-4. Подвеска . (прим.) НР=87 %	км провода	0,15	270932,4	–	40640	–	–	35357	82077	
					270932,4	–	40640	–	–	6080		

20	20 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	317171	47576	47576	–	51382	Казахстан
					–	–	–	3806		
21	21 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	185	1850	1850	–	1998	
					–	–	–	148		
22	22 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	574	7462	7462	–	8059	
					–	–	–	597		
23	23 252-207-2309	Крюк типа SOT21.0 сквозной	шт.	5	3018	15090	15090	–	16297	
					–	–	–	1207		
24	24 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 бандажн.(прим.)	шт.	5	2385	11925	11925	–	12879	
					–	–	–	954		

25	25 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	2158		43160		43160	–	46613	
					–		–		–	3453		
26	26 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048		5240		5240	–	5659	
					–		–		–	419		
27	27 252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	5	3443		17215		17215	–	18592	
					–		–		–	1377		
28	28 252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	10	4816		48160		48160	–	52013	
					–		–		–	3853		
29	29 243-110-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,0025	60440		151		151	–	163	Казахстан
					–		–		–	12		
	Раздел 5 Изделия ГЭМ и трубы											
30	30 1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	27	103,71	14,72	2800	397	871	1672	4830	
					56,72	5,87	1531	158	–	358		

31	31 261-301-0124	Трубы поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм К=1,020;	м	27,54	730	20104	20104	–	21712
					–	–	–	1608	
Всего						**2 084 977**			
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге						250 348			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						127 648			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						45 566			
- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 319 132			
- накладные расходы, тенге						233 404			
в т.ч. зарплата, тенге						21 005			
- сметная прибыль (8 %), тенге						154 443			
Всего						**2 084 977**			
Временные здания и сооружения (1,3 %)						21 684			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**42 133**			
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.						**2 148 794**			
НДС (12 %)						257 855			
Итого						**2 406 649**			

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД" г Павлодар _____ Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства _____ Оразалин А.К.

Гл.специалист сектора благоустройства _____ Несипказиев Н.Б.

Заведующий сектором тех.сопровождения _____ Шакиева К.К.

Подрядчик:

Директор ТОО"Самек Строй" _____ Мухамеджанов А.С.

Авторский надзор: ТОО «Innovation Center Project». ГИП _____ Галиева М.Г.

Технический надзор: ИП «Слямбеков». Эксперт _____ Омаров К.И.