Счет-фактура № 00000000025 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/368 от 28.08.2017 г. Доп. соглашение № 1 от 29.11.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №15 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	11 710 874,42	11 710 874,42	12%	1 405 304,93	13 116 179,35		
Всего по счету:					**11 710 874,42**		**1 405 304,93**	**13 116 179,35**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен .

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединг",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 03-3/368 от 28.08.2017 г. Доп. соглашение № 1 от 29.11.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №15 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	13 116 179,35	13 116 179,35
				Итого	1	x	13 116 179,35

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

ик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
дчик: Стройкорпорация "МЕДИН"
нование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №15 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети
глашение №1 от 29.11.2017г. К договору №03-3/368 от 28.08.2017г.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за -декабрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/368	от28,08,2017г.		наименован.	код		

ование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ьство жилья по системе ойсбережений"(кредитное жилье) на ии жилого массива многоэтажной и МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 жилой дом №15 в МКР №4 жилого "Нур-Актобе". Инженерные сети	15227756	11710874,42	14852301,3	11422016,86					1827330,72	17055086,72
декабрь 2017г.		11710874,42							1405304,93	13116179,35
оплате =13116179,35=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ПОДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"

Наименование стройки: Строительство арендного жилья для молодых семей, на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №15 в МКР №4 жилого массива "НУР-АКТОБЕ"

Доп.соглашение №1 от 29.11.2017г. К договор № 03-3/368 от "28.08.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с 01.12.2017г.	по 31.12.2017г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за -декабрь месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Всего
1	2	3	4	6	7	8
Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ						
1	11-010101-0411	Грунты 1гр.Разработка экскаватором в отвал	м3грунта	108,8	172,83	18803,51
		Накладные расходы			34,05	3704,68
		Сметная прибыль			16,55	1800,66
2	11-010205*0303	Грунты 3гр.Разработка вручную.Доработка -зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	27,3	2130,13	58152,59
		Накладные расходы			1402,6	38291,06
		Сметная прибыль			282,62	7715,49
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозером,перемещ5м	м3грунта	72,6	21,63	1570,37
		Накладные расходы			5,62	407,82
		Сметная прибыль			2,18	158,25
4	11-010205-0503	Траншеи,пазухи и ямы.Засыпка вручную группа гр.3	м3грунта	18,2	843,79	15357,04
		Накладные расходы			555,6	10111,97
		Сметная прибыль			111,95	2037,52
5	11-010201-0501	группы гр.1-2Уплотнение пневмотрамбовками	м3грунта	72,6	115,93	8416,57
		Накладные расходы			59,05	4287,13
		Сметная прибыль			14	1101,69

6	11-010102-0411	Грунты 1гр.Разработка с погрузкой на а/самосвалы экскаватором излишнего грунта	м3грунта	45,3	252,65	11445,07
		Накладные расходы			54,9	2487,08
		Сметная прибыль			24,6	1114,57
7	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьера на 10км	тн	78,369	401,37	31454,97
		Накладные расходы			17,02	1333,69
		Сметная прибыль			33,47	2623,09
8	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работа на отвале	м3грунта	45,3	12,36	559,78
		Накладные расходы			3,69	166,97
		Сметная прибыль			1,28	58,14
9	Ц13-080201-0203	Кабель до 35кВ Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	754	256,91	193711,45
		Накладные расходы			75,4	56854,74
		Сметная прибыль			26,59	20045,3
10	Ц13-080201-0301	Кабебль в траншее один.Устройство постели	м кабеля	245	323,81	79332,87
		Накладные расходы			78,58	19251,32
		Сметная прибыль			32,19	7886,74
11	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один.Устр.постели.Добавл.на послед	м кабеля	719	95,1	68377,4
		Накладные расходы			23,64	17000,51
		Сметная прибыль			9,5	6830,23
12	Ц13-080201-0401	Кабель в траншее Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	15	282,55	4238,28
		Накладные расходы			70,39	1055,82
		Сметная прибыль			28,24	423,53
13	Ц13-080201-0402	Кабель в траншее.Покрытие кирпичом Каждый послед.	м кабеля	60	164,38	9862,75
		Накладные расходы			39,78	2386,78
		Сметная прибыль			16,33	979,96
14	11-340201-0101	Трубопров.из а/цементн.труб с манжетами стальными	канало-км			
		До 2х отверстий	трубопров	0,282	998889,3	281686,78
		Накладные расходы			124132,91	35005,48
		Сметная прибыль			89841,78	25335,38
15	Ц13-080201-0903	Кабель до 35кВ Прокладка в трубах	м кабеля	282	361,5	101943,99
		Накладные расходы			112,31	31671,28
		Сметная прибыль			37,91	10689,22
16	Ц13-080201-0704	Кабель до 35кВ Прокладка с креплением наклад скобами	м кабеля	160	788,07	126091,11

		Накладные расходы			164,66	26344,93
		Сметная прибыль			76,22	12194,88
17	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидн.3х жильн.кабелясеч.до185мм2	шт	20	23487,58	469751,52
		Накладные расходы			5451,35	109026,96
		Сметная прибыль			2315,11	46302,28
		Итого по разделу 1:				**1480756**
		Накладные расходы				**359388,23**
		Сметная прибыль				**147211,54**
		Итогго по разделу 1:				**1987355,81**
		Раздел 2 Материалы				
18	С123-060137-0734	Кабели силовые АВБбШв4х120(мк)-1	км	1,196	1849423,32	2211910,29
		Накладные расходы			78415,55	93785
		Сметная прибыль			154227,11	184455,62
19	С151610-58	Муфта концевая 1кВ rek-1knT-4-70/120-ВЛ-та	шт	20	12209,7	244195,2
		Накладные расходы			517,69	10353,88
		Сметная прибыль			1018,2	20363,93
20	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-900	м	29	200	5800
		Накладные расходы			8,48	245,92
		Сметная прибыль			16,68	483,67
21	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	97	119,71	11611,42
		Накладные расходы			5,08	492,32
		Сметная прибыль			9,98	968,3
22	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-600	м	77	242,15	18645,69
		Накладные расходы			10,27	790,58
		Сметная прибыль			20,19	1554,9
		Итого по разделу 2:				**2492162,6**
		Накладные расходы				**105667,69**
		Сметная прибыль				**207826,42**
		Итого по разделу 2:				**2805656,72**
		Раздел 3 Строительные работы				
23	С121-010401-0101	Песок природный	м3	45,3	1526,2	69136,86
		Накладные расходы			64,71	2931,4
		Сметная прибыль			127,27	5765,46

24	С121-030101-0103	Кирпич керамический М100 р-ром 250х120х65мм Накладные раходы Сметная прибыль	1000шт	0,2	38778,43 1644,21 3233,81	7755,69 328,84 646,76
		Итого по разделу 3:				**76892,55**
		Накладные раходы **Сметная прибыль** **Итого по разделу 3:**				**3260,24** **6412,22** **86565,01**
Отдел 2 Заземление Раздел 4 Монтаж, Раздел 5 Материалы, Раздел 6 Строительные работы						
25	Ц13-080208-0101	Заземлитель веритикальн.из уголка 50х50х5мм Монтаж Накладные раходы Сметная прибыль	шт	15	1076,13 384,35 116,84	16141,93 5765,22 1752,57
26	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальн.из полосов.стали сеч.160мм2 Накладные раходы Сметная прибыль	м	340	169,73 59,24 18,32	57709,62 20140,84 6228,04
27	С121-050106-1001	Прокат полосовой шир.40мм толщ.4мм Накладные раходы Сметная прибыль	тн	0,4284	195064,13 8270,72 16266,79	83565,47 3543,18 6968,69
28	С121-050201-9901	Прокат угловой 50х50х5мм Накладные раходы Сметная прибыль	тн	0,1808	157269,49 6668,23 13115,02	28426,46 1205,28 2370,54
29	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств Накладные раходы Сметная прибыль	тн	0,6092	103434,47 4385,62 8625,61	63007,11 2671,5 5254,29
30	11-010106-0102	Засыпка и рытье траншей и котлованов роторным экскаватором на глубину 106м грунт 2гр Накладные раходы Сметная прибыль	км траншеи	0,125	424509,94 155649,59 46412,76	53063,74 19456,2 5801,6
31	11-010106-0106	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины тарншеи до глубины 0,6м(заземление) Накладные раходы Сметная прибыль	км траншеи	0,625	-65357,52 -31101,28 -7716,7	-40848,45 -19438,3 -4822,94
		Итого по разделам 4,5,6: **Накладные расходы**				**261065,89** **33343,92**

		Сметная прибыль				**23552,79**
		Итого:				**317962,59**
		Итого прямые затраты по локальной смете 4-1:				**4310877,07**
		Накладные расходы				**501660,09**
		Сметная прибыль				**385002,97**
		Итого прямые со сметной прибылью:				**5197540,13**
		Итого с временнымми зданиями и сооружениями :				**5244318,13**
		Итого с зимними удорожаниями - :				**5328753,13**
		НДС -12%				**639450**
		Всего:по локальной смете 4-1 :				**5968203,13**
Локальная смета 6-3 Наружный газопровод низкого давления						
45	11-160401-0205	Трубопроводы газа д=108х4мм по фасаду Прокладка	м	46,35	2631,45	121967,97
		Накладные расходы			501,72	23255,14
		Сметная прибыль			250,65	12255,59
46	11-160401-0204	Трубопроводы газа д=89х3мм по фасаду Прокладка	м	99	1888,65	186976,59
		Накладные расходы			470,22	46552,09
		Сметная прибыль			188,71	18682,29
47	11-160401-0202	Трубопроводы газа д=57х3мм по фасаду Прокладка	м	24	1293,44	31042,63
		Накладные расходы			350,92	8421,97
		Сметная прибыль			131,55	3157,17
48	С123-020101-0152	Отводы д=50мм	шт	6	233,81	1402,86
		Накладные расходы			9,91	59,48
		Сметная прибыль			19,5	116,99
49	С123-020101-0173	Отводы д=80мм	шт	30	680,74	20422,2
		Накладные расходы			28,86	865,9
		Сметная прибыль			56,77	1703,05
50	С123-020101-0202	Отводы д=100мм	шт	4	1593,09	6372,36
		Накладные расходы			67,55	270,19
		Сметная прибыль			132,85	531,4
51	С123-020101-1037	Переход д=108х4мм на д=89х3мм	шт	1	583,05	583,05
		Накладные расходы			24,72	24,72
		Сметная прибыль			48,62	48,62

52	С123-020101-1023	Переход д=89х3мм на д=57х3мм	шт	1	451,19	451,19
		Накладные расходы			19,13	19,13
		Сметная прибыль			37,63	37,63
53	11-191101-0101	Газопроводы пневмоиспытание	м	270,5	328,04	88733,5
		Накладные расходы			215,59	58316,26
		Сметная прибыль			43,49	11763,98
54	11-070107-0103	Крепление трубопров.газа к стене Установка	тн	0,071	415079,57	29470,65
		Накладные расходы			42241,81	2999,17
		Сметная прибыль			36585,71	2597,59
55	С123-020103-2706	Заглушка д=50мм	шт	1	1093,4	1093,4
		Накладные расходы			46,36	46,36
		Сметная прибыль			91,18	91,18
56	11-13301-0406	Огрунтовка металлич.поверхн.ГФ021	м2	124,66	59,64	7435,1
		Накладные расходы			17,77	2215,75
		Сметная прибыль			6,19	772,07
57	11-130301-1421	Окраска краской БТ177 металлич.поверхности за 2раза	м2	124,66	95,18	11865,3
		Накладные расходы			11,18	1394,14
		Сметная прибыль			8,51	1060,76
57	11-240106-0105	П/этиленовый кран д=160мм в ковере Установка	к-т	2	12608,81	25217,61
		Накладные расходы			5647,97	11295,95
		Сметная прибыль			1460,54	2921,08
59	прайс лист	П/этиленовый кран д=160мм в ковере	шт	2	527933,93	1055867,86
		Накладные расходы			22384,4	44768,8
		Сметная прибыль			44025,47	88050,93
60	11-240207-0201	Ковер стальной Установка	шт	2	4328,83	8657,65
		Накладные расходы			1908,51	3817,01
		Сметная прибыль			498,99	997,97
61	11-060101-0101	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5 Устр-во	м3	0,26	18349,45	4770,86
		Накладные расходы			1307,94	340,07
		Сметная прибыль			1572,59	408,87
62	11-230101-0101	Засыпка песком п/этиленов.крана Устр-во	м3	6,6	2507,42	16548,97
		Накладные расходы			585,38	3863,52
		Сметная прибыль			247,42	1633

63	11-060101-0101	Отмостка из бетона В7,5 Устройство	м3	0,1	18349,45	1834,94
		Накладные расходы			1307,94	130,79
		Сметная прибыль			1572,59	157,26
		Итого прямые затраты по лок.см.				**1620704,69**
		Накладные раходы				**208656,44**
		Сметная прибыль				**146987,43**
		Итого прямые с накладными и сметной прибылью :				**1976348,56**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**1994135,56**
		Итого с зимними удорожаниями:				**2026241,56**
		НДС 12%:				**243149**
		Итого по локальной смете 6-3:				**2269390,56**
Локальная смета 6-4 Теплосети Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0314	Разработка грунта 1гр экскаватором в отвал	м3 грунта	60	90,05	5402,85
		Накладные расходы			25,52	1531,02
		Сметная прибыль			9,25	554,71
2	11-010205-0303	Разработка грунта 3гр вручную.Доработка дна с выкид-				
		кой грунта в котлованах и траншеях	м3 грунта	2	2130,13	4260,26
		Накладные расходы			1402,6	2805,21
		Сметная прибыль			282,62	565,24
3	11-010104-0102	Грунты 2гр.Разработка бульдозером во врем.резерв	м3 грунта	62	30,86	1913,46
		Накладные расходы			8,01	496,92
		Сметная прибыль			3,11	192,83
4	11-010104-0102	Разработка грунта 2гр.бульдозером из врем.резерва				
		с перемещен.до 10м для обратной засыпки	м3 грунта	40	30,86	1234,49
		Накладные расходы			8,01	320,59
		Сметная прибыль			3,11	124,41
5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозером	м3 грунта	30	21,63	648,91
		Накладные расходы			5,62	168,52
		Сметная прибыль			2,18	65,39
6	11-010205-0503	Траншеи,пазухи и ямы Засыпка вручную	м3 грунта	10	843,79	8437,93
		Накладные расходы			555,6	5556,03
		Сметная прибыль			111,95	1119,52
7	11-010205-0503	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневмотрамбовками	м3 грунта	30	115,93	3477,92

		Накладные расходы			59,05	1771,54
		Сметная прибыль			14	419,96
8	11-010102-0314	Разработка грунта 1гр.с погрузкой в а/самосвалы излин.	м3 грунта	22	133,92	2946,28
		Накладные расходы			36,13	794,92
		Сметная прибыль			13,6	299,3
9	С341-020101-1010	Перевозка на 10км грузов вне карьера	тн	38,06	401,37	15276,14
		Накладные расходы			17,02	647,71
		Сметная прибыль			33,47	1273,91
10	11-010102-0601	Работа на отвале Грунтов 1 группы	м3 грунта	22	12,36	271,86
		Накладные расходы			3,69	81,09
		Сметная прибыль			1,28	28,24
		Итого по разделу 1: прямые затраты				**43870,11**
		Накладные расходы				**14173,55**
		Сметная прибыль				**4643,49**
		Итого по разделу 1:				**62687,15**
Раздел 2 Канал КЛ 120-60-8 (5,8м)						
11	11-110101-0201	Песчанные подстил.слои Устройство	м3	0,9744	4487,41	4372,53
		Накладные расходы			1670,46	1627,7
		Сметная прибыль			492,63	480,02
12	11-070601-0101	Каналы непроходные 1ячкейков.перекрываем. Устр-во	м3	1,495	6987,55	10446,38
		Накладные расходы			2326,92	3478,74
		Сметная прибыль			745,16	1114,01
13	С123-040303-0102	Лотки каналов для прокл.коммуник.из бетона В15	м3	0,9	30558,03	27502,23
		Накладные расходы			1295,66	1166,09
		Сметная прибыль			2548,3	2293,47
14	С121-040305-0102	Опорные подушки ОП2 р-ром 30х20х9см	шт	9	371,43	3342,87
		Накладные расходы			15,75	141,74
		Сметная прибыль			30,97	278,77
15	С121-040302-9904	Плиты покрыт.перекрыт.днищ для ВКр-ров,колодцев	м3	0,55		
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				
16	11-110101-1101	Стяжки цементные т.20мм Устройство	м2	11,484	571,67	6565,07
		Накладные расходы			183,41	2106,24

		Сметная прибыль			60,41	693,71
17	11-110101-1102	Стяжки цементные Добавлять на кажд.5мм изменен.толщ	м2	22,968	83,26	1912,24
		Накладные расходы			6,4	146,89
		Сметная прибыль			7,17	164,73
18	11-110101-0401	Рулонная оклеечная гидроизоляц.Устр.1слоя гидроизол	м2	11,484	1056,05	12127,62
		Накладные расходы			303,69	3487,57
		Сметная прибыль			108,78	1249,22
19	11-110101-1103	Защитный слой из сульфатост.бетона В5толщ.20мм Устр,	м2	11,484	536,57	6161,99
		Накладные расходы			183,37	2105,86
		Сметная прибыль			57,6	661,43
20	11-110101-1104	Стяжки бетон.Добавлять или исключ.на кажд.5мм изм.т-ы	м2	22,968	73,98	1699,1
		Накладные расходы			5,97	137,06
		Сметная прибыль			6,4	146,89
21	11-0705516-0101	Заполнение шва битумной мастикой	шт	20	120,85	2417,03
		Накладные расходы			37,43	748,51
		Сметная прибыль			12,66	253,24
22	11-080101-0303	Стены,фундам.Горизонтальн.оклеечн.гидроизоляция 2сл	м2	4	1828,14	7312,57
		Накладные расходы			158,05	632,21
		Сметная прибыль			158,9	635,58
23	11-080201-0109	Устр-во защитной стенки из кирпича	м3	0,2	24622,65	4924,53
		Накладные расходы			3436,57	687,31
		Сметная прибыль			2244,74	448,95
24	11-060801-0101	Защитный слой тз сульфатостойк.бетона Устройство	м3	0,08	29418,8	2353,5
		Накладные расходы			4382,4	350,59
		Сметная прибыль			2704,1	216,33
25	11-080101-0307	Стены,фундам.Боковая гидроизоляц.обмазочн. В 2сл	м2	8	720,95	5767,61
		Накладные расходы			122,68	981,45
		Сметная прибыль			67,49	539,92
		Итого пнрямые затраты по разделу 2				**96905,27**
		Накладные расходы				**17797,96**
		Сметная прибыль				**9176,26**
		Итого по разделу 2:				**123879,49**
Раздел 3 Трубопроводы						

26	11-230101-0101	Песчаная подсыпка и засыпка трубопров.Устр-во	м3	14,52	2507,42	36407,74
		Накладные расходы			585,38	8499,74
		Сметная прибыль			247,42	3592,6
27	11-240101-0205	Трубопроводы в непроходн.канале д=125мм прокладка	км	0,012	870504,66	10446,06
		Накладные расходы			414575,67	4974,91
		Сметная прибыль			102806,43	1233,68
28	С123-010402-0108	Труба стальн.изолир.ППУ-ПЭ д=133х4мм	м	12	9918,28	119019,36
		Накладные расходы			420,54	5046,42
		Сметная прибыль			827,11	9925,26
29	11-240108-0106	Трубопров.из стальн.труб изолир.ППУ-ПЭ д=150ммм Прокл	км	0,022	700944,74	15420,78
		Накладные расходы			358744,16	7892,37
		Сметная прибыль			84775,11	1865,05
30	С123-010402-0109	Труба стальн.изолир.ППУ-ПЭ д=159х4.5мм	м	22	11796,71	259527,62
		Накладные расходы			500,18	11003,97
		Сметная прибыль			983,75	21642,53
31	С123-020201-49*09	Неподвижная опора Ст159-400х20-1ППУ-ПЭ	шт	2	62955,34	125910,68
		Накладные расходы			2669,31	5338,61
		Сметная прибыль			5249,97	10499,94
32	прайс лист	Скользящая опора д=133мм	шт	2	7812,5	15625
		Накладные расходы			331,25	662,5
		Сметная прибыль			651,5	1303
33	прайс лист	Скользящая опора д=159мм	шт	8	8928,57	71428,57
		Накладные расходы			378,57	3028,57
		Сметная прибыль			744,57	5956,57
34	прайс лист	Металлич.заглушка изоляции д=159мм	шт	2	9516,07	19032,14
		Накладные расходы			403,48	806,96
		Сметная прибыль			793,56	1587,13
35	прайс лист	Комплект для изоляции стыков д=159мм	шт	6	6461,61	38769,64
		Накладные расходы			273,97	1643,83
		Сметная прибыль			538,85	3233,08
36	11-250128-0201	Трубопров.1-4 категории д=350мм Контроль качества сварн.соединен.методом магнитографирования	стык	6	5823,05	34938,31
		Накладные расходы			1347,39	8084,35

		Сметная прибыль			573,64	3441,81
37	С123-020201-0109	Отвод Ст159х4,5мм-90*-1-ППУ-ПЭ	шт	4	46309,42	185237,68
		Накладные расходы			1963,52	7854,08
		Сметная прибыль			3861,84	15447,34
38	11-240106-0101	Задвижки стальн.для гор.воды и пара д=50ммм Устан.	к-т	3	3228,22	9684,65
		Накладные расходы			1388,57	4165,72
		Сметная прибыль			369,34	1108,03
39	С123-040601-0902	Вентили проходн.фланцев.15с22нж д=20мм	шт	1	15429,03	15429,03
		Накладные расходы			654,19	654,19
		Сметная прибыль			1286,66	1286,66
40	С123-040201-1501	Задвижки стальн.фланц.30с41нж д=50ммм	шт	2	23582,29	47164,58
		Накладные расходы			999,89	1999,78
		Сметная прибыль			1966,57	3933,15
41	11-240106-0104	Задвижки стальн. Д=150мм Установка	к-т	2	8725,95	17451,89
		Накладные расходы			3922,92	7845,84
		Сметная прибыль			1011,91	2023,82
42	С123-040902-0709	Краны шаров.д=150ммподземн.устан.	шт	2	805372,83	1610745,66
		Накладные расходы			34147,81	68295,62
		Сметная прибыль			67161,65	134323,3
43	С123-020103-0412	Фланцы стальн.д=150мм	шт	2	5380,72	10761,44
		Накладные расходы			228,14	456,29
		Сметная прибыль			448,71	897,42
44	С123-020103-0407	Фланцы стальн.д=50мм	шт	2	1541,12	3082,24
		Накладные расходы			65,34	130,69
		Сметная прибыль			128,52	257,03
45	11-070501-0102	Блоки стен подвалов мас.до1тн Установка	шт	2	1588,11	3176,22
		Накладные расходы			561,22	1122,45
		Сметная прибыль			171,95	343,89
46	С121-041201-9903	Блоки стен подвалов обем .до0,3м3 из бетона В7,5	м3	0,586	21509,98	12604,85
		Накладные расходы			912,02	534,45
		Сметная прибыль			1793,76	1051,14
47	Ц13-121001-0506	Трубопров.д=159мм Врезка в действующ.магистрали	врезка	2	14352,4	28704,79
		Накладные расходы			6457,85	12915,7

		Сметная прибыль			1664,82	3329,64
48	11-220301-0101	Трубы стальн.эл.сварн.д=50мм Укл-ка для дренажа	км	0,005	274207,62	1371,04
		Накладные расходы			166252,21	831,26
		Сметная прибыль			35236,79	176,18
49	С123-010201-0143	Трубы стальн.эл.сварн.д=57х3мм	м	5,02	782,81	3929,71
		Накладные расходы			33,19	166,62
		Сметная прибыль			65,28	327,71
50	прайс лист	Амортизирующие маты (прокладки)15х1200х2000	м2	19,2	2428,57	46628,57
		Накладные расходы			102,97	1977,05
		Сметная прибыль			202,52	3888,45
51	прайс лист	Лента сигнальная красн.цвета с надписью "Осторожно Теплосеть!"	м	22	48,57	1068,57
		Накладные расходы			2,06	45,31
		Сметная прибыль			4,05	89,11
		Итого по разделу 3 прямые затраты:				**2743566,83**
		Накладные расходы				**165977,27**
		Сметная прибыль				**232763,53**
		Итого по разделу 3:				**3142307,63**
Раздел 4 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (3шт)						
52	11-100102-0401	Установка антисептированной доски	м3	0,0142	63353,96	899,63
		Накладные расходы			12909,69	183,32
		Сметная прибыль			6101,09	86,64
53	11-220801-0105	Фасонные части стальн.сварные д=100-250мм Установка	тн	0,0768	923264,08	70869,75
		Накладные расходы			288359	22134,44
		Сметная прибыль			96929,85	7440,33
54	11-060101-0114	Устройство подпорных стенок из бетона В15	м3	0,42	18613,38	7817,62
		Накладные расходы			1230,67	516,88
		Сметная прибыль			1587,52	666,76
55	11-160401-0204	Установка венттрубы д=80мм	м	6	2011,37	12068,23
		Накладные расходы			475,43	2852,56
		Сметная прибыль			198,94	1193,66
56	11-150403-1004	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы д=50мм.Окраска	м2	0,84	592,67	497,84
		Накладные расходы			304,39	255,69

		Сметная прибыль			71,76	60,28
57	11-080101-0305	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.оклеечная в 2слоя	м2	3,36	1861,67	6255,2
		Накладные расходы			282,75	950,04
		Сметная прибыль			171,55	576,42
58	11-080101-0306	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.оклеечная в 2слоя				
		Добавлять на каждый послед.слой сверх 2х слоев	м2	3,36	945,79	3177,87
		Накладные расходы			138,02	463,75
		Сметная прибыль			86,71	291,33
59	11-161201-0101	Заделка сальников	сальник	6	2092,05	12552,31
		Накладные расходы			967,36	5804,16
		Сметная прибыль			244,75	1468,52
		Итого прямые затраты по разделу 4:				**114138,45**
		Накладные расходы				**33160,84**
		Сметная прибыль				**11783,94**
		Итого по разделу 4:				**159083,23**
Раздел 5 Конструкция крепления неподвижной опоры для труб (1шт)						
60	11-080101-0202	Щебеночное основание под фундаменты Устройство	м3	0,176	4702,19	827,58
		Накладные расходы			753,58	132,63
		Сметная прибыль			436,46	76,82
61	11-060101-0101	Подготовка бетонная из ботона В15 Устройство	м3	0,16	19940,88	3190,54
		Накладные расходы			1375,42	220,07
		Сметная прибыль			1705,3	272,85
62	11-060101-0113	Устройство ж/б опоры из бетона В25	м3	2	25250,27	50500,53
		Накладные расходы			2957,1	5914,2
		Сметная прибыль			2256,59	4513,18
63	С121-050301-0102	Сталь арматурн.кл А1 д=8мм	тн	0,0088	156359,21	1371,27
		Накладные расходы			6629,63	58,14
		Сметная прибыль			13039,11	114,35
64	С121-050301-0306	Сталь арматурн.кл Аш д=16мм до 18мм	тн	0,2629	148959,22	39161,38
		Накладные расходы			6315,87	1660,44
		Сметная прибыль			12422,01	3265,75
65	11-060301-0601	Сетка арматурн.Изготовлен. В построечн.услов.д=до16мм	тн	0,184	13237,4	2435,68
		Накладные расходы			6869,14	1263,92

		Сметная прибыль			1608,52	295,97
66	11-080101-0307	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.обмазочная в 2слоя	м2	8,72	720,95	6286,69
		Накладные расходы			122,68	1069,78
		Сметная прибыль			67,49	588,52
		Итого прямые затраты по разделу 5:				**103773,68**
		Накладные расходы				**10319,19**
		Сметная прибыль				**9127,43**
		Итого по разделу 5:				**123220,29**
		Раздел 6 Система ОДК				
67	Ц13-110203-0107	Система ОДК Монтаж	шт	1	7129,66	7129,66
		Накладные расходы			2816,3	2816,3
		Сметная прибыль			795,68	795,68
68	прайс лист	Тенрминал промежуточный КТ-13	шт	1	8839,29	8839,29
		Накладные расходы			374,79	374,79
		Сметная прибыль			737,13	737,13
69	прайс лист	Кабель 5х1,5 для соединен.стацинарн.детектора с терм	шт	2	580,36	1160,71
		Накладные расходы			24,61	49,21
		Сметная прибыль			48,4	96,79
70	прайс лист	Кабель 3х1,5мм для соединен.стационарн.детектора с т	шт	2	366,07	732,14
		Накладные расходы			15,52	31,05
		Сметная прибыль			30,53	61,05
71	прайс лист	Детектор переносной аккумуляторн.ДПП-А	шт	1	27678,57	27678,57
		Накладные расходы			1173,57	1173,57
		Сметная прибыль			2308,17	2308,17
72	прайс лист	Импульсный рефлектомер	шт	1	438839,29	438839,29
		Накладные расходы			18606,79	18606,79
		Сметная прибыль			36595,69	36595,69
73	прайс лист	Ковер навесной	шт	1	35714,29	35714,29
		Накладные расходы			1514,29	1514,29
		Сметная прибыль			2978,29	2978,29
		Итого прямые затраты по разделу 6:				**520093,94**
		Накладные расходы				24565,99
		Сметная прибыль				43572,79

		Итого по разделу 6:				588232,73
Раздел 7 Наземный терминал для контроля состояния изоляции						
74	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаные Устройство	м3	0,06	2895,87	173,75
		Накладные расходы			542,32	32,54
		Сметная прибыль			275,06	16,5
75	11-060101-0101	Устройство Бетонной подготовки	м3	0,03	16055,18	481,66
		Накладные расходы			1210,67	36,32
		Сметная прибыль			1381,27	41,44
76	11-060101-0113	Устройство бетонного наземного терминала из бет.В15	м3	0,2	22449,82	4489,96
		Накладные расходы			2838,36	567,67
		Сметная прибыль			2023,05	404,61
77	С121-050301-0303	Сталь арматурн.кл АШ д=10мм	тн	0,001	150894,49	150,89
		Накладные расходы			6397,93	6,4
		Сметная прибыль			12583,39	12,58
78	11-160301-0210	Трубопров.из ст.в.г.пр.оцинков.труб д=до 100мм Проклад	м	2,5	4222,45	10556,12
		Накладные расходы			531,33	1328,32
		Сметная прибыль			380,3	950,75
79	11-090305-0301	Монтаж м/к терминала	тн	0,0522	68704,91	3582,96
		Накладные расходы			39298,27	2049,4
		Сметная прибыль			8640,25	450,59
80	С121-060801-0201	Стоимость м/к. терминала	тн	0,0522	364881,35	19028,56
		Накладные расходы			15470,97	806,81
		Сметная прибыль			30428,19	1586,83
81	11-340101-1504	Окраска металлоконструкций за два раза	тн	0,0522	23355,32	1217,98
		Накладные расходы			11497,48	599,59
		Сметная прибыль			2788,22	145,41
		Итого по разделу 7 прямые затраты:				**39681,88**
		Накладные расходы				**2856,22**
		Сметная прибыль				**2037,42**
		Итого по разделу 7:				**48717,66**
		Итого по локальной смете 6-4 прямых затрат:				**3662030,17**
		Накладные расходы				**271421,84**
		Сметная прибыль				**314676,16**

		Итого с прямыми и сметной прибылью:				4248128,17
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				4286361,17
		Итого с зимними удорожаниями:				4355371,17
		НДС -12%				522645
		Всего: по локальной смете 6-4:				4878016,17

Всего по объекту: 9593611,93

Накладные расходы 981738,37

Сметная прибыль 846666,56

Итого с накладными и сметной прибылью: 11422016,86

Итог с временными зданиями и сооружениями: 11524814,86

Итого с зимними удорожаниями: 11710874,42

НДС 12% 1405304,93

Всего по объекту: 13116179,35

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор /Ураимбаева А-Н/

сметные расчеты проверил