Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 05 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от *« 17» 05 2016г.* **АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева В.М., находящейся в Алматинской область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от *« 19 » 05 2016г.* **ТОО «Алматы сапа инжиниринг» в лице Директора Утешова С.Б., № аттестата KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от *« 18 » 05 2016г.* **ТОО «Алматы Жоба» в лице Директора Ергалиева С.Д. , № лицензии МКЛ №00254 от 18.11.2005 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карасайский район, г.Каскелен**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «**31**» **октября** 20 **08** г. № **10-122 Аппарат Акима г.Каскелен**;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление ГАСК по Алматинской области» от 21.08.2015г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы Жоба № Заключение РГП Госэкспертиза по Алматинской области №18-0535/15 от 23июня 2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **приказом № 169/1 от 29.07.2015г. ГУ «УПТ и АД Алматинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Сентябрь месяц, 2015 год**;
месяц, год
окончание работ **Май месяц, 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **9 месяцев**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина моста	м	96,74	96,74
Общая длина подходов лестничных сходов)	м	62,48	62,48
Габариты моста (путепровода)	м	Г-2,25	Г-2,25
Схема моста (путепровода)	-	1х22,8	1х22,8
Ширина земляного полотна подходов (лестничных сходов)	м	3,0	3,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок строительных работ расположен напротив университета имени Сулеймана Демиреля в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области. В рельефном отношении объект находится на предгорной аллювиально-пролювиальной равнине четвертичного возраста.**

Схема пешеходного моста 1х22,8м; пролетное строение представляет собой ферму постоянной высоты 1,2м; пешеходная часть на пролетном строении принята шириной 2,25м. и выполнена по типу ортотропной плиты, гидроизоляция плиты пешеходной части производится направлением материала «Техноэластмост-С», по которой укладывается бетон класса В30 с армосеткой. Пешеходная часть ограждается перилами.

Водоотвод с пешеходной части осуществляется в боковые лотки со сбросом в водосточные устройства, расположенные на опорах моста.

Лестничные сходы предусмотрены с обеих сторон моста. Общая длина лестничных сходов 62,48м.

Опоры пешеходного моста столбчатого типа выполнены из сборно-монолитного железобетона. Для пешеходов с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата в составе перехода установлены вертикальные подъемные платформы.

Выполнено электроснабжение лифтов пешеходного перехода и освещение надземного пешеходного перехода, благоустройство .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 113 105 184,00
СМР 111 367 350,00
Т/Н 1 513 743,00
а/н 224 091,00
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 113 103 827,69
СМР 111 367 350,00
Т/Н 1 513 743,00
а/н 222 734,69
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ УПТ и АД Алматинской области **Самуратов С.З.**

Руководитель отдела Автомобильных дорог ГУ УПТ и АД Алматинской области **Джуманов Б.С.**

Гл. специалист отдела Автомобильных дорог ГУ УПТ и АД

Технический надзор:
Директор ТОО «Алматы Сапаинжиниринг» **Утешов С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Алматы Жоба» **Ергалиев С.Д.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Президент АО «ДСУ-13» **Грачев В.М.**