Заказчик: АО "ДСУ -13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9, БИН 96064000189 Ф-3

Подрядчик: ТОО «L-VESA», 041611, Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, сельский округ Бесагашский, село Бесагаш, дом 601, кв.2

АКТ выполненных работ за апрель 2016 года
к договору № 3 от 12.09.2015г.

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по Договору	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	8 022 271	8 022 271	0	8 022 271	8 022 271

Заказчик:

Директор АО "ДСУ -13"

_____ Ким В.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «L-VESA»

_____ Абитов Т.А.

Заказчик: АО "ДСУ -13"
Подрядчик: ТОО «L-VESA» Ф-2
Наименование объекта - **Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Акт приемки выполненных работ

АКТ выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Уличное электроосвещение								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
2	С151803-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	1	3420,00	--	3420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	22	1583,29	979,88	34832	21557	11864	1,87	41
		шт		362,78	204,88	7981	4507	95	1,19	26
4	С151703-11	Светильники тип ЖКУ02-400-004-УХЛ1	22	11600,00	--	255200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-88	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ400/10/-4	22	1020,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
7	Прайс	Автоматический выключатель 230В ВА-47-29	1	100,20	--	100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс	Сжим ответвительный	22	26,18	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,0015	122008,00	--	183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,63	18664,00	7302,00	11758	4600	6925	57,00	36
		т		9720,00	1850,03	6124	1166	95	10,73	7
11	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	182	255,00	--	46410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	90	107,30	3,50	9657	315	2804	0,18	16
		м		32,40	0,40	2916	36	95	--	--
13	Прайс	Сталь оцинкованная полосовая	90	279,30	--	25137	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	50	93,50	3,10	4675	155	1553	0,18	9
		м		32,40	0,30	1620	15	95	--	--
15	С12041-35 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	0,1235	43619,00	--	5387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-394-2	Монтаж СИП, сечение жил до 16 мм2	15	186,00	61,50	2790	923	978	0,31	5
		м		51,10	17,50	767	262	95	0,10	2
17	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,015	84930,00	--	1274	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	187,2	66,80	18,10	12505	3388	4286	0,12	22
		м		20,30	3,80	3800	711	95	0,02	4
19	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1872	41426,00	--	7755	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс	Крюк бандажный	2	432,91	--	866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс	Бандажная лента	2	129,18	--	258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс	SLIP	4	356,11	--	1424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,02	102170,00	1870,00	2043	37	162	52,00	1
		т		8280,00	270,01	166	5	95	1,57	--
24	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,02	48400,00	--	968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
26	Прайс	Автоматический выключатель 230В ВА-47-29	1	104,74	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	94	66,80	18,10	6279	1701	2152	0,12	11
		м		20,30	3,80	1908	357	95	0,02	2
28	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,09588	153808,00	--	14747	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы кабельная траншея Т1-35м								
29	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,1111	33,67	32,10	206	196	82	0,01	--
		м3		1,57	12,33	10	75	97	0,05	--
30	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,89	423,90	--	801	--	905	2,80	5
		м3		423,90	--	801	--	113	--	--
31	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,26	122,18	--	154	--	174	0,89	1
		м3		122,18	--	154	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,94	6,48	6,48	19	19	6	--	--
		м3		--	2,10	--	6	97	0,01	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,94	21,55	4,52	63	13	49	0,11	--
		м3		17,03	--	50	--	97	--	--
34	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	35	32,40	23,70	1134	830	482	0,06	2
		м		8,60	5,90	301	207	95	0,03	1
35	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	36,70	27,80	1285	973	522	0,06	2
		м		8,80	6,90	308	241	95	0,04	1
36	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,14	9720,00	--	1361	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			480406	35245			169
			Тенге			29859	7707			45
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			472232				
	Материалы -		Тенге			27691				
	Всего заработная плата -		Тенге				36469			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			380681				
		Накладные расходы -	Тенге			34646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			537291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41666			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7991				
	Всего заработная плата -		Тенге				1096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5387				
	Местные материалы -		Тенге			1361				
		Накладные расходы -	Тенге			1216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			194				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			547244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				42945			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие								
37	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1247	202,84	196,64	252947	245215	23866	0,03	44
		м2		6,04	8,35	7532	10412	133	0,03	42
38	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=3	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	1247	80,25	77,78	100068	96996	9444	0,01	17
		м2		2,40	3,29	2993	4108	133	--	5
39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	274,34	1803,48	73,75	494768	20234	12059	0,14	40
		м3		21,38	11,67	5865	3201	133	0,04	11
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,87303	40097,59	339,59	35006	296	164	0,58	1
		т		--	140,94	--	123	133	0,58	1
41	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1247	582,87	15,35	726838	19143	18244	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7407	6310	133	0,02	22
42	Е0127-54-1 К=3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1247	139,92	--	174475	--	33	--	--
		м2		0,02	--	25	--	133	--	--
43	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2751	40097,59	339,59	11031	93	52	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	39	133	0,58	--
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	393	582,87	15,35	229068	6033	5750	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2334	1989	133	0,02	7
45	Е0127-54-1 К=3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	393	-139,92	--	-54987	--	-10	--	--
		м2		-0,02	--	-8	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1969213	388011			156
			Тенге			26149	26182			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1969213				
	Материалы -		Тенге			50962				
	Всего заработная плата -		Тенге				52330			
	Местные материалы -		Тенге			1504092				
		Накладные расходы -	Тенге			69599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2161141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				62770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2161141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				62770			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2449619	423256			325
			Тенге			56008	33888			133
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			472232				
	Материалы -		Тенге			27691				
	Всего заработная плата -		Тенге				36469			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			380681				
		Накладные расходы -	Тенге			34646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			537291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41666			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1977204				
	Материалы -		Тенге			50962				
	Всего заработная плата -		Тенге				53427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1505452				
		Накладные расходы -	Тенге			70816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2170901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				64049			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			194				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2708385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				105715			
		Выслуга лет 1%	Тенге			27 084				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10 834				
		Итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 года	**Тенге**			**2 746 302**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			**7 022 296**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			140 446				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	Тенге			7 162 742				
		НДС 12%	Тенге			859 529				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года с НДС 12%	**Тенге**			**8 022 271**				

Заказчик:

Директор ГКП "Дорожник 13"

Гриднев В.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «L-VESA»

Аьтов Н.А.