Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"19" 03 2018 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « 16» 03 2018г. **АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева Владимира Михайловича Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 16 » 03 2018г. **ТОО «Алматы сапа инжиниринг» в лице тех.надзора Аринжанова Бауыржана Мансуровича № KZ90VJE00024476 от 31.03.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «16» 03 2018г. **ТОО «АИС Проект» в лице авторского надзора Смышляева Евгения Васильевича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос», км 323-328 Панфиловского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Панфиловский район, Алматинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "15" 12 2005 года № 698 акимат Талдыкорган

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № KZ13REA00060096 от 14.06.2017г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АИС Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»** от 13.04.2017г №85

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017г

месяц, год

окончание работ март 2018г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев

фактически, месяц: 9 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос»	км	7,438	7,438	7,438	7,438

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Выполнены работы- Разборка существующей дорожной одежды на основной проезжей части, примыканиях, съездах и парковочных площадках; Разборка существующего бортового камня; Демонтаж дорожных знаков; Земляное полотно; Демонтаж и монтаж существующих ж/б труб d-0,5м; Расчистка ж/б труб d-0,5м; d-1м; отв.4х2,5м; Установка бортового камня; Демонтаж и монтаж люков; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона на основной проезжей части и примыканиях; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩГС на примыканиях, съездах, парковочных площадках и остановках; Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из к/з а/б смеси на основной дороге – 67120м2; Устройство покрытия толщиной 5 см из м/з а/б смеси на примыканиях, съездах, парковочных площадках и остановках – 17314м2; Устройство покрытия из ЩМА толщиной 5 см на основной**

дороге – 67120м2; Укрепление обочин из ЩГС толщиной 11 см ; Установка дорожных знаков; Установка сигнальных столбиков; Устройство ограждений; Дорожная разметка; Установка автобусных остановок; Озеленение; Наружное освещение;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 729087 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 717951,57 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; технический надзор 9699,52 тысяч тенге; авторский надзор 1435,91 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 721488,34 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 714900,43 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор 5152,0 тыс ч тенге; авторский надзор 1435,91 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос», км 323-328 Панфиловского района Алматинской области принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Джуманов Б.С.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.Т.

Технический надзор:
ТОО « Алматы сапа инжиниринг» Арипжанов Б. М.

Авторский надзор:
ТОО «АИС Проект» Сапшляев Е.В.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Президент АО «ДСУ-13» Ергачев В.М.