Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

20 **июня 2022 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой, 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт и усиление здания районный больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Байганинская районная больница на ПВХ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» главный врач Иманбаев Абзалбек Иманбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
ТОО «MBC Capital Strov Group»
ТОО «Даму Құрылыс АДК»
ТОО «РегионСтройГрупп»

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО « РемСтройПроект » РП 027-20 «Капитальный ремонт и усиление здания районный больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП «Байганинская районная больница на ПВХ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» №п 58 14.04.2021**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Число этажей	шт	2	-	2	-
Площадь застройки	м2	2551	-	2551	-
Объём здания	м3	15036	-	15036	-
Общая площадь	м2	5943,21	-	5943,21	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Данным проектом на капитальный ремонт выполнены следующие виды работ: .

-в здании выполнен полный демонтаж полов во всех помещениях и устройство новых полов из материалов согласно назначения помещений.

- выполнены внутренние отделочные работы : выполнены очистка стен и потолков 1 и 2 этажей, частично подвального помещения , сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе и финишными. Окраска водоэмульсией выполнена по

подготовленной поверхности. Выполнена облицовка стен керамической плиткой. В связи с отсутствием в существующем здании мероприятий по маломобильным группам населения проектом, чтобы не нарушать существующие застройку здания и благоустройство территории, установлены два вертикальных подъемника: на главном входе в поликлинику и в приемный покой больницы. Фасад здания облицован металлосайдингом с утеплением минплитой

Выполнена замена всех внутренних дверей, частичная замена оконных блоков, покрытий полов, согласно назначений помещений. В существующем здании не предусмотрены мероприятия по МГН. Для сохранения существующей застройки и благоустройства территории в проекте предусмотрены два подъемника: на главном входе в поликлинику и на входе в приемный покой больницы.

Вследствие прорыва инженерных сетей в подвале, произошли осадки фундаментов в некоторых частях здания , и, как следствие , появились трещины в кирпичных стенах. В связи с вышеизложенным, согласно в проектного решения выполнены мероприятия по их усилению.

Усиление стен.

Монтажные работы по усиления стен выполнены путем установки тяжей из гладкой арматуры Ø36мм А240. Тяжи установлены в конструкции пола 1 и плит перекрытия. Изготовлена и установлена обойма из листовой стали.

Установлены , закреплены и натянуты тяжи .

Все трещины заполнены цементно-песчаным раствором.

Усиление фундаментов.

Согласно заключения технического обследования, выданного ТОО «ПромСтройЭкспертиза» за № 23-21 от 09 03.2021 года, выполнено усиление участков фундамента.

Для усиления фундаментов в проекте было принято решение по устройству под существующими железобетонными конструкциями армированных монолитных бетонных фундаментов.

1 ЭТАП, Была вырыта вручную траншеи 1600х1200х400 мм с шагом 1200 мм в середине существующих конструкций. Далее по выровненному основанию траншеи уложен слой песчано-гравийной смеси толщиной 50 мм с трамбованием ручным катком. Затем уложена подготовку из бетона класса С 8/10 W4 толщиной 50 мм. Поверх бетонной подготовки уложена сетки С-3 и С-2 с жесткой фиксацией в проектном положении. К верхней сетке С-2 закреплена вертикальная сетка С-1, которая в свою очередь еще крепится к анкеру А-1 диаметром 20мм, пробитым в швах бетонных блоков ФБС.

Бетонирование траншей первого этапа выполнено бетоном класса С 12/15 W4 толщиной 300 мм. с послойным уплотнение бетона вибратором.

По истечении 28 часов после окончания бетонирования траншей первого этапа необходимо приступить к рытью траншей второго этапа.

2 ЭТАП.Размеры траншей, последовательность работ выполнены аналогично работам первого этапа.

По окончании бетонных работ по усилению фундаментов начаты работы по бетонированию стен. Производена заливка бетонной смеси жидкой консистенции на мелких заполнителях класса С 20/25.

После принятия всех монолитных бетонных конструкций проектной прочности были выполнены следующие работы :

-в местах усадки монолитного бетона забиты металлические пластины необходимых размеров и толщины между бетоном и существующим бетонным блоком;

- все поверхности вновь смонтированных монолитных железобетонных изделий, соприкасающихся с грунтом, обмазаны жидким битумом за 2 раза.
Применены противоморозные добавки для раствора и бетона.
Антикоррозийная защита.
Все закладные детали и соединительные элементы , расположенные внутри помещения и не обетонируемые, покрыты эмалью ГФ 024 в 2 слоя.
Нарушенные в процессе электросварочных работ цинковые или

ОТОПЛЕНИЕ

Источник теплоснабжения - существующая котельная. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы
Calidar S5 по ГОСТ 31311-2005 с теплоотдачей 180 Вт.
Весь трубопровод проложен в конструкции пола и стены.
Регулирование системы осуществляется терморегуляторами RTR-N Ø20.
Разводка системы запроектирована с уклоном 0,003. Удаление воздуха из системы отопления через воздушные краны , установленные в верхних точках радиаторов. При пересечений дверных проемов, трубопроводы проложены в подпольных каналах.
Трубопроводы для разводки системы отопления выполнены из полипропиленовых труб с диаметрами 25х3,5, 32х4,4, 40х5,5, 50х6,9, 63х8,6 . Стояки выполнены из полипропиленовых труб с диаметром 40х5,5, 50х6,9,
63х8,6. В местах прохода труб через перекрытия стены установлены гильзы из труб большего диаметра или кровельной стали. Заделки зазоров и
отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнены негорючими материалами.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

В групповых щитах освещения ЩО и ЩАО установлены
автоматические однофазные ВА47-29 и двухполюсные диф. автоматы АД.
Освещение выполнено светодиодными светильниками. Светильники
выбраны в соответствии с назначением помещений и характеристикой
окружающей среды. Выключатели установлены на высоте 1,0м. от пола.
Групповые сети освещения, розеточные сети, сети силовых линий,
выполнены кабелем ВВГнг(А) скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия в трубах ПВХ гофрированных. Групповые сети аварийного
освещения выполнены аналогично кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, кабели
к ШУЗ1 проложены в стальной трубе диаметром 32х2,8мм. Открытие задвижки выполняется с помощью кнопочных постов, находящихся вщитах с пожарными кранами на первом и втором этаже. также, открытие и закрытие задвижки возможно выполнить непосредственно на передней ШУЗ1. Управление вентиляторами системы В1, В2 (см. раздел ОВ) выполняется пускателями типа ПМ12 в корпусе, устанавливаемые перед входом в помещения архивов. Включение и отключение аварийного освещения от ЩАО1.
Розетки устанавливаются на высоте 0,3м от уровня пола .

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

В здании предусматриваются существующие системы водопровода и
канализации состоящие из:
- Хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В1.
- Горячего водоснабжения Т3; Т4;
- Хозяйственно-бытовой канализации К1.
Существующая больница имеет два этажа и подвал.
Водопроводная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода тупиковая из поливинилхлоридных труб . Магистральные водопроводные сети В1

проложены под потолком первого этажа. На каждом ответвлении к санитарным приборам по этажам хозяйственно питьевого водопровода установлены отключающая запорная арматура. Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов. Выпуски канализационных сточных вод
проектируются в дворовую канализационную сеть с последующим отведением стоков в проектируемый септик 50 м3.
Канализационные стояки, подводки к сантехприборам и магистральная сеть выполнены из полипропиленовых канализационных труб Д 50 мм.
Водостоки. Отвод атмосферных осадков с кровли предусматривается неорганизованный на отмостку.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

В качестве приемно-контрольного устройства применена контрольная панель типа «Сигнал-20» в количестве 2 комплекта. Контрольная панель контролирует целостность лучей и включает сигналы тревоги при их обрыве или коротком замыкани.
Ручные пожарные извещатели устанавливлены на стене на высоте 1,5м от уровня пола на путях эвакуации для ручной подачи сигнала о пожаре и для удобства проверки сигнальных линий.
Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена кабелем КСРВ нг(А)-FRLS (проектируемая линия). В перегородках кабель проложен в поливинилхлоридных трубах d=16мм.
Для оповещения о пожаре предусмотрены звуковые оповещатели.
Оповещатели устанавлены на высоте 2,5м от пола. Световые указатели "Выход" устанавлены над выходами из помещении и здания.

8.СИСТЕМЫ СВЯЗИ (палатная сигнализация)

Система вызывной сигнализации предназначена для автоматизации процессов обслуживания пациентов.
Система должна представляет собой комплекс программно-аппаратных средств и предназначена для повышения качества медицинской помощи
за счет комплексной автоматизации взаимодействия персонала и пациентов в больнице.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотренные проектом, выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **3 июня 2022года**

окончание работ: **20 июня 2022 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1** ;

фактически, месяц: **0,6** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: наружные инженерные коммуникации проектом не предусмотрены Ерленов Г.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Рахимова Баян Аменгалиевна ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт и усиление здания районный больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.