Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	25.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 963 869	6 217 740	6 217 740	5 068 360	1 149 380				746 129	6 963 869
за отчётный месяц ,в том числе :		6 217 740	6 217 740	5 068 360	1 149 380				746 129	6 963 869
Акт № 1		6 217 740	6 217 740	6 217 740	1 149 380				746 129	6 963 869

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "ABYROI Group"
Жумашев Б. Е.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**

(наименование)

Договор субподряда №52 от 25.03.2022 года

Акт выполненных работ № 1

за апрель 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Обшивка сайдингом									
1	76 ДОП.	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**422**	**3874,06** / **2206,68**	**14,76** / **2,85**	**1634853** / **931219**	**6229** / **1203**	**697406**	**671344** / **184496**	**2490693**
	50.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	928,4	266				246954,4		
	50.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2110	26				54860		
	50.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1097,2	73				80095,6		
	50.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3544,8	23				81530,4		
	50.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	131,664	1015				133638,96		
2	77	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**22,155**	**33855**		**750058**		**750058**	**60005**	**810063**
3	79	ДОП, СПрайс лист	**Сайдинг"Корабельная доска"**	**м2**	**464,2**	**4275,79**		**1984822**		**1984822**	**158786**	**2143608**
			Итого по разделу: 5. Обшивка сайдингом									**5444364**
			Раздел: 6. Подъемник									
4	80	Е11-070517-0101	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	**м2 площади застройки**	**2,5**	**11078,76** / **0**	**11078,76** / **5325,21**	**27697** / **0**	**27697** / **13313**	**0**	**14138** / **3347**	**45182**
5	81	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	**подъемник**	**2**	**62091,42** / **55498,78**	**6592,64** / **2821,9**	**124183** / **110998**	**13185** / **5644**	**0**	**64036** / **15058**	**203277**
6	82	Прайс	**Подъемники вертикального перемещения ПТУ-001**	**компл.**	**2**	**500000**		**1000000**		**1000000**		**1000000**
			Отпускная цена			500000		1000000				

Сметная стоимость оборудования			*1000000*		1248459
Итого по разделу: 6. Подъемник					6 692 823
ИТОГО:					
В том числе :					
Стоимость оборудования, всего				0	
в том числе, оборудование поставки заказчика				0	
Временные здания и сооружения	1,20%	80 314			6 773 137
Итого с временными					
Непредвиденные работы и затраты	2,00%	135 463			6 908 600
Итого с непредвиденными					6 217 740
Итого по договорной цене	0,90				
НДС	12 %	746 129			
Итого с НДС					6 963 869

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "ABYROI Group"

_____ **Жумашев Б. Е.**