Заказчик : Коммумальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик/Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		78	26.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО	124 418 676,45	71 470 256,53							8 576 430,78	80046687,31

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО "Артемида снаб"

Эксперт технического надзора _____ **Махметов Г.К.**

аттестат № KZ 17VJE00045578

Заказчик:

КГУ "Кызылжарский отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140007544

Руководитель _____ **Амирин К.У.**

(подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ месяц 2022г №3

(Локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	2643,65	248,31	248,31	656446	656446	--	50784	763808
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	70533		56578	
2	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (32 км)**	т·км	139584,93	24,00	--	3350038	--		--	3618041
		СП - 8%			--	--	--	--		268003	
3	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	1203,38	143,26	143,26	172397	172397	--	13334	200590
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	18520		14858	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	202,47	1871,10	--	378839	--	--	272764	703731
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	378839	--		52128	
5	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	2,106	3207,60	--	6755	--	--	4864	12548
		НР - 72%; СП - 8%			3207,60	--	6755	--		930	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	281,60	975,89	--	274810	--	--	197863	510487
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	274810	--		37814	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1126,38	36,51	36,51	41124	41124	--	11743	57097
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	16310		4229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1126,38**	**175,61**	**80,46**	**197803**	**90629**	**--**	**109160**	**331520**
		НР - 72%; СП - 8%			**95,15**	**39,45**	**107175**	**44436**		**24557**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5078212**	**960596**	**--**	**660512**	**6197822**
							767579	**149799**	**--**	**459097**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5078212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**917378**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3350038**				
		Накладные расходы	Тенге				**660512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**459097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6197821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**917378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6197821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**917378**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
		Трубы									
24	**Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**3500**	**6685,40**	**3564,07**	**23398900**	**12474245**	**8200500**	**5381769**	**31083122**
		НР - 99%; СП - 8%			**778,33**	**774,85**	**2724155**	**2711975**		**2302453**	
27	**С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм**	**м**	**122,4**	**15885,00**	**--**	**1944324**	**--**	**1944324**	**--**	**2099870**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155546**	
28	**С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм**	**м**	**496,74**	**12461,00**	**--**	**6189877**	**--**	**6189877**	**--**	**6685067**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**495190**	
30	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм**	**м**	**8517**	**1590,00**	**--**	**13542030**	**--**	**13542030**	**--**	**14625392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1083362**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**45075131**	**12474245**	**29876731**	**5381769**	**54493451**
							2724155	**2711975**	**--**	**4036551**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45075131**				
	Материалы		Тенге				**8200500**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5436130**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21676231**				
		Накладные расходы	Тенге				**5381769**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4036551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54493451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5436130**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**54493451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5436130**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	55,081	47210,70	10092,86	2600420	555927	949645	1315838	4229559
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	1094848	234282		313301	
80	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	35	18602,00	--	651070	--	651070	--	703156
		СП - 8%			--	--	--	--		52086	
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	55	18474,00	--	1016070	--	1016070	--	1097356
		СП - 8%			--	--	--	--		81286	
83	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	65	14173,00	--	921245	--	921245	--	994945
		СП - 8%			--	--	--	--		73700	
86	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	35	13305,00	--	465675	--	465675	--	502929
		СП - 8%			--	--	--	--		37254	
87	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	35	19263,00	--	674205	--	674205	--	728141
		СП - 8%			--	--	--	--		53936	
89	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	35	8274,00	--	289590	--	289590	--	312757
		СП - 8%			--	--	--	--		23167	
90	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	5	12965,00	--	64825	--	64825	--	70011
		СП - 8%			--	--	--	--		5186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6683100	555927	5032325	1315838	8638854
							1094848	234282	--	639916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6683100				
	Материалы		Тенге				949645				
	Всего заработная плата		Тенге					1329130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4082680				
		Накладные расходы	Тенге				1315838				
		Сметная прибыль	Тенге				639916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8638854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1329130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8638854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1329130			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								69330126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4586582				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13990768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3096056			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34909056		
		- Перевозка грузов	Тенге				3350038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							7358119	
		- Сметная прибыль	Тенге							5135564	
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге				721033,31				
		Итого с временными	Тенге				70051159,31				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,63 %	Тенге				2542857,08				
		ИТОГО:	Тенге				72594016,39				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1451880,33				
		Всего:	Тенге				74045896,72				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2021 ГОД - 68%	Тенге				50351209,77				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2022 ГОД - 32%	Тенге				23694686,95				
		В ценах 2021 года К=1	Тенге				50351209,77				
		НДС на 2021 год	Тенге				6042145,17				
		ИТОГО на 2021 год	Тенге				56393354,94				
		В ценах 2022 года К=1,0500514	Тенге				24880639,21				
		НДС на 2022 год	Тенге				2985676,70				
		ИТОГО на 2022 год	Тенге				27866315,91				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				84259670,85				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА генподрядчика 0,95	Тенге				80046687,31				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				80046687,31				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				8576430,78				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
ТОО "Артемида снаб"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К.
аттестат № KZ 17VJE00045578

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Амирин К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)