Декларация о соответствии

«4» ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КазЕвроСтрой», Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау, д. 349, н.п. 4, БИН 050940013378 ГСЛ № 19007070 от 26.03.2019г

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Шелекбаева Данияра Акешбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в лице и.о. руководителя – Тайжанова Сакена Атыгаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 ГСЛ № 003828 от 11.0.6.2021г директор Жұман М.Б.
ТОО «СтройСвязьКомпани» БИН 020240000065 КСЛ № II-1175 от 22.02.2006г директор Захарченко Е.М.
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 ГСЛ № 002249 от 13.05.2022г директор Истамбеков А.Б.
ТОО «Business Stroy Company» БИН 150840011043 ГСЛ № 15021290 от 08.12.2015г директор Бакиров А.Ж.
ТОО «ЛивКос-Север» БИН 030140001690 ГСЛ № 16001844 от 04.02.2016г директор Колесников С.А.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО " ППО "Готика" Государственная лицензия 16 - ГСЛ № 000263 заказ № 31/05-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ № 64-ОД от 09.08.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Наружное водоснабжение:	**м**				
в том числе:					
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 160*9,5 мм "питьевая"	м	1494	1494	1494	1494
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 110 *6,6 мм"питьевая"	м	12192	12192	12192	12192
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 63*3,8 мм"питьевая"	м	55	55	55	55
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32*2,0 мм "питьевая"	м	140	140	235	235
Колодец водопроводный ⌀ 1500 мм	шт	1	1	2	2
Колодец водопроводный ⌀ 2000 мм	шт	155	155	161	161

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Источником водоснабжения является Соколовский групповой водопровод. На территории села расположена площадка водопроводных сооружений в составе двух резервуаров, насосной станции, водонапорной башни. Подключение разводящей сети к источнику водоснабжения производится на площадке после существующей водонапорной башни

.

Напорный трубопровод: водопроводные сети трубопроводов выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 160х9,5 мм, SDR 17 Ø 110х6,6 мм, SDR 17 Ø 63х3,8 мм, SDR 17 Ø 32х2,0 мм. Фасонные части стальные фланцевые, соединения с полиэтиленовыми трубами – разъемные, на фланцах. Наружная часть фасонных частей покрывается усиленной антикоррозийной изоляцией за 2 раза. Прохождения трубопроводов водоснабжения под дорогами выполнены из трубы полиэтиленовой ПЭ 100 SDR 17 Ø 355х21,1мм, ПЭ 100 SDR 17 Ø 315х18,7мм. Способ прокладки – горизонтально-направленное бурение (ГНБ) с устройством приёмного и рабочего котлованов. Колодцы водоснабжения выполнены из сборных железобетонных элементов с устройством щебеночного основания под днище колодцев и бетонной отмостки вокруг колодцев .

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2021 года
окончание работ ноябрь 2022 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;
фактически, месяц: 11 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __99,5__% и фактически применено __99,5__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

«Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шелекбаев Д.А. 4 ноября 2022 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.