Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		9-2/21	27.11.2021г			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО	1 489 097,65	1 329 551,47							159 546,18	
Акт №1	**1 489 097,65**	1 329 551,47							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 489 097,65**	1 329 551,47							159 546,18	**1 489 097,65**
К оплате	***(Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч девяносто семь тенге) 65 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены Северо-Казахстанская обл. Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9-2/21 от 27.11. 2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**3,65**		**248,31**	**248,31**	**907**	**907**	**0**	**70**	**1056**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**26,68**	**0**	**97**	**0**	**78**	
2	**Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**3,38**		**143,26**	**143,26**	**485**	**485**	**0**	**37**	**564**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**15,39**	**0**	**52**	**0**	**42**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,47**		**1871,10**	**0,00**	**4619**	**0**	**0**	**3326**	**8580**
		НР - 72%; СП - 8%				**1871,10**	**0,00**	**4619**	**0**	**0**	**636**	
4	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**1,106**		**3207,60**	**0,00**	**3548**	**0**	**0**	**2554**	**6590**
		НР - 72%; СП - 8%				**3207,60**	**0,00**	**3548**	**0**	**0**	**488**	

5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,60	975,89 975,89	0,00 0,00	1561 1561	0 0	0 0	1124 215	2900
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,38	36,51 0,00	36,51 14,48	233 0	233 92	0 0	66 24	323
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного	6,38	175,61 95,15	80,46 39,45	1120 607	513 252	0 0	618 139	1877
		Трубы									
8	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	3,5	4342,40 778,33	3564,07 774,85	15198 2724	12474 2712	0 0	3914 1529	20641
9	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонны	1,081	29969,86 19877,00	10092,86 4253,39	32402 21490	10912 4599	0 0	18784 4095	55281
10	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,02	248,31 0,00	248,31 26,68	1247 0	1247 134	0 0	96 107	1450
11	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,92	143,26 0,00	143,26 15,39	1421 0	1421 153	0 0	110 122	1654
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,405	1871,10 1871,10	0,00 0,00	6371 6371	0 0	0 0	4587 877	11835
13	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,78	3207,60 3207,60	0,00 0,00	5710 5710	0 0	0 0	4111 786	10606
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,435	975,89 975,89	0,00 0,00	5304 5304	0 0	0 0	3819 730	9853

15	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,705	36,51	36,51	792	792	0	226	1100
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,48	0	314	0	81	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	5,705	175,61	80,46	1002	459	0	553	1679
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	543	225	0	124	
		Трубопроводная арматура									
17	Е11-221401-1304 1122-1401-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм (355 мм)протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2,25	14915,67	13213,14	33560	29730	0	5869	42584
		НР - 99%; СП - 8%			1702,53	1920,56	3831	4321	0	3154	
18	Е11-221401-1303 1122-1401-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4,85	8770,98	7497,42	42539	36362	0	9224	55904
		НР - 99%; СП - 8%			1273,56	1367,90	6177	6634	0	4141	
19	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4,68	4342,40	3564,07	20322	16680	0	5234	27601
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	3643	3626	0	2044	
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1277,07	8,54	31927	214	0	22880	59191
		НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	31713	64	0	4385	
21	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1357,36	9,17	16288	110	0	11673	30198
		НР - 99%; СП - 8%			1348,19	2,86	16178	34	0	2237	
22	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонны	0,612	29969,86	10092,86	18342	6177	0	10633	31292
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	12165	2603	0	2318	
23	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	3,725	248,31	248,31	925	925	0	72	1076

		НР - 72%; СП - 8%			0,00	26,68	0	99	0	80	
24	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	7,257	143,26	143,26	1040	1040	0	80	1210
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,39	0	112	0	90	
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,67	1871,10	0,00	4996	0	0	3597	9280
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	0,00	4996	0	0	687	
26	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,4603	3207,60	0,00	4684	0	0	3373	8701
		НР - 72%; СП - 8%			3207,60	0,00	4684	0	0	645	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,69	975,89	0,00	2625	0	0	1890	4876
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	0,00	2625	0	0	361	
28	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,726	36,51	36,51	209	209	0	60	290
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,48	0	83	0	22	
29	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	5,726	175,61	80,46	1006	461	0	555	1685
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	545	226	0	125	
		Трубопроводная арматура									
30	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2887,93	222,60	2888	223	0	1995	5273
		НР - 99%; СП - 8%			2665,33	105,21	2665	105	0	391	
31	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1960,20	95,40	1960	95	0	1375	3602
		НР - 99%; СП - 8%			1864,80	45,09	1865	45	0	267	
32	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1203,96	31,80	3612	95	0	2564	6670
		НР - 99%; СП - 8%			1172,16	15,03	3516	45	0	494	
33	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1738,98	122,58	3478	245	0	2349	6293
		НР - 99%; СП - 8%			1616,40	15,03	3233	30	0	466	
34	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1141,68	64,08	2283	128	0	1552	4142
		НР - 99%; СП - 8%			1077,60	0,00	2155	0	0	307	

35	Е11-221401-1303 1122-1401-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2,73	8770,98	7497,42	23945	20468	0	5192	31468
		НР - 99%; СП - 8%			1273,56	1367,90	3477	3734	0	2331	
36	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6,05	4342,40	3564,07	26272	21563	0	6766	35680
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	4709	4688	0	2643	
37	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,82	1277,07	8,54	3601	24	0	2581	6677
		НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	3577	7	0	495	
38	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	342982,07	87012,07	18864	4786	0	11199	32468
		НР - 99%; СП - 8%			255970,00	26831,10	14078	1476	0	2405	
39	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	324354,49	76964,49	45410	10775	0	27334	78563
		НР - 99%; СП - 8%			247390,00	23775,68	34635	3329	0	5819	
40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0265	1092126,64	530517,44	28941	14059	0	13935	46306
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	14883	4471	0	3430	
41	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2242,43	1398,64	6727	4196	0	2730	10214
		НР - 99%; СП - 8%			843,79	419,94	2531	1260	0	757	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1521,46	949,73	4564	2849	0	1851	6928
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	1715	855	0	513	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1521,46	949,73	7607	4749	0	3085	11547
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	2859	1425	0	855	
44	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	537,56	6,41	1613	19	0	1149	2983

		НР - 98%; СП - 8%			531,15	0,90	1593	3	0	221	
45	Е11-160603-0103 1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	1	647,52	8,17	648	8	0	461	1198
		НР - 98%; СП - 8%			639,35	1,35	639	1	0	89	
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	5	1521,46	949,73	7607	4749	0	3085	11547
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	2859	1425	0	855	
47	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	2489,86	200,30	7470	601	0	5136	13614
		НР - 99%; СП - 8%			2289,56	88,01	6869	264	0	1008	
48	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонны	0,12404	29969,86	10092,86	3717	1252	0	2155	6342
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	2466	528	0	470	
49	Е11-150403-1201 1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 (прим окраска стремянок)**	м2 кровли	1,76	95,77	1,20	169	2	0	121	312
		НР - 80%; СП - 8%			94,57	0,58	166	1	0	23	
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхн	1,76	861,67	1,20	1517	2	0	1091	2816
		НР - 80%; СП - 8%			860,47	0,58	1514	1	0	209	
		Отмостка									
51	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основан	4,14	1292,95	1132,68	5353	4689	0	1284	7168
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	270,42	664	1120	0	531	
		Трубопроводная арматура									
52	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1203,96	31,80	2408	64	0	1710	4447
		НР - 99%; СП - 8%			1172,16	15,03	2344	30	0	329	
		Фланцы									
53	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1141,68	64,08	4567	256	0	3103	8284
		НР - 99%; СП - 8%			1077,60	0,00	4310	0	0	614	

54	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	1092126,64	530517,44	13324	6472	0	6415	21318
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	6852	2058	0	1579	
55	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2489,86	200,30	4980	401	0	3424	9076
		НР - 99%; СП - 8%			2289,56	88,01	4579	176	0	672	
56	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	353,72	0,00	354	0	0	255	657
		НР - 98%; СП - 8%			353,72	0,00	354	0	0	49	
57	Е11-150403-1201 1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 (прим окраска стремянок)	м2 кровли	2,4	95,77	1,20	230	3	0	164	426
		НР - 80%; СП - 8%			94,57	0,58	227	1	0	32	
58	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхн	2,4	861,67	1,20	2068	3	0	1488	3840
		НР - 80%; СП - 8%			860,47	0,58	2065	1	0	284	
59	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основан	5,14	1292,95	1132,68	6646	5822	0	1594	8899
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	270,42	824	1390	0	659	
60	Е11-150403-1201 1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 (прим окраска стремянок)	м2 кровли	1,68	95,77	1,20	161	2	0	115	298
		НР - 80%; СП - 8%			94,57	0,58	159	1	0	22	
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхн	1,68	861,67	1,20	1448	2	0	1042	2688
		НР - 80%; СП - 8%			860,47	0,58	1446	1	0	199	
62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,59	1871,10	0,00	6717	0	0	4836	12478
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	0,00	6717	0	0	924	
63	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,36	3207,60	0,00	4362	0	0	3141	8103
		НР - 72%; СП - 8%			3207,60	0,00	4362	0	0	600	

64	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,79	975,89	0,00	4675	0	0	3366	8683
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	0,00	4675	0	0	643	
65	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,6	18,05	15,19	65	55	0	24	96
		НР - 72%; СП - 8%			2,86	6,46	10	23	0	7	
66	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	36,51	36,51	131	131	0	38	182
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,48	0	52	0	14	
67	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	3,66	175,61	80,46	643	294	0	355	1077
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	348	144	0	80	
68	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2887,93	222,60	2888	223	0	1995	5273
		НР - 99%; СП - 8%			2665,33	105,21	2665	105	0	391	
69	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1203,96	31,80	4816	127	0	3419	8894
		НР - 99%; СП - 8%			1172,16	15,03	4689	60	0	659	
		Трубы									
70	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм(диаметром 32х2мм) протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	5,45	4342,40	3564,07	23666	19424	0	6095	32142
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	4242	4223	0	2381	
71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм . Установка	т	0,0204	1092126,64	530517,44	22279	10823	0	10727	35647
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	11457	3442	0	2641	
72	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13224	81552,55	1454,55	10785	192	0	7687	19950
		НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	10592	84	0	1478	
73	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	1,811	5597,07	1858,11	10136	3365	0	5953	17377
		НР - 94%; СП - 8%			3738,96	826,65	6771	1497	0	1287	

74	Е11-271001-0102 1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,858	1633,50	1281,15	1402	1099	0	417	1964
		НР - 108%; СП - 8%			352,35	321,90	302	276	0	145	
75	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,418	2126,86	2126,86	889	889	0	314	1299
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1041,68	0	435	0	96	
76	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонны	0,47	29969,86	10092,86	14086	4744	0	8166	24032
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	9342	1999	0	1780	
77	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основан	0,41	1292,95	1132,68	530	464	0	127	710
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	270,42	66	111	0	53	
78	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,26	235,34	210,03	1238	1105	0	197	1549
		НР - 108%; СП - 8%			25,31	26,64	133	140	0	115	
79	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8,52	2,25	0,02	19	0	0	14	35
		НР - 108%; СП - 8%			2,23	0,00	19	0	0	3	
80	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	3,57	1134,01	39,11	4048	140	0	2862	7463
		НР - 72%; СП - 8%			1094,90	18,49	3909	66	0	553	
81	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,063	68457,24	0,00	4313	0	0	2939	7832
		НР - 99%; СП - 8%			64787,00	0,00	4082	0	0	580	
82	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,092	79405,77	0,00	7305	0	0	4291	12525
		НР - 99%; СП - 8%			64787,00	0,00	5960	0	0	928	
83	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,094	111336,47	0,00	10466	0	0	5262	16986
		НР - 99%; СП - 8%			77744,40	0,00	7308	0	0	1258	

84	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12,19	98,04 95,24	1,20 0,00	1195 1161	15 0	0 0	836 162	2193
85	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	49,25	101,91 95,24	1,20 0,00	5019 4691	59 0	0 0	3377 672	9068
		фасонные части									
86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1521,46 571,73	949,73 285,09	6086 2287	3799 1140	0 0	2468 684	9238
87	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,92	36,51 0,00	36,51 14,48	107 0	107 42	0 0	30 11	148
88	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного	2,92	175,61 95,15	80,46 39,45	513 278	235 115	0 0	283 64	859
89	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	1203,96 1172,16	31,80 15,03	4816 4689	127 60	0 0	3419 659	8894
90	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	64787,00 64787,00	0,00 0,00	1749 1749	0 0	0 0	1259 241	3249
		Фасонные части									
91	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм . Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,0536	1092126,64 561609,20	530517,44 168721,13	58538 30102	28436 9043	0 0	28185 6938	93661
92	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2215	81552,55 80098,00	1454,55 637,53	18064 17741	322 141	0 0	12875 2475	33414
93	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,086	102500,20 67123,00	35377,20 13884,36	8815 5773	3042 1194	0 0	5016 1106	14937

94	Е11-220601-0405 1122-0601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0083	112605,81 73991,40	38614,41 15090,70	935 614	320 125	0 0	532 117	1584
		Трубы									
95	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	18489,40 1651,50	16837,90 1336,04	36979 3303	33676 2672	0 0	4302 3302	44583
		Отмостка									
96	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основан	2,23	1292,95 160,27	1132,68 270,42	2883 357	2526 603	0 0	692 286	3861
97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,69	2553,65 1420,20	1133,45 272,49	6869 3820	3049 733	0 0	3278 812	10960
98	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	5,91	1134,01 1094,90	39,11 18,49	6702 6471	231 109	0 0	4738 915	12355
99	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,799	248,31 0,00	248,31 26,68	3675 0	3675 395	0 0	284 317	4276
100	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,45	3207,60 3207,60	0,00 0,00	4651 4651	0 0	0 0	3349 640	8640
101	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,489	36,51 0,00	36,51 14,48	273 0	273 108	0 0	78 28	380
		Трубы									
102	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонны	0,556	29969,86 19877,00	10092,86 4253,39	16663 11052	5612 2365	0 0	9660 2106	28429

Итого	**1 316 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	358 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	394 316
в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 530

Всего	**1 316 648**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 333**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 342 981**
понижающий коэф.к=0,9	1208683,16
Генподрядные 10%	120 868,32
Итого	**1329551,47**
НДС (12 %)	159546,18
Итого	**1 489 097,65**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

тор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)