Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию 767

«22» декабря **2022 г.**

Заказчик Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»- Ердембеков М.К., 160000, Шымкент, Т.Орынбаева, 33/2, 39-31-80

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствииот « » 2022 г. ТОО «Энергоресурс» в лице директораБекболатов А.А., лицензия ГСЛ №010565от 27.04.2021года года, I-категория, Республика Казахстан, Туркестанская область ,Тюлькубасский район, Абиров, 2, 87787055055

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от« » 2022 г.ТОО «ЮжКазЭксперт»в лице директора - Пономарева М.В., эксперт - эксперта - Абдрайев Б., №KZ54VJE00043845 от 18.01.2019 г.,№KZ54VJE00023378 от 28.02.2017 г., №KZ27VJE00023379 от 28.02.2017 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2022 г. ТОО «Redline Pro» в лице Директора - Мусабай Е.Б., авторский надзор - Әліпбек Ө., г.Шымкент, Микрорайон АГРОПРОМ, 79

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Арғымақ)»** II (нормальный) уровень ответственности, технический несложный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **жилой массив Актас (Арғымақ) города Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

верив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством лектронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года,дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от 03.02.2017 года №2/544 Акимат города Шымкент

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент»,№ KZ58REA00249115 от 21.10.2021 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Redline Pro», Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Управление энергетики и коммунальногохозяйства г.Шымкент" , №189 от 28.12.2020 года**

дата и номер проекта,наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 г.**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяца;

фактически **10(десять)**месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощност производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускна способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,заполняется по все объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции и основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пускового комплекса очереди
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2	м	680	680	680	680

ба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива Е 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8	м	8504	8504	8504	8504
Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,5 мм	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Газорегуляторный пункт с 1-м счетчиком G4 и регулятором РДГД-2,0 ГРПШ 6	шт	14	14	14	14
Газорегуляторный пункт с 2-мя счетчиками G4 регулятором РДГК-2,0 ГРПШ 10	шт	274	274	274	274

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 9,185 км

факт начала выпуска продукции с указанием объема4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В данном проекте предусматриваются индивидуальные установки ГРПШ на каждый дом или на 2 дома один. ГРПШ устанавливается на границе раздела возле забора на отдельно стоящихстойках

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **196874,450** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **157879,130** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **17901,630** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **177187,009** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **142091,217** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **16111,467** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,87%**и фактический применено **99,87%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Арғымақ)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»- Ердембеков М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1. ТОО «ЮжКазЭксперт» в лице директора - Пономарева М.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) ТОО «ЮжКазЭксперт» в лице инженера - эксперта - Абдрайев Б., №KZ54VJE00043845 от 18.01.2019 г.,№KZ54VJE00023378 от 28.02.2017 г., №KZ27VJE00023379 от 28.02.2017 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) ТОО «Redline Pro»в лице Директор – Мұсабай Е.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) ТОО «Redline Pro» в лице авторского надзора - Әліпбек Ө.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «Энергоресурс» Бекболатов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.