Форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2020 года №2) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
строительство офиса	42 347,932	37 810,653	36 702,245	36 702,245					4 537,278	42 347,932

м.п. Заказчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Казбеков А.Э., KZ62VJE000024883** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора: **Дружинин А.В., БИН 100440017564** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Стройка: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Объект: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Акт приемки выполненных работ № 1
(по ресурсному методу)
за август 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**167,2**		**226,83**	**214,83**	**37927**	**35920**	**--**	**7851**	**49440**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,00**	**53,21**	**2007**	**8897**		**3662**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**5,016**		**1939,25**	**--**	**9727**	**--**	**--**	**7004**	**18069**
		НР - 72%; СП - 8%				**1939,25**	**--**	**9727**	**--**		**1338**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**155**		**35,46**	**35,46**	**5497**	**5497**	**--**	**1456**	**7509**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,05**	**--**	**2023**		**556**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**155**		**162,72**	**76,97**	**25221**	**11930**	**--**	**13536**	**41858**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,75**	**35,54**	**13292**	**5509**		**3101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,65	800,93	--	3724	--	--	2681	6918
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3724	--		512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82096	53346	--	32528	123794
							28750	16429	--	9169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82096				
	Всего заработная плата		Тенге					45179			
		Накладные расходы	Тенге				32529				
		Сметная прибыль	Тенге				9170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					45179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					45179			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	17	834,78	224,28	14191	3813	9795	1835	17308
		НР - 108%; СП - 8%			34,32	65,62	583	1116		1282	
7	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	40,2	44135,55	5522,22	1774249	221993	1450693	189692	2121057
		НР - 99%; СП - 8%			2526,44	2239,94	101563	90046		157115	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,52025	239352,00	--	124523	--	124523	--	134485
		СП - 8%			--	--	--	--		9962	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33815	249040,00	--	84213	--	84213	--	90950
		СП - 8%			--	--	--	--		6737	
10	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,62	6110,10	1758,80	9898	2849	5617	2465	13353
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	1432	1219		989	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (ж/б ростверка)**	м3	25,4	32450,13	1979,44	824233	50278	664227	109610	1008550
		НР - 91%; СП - 8%			4320,00	422,13	109728	10722		74707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,58531	239352,00	--	140095	--	140095	--	151303
		СП - 8%			--	--	--	--		11208	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1362	239352,00	--	32600	--	32600	--	35208
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04235	249040,00	--	10547	--	10547	--	11391
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
15	Е11-070701-0103 1107-0701-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/ц листов толщ.10мм)**	м2 стен за (вычетом проемов)	20,4	3479,68	12,10	70986	247	56821	16566	94556
		НР - 118%; СП - 8%			682,24	5,96	13918	122		7004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3085535	279180	2579131	320168	3678161
							227224	103224	--	272456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3085535				
	Материалы		Тенге				2187154				
	Всего заработная плата		Тенге					330448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391977				
		Накладные расходы	Тенге				320168				
		Сметная прибыль	Тенге				272456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3678160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					330448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3678160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					330448			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
16	Е11-080301-0305 1108-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены наружные трехслойные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м**	м3	125,3	10963,02	979,25	1373666	122700	344951	870364	2423552
		НР - 93%; СП - 8%			7230,77	238,30	906015	29859		179522	
17	СКомерческое предложение АО "Экотон Плюс"	**Автоклавные газоблоки марки Б-120,Б-200,Б-400, D500**	м3	125,3	26696,43	--	3345062	--	3345062	--	3612667
		СП - 8%			--	--	--	--		267605	
		ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,8	3749,93 1933,68	411,70 140,84	21750 11215	2388 817	8147	11190 2635	35575
19	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,55	1945,45 1021,56	218,87 73,23	51652 27122	5811 1944	18719	27032 6295	84978
20	СПрайс-лист АО "Экотон Плюс"	Автоклавные газоблоки марки Б-120,Б-200,Б-400, D500 *СП - 8%*	м3	32,35	26696,43 –	– –	863629 –	– –	863629	– 69090	932720
		ПЕРЕМЫЧКИ									
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,5	26273,84 15143,60	4307,01 914,02	144506 83290	23689 5027	37527	80368 17990	242864
22	СПрайс-лист	Перемычки 2ПБ 12-1п *СП - 8%*	шт	3	1029,97 –	– –	3090 –	– –	3090	– 247	3337
23	СПрайс-лист	Перемычки 2ПБ 13-1п *СП - 8%*	шт	2	1060,27 –	– –	2121 –	– –	2121	– 170	2290
24	СПрайс-лист	Перемычки 2ПБ 15-1п *СП - 8%*	шт	21	1218,91 –	– –	25597 –	– –	25597	– 2048	27645
25	СПрайс-лист	Перемычки 2ПБ 20-3п *СП - 8%*	шт	1	1605,54 –	– –	1606 –	– –	1606	– 128	1734
26	СПрайс-лист	Перемычки 2ПБ 22-3п *СП - 8%*	шт	13	1711,57 –	– –	22250 –	– –	22250	– 1780	24030
27	СПрайс-лист	Перемычки 2ПБ 29-4 п *СП - 8%*	шт	3	2158,00 –	– –	6474 –	– –	6474	– 518	6992
28	СПрайс-лист	Перемычки 3ПБ 13-37 *СП - 8%*	шт	1	1863,04 –	– –	1863 –	– –	1863	– 149	2012
29	СПрайс-лист	Перемычки 3ПБ 25-27 *СП - 8%*	шт	10	3089,92 –	– –	30899 –	– –	30899	– 2472	33371
30	СПрайс-лист	Перемычки 5ПБ 30-37 *СП - 8%*	шт	1	11435,75 –	– –	11436 –	– –	11436	– 915	12351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5905601 1027643	154587 37648	4723371 –	988954 551564	7446118
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5905601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				409343				
	Всего заработная плата		Тенге					1065291			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4314028				
		Накладные расходы	Тенге				988954				
		Сметная прибыль	Тенге				551564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7446119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					1065291			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				7446119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					1065291			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонного пояса** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,9	41268,33 10081,50	4664,85 983,96	202215 49399	22858 4821	129958	49341 20124	271680
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,47035	239352,00 --	--	112579 --	--	112579	-- 9006	121586
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0215	249040,00 --	--	5354 --	--	5354	-- 428	5783
34	С121-110101-0100 2111-0101-0100 РСНБ РК 2015 прим	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100** *СП - 8%*	м3	5,9	8200,00 --	--	48380 --	--	48380	-- 3870	52250
35	Е11-070105-0104 1107-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	42	6628,14 2564,70	1519,87 431,87	278382 107717	63835 18138	106830	148510 34151	461043
36	СПрайс-лист	**Плита покрытия ПК60.12-6** *СП - 8%*	шт	40	34678,57 --	--	1387143 --	--	1387143	-- 110971	1498114
37	СПрайс-лист	**Плита покрытия ПК42.15-6** *СП - 8%*	шт	2	29464,29 --	--	58929 --	--	58929	-- 4714	63643
38	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** *СП - 8%*	т	0,02708	233977,00 --	--	6336 --	--	6336	-- 507	6843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2099318	86692	1855509	197851	2480942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							157117	22960	--	183771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2099318				
	Материалы		Тенге				236788				
	Всего заработная плата		Тенге					180077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1618721				
		Накладные расходы	Тенге				197851				
		Сметная прибыль	Тенге				183773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2480942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					180077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2480942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					180077			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
39	Е11-100211-0101 1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием из металлочерепицы. Сборка**	м2 кровли	288	763,65	59,62	219932	17170	34675	157702	407844
		НР - 90%; СП - 8%			583,64	24,78	168087	7137		30211	
40	С121-070203-0105 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	14,4398	56947,00	--	822303	--	822303	--	888088
		СП - 8%			--	--	--	--		65784	
41	С121-070201-0103 2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,7393	62319,00	--	46072	--	46072	--	49758
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
42	С121-100101-0301 2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	318,528	1866,00	--	594373	--	594373	--	641923
		СП - 8%			--	--	--	--		47550	
43	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	44	2396,00	--	105424	--	105424	--	113858
		СП - 8%			--	--	--	--		8434	
44	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	18303,79	859,37	36608	1719	21100	13062	53643
		НР - 90%; СП - 8%			6894,72	361,79	13789	724		3974	
45	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	4	4170,92	99,97	16684	400	9440	6399	24930
		НР - 92%; СП - 8%			1710,88	28,09	6844	112		1847	
46	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	1	1919,78	11,63	1920	12	1593	293	2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			315,25	3,68	315	4		177	
47	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	2	11205,15	27,51	22410	55	17978	4052	28579
		НР - 92%; СП - 8%			2188,62	13,54	4377	27		2117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1865726	19355	1652958	181508	2211013
							193412	8004	–	163780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1865726				
	Материалы		Тенге				84786				
	Всего заработная плата		Тенге					201416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1568173				
		Накладные расходы	Тенге				181508				
		Сметная прибыль	Тенге				163779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2211013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					201416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2211013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					201416			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
48	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	286,75	258,12	32,07	74017	9195	43439	23312	105115
		НР - 94%; СП - 8%			74,57	11,92	21383	3417		7786	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	43,0125	28397,31	7,20	1221439	310	1057406	153899	1485366
		НР - 94%; СП - 8%			3806,40	–	163723	–		110027	
50	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	286,75	695,91	43,68	199552	12526	76234	105607	329571
		НР - 94%; СП - 8%			386,37	5,43	110792	1556		24413	
51	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	286,75	258,88	22,60	74234	6481	30367	35960	119009
		НР - 94%; СП - 8%			130,38	3,03	37386	869		8816	
52	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	286,75	854,50	28,56	245027	8188	137241	97504	369934
		НР - 94%; СП - 8%			347,33	14,40	99598	4130		27403	
53	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	286,75	1653,94	74,58	474269	21386	94824	345941	885827
		НР - 94%; СП - 8%			1248,68	34,75	358059	9964		65617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	292,485	2239,00	--	654874	--	654874	--	707264
		СП - 8%			--	--	--	--		52390	
55	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	134,835	1355,19	1,65	182727	223	140055	40005	240550
		НР - 94%; СП - 8%			314,82	0,81	42449	110		17819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3126138	58309	2234440	802228	4242636
							833390	20045	--	314271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3126138				
	Материалы		Тенге				1579565				
	Всего заработная плата		Тенге					853434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654874				
		Накладные расходы	Тенге				802228				
		Сметная прибыль	Тенге				314269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4242636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	Тенге					853434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4242636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	Тенге					853434			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		ОКНА									
56	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	3,8192	3979,50	475,23	15199	1815	5730	7337	24339
		НР - 90%; СП - 8%			2004,08	130,59	7654	499		1803	
57	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,7744	25249,00	--	19553	--	19553	--	21117
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
58	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	3,0448	27277,00	--	83053	--	83053	--	89697
		СП - 8%			--	--	--	--		6644	
59	Е11-100106-0202 1110-0106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	33,8734	2882,95	374,23	97655	12677	35215	48098	157414
		НР - 90%; СП - 8%			1469,10	108,62	49763	3679		11660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	33,8734	21923,00	--	742607	--	742607	--	802015
		СП - 8%			--	--	--	--		59409	
61	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Прим	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	5,874	1091,62	26,92	6412	158	2275	3615	10829
		НР - 90%; СП - 8%			677,42	6,36	3979	37		802	
62	Е11-100106-0801 1110-0106-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	0,9	2019,34	52,34	1817	47	615	1050	3097
		НР - 90%; СП - 8%			1283,16	13,13	1155	12		229	
63	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	23,9	1387,00	--	33149	--	33149	--	35801
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
64	СПрайс-лист	Пенополистирольная плита 30мм	м3	0,35025	32026,79	--	11217	--	11217	--	12115
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
65	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Откосы оконных проемов. Облицовка	м откоса	17,2525	432,43	5,35	7460	92	860	5892	14421
		НР - 90%; СП - 8%			377,24	2,24	6508	39		1068	
66	СПрайс-лист	Панель ПВХ Кронапласт	шт	60	892,86	--	53571	--	53571	--	57857
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
67	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 прим	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали. Устройство	м	22,25	794,96	5,51	17688	123	7277	8251	28014
		НР - 80%; СП - 8%			462,37	1,16	10288	26		2075	
68	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01263	318083,00	--	4017	--	4017	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		ДВЕРИ									
69	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,9	2220,11	421,23	15319	2906	5167	7238	24362
		НР - 90%; СП - 8%			1050,11	115,50	7246	797		1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	2765,93	545,34	5228	1031	2044	2182	8002
		НР - 90%; СП - 8%			1139,03	143,67	2153	272		593	
71	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2	23,73	8662,07	122,97	205551	2918	57889	131562	364082
		НР - 90%; СП - 8%			6099,60	60,52	144744	1436		26969	
72	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	1,89	15132,00	--	28599	--	28599	--	30887
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
73	С121-090202-1606 2109-0202-1606 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	6,9	31284,00	--	215860	--	215860	--	233128
		СП - 8%			--	--	--	--		17269	
74	С121-090102-0501 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	2,94	13941,00	--	40987	--	40987	--	44265
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
75	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	20,79	9863,00	--	205052	--	205052	--	221456
		СП - 8%			--	--	--	--		16404	
76	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	10	1612,00	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
77	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
78	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	13	3424,00	--	44512	--	44512	--	48073
		СП - 8%			--	--	--	--		3561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	6715,00	--	13430	--	13430	--	14504
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1892358	21767	1637101	215225	2276190
							233489	6796	--	168606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1809994				
	Материалы		Тенге				117073				
	Всего заработная плата		Тенге					240286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1437665				
		Накладные расходы	Тенге				215226				
		Сметная прибыль	Тенге				162018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2187238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240286			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82364				
		Сметная прибыль	Тенге				6589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2276191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240286			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо с пандусом									
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	6110,10	1758,80	1222	352	693	304	1648
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	177	150		122	
81	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	6,48	2059,06	41,74	13343	271	4122	8177	23241
		НР - 91%; СП - 8%			1381,21	5,42	8950	35		1722	
82	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,05315	17746,26	2097,48	943	111	189	607	1674
		НР - 91%; СП - 8%			12099,78	446,82	643	24		124	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	249040,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
84	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05015	268132,00	--	13447	--	13447	--	14523
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050308-0564 2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	9,1	16701,00	--	151979	--	151979	--	164137
		СП - 8%			--	--	--	--		12158	
86	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,5	44137,44	15519,15	110344	38798	56189	21418	142302
		НР - 91%; СП - 8%			6142,83	3271,53	15357	8179		10541	
87	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Облицовка гранитными плитами	м2 покрытия	7,56	1653,94	74,58	12504	564	2500	9121	23354
		НР - 94%; СП - 8%			1248,68	34,75	9440	263		1730	
		КРЫЛЬЦО В ТОПОЧНУЮ									
88	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,6	6110,10	1758,80	15886	4573	9015	3957	21430
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	2298	1956		1587	
89	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,025	17746,26	2097,48	444	52	90	285	787
		НР - 91%; СП - 8%			12099,78	446,82	302	11		58	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	249040,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
91	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	268132,00	--	6060	--	6060	--	6545
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
92	С121-050308-0564 2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,3	16701,00	--	55113	--	55113	--	59522
		СП - 8%			--	--	--	--		4409	
93	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,1	44137,44	15519,15	48551	17071	24723	9424	62613
		НР - 91%; СП - 8%			6142,83	3271,53	6757	3599		4638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Облицовка гранитными плитами**	м2 покрытия	3,9	1653,94	74,58	6450	291	1289	4705	12048
		НР - 94%; СП - 8%			1248,68	34,75	4870	136		892	
95	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	7,2	1167,00	--	8402	--	8402	--	9075
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
96	С123-010201-0131 2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,4	682,00	--	5729	--	5729	--	6187
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				451762	62083	340885	57998	550539
							48795	14352	--	40780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				437631				
	Материалы		Тенге				98809				
	Всего заработная плата		Тенге					63147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227944				
		Накладные расходы	Тенге				57997				
		Сметная прибыль	Тенге				39650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					63147			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14131				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14131				
		Сметная прибыль	Тенге				1130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				550540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					63147			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка									
97	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1091,0614	2527,13	34,05	2757259	37152	524881	1779937	4900171
		НР - 80%; СП - 8%			2012,01	27,22	2195226	29694		362976	
98	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	1091,0614	167,72	1,42	182992	1548	94530	70122	273363
		НР - 80%; СП - 8%			79,66	0,68	86914	739		20249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2940251	38700	619411	1850059	5173534
							2282141	30433	--	383225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2940251				
	Материалы		Тенге				619410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2312574			
		Накладные расходы	Тенге				1850059				
		Сметная прибыль	Тенге				383225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5173534				1654
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2312574			
		Сметная заработная плата	Тенге				5173534				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге								1654
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2312574			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.Внутреняя отделка									
		ПОТОЛОК									
99	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	281,35	2136,21 537,22	5,51 --	601022 151146	1550 –	448326	120917 57755	779694
		СТЕНЫ									
100	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	560,32	1468,29 953,60	19,27 6,32	822714 534322	10797 3539	277595	430289 100240	1353244
101	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	560,32	627,93 476,58	4,57 2,26	351841 267037	2558 1265	82246	214642 45319	611802
102	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /панель Н=1600 мм/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	111,44	778,96 582,66	3,25 1,60	86807 64932	362 179	21513	52088 11112	150007
103	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	55,89	4511,62 2534,00	20,05 9,86	252154 141625	1120 551	109409	113741 29272	395167
104	С122-070103-0106 2207-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Потолочный плинтус из пенополистирола рельефный шириной от 100 до 160 мм** *СП - 8%*	м	232,99	394,00 –	– --	91798 --	– –	91798	– 7344	99142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2206336 1159063	16387 5534	1030887 --	931677 251042	3389056
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2206336				
	Материалы		Тенге				939088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1164597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91798				
		Накладные расходы	Тенге				931678				
		Сметная прибыль	Тенге				251041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3389055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1164597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3389055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1164597			
		РАЗДЕЛ 11.Прочие работы									
		ОТМОСТКА									
105	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2**	78,8	943,22	145,62	74325	11475	41538	26675	109081
		НР - 108%; СП - 8%			270,46	42,98	21312	3387		8080	
106	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /толщ.5 см/**	**м3 подстилающего слоя**	3,94	28397,31	7,20	111885	28	96860	14097	136061
		НР - 94%; СП - 8%			3806,40	--	14997	--		10079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				186211	11503	138398	40772	245142
							36309	3387	--	18159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186211				
	Материалы		Тенге				138398				
	Всего заработная плата		Тенге					39696			
		Накладные расходы	Тенге				40772				
		Сметная прибыль	Тенге				18159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				245142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31817125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6227334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					801910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16812091		
		- Накладные расходы	Тенге							5618968	
		- Сметная прибыль	Тенге							2356823	
		Итого в текущих ценах с К= 1,0302	Тенге								32 778 003
		НДС 12 %	Тенге								3 933 360
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге								36 711 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Принял (Заказчик):
ТОО "Қиыт" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922
аттестат KZ62VJE000024883

_____ **Казбеков А.Э.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Қиыт" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Авента", БИН 100440017564

_____ **Дружинин А.В.**

Форма № 2

Заказчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Стройка: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Объект: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Акт приемки выполненных работ № 2
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Силовое оборудование										
1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**18717,41**	**658,29**	**18717**	**658**	**10124**	**5908**	**26596**
		НР - 72%; СП - 8%				**7934,57**	**271,34**	**7935**	**271**		**1970**	
2	**С123-070201-0319 2307-0201-0319 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**9773,00**	**--**	**9773**	**--**	**9773**	**--**	**10555**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**782**	
3	**С123-070501-1001 2307-0501-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**		**12526,00**	**--**	**12526**	**--**	**12526**	**--**	**13528**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1002**	
4	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**18717,41**	**658,29**	**18717**	**658**	**10124**	**5908**	**26596**
		НР - 72%; СП - 8%				**7934,57**	**271,34**	**7935**	**271**		**1970**	
5	**С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**9019,00**	**--**	**9019**	**--**	**9019**	**--**	**9741**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**722**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
7	С123-060903-0117 2306-0903-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002	415917,00	--	832	--	832	--	898
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Электроосещение									
8	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18717,41	658,29	18717	658	10124	5908	26596
		НР - 72%; СП - 8%			7934,57	271,34	7935	271		1970	
9	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
10	Е11-210401-0510 1121-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	50	2621,83	313,36	131091	15668	5901	83616	231883
		НР - 72%; СП - 8%			2190,44	132,22	109522	6611		17177	
11	С123-070102-1334 2307-0102-1334 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	50	4136,00	--	206800	--	206800	--	223344
		СП - 8%			--	--	--	--		16544	
12	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	200	226,00	--	45200	--	45200	--	48816
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
13	Е11-210401-0508 1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	5	1379,50	15,59	6897	78	584	4513	12323
		НР - 72%; СП - 8%			1247,05	6,58	6235	33		913	
14	СПрайс-лист	Светильник LED ДПБ 18w Kompas 229x104x41 IP65 4000K	шт	5	2639,99	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
15	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	5	1374,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установочное оборудование									
16	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	184,84	0,19	1109	1	58	756	2014
		НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	1050	–		149	
17	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	396,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16	228,84	0,19	3661	3	541	2245	6379
		НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	3117	2		473	
19	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	346,00	–	4498	–	4498	–	4858
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
20	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	330,00	–	990	–	990	–	1069
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
21	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	34	228,84	0,19	7780	7	1149	4772	13556
		НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	6624	3		1004	
22	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	454,00	–	12258	–	12258	–	13239
		СП - 8%			–	–	–	–		981	
23	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	340,00	–	2380	–	2380	–	2570
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
24	СПрайс-лист	Коробка распр. У-195	шт	50	35,08	–	1754	–	1754	–	1894
		СП - 8%			–	–	–	–		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	50	42,00	–	2100	–	2100	–	2268
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
26	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1591,36	166,36	1591	166	18	1060	2864
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	65,78	1407	66		212	
27	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	–	11237	–	11237	–	12136
		СП - 8%			–	–	–	–		899	
28	СПрайс-лист	Блок аварийного питания К-303	шт	5	43928,57	–	219643	–	219643	–	237214
		СП - 8%			–	–	–	–		17571	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ. ТРУБЫ									
29	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	332	204,82	2,00	67999	665	8557	42334	119159
		НР - 72%; СП - 8%			177,04	0,06	58777	20		8827	
30	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	250	204,82	2,00	51204	501	6443	31878	89729
		НР - 72%; СП - 8%			177,04	0,06	44260	15		6647	
31	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,221	177804,00	–	39295	–	39295	–	42438
		СП - 8%			–	–	–	–		3144	
32	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	241727,00	–	16921	–	16921	–	18275
		СП - 8%			–	–	–	–		1354	
33	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	296175,00	–	8885	–	8885	–	9596
		СП - 8%			–	–	–	–		711	
34	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,275	276382,00	–	76005	–	76005	–	82085
		СП - 8%			–	–	–	–		6080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-060144-0401 2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	122861,00 –	– –	2457 –	– –	2457	– 197	2654
36	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,022	713866,00 –	– –	15705 –	– –	15705	– 1256	16961
37	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,04	1712062,00 –	– –	68482 –	– –	68482	– 5479	73961
38	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	268	40,00 –	– –	10720 –	– –	10720	– 858	11578
39	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	34	91,00 –	– –	3094 –	– –	3094	– 248	3342
		Заземление щита ВРУ									
40	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4766,46 1179,90	183,60 62,49	9533 2360	367 125	6806	1789 906	12228
41	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,03393	268132,00 –	– –	9098 –	– –	9098	– 728	9826
42	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	676,25 183,54	23,06 7,24	13525 3671	461 145	9393	2747 1302	17574
43	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0126	320173,00 –	– –	4034 –	– –	4034	– 323	4357
44	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0078	298097,00 –	– –	2325 –	– –	2325	– 186	2511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
45	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	33314,07	1,92	33314	2	353	20105	57693
		НР - 61%; СП - 8%			32959,00	--	32959	--		4274	
46	СПрайс-лист	**Прибор приемно-контрольный пожарный охранный ВЭРС-ПК8**	шт	1	25892,86	--	25893	--	25893	--	27964
		СП - 8%			--	--	--	--		2071	
47	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	32	2741,68	1,92	87734	61	1017	52860	151841
		НР - 61%; СП - 8%			2708,00	--	86656	--		11248	
48	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	31	1653,00	--	51243	--	51243	--	55342
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
49	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	1	1349,00	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
50	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	2	773,99	4,24	1548	8	24	926	2672
		НР - 61%; СП - 8%			757,83	1,35	1516	3		198	
51	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
52	С123-080304-0111 2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1757,00	--	1757	--	1757	--	1898
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
53	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м	270	426,98	0,69	115285	187	15986	60458	189803
		НР - 61%; СП - 8%			367,08	--	99112	--		14059	
54	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,21	23748,00	--	4987	--	4987	--	5386
		СП - 8%			--	--	--	--		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,02	30237,00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
56	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	177804,00	--	7112	--	7112	--	7681
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
57	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	694,28	--	2777	--	17	1684	4818
		НР - 61%; СП - 8%			690,00	--	2760	--		357	
58	СПрайс-лист	Коробка соединительная КС-2	шт	4	116,07	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
59	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	192	44,00	--	8448	--	8448	--	9124
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
60	С123-070204-0617 2307-0204-0617 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1366,00	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
61	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	29,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				347260	258	1024991	329467	2007117
							223002	3	--	148679	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				319453				
	Материалы		Тенге				17397				
	Всего заработная плата		Тенге					223005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78795				
		Накладные расходы	Тенге				136033				
		Сметная прибыль	Тенге				36439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				491925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					223005			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26357				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26357				
		Сметная прибыль	Тенге				2109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28466				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1450				
		Сметная прибыль	Тенге				116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				521957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					223005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2007117**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20151			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1024991		
		- Накладные расходы	Тенге							329467	
		- Сметная прибыль	Тенге							148679	
		Итого в текущих ценах с К= 1,0302	Тенге								2 067 732
		НДС 12 %	Тенге								248 128
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге								**2 315 860**

Принял (Заказчик):
ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922
аттестат KZ62VJE00024883

_____ **Казбеков А.Э.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Авенти", БИН 100440017564

_____ **Дружинин А.В.**

Форма № 2

Заказчик: ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Стройка: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Объект: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Акт приемки выполненных работ № 3
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм, Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14		1696,98 1668,13	20,24 0,26	23758 23354	283 4	121	22890 3732	50380
2	С123-010501-1404 2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	14		163,00 –	– –	2282 –	– –	2282	– 183	2465
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10		1553,56 1528,80	17,12 0,16	15536 15288	171 2	77	14984 2442	32961
4	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	10		124,00 –	– –	1240 –	– –	1240	– 99	1339
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12		1438,21	14,25	17259	171	93	16657	36628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	16995	1		2713	
6	С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	12	103,00 –	– –	1236 –	– –	1236	– 99	1335
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое /диам. 20 мм, 25 мм, 32 мм/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36	87,64 85,87	1,07 –	3155 3091	38 –	26	3030 495	6679
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	11	2212,60 1830,15	84,56 13,54	24339 20132	930 149	3277	19875 3537	47751
9	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	11	957,00 –	– –	10527 –	– –	10527	– 842	11369
10	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	1	747,48 350,48	– –	747 350	– –	397	343 87	1178
11	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	5	1748,00 –	– –	8740 –	– –	8740	– 699	9439
12	С123-020501-0503 2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	5	2429,00 –	– –	12145 –	– –	12145	– 972	13117
13	С123-020501-0504 2302-0501-0504 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	6	5129,00 –	– –	30774 –	– –	30774	– 2462	33236
14	С123-020501-1215 2302-0501-1215 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32х26х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	1	6547,00 –	– –	6547 –	– –	6547	– 524	7071
15	С123-020501-1210 2302-0501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	4	3456,00 –	– –	13824 –	– –	13824	– 1106	14930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	2320,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
17	С123-020301-0204 2302-0301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16	шт.	5	378,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
18	С123-020301-0202 2302-0301-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16	шт.	2	265,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
19	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2212,60	84,56	2213	85	298	1807	4341
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	1830	14		322	
20	С123-041001-0203 2304-1001-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	11499,00	--	11499	--	11499	--	12419
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
21	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,41	27,51	582	28	16	540	1212
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	538	14		90	
22	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
23	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	23344,22	151,04	23344	151	22180	1042	26337
		НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	1013	51		1951	
24	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,22	--	2515	--	2196	312	3054
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	319	--		226	
25	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-040501-0304 2304-0501-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2305,00	--	6915	--	6915	--	7468
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
27	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1696,98	20,24	13576	162	69	13080	28789
		НР - 98%; СП - 8%			1668,13	0,26	13345	2		2132	
28	С123-010501-1404 2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	163,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ВОДОПРОВОД Т3									
29	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1438,21	14,25	10067	100	53	9716	21367
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	9914	1		1583	
30	С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	103,00	--	721	--	721	--	779
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
31	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2212,60	84,56	17701	676	2384	14455	34728
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	14641	108		2572	
32	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	957,00	--	7656	--	7656	--	8268
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
33	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1748,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
34	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	2320,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327622	2795	204018	118731	482062
							120810	344	--	35708	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				327622				
	Материалы		Тенге				31186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					121155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172831				
	Сдача и испытание		Тенге				43				
		Накладные расходы	Тенге				118732				
		Сметная прибыль	Тенге				35708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				482062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					121155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				482062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					121155			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
35	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	825,45	1,38	8255	14	24	8057	17617
		НР - 98%; СП - 8%			821,69	0,46	8217	5		1305	
36	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	9,98	254,00	--	2535	--	2535	--	2738
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
37	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	796,79	3,37	19123	81	132	18557	40694
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	18910	26		3014	
38	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	23,952	1077,00	--	25796	--	25796	--	27860
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
39	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения(канализации) из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	9	2140,32	613,61	19263	5522	414	14576	36546
		НР - 98%; СП - 8%			1480,74	171,90	13327	1547		2707	
40	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	9	1245,00	--	11205	--	11205	--	12101
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
41	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	707,00	--	707	--	707	--	764
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	5	5514,00	--	27570	--	27570	--	29776
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
43	С123-020304-1406 2302-0304-1406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	3	2612,00	--	7836	--	7836	--	8463
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
44	С123-020304-1619 2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	3	10914,00	--	32742	--	32742	--	35361
		СП - 8%			--	--	--	--		2619	
45	С123-020304-2410 2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	6	4792,00	--	28752	--	28752	--	31052
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
46	С123-020304-2406 2302-0304-2406 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	1	1336,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
47	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	283,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
48	С123-020303-1202 2302-0303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	5	221,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
49	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	5	1324,00	--	6620	--	6620	--	7150
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
50	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2916,72	89,27	5833	179	373	5262	11983
		НР - 98%; СП - 8%			2640,30	44,53	5281	89		888	
51	С123-030102-3210 2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	11031,00	--	22062	--	22062	--	23827
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
52	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2479,45	67,26	2479	67	300	2103	4949
		НР - 98%; СП - 8%			2112,24	33,70	2112	34		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
53	С123-030102-1118 2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	шт.	1	4134,00	--	4134	--	4134	--	4465
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
54	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	3641,77	177,71	7284	355	1006	5979	14324
		НР - 98%; СП - 8%			2961,48	89,09	5923	178		1061	
55	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2	21065,00	--	42130	--	42130	--	45500
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
		АРМАТУРА									
56	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	3	970,50	0,12	2912	--	69	2787	6154
		НР - 98%; СП - 8%			947,80	--	2843	--		456	
57	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	шт.	2	2514,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
58	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	7794,00	--	7794	--	7794	--	8418
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				292784	6219	229953	57321	378114
							56613	1878	--	28010	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				292784				
		Материалы	Тенге				2317				
		Всего заработная плата	Тенге					58491			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				227635				
		Накладные расходы	Тенге				57321				
		Сметная прибыль	Тенге				28008				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				378113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				378113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								860176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177423				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9014			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						433971		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							176052	
		- Сметная прибыль	Тенге							63718	
		Итого в текущих ценах с К= 1,0302	Тенге								886 153
		НДС 12 %	Тенге								106 338
		ВСЕГО ПО АКТУ №3	Тенге								992 492

Принял (Заказчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922

аттестат К762VJE000024883

_____ **Казбеков А.Э.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Авенти", БИН 100440017564

_____ **Дружинин А.В.**

Форма № 2

Заказчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

Стройка: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Объект: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

Акт приемки выполненных работ № 4
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21**		**1576,46**	**18,29**	**33106**	**384**	**24277**	**8424**	**44852**
		НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**8445**	**151**		**3322**	
2	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47**		**1303,17**	**18,29**	**61249**	**860**	**41489**	**18853**	**86510**
		НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**18900**	**337**		**6408**	
3	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**94**		**1866,43**	**18,29**	**175444**	**1720**	**135923**	**37706**	**230202**
		НР - 98%; СП - 8%				**402,14**	**7,18**	**37801**	**675**		**17052**	
4	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**		**2416,01**	**33,50**	**12080**	**168**	**9394**	**2536**	**15786**
		НР - 98%; СП - 8%				**503,69**	**13,95**	**2518**	**70**		**1169**	
5	**СПрайс-лист**	**Переход стальной Ду50хДу32**	**шт**	**2**		**481,25**	**--**	**963**	**--**	**963**	**--**	**1040**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СПрайс-лист	Переход стальной Ду32хДу25	шт	4	281,25	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка / диам.20мм/	шт.	57	2212,60	84,56	126118	4820	16979	102989	247435
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	104319	772		18329	
8	С123-041001-7002 2304-1001-7002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	38	1253,00	--	47614	--	47614	--	51423
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
9	СПрайс-лист	Кран Маевского	шт	19	267,86	--	5089	--	5089	--	5496
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /диам. 32 мм/	шт.	4	2240,11	112,07	8960	448	1191	7280	17540
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	27,08	7321	108		1299	
11	С123-041001-7004 2304-1001-7004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3201,00	--	6402	--	6402	--	6914
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
12	СПрайс-лист	Вентиль прямоточный запорно-регулировочный Ду32 мм Valtec	шт	2	4433,04	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
13	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,608	1020,03	16,15	18981	300	5806	12721	34237
		НР - 98%; СП - 8%			691,89	5,67	12875	106		2536	
14	С123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	150	2287,00	--	343050	--	343050	--	370494
		СП - 8%			--	--	--	--		27444	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	65,83	1,70	1317	34	753	370	1821
		НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	530	5		135	
16	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,58	145,91	3,10	85	2	71	8	100
		НР - 69%; СП - 8%			19,92	0,41	12	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,035	38190,30	1149,33	1337	40	387	707	2207
		НР - 76%; СП - 8%			26013,00	555,14	910	19		163	
18	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,035	13106,00	--	459	--	459	--	495
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
19	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00172	460526,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		Узел управления, узел учета									
20	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2416,01	33,50	12080	168	9394	2536	15786
		НР - 98%; СП - 8%			503,69	13,95	2518	70		1169	
21	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,32	1576,46	18,29	504	6	369	128	683
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	129	2		51	
22	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1438,91	18,29	2158	27	1528	602	2981
		НР - 98%; СП - 8%			402,14	7,18	603	11		221	
23	СПрайс-лист	Переход стальной Ду50хДу32	шт	4	481,25	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
24	СПрайс-лист	Переход стальной Ду65хДу50	шт	2	669,64	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
25	СПрайс-лист	Тепловычислитель ВКТ-7	шт	1	87776,79	--	87777	--	87777	--	94799
		СП - 8%			--	--	--	--		7022	
26	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах (ФМФ-50), диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	14268,92	480,11	28538	960	23250	4494	35674
		НР - 98%; СП - 8%			2164,10	128,53	4328	257		2643	
27	СПрайс-лист	Элеватор 40с10БК ТУ 26-07-1255-82	шт	1	20178,57	--	20179	--	20179	--	21793
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
28	СПрайс-лист	Термометр Т80/50 SD	шт	4	3245,54	--	12982	--	12982	--	14021
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	336,22	--	1345	--	70	1250	2802
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	--	1275	--		208	
30	СПрайс-лист	Манометр ТМ5 М2 (ТМ-510 М2) РОСМА	шт	4	2,74	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
31	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	804,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
32	С123-040902-3125 2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	1	1731,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
33	С123-040902-3126 2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	1	2840,00	--	2840	--	2840	--	3067
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
34	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03936	354542,00	--	13955	--	13955	--	15071
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
35	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00792	268132,00	--	2124	--	2124	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
36	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,1	145,91	3,10	306	7	257	29	363
		НР - 69%; СП - 8%			19,92	0,41	42	1		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1047654	9943	835185	200633	1348146
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				202527	2584	--	99861	
		Материалы	Тенге				160629				
		Всего заработная плата	Тенге				1468	1520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157585				
		Накладные расходы	Тенге				1114				
		Сметная прибыль	Тенге				12939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174683				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1520			
		Сметная заработная плата	Тенге				887025				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				269671				
		Материалы	Тенге					203590			
		Всего заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406461				
	Сдача и испытание		Тенге				575				
		Накладные расходы	Тенге				199518				
		Сметная прибыль	Тенге				86923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1173467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					203590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1348149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					205110			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
37	**Е11-202601-1308 1120-2601-1308 РСНБ РК 2015**	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 250 тыс м3/час. Установка**	**агрегат**	**1**	**273597,29**	**26113,42**	**273597**	**26113**	**10060**	**242701**	**557602**
		НР - 98%; СП - 8%			**237423,90**	**10229,96**	**237424**	**10230**		**41304**	
38	**СПрайс-лист**	**Вентилятор канальный ВКК-125**	**шт**	**1**	**21428,57**	**--**	**21429**	**--**	**21429**	**--**	**23143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1714**	
39	**СПрайс-лист**	**ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ**	**шт**	**1**	**75000,00**	**--**	**75000**	**--**	**75000**	**--**	**81000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6000**	
40	**Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**0,8**	**7297,75**	**53,36**	**5838**	**43**	**4271**	**1510**	**7936**
		НР - 98%; СП - 8%			**1904,83**	**21,65**	**1524**	**17**		**588**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**375864**	**26156**	**110760**	**244211**	**669681**
							238948	**10247**	**--**	**49606**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96429				
		Сметная прибыль	Тенге				7714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104143				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				279435				
	Материалы		Тенге				14332				
	Всего заработная плата		Тенге					249195			
	Сдача и испытание		Тенге				12624				
		Накладные расходы	Тенге				244211				
		Сметная прибыль	Тенге				41892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				565538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					249195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				669681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					249195			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2017827**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				441474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36099			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12831			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						945945		
		- Накладные расходы	Тенге							444844	
		- Сметная прибыль	Тенге							149467	
		Итого в текущих ценах с К= 1,0302	Тенге								2 078 765
		НДС 12 %	Тенге								249 452
		ВСЕГО ПО АКТУ №4	Тенге								2 328 217

Принял (Заказчик):
ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922
аттестат KZ62VJE000024883

_____ **Казбеков А.Э.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы" - БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Авенти", БИН 100440017564

_____ **Дружинин А.В.**