*Форма № КС-3*

**Заказчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"**

**Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"**

**Наименование строительства и его адрес : "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"**

# СПРАВКА № 1

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за октябрь 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за октябрь 2020 года №1) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г. | Дополнительные затараты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| наружный водопровод и канализация, отопление, электроснабжение | 6 061,309 | 5 411,883 | 5 253,235 | 5 253,235 | | | | | 649,426 | 6 061,309 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**
**(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

М.П. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**
**(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

М.П. Эксперт технического надзора **Казбеков А.Э., KZ62VJE000024883** **2020 года**
**(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

М.П. Эксперт авторского надзора: **Дружинин А.В., БИН 100440017564** **2020 года**
**(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Форма № 2

**Заказчик:** ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

**Подрядчик:** ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

**Стройка:** "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

**Объект:** "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**(по ресурсному методу)**
**за август 2020 года**
**на строительно-монтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **15,642** | | **179,66** | **170,15** | **2810** | **2661** | **--** | **582** | **3663** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **9,51** | **42,14** | **149** | **659** | | **271** | |
| 2 | **Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **0,39105** | | **1550,52** | **--** | **606** | **--** | **--** | **437** | **1126** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1550,52** | **--** | **606** | **--** | | **83** | |
| 3 | **Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **6,754** | | **30,40** | **30,40** | **205** | **205** | **--** | **54** | **281** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **11,19** | **--** | **76** | | **21** | |
| 4 | **Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **0,16885** | | **800,93** | **--** | **135** | **--** | **--** | **97** | **251** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **800,93** | **--** | **135** | **--** | | **19** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах и СК песком)** | м3 основания | 7,548 | 3117,01 | 159,81 | 23527 | 1206 | 14314 | 8281 | 34353 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1060,80 | 47,39 | 8007 | 358 | | 2545 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 27284 | 4073 | 14314 | 9451 | 39674 |
| | | | | | | | 8897 | 1092 | – | 2939 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27284 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14314 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9990 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9451 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2939 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9990 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 39674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9990 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА ОПМ 65/160** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 1,08416 | 6110,10 | 1758,80 | 6624 | 1907 | 3759 | 1650 | 8936 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 884,00 | 752,36 | 958 | 816 | | 662 | |
| 7 | Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 14 | 1710,13 | 838,09 | 23942 | 11733 | 4359 | 14545 | 41565 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 560,73 | 319,70 | 7850 | 4476 | | 3079 | |
| 8 | С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 3,416 | 30361,00 | – | 103713 | – | 103713 | – | 112010 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8297 | |
| 9 | СЦРК8.04-08-2019 СТСЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | м3 | 3,416 | 270,00 | – | 922 | – | 922 | – | 996 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 74 | |
| 10 | ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.1.1 | **Надбавка на морозостойкость F75 к бетону кл.В7.5(9816:0,322.1%=304,85)** | м3 | 3,416 | 304,85 | – | 1041 | – | 1041 | – | 1125 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 83 | |
| 11 | СПрайс-лист | **Опора скользящая ОПМ 65/160** | шт | 28 | 7250,00 | – | 203000 | – | 203000 | – | 219240 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16240 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С121-050106-2403<br>2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04082 | 320151,00 | -- | 13069 | -- | 13069 | -- | 14114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1045 | |
| | | ДРЕНАЖНАЯ КАМЕРА ДК-1 | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-221301-0204<br>1122-1301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 конструкций колодца | 18,37 | 50007,86 | 1386,76 | 918644 | 25475 | 785667 | 116754 | 1118230 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5852,06 | 567,82 | 107502 | 10431 | | 82832 | |
| 14 | С123-030101-0306<br>2303-0101-0306<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 22346,00 | -- | 22346 | -- | 22346 | -- | 24134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1788 | |
| 15 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 4 | 595,00 | -- | 2380 | -- | 2380 | -- | 2570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(М1000 фр.20-40) | м2 покрытия | 6,5 | 940,61 | 145,62 | 6114 | 947 | 3409 | 2200 | 8979 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 270,46 | 42,98 | 1758 | 279 | | 665 | |
| 17 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство /толщ.5 см/ | м3 подстилающего слоя | 0,325 | 28397,31 | 7,20 | 9229 | 2 | 7990 | 1163 | 11223 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3806,40 | -- | 1237 | -- | | 831 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1311025 | 40064 | 1151655 | 136312 | 1563122 |
| | | | | | | | 119306 | 16002 | -- | 115786 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1288679 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 805184 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 135308 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 220412 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 103713 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 136312 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 113999 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1538990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 135308 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 22346 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22346 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1788 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 24134 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1563124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 135308 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ БЕСКАНАЛЬНАЯ** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-240101-0202<br>1124-0101-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>прим | Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0316 | 1062934,19<br>590640,00 | 460712,14<br>126752,65 | 33589<br>18664 | 14559<br>4005 | 366 | 22443<br>4483 | 60514 |
| 19 | С123-011307-0106<br>2301-1307-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм<br>*СП - 8%* | м | 31,6 | 2450,00<br>– | –<br>– | 77420<br>– | –<br>– | 77420 | –<br>6194 | 83614 |
| 20 | СПрайс-лист | Лента сигнальная<br>*СП - 8%* | м | 17,6 | 727,68<br>– | –<br>– | 12807<br>– | –<br>– | 12807 | –<br>1025 | 13832 |
| 21 | СПрайс-лист | Опора скользящая<br>*СП - 8%* | шт | 6 | 23085,71<br>– | –<br>– | 138514<br>– | –<br>– | 138514 | –<br>11081 | 149595 |
| 22 | Е11-240106-0101<br>1124-0106-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /диам.32 мм, 65 мм/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | комплект | 4 | 5517,56<br>2434,11 | 2942,52<br>812,65 | 22070<br>9736 | 11770<br>3251 | 564 | 12857<br>2794 | 37722 |
| 23 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 /диам.65 мм/<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 29882,00<br>– | –<br>– | 59764<br>– | –<br>– | 59764 | –<br>4781 | 64545 |
| 24 | СПрайс-лист | Кран шаровый КШЦП 032.040.02<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 5504,82<br>– | –<br>– | 11010<br>– | –<br>– | 11010 | –<br>881 | 11890 |
| 25 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,014 | 1042858,56<br>506261,30 | 517879,96<br>152091,35 | 14600<br>7088 | 7250<br>2129 | 262 | 9125<br>1898 | 25623 |
| 26 | С123-020101-0163<br>2302-0101-0163<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>*СП - 8%* | шт. | 14 | 626,00<br>– | –<br>– | 8764<br>– | –<br>– | 8764 | –<br>701 | 9465 |
| 27 | Е11-290174-0103<br>1129-0174-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка /диам.300 мм/<br>*НР - 110%; СП - 8%* | гильза | 2 | 1170,75<br>1157,85 | 0,76<br>– | 2342<br>2316 | 2<br>– | 24 | 2547<br>391 | 5280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С123-010201-0244<br>2301-0201-0244<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр) | м | 14 | 15577,00 | -- | 218078 | -- | 218078 | -- | 235524 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17446 | |
| 29 | Е11-221401-0305<br>1122-1401-0305<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 14 | 1740,11 | 11,95 | 24362 | 167 | 7002 | 17077 | 44754 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1228,08 | 4,06 | 17193 | 57 | | 3315 | |
| 30 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью / диам. 325 мм/ | футляр | 2 | 31566,69 | 3267,10 | 63133 | 6534 | 37071 | 19466 | 89208 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9763,78 | 67,70 | 19528 | 135 | | 6608 | |
| 31 | Ц13-121001-0502<br>1312-1001-0502<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали | врезка | 2 | 13545,24 | 129,13 | 27090 | 258 | 570 | 16020 | 46559 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 13131,00 | -- | 26262 | -- | | 3449 | |
| | | **ТЕПЛОСЕТЬ НАДЗЕМНАЯ НА ОПОРАХ** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-240101-0402<br>1124-0101-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0832 | 963089,24 | 374667,19 | 80129 | 31172 | 964 | 57058 | 148162 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 576840,00 | 115885,68 | 47993 | 9642 | | 10975 | |
| 33 | С123-011307-0106<br>2301-1307-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 83,2 | 2450,00 | -- | 203840 | -- | 203840 | -- | 220147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16307 | |
| 34 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 28,6 | 93,73 | 2,40 | 2681 | 69 | 1314 | 901 | 3868 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45,37 | 0,27 | 1298 | 8 | | 287 | |
| 35 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 28,6 | 65,83 | 1,70 | 1883 | 49 | 1076 | 529 | 2604 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26,52 | 0,27 | 758 | 8 | | 193 | |
| 36 | Е11-260101-1002<br>1126-0101-1002<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 2 | 38190,30 | 1149,33 | 76381 | 2299 | 22056 | 40384 | 126105 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 26013,00 | 555,14 | 52026 | 1110 | | 9341 | |
| 37 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 2,06 | 12847,00 | -- | 26465 | -- | 26465 | -- | 28582 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2117 | |
| 38 | Е11-260301-0202<br>1126-0301-0202<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 44,8 | 2395,55 | 164,69 | 107321 | 7378 | 8122 | 70282 | 191811 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 2049,58 | 14,62 | 91821 | 655 | | 14208 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С121-050104-0302<br>2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | т | 0,18502 | 319697,00 | -- | 59150 | -- | 59150 | -- | 63882 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4732 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 1271392 | 81507 | 895203 | 268689 | 1663286 |
| | | | | | | | 294683 | 21000 | -- | 123207 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 27090 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 570 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 26262 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16020 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3449 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 46559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26262 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 674094 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 78795 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 287105 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 247946 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 250122 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 73937 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 998153 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 206 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 287105 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 567866 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 567866 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45429 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 613295 | | | | |
| | | Стоимость горнопроходческих работ | Тенге | | | | 2342 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 24 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2316 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2547 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 391 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ | Тенге | | | | 5280 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2316 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1663287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 315683 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 3266082 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 422886 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 125644 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 38094 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2061172 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 414452 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 241932 | |
| | | Итого в текущих ценах с К= 1,0302 | Тенге | | | | | | | | 3 364 718 |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | | | | | | 403 766 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ №1** | Тенге | | | | | | | | 3 768 484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Принял (Заказчик):**
**ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**

**Директор** _____ **Суворов А. А.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922**
**аттестат KZ62VJE00024883**

_____ **Казбеков А.Э.**

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**

**Директор** _____ **Суворов А. А.**

**Эксперт авторского надзора:**
**ТОО "Авенти", БИН 100440017564**

_____ **Дружинин А.В.**

Форма № 2

**Заказчик:** ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

**Подрядчик:** ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

**Стройка:** "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

**Объект:** "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

**Акт приемки выполненных работ № 2**
**(по ресурсному методу)**
**за сентябрь 2020 года**
**на строительно-монтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0304<br>1101-0205-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 14,322 | | 4037,04 | -- | 57818 | -- | -- | 41629 | 107404 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4037,04 | -- | 57818 | -- | | 7956 | |
| 2 | Е11-010205-0504<br>1101-0205-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** | м3 грунта | 13,098 | | 1778,82 | -- | 23299 | -- | -- | 16775 | 43280 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1778,82 | -- | 23299 | -- | | 3206 | |
| 3 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 13,098 | | 194,05 | 91,63 | 2542 | 1200 | -- | 1365 | 4219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 102,43 | 42,31 | 1342 | 554 | | 313 | |
| 4 | Е11-010205-1103<br>1101-0205-1103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые** | м2 креплений | 26,04 | | 913,65 | 33,84 | 23791 | 881 | 8390 | 10767 | 37323 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 557,61 | 16,65 | 14520 | 434 | | 2765 | |
| 5 | С232-050101-0101<br>3205-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Насос для водопонижения,2,8 квт (по расчету ПОС)** | маш/час | 5,729 | | 360,00 | 360,00 | 2062 | 2062 | | -- | 2227 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | 285,00 | -- | 1633 | | 165 | |
| | | **Водовод** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 основания | 8,558 | 3117,01<br>1060,80 | 159,81<br>47,39 | 26675<br>9078 | 1368<br>406 | 16229 | 9389<br>2885 | 38950 |
| 7 | Е11-221401-0601<br>1122-1401-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 78 | 2655,99<br>538,04 | 2113,11<br>632,76 | 207167<br>41967 | 164822<br>49355 | 378 | 90409<br>23806 | 321382 |
| 8 | С123-010501-1304<br>2301-0501-1304<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 79,56 | 153,00<br>– | –<br>– | 12173<br>– | –<br>– | 12173 | –<br>974 | 13146 |
| 9 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,078 | 61988,89<br>58401,00 | –<br>– | 4835<br>4555 | –<br>– | 280 | 4510<br>748 | 10092 |
| 10 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,003 | 631673,27<br>375032,00 | 222118,09<br>65763,36 | 1895<br>1125 | 666<br>197 | 104 | 1309<br>256 | 3461 |
| 11 | С123-010501-1017<br>2301-0501-1017<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)<br>*СП - 8%* | м | 3,03 | 5731,00<br>– | –<br>– | 17365<br>– | –<br>– | 17365 | –<br>1389 | 18754 |
| 12 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (д.250 мм)<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 2 | 31566,69<br>9763,78 | 3267,10<br>67,70 | 63133<br>19528 | 6534<br>135 | 37071 | 19466<br>6608 | 89208 |
| 13 | Е11-221401-0304<br>1122-1401-0304<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м трубы, уложенной в футляре | 3 | 1644,93<br>1228,08 | 11,12<br>3,66 | 4935<br>3684 | 33<br>11 | 1218 | 3658<br>687 | 9280 |
| 14 | Е11-220801-0101<br>1122-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,0048 | 332218,64<br>47741,40 | 2888,55<br>1421,70 | 1595<br>229 | 14<br>7 | 1352 | 234<br>146 | 1975 |
| 15 | С123-040502-1404<br>2304-0502-1404<br>РСНБ РК 2015 | Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 24638,00<br>– | –<br>– | 24638<br>– | –<br>– | 24638 | –<br>1971 | 26609 |
| 16 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00489 | 1383049,56 | 517879,96 | 6763 | 2532 | 1755 | 3187 | 10746 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 506261,30 | 152091,35 | 2476 | 744 | | 796 | |
| 17 | С123-020103-0205<br>2302-0103-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 1 | 959,00 | – | 959 | – | 959 | – | 1036 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 77 | |
| 18 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 2 | 2630,00 | – | 5260 | – | 5260 | – | 5681 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 421 | |
| 19 | СПрайс-лист | **Фланец с покрытием ПП диам.32 мм** | шт | 1 | 2053,57 | – | 2054 | – | 2054 | – | 2218 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 164 | |
| 20 | СПрайс-лист | **Фланец с покрытием ПП диам.110 мм** | шт | 2 | 5733,93 | – | 11468 | – | 11468 | – | 12385 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 917 | |
| 21 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 3 | 1446,67 | 931,24 | 4340 | 2794 | – | 2294 | 7165 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 515,43 | 256,99 | 1546 | 771 | | 531 | |
| 22 | С123-020303-7301<br>2302-0303-7301<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10** | шт. | 1 | 507,00 | – | 507 | – | 507 | – | 548 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41 | |
| 23 | С123-020303-7306<br>2302-0303-7306<br>РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10** | шт. | 2 | 1345,00 | – | 2690 | – | 2690 | – | 2905 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 215 | |
| 24 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 1 | 2801,81 | 183,41 | 2802 | 183 | 555 | 2122 | 5317 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2063,88 | 79,32 | 2064 | 79 | | 394 | |
| 25 | С123-030103-0910<br>2303-0103-0910<br>РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85** | шт. | 1 | 55211,00 | – | 55211 | – | 55211 | – | 59628 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4417 | |
| 26 | С124-010201-0129<br>2401-0201-0129<br>РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (флюресцентный указатель пожарного гидранта)** | шт. | 1 | 2630,00 | – | 2630 | – | 2630 | – | 2840 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 210 | |
| 27 | Е11-221101-0101<br>1122-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** | врезка | 1 | 5974,08 | 2361,13 | 5974 | 2361 | 1614 | 2720 | 9389 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1999,40 | 747,97 | 1999 | 748 | | 696 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 6,28 | 943,22 | 145,62 | 5923 | 914 | 3311 | 2126 | 8693 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 270,46 | 42,98 | 1698 | 270 | | 644 | |
| 29 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство /толщ.5 см/** | м3 подстилающего слоя | 0,314 | 28397,31 | 7,20 | 8917 | 2 | 7720 | 1123 | 10843 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3806,40 | -- | 1195 | -- | | 803 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 589421 | 186369 | 214932 | 213083 | 866704 |
| | | | | | | | 188125 | 55344 | -- | 64201 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 470619 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 79974 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 243469 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 16151 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 213084 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54696 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 738399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 189 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 243469 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 118803 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 118803 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9504 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 128307 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 866706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 189 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 243469 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-221401-0602<br>1122-1401-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (диам. 225 мм)** | м | 25 | 2916,40 | 2294,94 | 72910 | 57373 | 148 | 32205 | 113524 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 615,56 | 685,66 | 15389 | 17141 | | 8409 | |
| 31 | С123-010503-0105<br>2301-0503-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | м | 25 | 2196,00 | -- | 54900 | -- | 54900 | -- | 59292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4392 | |
| 32 | Е11-231101-0102<br>1123-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые** | врезка | 1 | 24895,06 | -- | 24895 | -- | 3718 | 20966 | 49530 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 21177,45 | -- | 21177 | -- | | 3669 | |
| | | **Колодец** | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-230601-0104<br>1123-0601-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** | м3 конструкций колодца | 1,08 | 58608,22 | 11268,23 | 63297 | 12170 | 29791 | 25875 | 96305 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 19755,66 | 4444,46 | 21336 | 4800 | | 7134 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 9697,00 | -- | 9697 | -- | 9697 | -- | 10473 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 776 | |
| 35 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 12280,00 | -- | 12280 | -- | 12280 | -- | 13262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 982 | |
| 36 | С121-040302-0106<br>2104-0302-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 8476,00 | -- | 8476 | -- | 8476 | -- | 9154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 678 | |
| 37 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 8715,00 | -- | 17430 | -- | 17430 | -- | 18824 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1394 | |
| 38 | ССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.раздел 2104 тб.5п.2.1 | Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(218548+217316+95865+44252+198422+125076+12280+64250):16,06.2%=1215,45) | м3 | 0,48 | 1215,45 | -- | 583 | -- | 583 | -- | 630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 39 | СЦ<br>СТСЦ РК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,72 | 270,00 | -- | 194 | -- | 194 | -- | 210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 40 | С123-030101-0502<br>2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 5121,00 | -- | 5121 | -- | 5121 | -- | 5531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 410 | |
| 41 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 прим. | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловин колодца) | м3 кладки | 0,442 | 32689,40 | 2170,80 | 14449 | 959 | 10660 | 2832 | 18663 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6402,20 | 487,44 | 2830 | 215 | | 1382 | |
| 42 | С122-050105-0104<br>2205-0105-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенетрон") | кг | 25,5 | 1053,00 | -- | 26852 | -- | 26852 | -- | 29000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2148 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим. | Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков) | кг | 20 | 1053,00 | -- | 21060 | -- | 21060 | -- | 22745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1685 | |
| | | Выгреб V=3,2 м3 | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 1,872 | 50402,19 | 7499,85 | 94353 | 14040 | 58964 | 26789 | 130833 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11404,20 | 3050,79 | 21349 | 5711 | | 9691 | |
| 45 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 /КЦ 15-9/ | шт. | 3 | 17868,00 | -- | 53604 | -- | 53604 | -- | 57892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4288 | |
| 46 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 /КЦП 1-15/ | шт. | 1 | 19846,00 | -- | 19846 | -- | 19846 | -- | 21434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1588 | |
| 47 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016/КЦД 15/ | шт. | 1 | 19868,00 | -- | 19868 | -- | 19868 | -- | 21457 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1589 | |
| 48 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КЦО 1/ | шт. | 4 | 3404,00 | -- | 13616 | -- | 13616 | -- | 14705 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1089 | |
| 49 | СЦРК8.04-08-2019 СТСЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,652 | 270,00 | -- | 176 | -- | 176 | -- | 190 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 50 | ССЦРК8.04-08-2019 СТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(24360+41370+49120+34860+38788+13616):3,36.2%=1203,06) | м3 | 1,872 | 1203,06 | -- | 2252 | -- | 2252 | -- | 2432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| 51 | С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20803,00 | -- | 20803 | -- | 20803 | -- | 22467 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1664 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>прим. | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловин колодца) | м3 кладки | 0,825 | 32689,40 | 2170,80 | 26969 | 1791 | 19896 | 5286 | 34835 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6402,20 | 487,44 | 5282 | 402 | | 2580 | |
| 53 | С122-050105-0104<br>2205-0105-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенетрон") | кг | 25 | 1053,00 | -- | 26325 | -- | 26325 | -- | 28431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2106 | |
| 54 | С122-050105-0104<br>2205-0105-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков) | кг | 20 | 1053,00 | -- | 21060 | -- | 21060 | -- | 22745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1685 | |
| | | **Устройство деревянной крышки** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-140101-1301<br>1114-0101-1301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления | м2 щитов | 0,2921 | 5339,39 | 64,13 | 1560 | 19 | 1427 | 121 | 1815 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 390,67 | 27,63 | 114 | 8 | | 134 | |
| 56 | С121-130209-0104<br>2113-0209-0104<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,2 | 326,00 | -- | 391 | -- | 391 | -- | 422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 57 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,00168 | 763833,38 | 6297,28 | 1283 | 11 | 1167 | 126 | 1522 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62299,30 | 1394,62 | 105 | 2 | | 113 | |
| 58 | Е11-130301-1419<br>1113-0301-1419<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 | м2 | 0,1275 | 702,60 | 6,81 | 90 | 1 | 80 | 6 | 103 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 67,73 | 1,08 | 9 | -- | | 8 | |
| 59 | Е11-100107-0612<br>1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 0,91 | 3074,25 | 6,56 | 2798 | 6 | 2099 | 626 | 3697 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 761,28 | 2,84 | 693 | 3 | | 274 | |
| 60 | С121-130205-0501<br>2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 4 | 118,00 | -- | 472 | -- | 472 | -- | 510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С121-130201-0315<br>2113-0201-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,012 | 187,00 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 12,56 | 943,22 | 145,62 | 11847 | 1829 | 6621 | 4252 | 17386 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 270,46 | 42,98 | 3397 | 540 | | 1288 | |
| 63 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство /толщ.5 см/** | м3 подстилающего слоя | 0,628 | 28397,31 | 7,20 | 17834 | 5 | 15439 | 2247 | 21687 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3806,40 | -- | 2390 | -- | | 1606 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 667291 | 88203 | 485018 | 121331 | 851708 |
| | | | | | | | 94070 | 28823 | -- | 63088 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 586467 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 150009 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 122893 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 99368 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 154817 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 121331 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 56624 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 764422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122893 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 80824 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 80824 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 87290 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 851712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122893 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1718412 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 282195 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 274572 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 84167 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 699950 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 334414 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127289 | |
| | | Итого в текущих ценах с К= 1,0302 | Тенге | | | | | | | | 1 770 308 |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | | | | | | 212 437 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ №2** | Тенге | | | | | | | | 1 982 745 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Принял (Заказчик):**
**ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**

**Директор** _____ **Суворов А. А.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922**
**аттестат KZ62VTE000024883**

_____ **Казбеков А.Э.**

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**

**Директор** _____ **Суворов А. А.**

**Эксперт авторского надзора:**
**ТОО "Авенти", БИН 100440017564**

_____ **Дружинин А.В.**

Форма № 2

**Заказчик:** ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

**Подрядчик:** ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел.: 8 7152 50-43-36

**Стройка:** "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

**Объект:** "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К ОФИСУ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛ.МАЛАЯ,2"

**Акт приемки выполненных работ № 3**
**(по ресурсному методу)**
**за октябрь 2020 года**
**на строительно-монтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 10,8 | | 155,38 | 146,95 | 1678 | 1587 | -- | 356 | 2197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,43 | 37,35 | 91 | 403 | | 163 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 0,27 | | 1686,30 | -- | 455 | -- | -- | 328 | 846 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1686,30 | -- | 455 | -- | | 63 | |
| 3 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 0,3 | | 800,93 | -- | 240 | -- | -- | 173 | 446 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 800,93 | -- | 240 | -- | | 33 | |
| 4 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 4,5 | | 35,46 | 35,46 | 160 | 160 | -- | 42 | 218 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 13,05 | -- | 59 | | 16 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 4,5 | | 162,72 | 76,97 | 732 | 346 | -- | 393 | 1215 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,75 | 35,54 | 386 | 160 | | 90 | |
| 6 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 8 | | 42,27 | 42,27 | 338 | 338 | -- | 84 | 456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 14,63 | -- | 117 | | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 60 | 488,52 | 407,28 | 29311 | 24437 | -- | 10600 | 43104 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 81,24 | 164,12 | 4874 | 9847 | | 3193 | |
| 8 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 3,6 | 1724,00 | -- | 6206 | -- | 6206 | -- | 6703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 497 | |
| 9 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,06 | 149723,08 | -- | 8983 | -- | 101 | 6750 | 16992 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 148029,00 | -- | 8882 | -- | | 1259 | |
| 10 | С123-010501-1112<br>2301-0501-1112<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 60 | 1359,00 | -- | 81540 | -- | 81540 | -- | 88063 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6523 | |
| 11 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 60 | 327,59 | 147,06 | 19655 | 8824 | 2707 | 7873 | 29730 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 135,40 | 46,85 | 8124 | 2811 | | 2202 | |
| 12 | С123-060137-0306<br>2306-0137-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0816 | 794642,00 | -- | 64843 | -- | 64843 | -- | 70030 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5187 | |
| 13 | Ц13-080303-0502<br>1308-0303-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 5573,49 | 103,29 | 5573 | 103 | 2762 | 1973 | 8151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2708,00 | 32,89 | 2708 | 33 | | 604 | |
| 14 | С123-070204-0606<br>2307-0204-0606<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 546,00 | -- | 546 | -- | 546 | -- | 590 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **268741** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 25761 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 35795 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 13430 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 158705 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 28572 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 19908 | |
| | | Итого в текущих ценах с К= 1,0302 | Тенге | | | | | | | | **276 857** |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | | | | | | **33 223** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ №3** | Тенге | | | | | | | | **310 080** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Принял (Заказчик):**

**ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**

**Директор** _____ **Суворов А. А.**

**Эксперт технического надзора:**

**ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922**

**аттестат: KZ62VJE000024883**

_____ **Казбеков А.Э.**

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**

**Директор** _____ **Суворов А. А.**

**Эксперт авторского надзора:**

**ТОО "Авенти", БИН 100440017564**

_____ **Дружинин А.В.**