Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию N135

«29» декабря 2020 года

Заказчик: **Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнакулы ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: «29» декабря 2020г.

ТОО «Ынтымак Бес-Арыс директора Камалов Эргали Абубакирович,РК, г.Шымкент, Абайский район трасса Темирлан,дом120

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядные организация

ТОО «Мегаполис-3» в лице директора Сраждинова Ж.Ж., г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Т.Рыскулова дом 1/17

наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от«29» декабря 2020г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Бірлік Инжиниринг» зам директор Кенжебаев Е. эксперт К. А. Тулендиев KZ27VSE0003259 KZ81VJE00032592; KZ54VJE00032593 от 21.11.2017г.№166НК.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «29» декабря 2020г

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСИ Каз Нур» директор Албай А., эксперт *А.Исабаев, аттестат №00251, 2016.07.22*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство магистральной водопроводной сети длиной 6,88 км до первой зоны в СевероВосточной части микрорайона Туран вдоль объездной дороги города Шымкент»**

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу: **мкр. «Туран» Северо-Восточная часть г. Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: 1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 27.04.2016 года № 760 документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Шымкент KZ22REA00168962 от 18.04.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСИ Каз Нур» директор Албай А., №16012292 от 01.08.2016года, № 217-2016.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" 2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2020г.;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Водопровод (общаяпротяженность)	км				
Распределительная сеть (общая протяженность)	км				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объемно-планировочные решения

В состав проекта входят:

Суточный максимальный расход - 23072,280 м3/сут;

Протяженность магистральной сети - 7,103 км.

Источником водоснабжения для магистральной водопроводной сети является ранее проектируемые сети водопровода диаметром 1000х53 мм.

Протяженность хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода составляет: диаметром 900х53,3 мм - 2 025,0 м; диаметром 800х47,4 мм - 5 054,0 мм и для мокрых колодцев диаметром 110х6,6 мм – 24 м.

Колодцы на сетях водопровода выполнены из сборных железобетонных прямоугольных и круглых колодцев размерами 3000х2500 мм - 35 шт, диаметрами 1500мм – 6 штук, 2500 мм- 34 штук по ТРП 901-09-11.84 и по серии ТП.3.900.1-14 вып.1.

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800х47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001- 5104,54 метров;

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900х53,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 – 2045 метров;

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1200х71,1 питьевая ГОСТ 18599-2001- 60 метров;

Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 – 39 штук;

Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79 – 11 штук;

Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79-2 штуки;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***1 083 416,27*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***944 877, 717*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***22 458,242*** тысяч тенге, прочее ***116 080,315*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 083 416,27*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***944 877, 717*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***22 458,242*** тысяч тенге, прочее ***116 080,315*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство магистральной водопроводной сети длиной 6,88 км до первой зоны в СевероВосточной части микрорайона Туран вдоль объездной дороги города Шымкент», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнакулы ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Бірлік Инжиниринг» эксперт: Тулендиев К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСИ Каз Нур» директор Албай А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ынтымақ Бес Арыс» Камалова Э.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик (Субподрядчик):
ТОО «Мегаполис-3» директор Сраждинов Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии),п одпись руководителя М.П.