Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"
Подрядчик: ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		54	20.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан	**523 716,59402**	**265 002,05**							**31 800,25**	**296 802,29460**

Заказчик
М.П. _____ 2022 г
ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", заместитель акима Уахитов Е.Б., БИН 080840019073

Подрядчик
М.П. _____ 2022 г
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), директор Оспанов Ж.Б., БИН 061240008471

М.П. Эксперт технического надзора _____ 2022 г
ТОО "ТЕХНОДВОР", эксперт Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2022 года

По объекту: "Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан"

№	Наименование и виды работ	с НДС	Примечание
1	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"	11 554 139,86	
2	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38 ЖК "Премиум"	15 972 720,12	
3	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1, 12/2	54 553 753,80	
4	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"	66 564 262,41	
5	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4	13 607 165,10	
6	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 35 (ЖК"Министерский"), 35а, 37, 39, 41	40 947 811,24	
7	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)	7 619 535,95	
8	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"	5 776 354,92	
9	Дворовая территория по адресу: ул. Сыганак 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27 ЖК "Семь бочек"	44 961 829,98	
10	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль"	9 165 336,43	
11	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"	26 079 384,80	
	ВСЕГО	**296 802 294,60**	

Директор
ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.) **Оспанов Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 20.04.2022г.

Акт выполненных работ

октябрь 2022 (месяц, год) на **2-1-1 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	145	659,46 641,89	16,97 9,02	95622 93074	2461 1308	87	88720 14748	199090
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	116	6565		761540		761540	60923	822463
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	145	7939,88 2834,81	563,96 528,53	1151283 411047	81774 76637	658461	458423 128776	1738482
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	145	6472		938440		938440	75075	1013515
		Брусчатое покрытие тротуаров									
5	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	9,3	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	62982 41616	21366 9382	0	36718 7976	107676
6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,25	933		21692			1735	23427
7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	697,5	40		27900			2232	30132

8	Е11-010205-0102
	Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180
	Кзтр=1,3
		Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	55,8	4722,16
					4722,16
						0
						0
							263497
							263497
								0
								0
									0	189718
										36257
											489472

9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	94,86	428		40600			3248	43848
10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	94,86	40		3794			304	4098
11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	55,8	36,3 4,52	31,67 10,22	2026 252	1767 570	6	592 209	2827

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	18,6	13237,33 253,69	1624,8 427,88	246214 4719	30222 7950	211274	13691 20792	280697
13	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	186	1488,3 60,24	309,31 105,71	276824 11205	57532 19662	208088	33337 24812	334973
14	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	186	927,7 474,64	244,8 79,26	172552 88283	45532 14742	38736	111267 22705	306524
15	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	186	2154,26 1925,35	211,88 63,69	400692 358115	39409 11846	3168	347764 59877	808333
16	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	186	9010		1675860		1675860	134069	1809929
		Малые архитектурные формы									
		Демонтаж существующих ограждений и МАФ									
17	Е11-990305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,38	135217,37 128659,87	6557,5 603,19	186600 177551	9049 832	0	123084 24775	334459
18	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,38	917 1265					101	1366
19	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	27,6	55 1518					121	1639
20	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,38	917 1265					101	1366
		Монтаж МАФ									
21	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	296930 21030	478 155	296930 21030	478 155	275422	19278 25297	341505
22	У86-010101-0105 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	482903 15443	5054 1988	482903 15443	5054 1988	462406	12027 39594	534524
23	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385 11093	3050 1200	213385 11093	3050 1200	199242	11187 17966	242538
24	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"	комплект	1	240084 15564	2742 1049	240084 15564	2742 1049	221778	15118 20416	275618
25	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект	1	251402 21088	3103 1155	251402 21088	3103 1155	227211	20241 21731	293374
26	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"	комплект	1	240084 15564	2742 1049	240084 15564	2742 1049	221778	15118 20416	275618
27	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"	комплект	1	187819 15734	2273 861	187819 15734	2273 861	169812	15101 16234	219154
		ИТОГО:					8244773	308554	6273309	1511384	10536647
		В том числе :					1564875	150395		780490	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**109581**				**10646229**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0 %**		**0**				**10646229**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**212925**				**10859154**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого с конкурсной скидкой									**10316196,3**
		НДС			**12 %**		**1237943,56**				**11554139,86**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Ухахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38 ЖК "Премиум"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	305	659,46	16,97	201135	5176	183	186617	418774
					641,89	9,02	195776	2751		31022	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	244	6565		1601860		1601860		1730009
										128149	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	305	7939,88	563,96	2421663	172008	1385039	964270	3656807
					2834,81	528,53	864617	161202		270874	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	305	6472		1973960		1973960		2131877
										157917	
		Брусчатое покрытие тротуаров									
5	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	12	6772,25	2297,46	81267	27569	0	47379	138938
					4474,79	1008,85	53697	12106		10292	
6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	30	933		27990				30229
										2239	
7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	900	40		36000				38880
										2880	
8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	72	4722,16	0	339996	0	0	244797	631576
					4722,16	0	339996	0		46783	
9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	122,4	428		52387				56578
										4191	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	122,4	40		4896				5288
										392	
11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты I группы. Работа на отвале	м³ грунта	72	36,3	31,67	2614	2280	8	764	3648
					4,52	10,22	325	736		270	
12	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы п-10	м³	24	13237,33	1624,8	317696	38995	272612	17666	362191
					253,69	427,88	6089	10269		26829	
13	Е11-270403-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	240	1488,3	309,31	357192	74234	268500	43015	432223
					69,24	105,71	14458	25370		32016	
14	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	240	927,7	244,8	222648	58752	49983	143570	395515
					474,64	79,26	113914	19022		29297	
15	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	240	2154,26	211,88	517022	50852	4087	448728	1043011
					1925,35	63,69	462084	15286		77261	
16	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	240	9010		2162400		2162400		2335392
										172992	
		Малые архитектурные формы									
		Демонтаж существующих ограждений и МАФ									
17	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,54	135217,37	6557,5	208235	10099	0	137355	373237
					128659,87	603,19	198136	929		27647	
18	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,54	917		1412				1525
										113	
19	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	30,8	55		1694				1830
										136	
20	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,54	917		1412				1525
										113	
		Монтаж МАФ									
21	У86-010101-0105 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	482903	5054	482903	5054	462406	12027	534524
					15443	1988	15443	1988		39594	
22	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
					11093	1200	11093	1200		17966	
		ИТОГО:					11229767	448069	8380280	2257375	14566115
							2275628	250859		1078973	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		151488				
		Итого с временными									14717603
		Зимние удорожания			0 %		0				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									14717603
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		294352				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									15011955
		Итого с конкурсной скидкой									14261357,25
		НДС			12 %		1711362,87				
		Итого с НДС									15972720,12

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)										
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	967,8	659,46	16,97	638225	16424	581	592158	1328818
					641,89	9,02	621221	8730		98435	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	774,24	6565		5082886		5082886		5489517
										406631	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	967,8	7939,88	563,96	7684216	545800	4394886	3059738	11603467
					2834,81	528,53	2743529	511511		859513	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	967,8	6472		6263602		6263602		6764690
										501088	
	Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)										
5	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	406	659,46	16,97	267741	6890	244	248415	557450
					641,89	9,02	260607	3662		41294	
6	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	324,8	6565		2132312		2132312		2302897
										170585	
7	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	406	7939,88	563,96	3223591	228968	1843691	1283585	4867749
					2834,81	528,53	1150933	214583		360573	
8	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	406	6472		2627632		2627632		2837843
										210211	
	Малые архитектурные формы										
	Демонтаж существующих ограждений и МАФ										
9	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,17	135217,37	6557,5	158204	7673	0	104354	283563
					128659,87	603,19	150532	706		21005	
10	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,17	917		1073				1159
										86	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	23,4	55		1287				1390
12	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,17	917		1073			103	1159
	Монтаж МАФ									86	
13	У86-010101-0105 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	482903	5054	482903	5054	462406	12027	534524
					15443	1988	15443	1988		39594	
14	У86-010101-0106 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	423320	6274	423320	6274	399346	13919	472218
					17700	2472	17700	2472		34979	
15	У86-010101-0107 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (без сидений), малая	комплект	1	348980	3351	348980	3351	333334	9390	387040
					12295	1313	12295	1313		28670	
16	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	2	296930	478	593860	956	550844	38557	683010
					21030	155	42060	310		50593	
17	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	3	213385	3050	640155	9150	597726	33560	727612
					11093	1200	33279	3600		53897	
18	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м)	комплект	1	2360143	2750	2360143	2750	2262574	87267	2643203
					94819	1079	94819	1079		195793	
19	У86-010113-0113 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	1	2195111	2385	2195111	2385	2101740	83671	2461085
					90986	960	90986	960		182303	
20	У86-010102-0104 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"	комплект	1	454204	333	454204	333	443728	9330	500617
					10143	110	10143	110		37083	
	Ремонт существующего ограждения спортивной площадки										
21	Е12-180101-2302 Кттр в Кзм=1,09	Ограждения металлические. Ремонт средний	м²	425	19229,9	162,39	8172708	69016	36971	5808037	15099205
					18980,52	0	8066721	0		1118460	
22	Е11-130601-0207 Кттр в Кзм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	288	640,43	0	184444	0	0	127267	336649
					640,43	0	184444	0		24938	
23	Е12-120103-0207 Кттр в Кзм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	288	1578,81	0,47	454697	135	34770	302296	817554
					1457,61	0,23	419792	66		60561	
		ИТОГО:					**44392367**	**905159**	**29569273**	**11813571**	**60702419**
		В том числе :					**13914504**	**751090**		**4496481**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**631305**				
		Итого с временными									**61333723**
		Зимние удорожания			**0 %**		**0**				
		Итого с зимними удорожаниями									**61333723**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1226674**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**62560397**
		Итого с конкурсной скидкой									**59432377,15**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**7131885,26**				
											66564262,41

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г. | №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	118,9	659,46	16,97	78410	2017	71	72750	163253
					641,89	9,02	76321	1072		12093	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	95,12	6565		624463		624463		674420
										49957	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	118,9	7939,88	563,96	944052	67055	539938	375907	1425555
					2834,81	528,53	337059	62842		105596	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	118,9	6472		769521		769521		831083
										61562	
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новое)									
5	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы	м³ грунта	40,18	4722,16	0	189736	0	0	136610	352454
					4722,16	0	189736	0		26108	
6	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	68,306	428		29235				31574
										2339	
7	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	68,306	40		2732				2951
										219	
8	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	40,18	36,29	31,67	1458	1273	4	426	2035
					4,52	10,22	182	411		151	
9	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	34,44	144,61	144,61	4980	4980	0	1161	6632
					0	46,81	0	1612		491	
10	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	22,96	8967,81	1624,8	205901	37305	162771	16901	240626
					253,69	427,88	5825	9824		17824	
11	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		114,8	1446,61	309,31	166071	35509	123646	20576	201579

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м² основания	11,48	60,24	105,71	6916	12136		14932	
			м²		33299,39	2778,28	382277	31895	309484	44470	460887
					3562,53	694,3	40898	7971		34140	
13	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,342104	481766		164814		164814		177999
										13185	
14	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	114,8	659,46	16,97	75706	1948	69	70242	157624
					641,89	9,02	73689	1035		11676	
15	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	91,84	6565		602930		602930		651164
										48234	
16	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	114,8	7939,88	563,96	911498	64742	521319	362945	1376398
					2834,81	528,53	325436	60675		101955	
17	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	114,8	6472		742986		742986		802425
										59439	
	Брусчатое покрытие										
	Демонтаж брусчатого покрытия										
18	Е12-180101-1204 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	11,95	6772,25	2297,46	80928	27455	0	47181	138358
					4474,79	1008,85	53474	12056		10249	
19	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	29,875	933		27873				30103
										2230	
20	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	896,25	40		35850				38718
										2868	
	Укладка брусчатого покрытия										
21	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	19,5	13237,33	1624,8	258128	31684	221497	14354	294280
					253,69	427,88	4947	8344		21798	
22	Е11-270403-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	195	1488,3	309,31	290219	60315	218156	34950	351182
					60,24	105,71	11747	20613		26013	
23	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	195	927,7	244,8	180902	47736	40611	116651	321357
					474,64	79,26	92555	15456		23804	
24	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	195	2154,26	211,88	420081	41317	3321	364592	847447
					1925,35	63,69	375443	12420		62774	
25	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	195	9010		1756950		1756950		1897506
										140556	
	Малые архитектурные формы										
	Демонтаж существующих ограждений и МАФ										
26	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	0,9	135217,37	6557,5	121696	5902	0	80272	218125
					128659,87	603,19	115794	543		16157	
27	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,9	917		825				891
										66	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т'км	18	55		990				1069
29	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,9	917		825			79	891
	Монтаж МАФ									66	
30	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	296930	478	296930	478	275422	19278	341505
					21030	155	21030	155		25297	
31	У86-010201-0112 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	328717	438	328717	438	314440	12753	368788
					13839	175	13839	175		27318	
		ИТОГО:					9697683	462049	7392413	1792019	12408879
		В том числе :					1744891	227340		919176	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		129052				
		Итого с временными									12537930
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									12537930
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		250759				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12788689
		Итого с конкурсной скидкой									12149254,55
		НДС			12 %		1457910,55				
		Итого с НДС									13607165,1

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.Е., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказу 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 35 (ЖК"Министерский"),35а,37,39,41**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-8 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	732,8	659,46	16,97	483252	12436	440	448371	1006156
					641,89	9,02	470377	6610		74533	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	586,24	6565		3848666		3848666		4156559
										307893	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	732,8	7939,88	563,96	5818344	413270	3327725	2316777	8785928
					2834,81	528,53	2077349	387307		650807	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	732,8	6472		4742682		4742682		5122097
										379415	
		Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
5	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	411,45	659,46	16,97	271335	6982	247	251750	564934
					641,89	9,02	264106	3711		41849	
6	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	329,16	6565		2160935		2160935		2333810
										172875	
7	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	411,45	7939,88	563,96	3266864	232042	1868440	1300816	4933093
					2834,81	528,53	1166383	217464		365413	
8	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	411,45	6472		2662904		2662904		2875936
										213032	
		Малые архитектурные формы									
		Демонтаж существующих ограждений и МАФ									
9	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,64	135217,37	6557,5	221756	10754	0	146274	397472
					128659,87	603,19	211002	989		29442	
10	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,64	917		1504				1624
										120	
11	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	32,8	55		1804				1948
										144	
12	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,64	917		1504				1624
										120	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Монтаж МАФ										
13	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	296930	478	296930	478	275422	19278	341505
					21030	155	21030	155		25297	
14	У86-010101-0105 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	482903	5054	482903	5054	462406	12027	534524
					15443	1988	15443	1988		39594	
15	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
					11093	1200	11093	1200		17966	
	Ремонт существующего ограждения спортивной площадки										
16	Е12-180101-2302 Кттр и Кэм=1,09	Ограждения металлические. Ремонт средний	м²	155,8	19229,9	162,39	2996018	25300	13553	2129158	5535190
					18980,52	0	2957165	0		410014	
17	Е11-130601-0207 Кттр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	126,48	640,43	0	81002	0	0	55892	147846
					640,43	0	81002	0		10952	
18	Е12-120103-0207 Кттр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	126,48	1578,81	0,47	199688	59	15270	132758	359042
					1457,61	0,23	184359	29		26596	
		ИТОГО:					27751476	709425	19577932	6824288	37341826
							7459309	619453		2766062	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		388355				
		Итого с временными									37730181
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									37730181
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		754604				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									38484785
		Итого с конкурсной скидкой									36560545,75
		НДС			12 %		4387265,49				
		Итого с НДС									40947811,24

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению № 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 20.04.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-9 Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзп=1,86	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	267	659,46 / 641,89	16,97 / 9,02	176076 / 171385	4531 / 2408	168	163367 / 27157	366600
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без растворителя и смягчителей	кг	213,6	6565		1402284		1402284	112183	1514467
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзп=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	267	7939,88 / 2834,81	563,96 / 528,53	2119948 / 756894	150578 / 141118	1212476	844131 / 237125	3201204
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	267	6472		1728024		1728024	138242	3866266
		ИТОГО:					5426332	155169	4342944	1007498	6948537
		В том числе :					928279	143526		514707	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		72265				
		Итого с временными									7020802
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									7020802
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		140416				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7161218
		Итого с конкурсной скидкой									6803157,1
		НДС			12 %		816378,85				
		Итого с НДС									7619535,952

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 060240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уакитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Колесникова А.К.
ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г.
№KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJH00054073 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС" Серикбаев А.Ж., БИН 120740012082,
Приказ №65-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-10 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
1	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	2,5	3632,43	0	9081	0	0	6538	16869
					3632,43	0	9081	0		1250	
2	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	4,25	428		1819				1965
										146	
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	4,25	40		170				184
										14	
4	Е11-010102-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2,5	36,29	31,67	91	80	0	27	127
					4,52	10,22	11	26		9	
5	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м³ основания	1	10470,17	2889,91	10470	2890	6029	2672	14193
					1551,76	1321,08	1552	1321		1051	
6	Е11-270201-1004 Кзтр и Кзм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	25	3611,95	48,34	90299	1209	41854	51600	153251
					1889,44	21,67	47236	542		11352	
		Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
7	Е11-270403-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	93	1446,61	309,31	134535	28766	100167	16668	163300
					60,24	105,71	5602	9831		12097	
8	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		9,3	33299,39	2778,28	309684	25838	250715	36026	373367

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м²		3562,53	694,3	33132	6457		27657	
9	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0.28608	481766		137824		137824		148850
			т							11026	
10	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,35	492392		172337		172337		186124
			т							13787	
11	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой		93	659,46	16,97	61330	1578	56	56903	127692
			м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	59696	839		9459	
12	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей		74,4	6565		488436		488436		527511
			кг							39075	
13	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство		93	7939,88	563,96	738409	52448	422323	294023	1115026
			м² покрытия		2834,81	528,53	263637	49153		82594	
14	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		93	6472		601896		601896		650048
			м²							48152	
	Малые архитектурные формы										
	Монтаж МАФ										
15	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной		1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
			комплект		11093	1200	11093	1200		17966	
16	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	256343	2836	256343	2836	238229	14891	292933
			комплект		15278	1086	15278	1086		21699	
17	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-Диск"		1	187819	2273	187819	2273	169812	15101	219154
			комплект		15734	861	15734	861		16234	
18	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"		2	240084	2742	480168	5484	443556	30236	551236
			комплект		15564	1049	31128	2098		40832	
19	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга к груди"		1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
			комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
20	У86-010216-0113 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Флекс-Диск"		1	179346	2095	179346	2095	163804	12957	207687
			комплект		13447	792	13447	792		15384	
		ИТОГО:					4313526	131289	3658058	563947	5267673
							522191	75255		390200	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		54784				
		Итого с временными									5322456
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									5322456
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		106449				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5428905
		Итого с конкурсной скидкой									5157459,75
		НДС			**12 %**		**618895,17**				
		Итого с НДС									5776354,92

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К,, ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС",Оспанова А.Ж., ИИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Брусчатое покрытие тротуаров									
		Демонтаж брусчатого покрытия									
1	Е12-180101-1204 Кзтр в Кзм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	18,3245	6772,25	2297,46	124098	42100	0	72349	212163
					4474,79	1008,85	81998	18487		15716	
2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	45,81	933		42741				46160
										3419	
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1374,3	40		54972				59370
		Укладка брусчатого покрытия								4398	
4	Е11-010205-0102 Кзтр в Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	109,947	4722,16	0	519187	0	0	373815	964442
					4722,16	0	519187	0		71440	
5	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	186,9099	428		79997				86397
										6400	
6	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	186,9099	40		7476				8074
										598	
7	Е11-010102-0601 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	109,947	36,3	31,67	3991	3482	12	1167	5570
					4,52	10,22	497	1124		412	
8	Е11-270401-0102 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	36,649	13237,33	1624,8	485135	59547	416290	26977	553081
					253,69	427,88	9297	15681		40969	
9	Е11-270403-0201 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	366,49	1488,3	309,31	545447	113359	410011	65686	660023
					60,24	105,71	22077	38742		48890	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	366,49	927,7	244,8	339993	89717	76326	219238	603968
					474,64	79,26	173951	29048		44737	
11	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	366,49	2154,26	211,88	789515	77652	6241	685226	1592721
					1925,35	63,69	705622	23342		117980	
12	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	366,49	9010		3302075		3302075		3566241
										264166	
		ИТОГО:					6294627	385857	4210955	1444458	8358210
							1512629	126424		619125	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		86925				
		Итого с временными									8445135
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									8445135
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		168903				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8614038
		Итого с конкурсной скидкой									8183336,1
		НДС			12 %		982000,33				
		Итого с НДС									9165336,432

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1,12/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Устройство бортового камня и поребрика										
	Поребрик										
1	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		5,3	3632,43	0	19252	0	0	13861	35762
			м³ грунта		3632,43	0	19252	0		2649	
2	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,01	428		3856				4165
			т							309	
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		9,01	40		360				389
			т·км							29	
4	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,3	36,29	31,67	192	168	1	56	268
			м³ грунта		4,52	10,22	24	54		20	
5	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		2,12	10470,17	2889,91	22197	6127	12780	5664	30090
			м³ основания		1551,76	1321,08	3290	2801		2229	
6	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка		53	3611,95	48,34	191433	2563	88731	109392	324891
			м поребрика		1889,44	21,67	100140	1149		24066	
7	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		3,9	3632,43	0	14166	0	0	10200	26315
			м³ грунта		3632,43	0	14166	0		1949	
8	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		6,63	428		2838				3065
			т							227	
9	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		6,63	40		265				286
			т·км							21	
	Бортовой камень										
10	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,9	36,3	31,67	142	124	0	41	198
			м³ грунта		4,52	10,22	18	40		15	
11	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		2,6	10620,82	2889,91	27614	7514	16066	6947	37326
			м³ основания		1551,76	1321,08	4035	3435		2765	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Бордюр. Установка		26	6271,95	48.34	163071	1256	112688	53664	234074
			м поребрика		1889,44	21,67	49125	563		17339	
	Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)										
13	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой		938	659,46	16,97	618573	15918	563	573925	1287902
			м² изолируемой поверхности		641.89	9,02	602093	8461		95404	
14	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей		750.4	6565		4926376		4926376		5320486
			кг							394110	
15	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство		938	7939.88	563,96	7447607	528994	4259561	2965525	11246179
			м² покрытия		2834.81	528,53	2659052	495761		833047	
16	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		938	6472		6070736		6070736		6556395
			м²							485659	
	Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новое)										
17	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы		78,75	4722.16	0	371870	0	0	267747	690786
			м³ грунта		4722.16	0	371870	0		51169	
18	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		133,875	428		57299				61883
			т							4584	
19	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		133,875	40		5355				5783
			т·км							428	
20	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		78,75	36,29	31,67	2858	2494	8	836	3989
			м³ грунта		4,52	10.22	356	805		295	
21	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		67,5	144,61	144,61	9761	9762	0	2275	12999
			м³ уплотненного грунта		0	46,81	0	3160		963	
22	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство		45	8967,81	1624,8	403551	73116	319019	33125	471610
			м³ материала основания в плотном теле		253,69	427.88	11416	19255		34934	
23	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		225	1446,61	309,31	325487	69595	242339	40327	395080
			м² основания		60.24	105,71	13554	23785		29266	
24	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		22.5	33299,39	2778.28	749236	62512	606568	87159	903307
			м³		3562,53	694,3	80157	15622		66912	
25	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0.6705	481766		323024		323024		348866
			т							25842	
26	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой		225	659,46	16,97	148379	3819	135	137669	308933
			м² изолируемой поверхности		641.89	9,02	144425	2030		22885	
27	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей		180	6565		1181700		1181700		1276236
			кг							94536	
28	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство		225	7939.88	563,96	1786473	126891	1021750	711347	2697645
			м² покрытия		2834.81	528,53	637832	118919		199825	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	225	6472		1456200		1456200	116496	1572696
	Спортивная площадка с резиновым покрытием										
30	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	143	659,46	16,97	94303	2427	86	87496	196344
					641.89	9,02	91790	1290		14545	
31	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	114.4	6565		751036		751036	60083	811119
32	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	143	7939,88	563,96	1135403	80646	649379	452100	1714503
					2834,81	528,53	405378	75580		127000	
33	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	143	6472		925496		925496	74040	999536
	Брусчатое покрытие тротуаров										
	Укладка брусчатого покрытия Тип 7										
34	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1.12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м³ грунта	17.22	4722,16	0	81316	0	0	58547	151052
					4722,16	0	81316	0		11189	
35	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	29.274	428		12529			1002	13531
36	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,274	40		1171			94	1265
37	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	17,22	36,3	31,67	625	545	2	183	873
					4,52	10,22	78	176		65	
38	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м³	4,1	13237,33	1624,8	54273	6661	46571	3018	61874
					253,69	427,88	1040	1754		4583	
39	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	41	1488,3	309,31	61020	12682	45869	7348	73837
					60,24	105,71	2470	4334		5469	
40	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	41	927,7	244,8	38036	10037	8538	24527	67568
					474,64	79,26	19460	3250		5005	
41	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	41	2154,26	211,88	88325	8687	698	76658	178182
					1925,35	63,69	78939	2611		13199	
42	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	41	9010		369410		369410	29553	398963
	Укладка брусчатого покрытия Тип 8										
43	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м³	47.8	13237.33	1624.8	632744	77666	542953	35186	721364
					253,69	427,88	12126	20453		53434	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	478	1488,3	309,31	711407	147850	534763	85672	860844
					60,24	105,71	28795	50529		63765	
45	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	478	927,7	244,8	443441	117014	99548	285944	787734
					474,64	79,26	226878	37886		58349	
46	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	478	2154,26	211,88	1029736	101279	8140	893717	2077331
					1925,35	63,69	920317	30444		153878	
47	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	478	9010		4306780		4306780		4651322
										344542	
	Малые архитектурные формы										
	Демонтаж существующих ограждений и МАФ										
48	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	2,94	135217,37	6557,5	397539	19279	0	262223	712543
					128659,87	603,19	378260	1773		52781	
49	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,94	917		2696				2912
										216	
50	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	58,8	55		3234				3493
										259	
51	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,94	917		2696				2912
										216	
	Монтаж МАФ										
52	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	160514	258	160514	258	148640	10653	184860
					11616	91	11616	91		13693	
53	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	296930	478	296930	478	275422	19278	341505
					21030	155	21030	155		25297	
54	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
					11093	1200	11093	1200		17966	
55	У86-010101-0106 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	423320	6274	423320	6274	399346	13919	472218
					17700	2472	17700	2472		34979	
56	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	139125	258	139125	258	127251	10653	161760
					11616	91	11616	91		11982	
		ИТОГО:					38706359	1505944	30077415	7358069	49749587
							7030707	929929		3685157	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		517396				
		Итого с временными									50266985
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									50266985
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1005340				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									51272325
		Итого с конкурсной скидкой									48708708,75

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**5845045,05**				
		Итого с НДС									**54553753,8**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27 ЖК "Семь бочек"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54** от **20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-11 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
1	E12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	7,7	6772,25	2297,46	52146	17690	0	30401	89151
					4474,79	1008,85	34456	7768		6604	
2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	19,25	933		17960			1437	19397
3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	577,5	40		23100			1848	24948
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием по Типу 2									
4	E11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	210	659,46	16,97	138487	3564	126	128491	288337
					641,89	9,02	134797	1894		21359	
5	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	168	6565		1102920		1102920	88234	1191154
6	E11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	210	7939,88	563,96	1667375	118431	953633	663923	2517801
					2834,81	528,53	595310	110991		186503	
7	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	210	6472		1359120		1359120	108730	1467850
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием по Типу 10									
8	E11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	332	659,46	16,97	218941	5634	199	203138	455847
					641,89	9,02	213107	2995		33768	
9	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	265,6	6565		1743664		1743664	139493	1883157
10	E11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	332	7939,88	563,96	2636040	187235	1507649	1049631	3980524
					2834,81	528,53	941157	175472		294853	
11	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	332	6472		2148704		2148704	171896	2320600

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Гимнастическая площадка с резиновым покрытием по Типу 3										
12	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	114	659,46	16,97	75178	1934	68	69752	156525
					641,89	9,02	73175	1028		11595	
13	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	91.2	6565		598728		598728		646626
										47898	
14	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	114	7939,88	563,96	905146	64291	517687	360416	1366807
					2834,81	528,53	323168	60252		101245	
15	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	114	6472		737808		737808		796833
										59025	
	Детская площадка с резиновым покрытием по Типу 7										
16	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	662	659,46	16.97	436563	11234	397	405051	908946
					641,89	9.02	424931	5971		67332	
17	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	529,6	6565		3476824		3476824		3754970
										278146	
18	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	662	7939,88	563,96	5256201	373342	3006215	2092939	7937069
					2834,81	528,53	1876644	349887		587929	
19	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	662	6472		4284464		4284464		4627221
										342757	
	Детская площадка с покрытием из искусственной травы										
20	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	1	1446,61	309.31	1447	310	1077	179	1756
					60,24	105,71	60	106		130	
21	Е11-270402-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Верхний слой из отсева. Устройство	м² основания или покрытия	1	380,85	150,79	381	151	162	124	545
					67,83	46.55	68	47		40	
22	Е11-110101-3607 Кзтр и Кэм=1.06	Искусственное покрытие. Устройство	м² покрытия	301	812,97	32,84	244704	9885	0	225777	508118
					780,13	17,84	234819	5370		37637	
23	С П	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 40 мм	м²	301	10312,5		3104063		3104063		3352388
										248325	
24	С П	Соединительная лента	м	99	875		86625		86625		93555
										6930	
25	С П	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг	49,5	5267.86		260759		260759		281620
										20861	
26	Е11-110101-0801 Кзтр и Кэм=1.06	Засыпка песком. Устройство	м³ изоляции	3.01	9574,75	2021,43	28820	6085	0	23090	56063
					7553,32	607.6	22735	1829		4153	
27	С П	Песок кварцевый, окатанный	т	4,9665	41964.29		208416		208416		225089
										16673	
28	Е11-110101-0801 Кзтр и Кэм=1.06	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м³ изоляции	3.01	9574,75	2021,43	28820	6085	0	23090	56063
					7553,32	607.6	22735	1829		4153	
29	С П	Резиновый гранулят	т	0,6622	352678,57		233544		233544		252228
										18684	
	Малые архитектурные формы										
	Монтаж МАФ										
30	У86-010208-0201 0	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Болларды		5	129146	1092	645730	5460	612025	27637	727236

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		5649	425	28245	2125		53869	
		Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									
31	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками		253	640,43	0	162029	0	0	111801	295737
			м²		640,43	0	162029	0		21907	
32	Е12-120103-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза		253	1578,81	0,47	399439	119	30545	265559	718199
			м²		1457,61	0,23	368775	58		53201	
		ИТОГО:					32284145	811450	25975422	5680999	41002360
							5456211	727622		3037215	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		426425				
		Итого с временными									41428783
		Зимние удорожания			0 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									41428783
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		828576				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									42257359
		Итого с конкурсной скидкой									40144491,05
		НДС			12 %		4817338,93				
		Итого с НДС									44961829,98

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелоскова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова А.С., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 20.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	261,88	659,46	16,97	172699	4444	157	160234	359569
					641,89	9,02	168098	2362		26636	
2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	209,504	6565		1375394		1375394		1485426
										110032	
3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	261,88	7939,88	563,96	2079296	147689	1189226	827944	3139818
					2834,81	528,53	742380	138411		232578	
4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	261,88	6472		1694887		1694887		1830478
										135591	
		Спортивная площадка с резиновым покрытием									
5	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	388	659,46	16,97	255870	6585	233	237402	532735
					641,89	9,02	249053	3500		39463	
6	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	310,4	6565		2037776		2037776		2200798
										163022	
7	Е11-110101-2401 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	388	7939,88	563,96	3080673	218817	1761951	1226678	4651938
					2834,81	528,53	1099906	205070		344587	
8	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	388	6472		2511136		2511136		2712027
										200891	
		Брусчатое покрытие тротуаров									
		Демонтаж брусчатого покрытия									
9	Е12-180101-1204 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	42,85	6772,25	2297,46	290191	98446	0	169181	496122
					4474,79	1008,85	191745	43229		36750	
10	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	107,125	933		99948				107944
										7996	
11	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3213,75	40		128550				138834
										10284	
		Укладка брусчатого покрытия									
12	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	100 м²	300	927,7	244,8	278310	73440	62478	179463	494394

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м² покрытия		474,64	79,26	142392	23778		36621	
13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		300	2154,26	211,88	646278	63564	5109	560910	1303764
			м² покрытия		1925,35	63,69	577605	19107		96576	
14	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017		300	9010		2703000		2703000		2919240
			м²							216240	
	Малые архитектурные формы										
	Монтаж МАФ										
15	У86-010101-0106 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем		1	423320	6274	423320	6274	399346	13919	472218
			комплект		17700	2472	17700	2472		34979	
16	У86-010201-0112 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)		1	328717	438	328717	438	314440	12753	368788
			комплект		13839	175	13839	175		27318	
17	У86-010106-0109 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка		1	505253	638	505253	638	481488	21287	568663
			комплект		23127	265	23127	265		42123	
		ИТОГО:					18611298	620335	14536621	3409771	23782756
							3225845	438369		1761687	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**247341**				
		Итого с временными									**24030098**
		Зимние удорожания			**0 %**		**0**				
		Итого с зимними удорожаниями									**24030098**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**480602**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**24510700**
		Итого с конкурсной скидкой									**23285165**
		НДС			**12 %**		**2794219,80**				
		Итого с НДС									**26079384,8**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима района "Есиль" города Астана", БИН 080840019073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Уахитов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "ТЕХНОДВОР", Калелбекова А.К., ИИН 840602400509, №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Остроумов А.Ю., БИН 120740012082, Приказ №5-П от 17.05.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)