Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«2» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), 010000, г.Астана, ул. Т.Шевченко, дом № 8/1, оф.81
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Оспанова Жаната Булатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Аппарат акима района «Есиль» города Астана», аким Есенбаев Асылбек Есимканович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», государственная лицензия №22020034 от 28.10.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Оспанова М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «KZ EXPO-2017», государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ташмулиной Ф.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «Деловой Альянс», государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Астана Проект Сервис», шифр проекта 01-05/22
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0014/22 от 29.07.2022г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	192	192	274	274

(восстановление)					
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)	$м^2$	100	100		
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	9	9	-	-
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	88	88	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых архитектурных форм и других металлических конструкций (ограждение, столбы, т.д.), непригодных для использования на детской/гимнастической площадке, демонтаж брусчатого покрытия тротуаров.

Строительно-монтажные работы включают в себя устройство брусчатого покрытия тротуаров из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91 с заполнением швов мелкозернистым песком с устройством оснований из щебня и выравнивающим слоем из песка толщиной 5 см; устройство специальных покрытий по площадкам детским/гимнастическим; установку малых архитектурных форм для оборудования двора. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга жилого дома. Предусмотрено водоотведение с площадки в виде ливневых стоков. Основания и покрытия проезжей части улиц. Устройством оснований из щебня горных пород. Покрытия и асфальтобетонной смеси типа Б. Предусмотрен частичный монтаж металлических конструкций. Перед установкой стоек малых архитектурных форм проведены буровые работы в грунте. Устройство сборных бетонных конструкций в виде бортовых камней БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 вдоль проезжей части, устройство бортовых камней БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91.

Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80мм цветная ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального бесшовного резинового покрытия толщиной до 10мм.

Монтаж технологического оборудования спортивного назначения гимнастических и спортивных площадок, а также детского игрового оборудования скамеек и урн для мусора. Все малые архитектурные формы, спортивное и гимнастическое оборудование (МАФ) установлены с обеспечением зон безопасности. Перед установкой МАФ проведены буровые работы в грунте, стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – август 2022 года;

месяц, год

окончание работ – ноябрь 2022 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 59,68% и фактически применено 59,98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

Федулов Е.Н.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) **Ж. Оспанов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата, место печати (при наличии)