Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	06.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 779 902	7 839 198	7 839 198	7 839 198					940 704	8 779 902
в том числе за отчётный месяц :		7 839 198	7 839 198	7 839 198					940 704	8 779 902

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН:050540008547
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Общестроительные работы резервуаров

Договор субподряда № 63 от 06.06.2022 г.

выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-3-1
Общестроительные работы резервуаров

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314		Котлован резервуаров. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1.45:	м3 грунта	501,2	290,48 14,58	275,9 64,63	145587 7307	138280 32394	– –	28585 13934	188106
2	1101-0203-0102		Дно резервуаров. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	358	6,75 –	6,75 1,77	2416 –	2416 632	– –	455 230	3101
3	1101-0205-0302		Дно котлована.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1.2:	м3 грунта	71,6	1864,64	–	133508	–	–	96126	248005

				1864,64	–	133508	–	–	18371		
4 1101-0201-0501	Дно котлована.Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,6	152,14 79,05	73,09 32,77	10893 5660	5233 2346	– –	5764 1333	17990	
Раздел 2 ж/б конструкции резервуаров											
10 1106-1001-0102	Днища резервуаров . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	42,4	6066,11 3511,2	1779,2 527,17	257203 148875	75438 22352	32890 –	155817 33042	446062	
11 2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	42,4	21146 –		896590 –		896590 –	– 71727	968317	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	3,6952	217344 –		803130 –		803130 –	– 64250	867380	
13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,165	222453 –		36705 –		36705 –	– 2936	39641	
14 1106-1001-0102	Стены резервуаров . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	82,8	6066,09 3511,2	1779,21 527,17	502272 290727	147319 43650	64226 –	304283 64524	871079	
15 2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	82,8	21146 –		1750889 –		1750889 –	– 140071	1890960	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,3072	222453 –		68338 –		68338 –	– 5467	73805	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	4,9766	217344 –		1081634 –		1081634 –	– 86531	1168165	
18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	209067 –		69828 –		69828 –	– 5586	75414	

19 1106-0301-0407	Детали закладные Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,1268	228383,28 227105,68	1277,6 528,39	28959 28797	162 67	– –	26266 4418	59643
20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,0292	217344 –		6346 –		6346 –	– 508	6854
21 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0976	231929 –		22636 –		22636 –	– 1811	24447
23 2104-0302-9905	Плиты покрытий для резервуаров, К=2,000;	м3	11,6	61044 –		708110 –		708110 –	– 56649	764759
27 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 К=2,000;	шт.	4	18238 –		72952 –		72952 –	– 5836	78788
28 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные СТ РК 1971-2010 КС15.6 К=2,000;	шт.	8	12180 –		97440 –		97440 –	– 7795	105235
29 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные ГОСТ 8020-90 КС7.3 К=2,000;	шт.	4	4797 –		19188 –		19188 –	– 1535	20723
30 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,0064	331742 –		2123 –		2123 –	– 170	2293
31 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03512	240429 –		8444 –		8444 –	– 676	9120
32 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0596	231929 –		13823 –		13823 –	– 1106	14929
	Итого по смете					**7 944 816**				

в том числе			1 944 913		
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 436 910		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			438 285		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			9 333 678		
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 051 075		
Накладные расходы, тенге			184 597		
- в т.ч. зарплата, тенге			1 181 326		
Сметная прибыль (8 %), тенге					7 944 816
ИТОГО:					
В том числе :				0	
Стоимость оборудования, всего				0	
в том числе, оборудование поставки заказчика					
Временные здания и сооружения	**2%**	**158 896**			**8 103 712**
Итого с временными	**3,1185%**	**252 714**			**8 356 427**
Зимние удорожания					
Итого с зимними удорожаниями	**2 %**	**167 129**			**8 523 555**
Непредвиденные работы и					**2 301 360**
Итого сметная стоимость	**27%**				**6 222 194**
в том числе на 2019 год - 27%	**73%**				**2 301 360**
в том числе на 2020 год - 73%	**1**				**6 408 860**
Итого в текущих ценах на	**1,03**				**8 710 220**
Итого в текущих ценах на					**7 839 198**
Всего :					
Итого по договорной цене	**12 %**	**940 704**			**8 779 902**
НДС					
Итого с НДС					

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "ABYROI Group"

Жумашев Б. Е.