Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование объекта :Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь_ _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	26.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	7 558 762	6 748 895	6 748 895	3 935 804	2 813 091				809 867	7 558 762
в том числе за отчётный месяц :		6 748 895	6 748 895	3 935 804	2 813 091				809 867	7 558 762

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района, Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор субподряда № 58 от 26.05.2022г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5150	200,33	190,27	1031700	979891	–	202568	1333009
						10,05	44,58	51758	229587	–	98741	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	148	1864,63	–	275965	–	–	198695	512633

					1864,63	–	275965	–	–	37973	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4985	34,2	34,2	170487	170487	–	87285	278394
					–	12,03	–	59970	–	20622	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	342	810,65	–	277242	–	–	199614	515004
					810,65	–	277242	–	–	38148	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4985	152,14	73,08	758418	364304	–	401344	1252543
					79,06	32,76	394114	163309	–	92781	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	205	268,48	258,87	55039	53069	19	11300	71646
					9,52	67,04	1951	13744	–	5307	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	369	205		75645		–	–	81697
					–		–		–	6052	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	205	20,25	17,25	4151	3537	19	1393	5988
					2,9	6,54	595	1340	–	444	

Раздел 2 Трубопровод

9	17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	178	2998,83	155,05	533792	27599	332077	180072	770973
					978,18	43,68	174116	7775	–	57109	
10	26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	339650	103984	1018950	311952	15582	769349	1931363

	230472	28568	691416	85704	–	143064	
Всего							**6 753 250**
Временные здания и сооружения	**2%**		**135 065**				
Итого с временными							**6 888 315**
Зимние удорожания	**3,1185%**		**214 812**				
Итого с зимними удорожаниями							**7 103 127**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**142 063**		
Итого сметная стоимость							**7 245 190**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**						**2 173 557**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**						**5 071 633**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 30 % К=1	**1**						**2 173 557**
Итого в текущих ценах на 2022 год- 70 % К=1,05	**1,05**						**5 325 215**
Всего :							**7 498 772**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***						**6 748 895**
НДС	**12 %**		**809 867**				
Итого с НДС							**7 558 762**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)